



**MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA, ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR SEKCIA
ENVIRONMENTÁLNYCH PROGRAMOV A PROJEKTOV ODBOR
RIADENIA IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV
RIADIACI ORGÁN**



Operačný program:	Operačný program Životné prostredie
Prioritná os:	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Operačný cieľ:	1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Názov projektu:	Verejná kanalizácia Rajec - rekonštrukcia stokovej siete a ČOV
Kód projektu v UMS:	24110110024
Prijímateľ:	SEVAK a.s. Žilina

**Správa o výsledku predbežnej finančnej kontroly k
ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU č. 1**

v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č.618/2004 Z.z.

Vzťahujúca sa k celkovej sume výdavkov projektu

Maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít projektu:	3 563 944,06 EUR
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:	3 538 028,73 EUR
Nenávratný finančný príspevok:	3 361 127,29 EUR
Vlastné zdroje financovania projektu:	5 %

Prijímateľ žiada o:

1. zmenu termínu realizácie projektu

Pôvodná dĺžka realizácie projektu	18 mesiacov
Zmena dĺžky realizácie - Žiadosť o zmenu projektu č. 1	+ 12 mesiacov -> 30 mesiacov
Nový termín ukončenia	31.12.2011

Dôvod prijímateľa pre navrhovanú zmenu:

Prijímateľ uvádza ako dôvod navrhovanej zmeny neschválené verejné obstarávanie uskutočnené v roku 2009. Nové verejné obstarávanie, na ktoré ich vyzvalo MŽP SR sa uskutočnilo v období od 03/2010 - 04/2010 a MŽP SR ho schválilo dňa 14.6.2010 (viď. prílohu). V dôsledku toho nie je možné dodržať schválený harmonogram, podľa ktorého stavebné práce mali začať v 07/2009, t.j. meškanie 12 mesiacov. Zmluvu o dielo prijímateľ podpísal 8.7.2010. Návrh zmluvy je prílohou tejto správy. Podľa zmluvy termín ukončenia diela vychádza na cca 2.3.2012. Prijímateľ však predpokladá skorší termín ukončenia diela a preto požaduje predĺženie termínu ukončenia projektu len do 31.12.2011.

Predĺženie termínu o 12 mesiacov je v súlade s Článkom 9, bodom 2.1 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP „Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu.“ Prijímateľ požiadal o zmenu viac ako 30 dní pred uplynutím termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu v súlade s Čl. 9, bodu 2.1 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadaná časová zmena je v súlade s pravidlom n+2 a s časovým horizontom čerpania a úhrad podľa finančného plánu pre roky 2007-2013.

Záver: V rámci predbežnej finančnej kontroly neboli zistené nedostatky.
Z dôvodu úspešnej implementácie projektu je potrebné predĺžiť lehotu jeho realizácie.

<i>Schvaľovanie predloženej Žiadosti o zmenu projektu č. 01 je v kompetencii generálneho riaditeľa Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle poverenia štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa 03.092010 č. 9106/2010-5.2, bodIII.</i>		
Vypracoval: Ing. Jozef Škumát		Schválil: Ing. Lukáš Humaj
Podpis: 1		
Dátum: 8.9.2010		Dátum: 8.9.2010
Vyjadrenie generálneho riaditeľa SEPP:		
Súhlasím/ Nesúhlasím (v prípade nesúhlasu odôvodnenie)		