

**ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. : 020/4.2MP/2009**

NÁZOV PROJEKTU:

**Integrovaný systém odpadového hospodárstva mesta Ružomberok –
kompostovanie biologického odpadu**

Mesto Ružomberok

KÓD ITMS: 24140110064

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo životného prostredia SR
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 42181810
DIČ : 2023106679
konajúci : Ing. József Nagy - minister životného prostredia SR

Prijímateľ

názov : Mesto Ružomberok
sídlo : Námestie Andreja Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
Slovenská republika
zapísaný v : -
konajúci : PaedDr. Ján Pavlík, primátor mesta – štatutárny zástupca
IČO : 00 315 737
DIČ : 2021339265

podľa § 345 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 10 bodu 2.2 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 020/4.2MP/2009 uzavretej dňa 09.06.2009 (ďalej len „Zmluva“) **týmto odstupujeme od Zmluvy.**

Odôvodnenie:

Dôvodom odstúpenia je podstatné porušenie Zmluvy uvedené v článku 10 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2.4 Zmluvy.

Termín ukončenia realizácie aktivít Projektu „Integrovaný systém odpadového hospodárstva mesta Ružomberok – kompostovanie biologického odpadu“ v Článku 2, bode 2.4. Zmluvy je 31. marec 2010.

Dňa 17.02.2009 bola na Odbor riadenia implementácie projektov doručená žiadosť mesta Ružomberok, o predĺženie realizácie Projektu o 18 mesiacov, s novým termínom ukončenia realizácie projektu dňa 30.09.2011. Žiadosť bola riadiacim orgánom schválená dňa 25.02.2010.

Prijímateľ predložil mimoriadnu žiadosť o zmenu časového harmonogramu zo dňa 12.08.2011 adresovanú ministrovi životného prostredia SR, ktorou by sa predĺžil termín realizácie Projektu o ďalších 6 mesiacov. Žiadosť o zmenu bola z kancelárie ministra postúpená a na Odbor riadenia implementácie projektov doručená dňa 08.09.2011. Súčasne Prijímateľ listom zo dňa 19.09.2011 požiadal o vypracovanie Dodatku č. 1 k Zmluve.

V súlade so systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 je možné dohodou predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít projektu. Táto možnosť je uvedená aj v Článku 9, bode 2.1. Zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, nebolo možné termín realizácie Projektu opätovne predĺžiť, a tým pádom nebolo možné ani pristúpiť k vypracovaniu návrhu Dodatku č. 1 k Zmluve.

Na základe uvedeného Vás informujeme, že k predĺženiu termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu nedošlo. Prijímateľ bol teda povinný ukončiť realizáciu aktivít Projektu do 30.09.2011. Vzhľadom na skutočnosť, že Prijímateľ realizáciu aktivít Projektu v stanovenom termíne neukončil, požiadal listom zo dňa 29.9.2011 o ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy.

Na základe podstatného porušenia Zmluvy zo strany Prijímateľa a na základe jeho žiadosti o ukončenie zmluvného vzťahu týmto od Zmluvy odstupujeme.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

.....

Ing. József Nagy, minister životného prostredia SR