

**ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. : 026/4.5MP/2009**

NÁZOV PROJEKTU:

Rekultivácia skládky odpadov v Presel'anoch nad Ipl'om

KÓD ITMS: 24140110148

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo životného prostredia SR
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 42181810
DIČ : 2023106679
konajúci : Ing. József Nagy - minister životného prostredia SR

Prijímateľ

názov : Mesto Šahy
sídlo : Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
Slovenská republika
zapísaný v : -
konajúci : Ing. Ján Lőwy, primátor mesta – štatutárny zástupca
IČO : 00 307 513
DIČ : 2021020716

podľa § 345 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v zmysle článku 10 bodu 2.2 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. 026/4.5MP/2009 uzavretej dňa 15.02.2009 (ďalej len
„Zmluva“) **týmto odstupujeme od Zmluvy.**

Odôvodnenie:

Dôvodom odstúpenia je podstatné porušenie Zmluvy uvedené v článku 10 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2.4 Zmluvy.

Termín ukončenia realizácie aktivít Projektu „Rekultivácia skládky odpadov v Preseľanoch nad Ipľom“ v Článku 2, bode 2.4. Zmluvy je 31.08.2010.

Dňa 26.03.2010 bola na Odbor riadenia implementácie projektov doručená žiadosť mesta Šahy, o predĺženie realizácie Projektu o 16 mesiacov, s novým termínom ukončenia realizácie projektu dňa 31.12.2011. Žiadosť bola riadiacim orgánom schválená dňa 17.09.2010.

Dňa 15.03.2011 bola na Odbor riadenia implementácie projektov doručená žiadosť mesta Šahy, o predĺženie realizácie Projektu o ďalšie 2 mesiace, s novým termínom ukončenia realizácie projektu dňa 29.02.2012. Žiadosť bola riadiacim orgánom schválená dňa 23.03.2011.

Dňa 01.12.2011 bola na Odbor riadenia implementácie projektov doručená Žiadosť o zmenu projektu č.3 mesta Šahy, ktorou Prijímateľ žiadal o predĺženie realizácie projektu o ďalších 10 mesiacov, s novým termínom ukončenia realizácie projektu dňa 31.12.2012.

V súlade so systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 je možné dohodou predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít projektu. Táto možnosť je uvedená aj v Článku 9, bode 2.1. Zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, nebolo možné termín realizácie projektu opätovne predĺžiť, a tým pádom nebola riadiacim orgánom predložená Žiadosť o zmenu projektu č.3 schválená dňa 09.02.2012.

V zmysle vyššie uvedeného k predĺženiu termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu nedošlo. Prijímateľ bol teda povinný ukončiť realizáciu aktivít Projektu do 29.02.2011. Prijímateľ realizáciu aktivít Projektu v stanovenom termíne neukončil, čím došlo k podstatnému porušeniu podmienok Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.

Na základe podstatného porušenia podmienok Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku zo strany Prijímateľa týmto od Zmluvy odstupujeme.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: - 2 -04- 2012

Podpis:

.....
Ing. József Nagy, minister životného prostredia SR