

**ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO
PRÍSPEVKU č. 083/1.2MP/2010**

NÁZOV PROJEKTU:

„Dobudovanie kanalizácie v aglomerácii Tlmače - Rybník“

Mesto Tlmače

KÓD ITMS: 24110110100

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo životného prostredia SR
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 42181810
DIČ : 2023106679
konajúci : Ing. Peter Žiga, PhD., minister životného prostredia SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Prijímateľ

názov : Mesto Tlmače
sídlo : Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače
Slovenská republika
zapísaný v : -
konajúci : Ing. Július Bizoň, primátor mesta
IČO : 00307581
DIČ : 2021022949
(ďalej len „Prijímateľ“)

Podľa ustan. § 345 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 10 bodu 2.2 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 083/1.2MP/2010 uzavretej dňa 21.06.2010, účinnnej dňa 23.06.2010 (ďalej len „Zmluva“) **týmto odstupujeme od Zmluvy.**

Odôvodnenie:

Dôvodom odstúpenia je podstatné porušenie Zmluvy, ktoré je uvedené článku 2 bod 2.4 Zmluvy „*Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu*“, a článku 10 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Zmluvy (ďalej len „Všeobecné zmluvné podmienky“) a to „*sa za podstatné porušenie zmluvy považuje najmä porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností)*“.

Termín ukončenia realizácie aktivít Projektu „Dobudovanie kanalizácie v aglomerácii Tlmače - Rybník“ podľa Článku 2, bode 2.4. Zmluvy bol stanovený ku dňu 31.12.2012.

Dňa 31.10.2012 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o zmenu projektu č.1, z dôvodu dokončovania verejného obstarávania. Touto žiadosťou Prijímateľ žiadal predĺženie realizácie aktivít projektu s novým termínom ukončenia realizácie aktivít do dňa 30.04.2014. Žiadosť bola Poskytovateľom čiastočne schválená dňa 10.12.2012 s predĺžením termínu ukončenia aktivít projektu o 6 mesiacov a bol uzatvorený Dodatok č. 1 zo dňa 21.12.2012 (účinný od 28.12.2012) s termínom ukončenia do 30.6.2013.

Listom zo dňa 30.4.2013 (doručené dňa 02.05.2013) Prijímateľ na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva Tlmače č. 7 zo dňa 29.4.2013 požiadal o mimoriadne predĺženie lehoty na ukončenie projektu o ďalších 24 mesiacov, t.j. do 31.08.2015.

Na tento list Poskytovateľ odpovedal listom zo dňa 13.5.2013. Prijímateľ bol

Za jednu z akceptovateľných príčin Poskytovateľ považuje okolnosť pri potrebe opakovania procesu VO podľa § 46 ods. 1 zákona o VO, ako aj potrebu opakovania procesu VO podľa § 46 ods. 2 zákona o VO, keď verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, za podmienky, že Prijímateľ bezodkladne vykonal všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie riadneho procesu VO v riadnej lehote doby realizácie projektu vyplývajúce zo Zmluvy a Príručky pre Prijímateľa.

Prijímateľ, ako verejný obstarávateľ podľa Vestníka verejných obstarávaní vyhlásil päť krát súťaž na výber dodávateľa stavebných prác, pričom štyri obstarávania boli zrušené podľa ustan. § 46 ods. 2 zákona o VO.

Vo Vestníku verejného obstarávania č. 200/2009 bol dňa 17.10.2009 pod č. 05799 - ZUP zverejnený oznam o VO, užšia súťaž – „Kanalizácia Tlmače – dolná časť“, zrušené oznámením vo Vestníku č. 69/2010 zo dňa 14.4.2010 pod č. 02507 – ZUP podľa § 46 ods 2. zákona o VO - zmenili sa okolnosti za ktorých sa vyhlásilo VO.

Vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2010 zo dňa 7.7.2010 pod č. 04453 - MUP bol zverejnený oznam o VO – suma 3.172.754,0500 EUR ako užšia súťaž „Dobudovanie kanalizácie v aglomerácii Tlmače - Rybník“ NUTS kód 023 a slovník VO Hlavný predmet, slovník – 45332000-3, Doplnujúci predmet, slovník – 45232400-6, predpokladaná hodnota zákazky bez DPH - 3.172.754,0500 EUR, ktoré bolo zrušené oznámením vo Vestníku č. 61/2011 zo dňa 29.3.2011 pod č. 02180 – ZUP podľa § 46 ods 2. zákona o VO - zmenili sa okolnosti za ktorých sa vyhlásilo VO.

Vo Vestníku verejného obstarávania č. 168/2011 zo dňa 27.8.2011 pod č. 06688 - MSP bolo vyhlásené verejné obstarávanie ako verejná súťaž, predpokladaná hodnota zákazky bez DPH - 3.172.754,0500 EUR, ktoré bolo zrušené dňa 26.10.2011.

Štvrté verejné obstarávanie zverejnil Verejný obstarávateľ vo vestníku VO č. 252/2011 zo dňa 28.12.2011 pod č. 11518 – MSP verejná súťaž na zákazku „Dobudovanie kanalizácie v aglomerácii Tlmače - Rybník“ NUTS kód 023 a slovník VO Hlavný predmet, slovník – 45332000-3, Doplnujúci predmet, slovník – 45232400-6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH- 3.172.754,0500 EUR. Verejný obstarávateľ oznámením vo vestníku VO č.60/2013 zo dňa 26.3.2013 zrušil s odôvodnením podľa § 46 ods. 2 zákona o VO – zmenili sa okolnosti za ktorých sa vyhlásilo VO.

Poskytovateľovi nebolo predložené relevantné vysvetlenie, prečo Prijímateľ pristúpil k zrušeniu verejného obstarávania, pričom vo Vestníku VO č. 60/2013 zo dňa 26.3.2013 oznámil verejný obstarávateľ uchádzačom, že verejné obstarávanie na pôvodný predmet obstarávania už nebude opakované, a hneď 19.6.2013 vo Vestníku č. 118/2013 zverejnil oznámenie o verejnom obstarávaní na ten istý predmet zákazky len so zmeneným postupom a zvýšenou predpokladanou hodnotou zákazky.

V poradí piate VO zverejnil Verejný obstarávateľ vo vestníku VO č. 252/2011 zo dňa 19.06.2013 užšia súťaž na zákazku „Dobudovanie kanalizácie v aglomerácii Tlmače - Rybník“ NUTS kód 023 a slovník VO Hlavný predmet, slovník – 45332000-3, Doplnujúci predmet, slovník – 45232400-6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je 3.437.981,10 EUR.

Medzi zrušením prvého verejného obstarávania pod číslom 05799 - ZUP a vyhlásením druhého pod číslom 04453 - MUP uplynuli 3 mesiace. Medzi zrušením druhého verejného obstarávania pod číslom 04453 - MUP a vyhlásením tretieho pod číslom 06688 - MSP uplynulo 5 mesiacov. Medzi zrušením tretieho verejného obstarávania pod číslom 06688 - MSP a vyhlásením štvrtého pod číslom 11518 - MSP uplynuli viac ako 2 mesiace. Medzi zrušením štvrtého verejného obstarávania pod číslom 11518 - MSP a vyhlásením piateho pod číslom 06688 - MSP uplynuli viac ako 3 mesiace.

Samotná žiadosť Prijímateľa o predĺženie termínu ukončenia aktivít podľa Zmluvy zo dňa 30.4.2013 bola odôvodnená dokončovaním štvrtého verejného obstarávania a z toho vyplývajúce posunutie stavebných prác, pričom už v tom období bolo štvrté verejné obstarávanie zrušené.

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je menenie druhu postupov a napokon aj zmena predpokladanej hodnoty zákazky. Prvé dve verejné obstarávania boli vyhlásené ako užšia súťaž, tretie a štvrté verejné obstarávania bolo vyhlásené ako verejná súťaž a pri piatom zmenil verejný obstarávateľ aj postup z verejnej súťaže na užšiu súťaž a zvýšil aj predpokladanú hodnotu zákazky.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam Prijímateľ nesplnil podmienky k mimoriadnemu predĺženiu lehoty na ukončenie realizácie aktivít projektu, nakoľko nevykonával všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie riadneho procesu verejného obstarávania v riadnej lehote a ani dodatočne predĺženej dobe realizácie projektu (viď. dôvody zrušenia súťaží) a preto nie je možné termín realizácie projektu opätovne predĺžiť.

Podľa ustan. bodu 2.7. Článku 9 Všeobecných zmluvných podmienok „V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela“.

Podľa ustan. bodu 2.8. Článku 9 Všeobecných zmluvných podmienok „Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane“.

Podľa vety 2 bodu 2. Článku 13 Všeobecných zmluvných podmienok „V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel“.

V Bratislave, dňa:

.....

Ing. Peter Žiga, PhD.,
minister životného prostredia SR