

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z058/4.1/2012

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 4 Odpadové hospodárstvo
OPERAČNÝ CIEĽ - 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,

so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prílohy č. 1, článku 9 bodu 2.6, v zmysle ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zreteľom na prijímateľom podanú *Žiadosť o zmenu projektu číslo 02* zo dňa 16.05.2012 týkajúcu sa časovej zmeny dátumu realizácie projektu

s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m

Žiadosť o zmenu projektu č.: **02**

Názov projektu: **Vybudovanie zberného dvora na separovanie KO a
obecnej kompostárne na zhodnocovanie BRO**

Kód projektu: **24140110180**

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **013/4.1MP/2011**

Prijímateľ: **Obec Nitrianska Blatnica**

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Predmet zmeny projektu:

Pôvodná Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o NFP č. 013/4.1MP/2011.

V článku č. 2 Predmet a účel zmluvy, bode 2.4 sa pôvodný termín ukončenia realizácie aktivít projektu 31.07.2011, ktorý bol schválením Žiadosti o zmenu projektu č.1 posunutý na 31.07.2012 mení na 31.01.2013.

Odôvodnenie:

Schválením žiadosti o zmenu projektu Prijímateľ akceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu podmienok realizácie projektu a následnú, z toho vyplývajúcu zmenu práv a povinností zmluvných strán dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Po preskúmaní žiadosti o zmenu Poskytovateľ dospel k záveru, že navrhovaná zmena neodporuje legislatívnym požiadavkám, spĺňa kritérium nevyhnutnosti, je správnym, resp. vhodným riešením vzniknutej situácie, neodporuje zásadám efektívnosti a hospodárnosti, nemá negatívny vplyv na udržateľnosť projektu a nemá negatívny dopad na výsledky procesu schvaľovania.

Poučenie:

Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím o zmene projektu v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade, že poskytovateľ neobdrží vyjadrenie súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty, rozhodnutie o zmene projektu nenadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 05.06.2012

Prílohy:

1. Vyjadrenie súhlasu prijímateľa
2. Predmet podpory

Ing. Adriána Neuhausová
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľa odboru