

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
zo dňa 23.2.2010

ČÍSLO ZMLUVY: 26/2009/OPZ –z2812012000701

ČÍSLO DODATKU 1: DZ 28120120070101

ČÍSLO DODATKU 2:

uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00165565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Ivan Uhliarík

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

názov : Vranovská nemocnica, n.o.
sídlo : M.R. Štefánia 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou
Slovenská republika
zapísaný v : Registri neziskových organizácií Obvodného úradu Prešov,
OVVS-140/2005- NO
konajúci : PaedDr. Jaroslav Suchý
IČO : 37887068
DIČ : 2022100938

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecnej zmluvnej podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **bodu 1.2 Prijímateľ, článku 1 Zmluvné strany, ods. 2.4, článku 2 Predmet a účel zmluvy a ods. 3.4, článku 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP**, zmena Prílohy č. 2 – Predmet podpory NFP a to **bodu 7 Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu a bodu 7a Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu.**

Zmluva o poskytnutí NFP sa mení nasledovne:

V bode 1.2 Prijímateľ sa mení štatutárny zástupca a to nasledovne:

1.2 Prijímateľ

názov : Vranovská nemocnica, n.o.
sídlo : M.R. Štefánia 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou
Slovenská republika
zapísaný v : Registri neziskových organizácií Obvodného úradu Prešov,
OVVS-140/2005- NO
konajúci : JUDr. Mário Keleti
IČO : 37887068
DIČ : 2022100938

1.2 Prijímateľ

názov : Vranovská nemocnica, n.o.
sídlo : M.R. Štefánia 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou
Slovenská republika
zapísaný v : Registri neziskových organizácií Obvodného úradu Prešov,
OVVS-140/2005- NO
konajúci : PaedDr. Jaroslav Suchý
IČO : 37887068
DIČ : 2022100938

V článku 2. **Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4.**, sa mení termín ukončenia realizácie aktivít Projektu. Odsek 2.4. znie po zmene nasledovne:

2.4.Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.6.2012. Zmluvné strany sa dohodli, že pre

účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít¹ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 17 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);
- b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

V článku 3. **Výdavky projektu a NFP, odsek 3.4.** Zmluvy o poskytnutí NFP, sa mení oprávnené obdobie pre všetky výdavky projektu. Odsek 3.4 znie po zmene nasledovne:

3.4.Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami do 30.6.2012.

Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory sa mení nasledovne:

V bode 7 Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu mení termín ukončenia realizácie aktivít projektu na Jún 2012.

V bode 7a Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu sa mení termín ukončenia realizácie aktivity 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení, podpornej aktivity Publicita a informovanosť a podpornej aktivity Riadenie projektu na Jún 2012.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

Nová **Príloha č.3** k Zmluve o poskytnutí NFP **Podpisový vzor a plná moc** je priložená k tomuto dodatku.

¹ hlavných aj podporných aktivít

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží prijímateľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

21. 10. 2011

Podpis: 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa

MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva SR

Za Prijímateľa vo Vranove nad Topľou, dňa: 26. 10. 2011

Podpis: 

PaedDr. Jaroslav Suchý, riaditeľ

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č.3 Podpisový vzor a plná moc

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Vranovská nemocnica, n.o.	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	Nemocnica s poliklinikou Stropkov	
Sídlo prijímateľa:	M.R.Štefánika 187/177B, Vranov nad Topľou 09327, Slovenská republika	
Názov Projektu:	Komplexná rekonštrukcia a modernizácia poliklinického pavilónu Nemocnice s poliklinikou Stropkov	
Kód ITMS:	28120120007	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	Prioritná os 2-Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám	
Opatrenie:	2.1 - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti	
Číslo výzvy:	OPZ 2009/2.1/01	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zdravotnícke činnosti	100%	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III:	Prešovský kraj
Okres:	Stropkov
Obec:	Stropkov
Ulica, číslo:	Akademika Pavlova 321/10, 09101 Stropkov

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia):
Cieľ projektu:	Prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie poliklinického pavilónu zabezpečiť komplexnú, ambulantnú starostlivosť so zameraním na ochorenia skupiny 5	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.
Špecifický cieľ projektu 1:	Komplexná modernizácia technologického vybavenia ambulancií	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 2:	Komplexná stavebná rekonštrukcia poliklinickej časti nemocnice	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 3:	Zvyšovanie kvality a bezpečnosti poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu

Nemocnica s poliklinikou Stropkov, ako detašované pracovisko Vranovskej nemocnice, n.o. je dominantným poskytovateľom ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti v okrese Stropkov. Prostredníctvom vlastných a neštátnych ambulancií poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť a nemocnica je taktiež jediným lôžkovým zdravotníckym zariadením v okrese. Hlavný cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu a dvoch podaktivít z ktorých prvá je zameraná na komplexnú stavebnú rekonštrukciu a modernizáciu poliklinického pavilónu, ktorý po stavebnej stránke nezodpovedá súčasným požiadavkám na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Druhá podaktivita zameraná na modernizáciu zdravotníckej techniky zabezpečí moderné technické vybavenie pre ambulancie nachádzajúce sa v poliklinickej časti nemocnice, čím sa dosiahne stav zodpovedajúci súčasným potrebám regiónu a zodpovedajúci nárastu incidencie chorôb skupiny 5 v regióne.

Predmetom projektu je stavebná rekonštrukcia a modernizácia poliklinického pavilónu Nemocnice s poliklinikou Stropkov a modernizácia zdravotníckej techniky prostredníctvom vybavenia ambulancií modernou zdravotníckou technikou.

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Po realizácii projektu bude možné z regionálneho hľadiska považovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť za komplexnú a presne prispôbenú na potreby výkonu ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pretože prezentovaný návrh pokrýva úplné spektrum požadovaných ambulantných výkonov. V rámci realizácie projektu bude realizovaná stavebná rekonštrukcia a technologická modernizácia poliklinického pavilónu nemocnice, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť pre pacientov zo spádovej oblasti nemocnice. Na základe vykonaných analýz bude po ukončení projektu možné konštatovať úplne uspokojivý stav s infraštruktúrou a technologickým vybavením nemocnice a realizácia projektu taktiež prispeje k vyššej efektívnosti, bezpečnosti a zvýšeniu rozsahu ambulantných výkonov ambulantnej zložky.

3. Spôsob realizácie projektu

Celková realizácia projektu bude v zmysle príručky pre žiadateľa pozostávať z nasledovnej štruktúry aktivít projektu: „Hlavná aktivita č.1. - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení“ je rozčlenená na dve podaktivity a to „Podaktivitu 1.1. - Realizácia stavebných prác v budove polikliniky“ a „Podaktivitu 1.2. – Dodávka a montáž zariadení do ambulancií“. V rámci realizácie projektu budú realizované aj podporné aktivity a to „Riadenie projektu“ a „Publicita a informovanosť“. Podaktivita 1 je zameraná na komplexnú stavebnú rekonštrukciu a modernizáciu poliklinického pavilónu, ktorý po stavebnej stránke nezodpovedá súčasným požiadavkám na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Druhá podaktivita zameraná na modernizáciu zdravotníckej techniky, zabezpečí moderné technické vybavenie pre ambulancie nachádzajúce sa v poliklinickej časti nemocnice, čím sa dosiahne stav zodpovedajúci súčasným potrebám regiónu a zodpovedajúci nárastu chorobnosti na ochorenia skupiny 5 v regióne.

4. Udržateľnosť výsledkov projektu

Realizácia projektu zabezpečí komplexnosť poskytovanej starostlivosti, čo je základom pre dosiahnutie trvalej udržateľnosti výsledkov projektu. Po realizácii projektu nie sú plánované v rámci celej nemocnice žiadne významné investície, čo v kombinácii s platnými zmluvami so zdravotnými poisťovňami, efektívnosťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, tak v oblasti prevádzkovej, ako aj ľudskozdrojovej je možné považovať za vynikajúci východziu pozíciu do budúcich rokov. Snahou bude na získaných kapacitách vytvárať ďalší priestor pre zvyšovanie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, v rámci identifikovaných nových potrieb obyvateľstva postupne dovybavovať ďalšie oddelenia modernou technikou a vytvárať tak predpoklady na spokojnosť občanov a znižovanie štatistik chorobnosti v celom stropkovskom okrese.

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	0	2009	7550,70	2011
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	59,780	2009	30,28	2011
Dopad	Percento zníženia nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	%	0	2009	49,30	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2009	4,00	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	0	2009	2,00	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	0	2009	2,00	2016
	Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v modernizovanej infraštruktúre	Počet	0	2009	210500,00	2016
	Počet preventívnych prehliadok	Počet	0	2009	2500,00	2016
	Počet preventívnych prehliadok - ostatné ochorenia "skupiny 5"	Počet	0	2009	700,00	2016
	Počet preventívnych prehliadok - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	Počet	0	2009	1800,00	2016
	Počet preventívnych výkonov - ostatné ochorenia "skupiny 5"	Počet	0	2009	400,00	2016
	Počet preventívnych výkonov - intervencií (vybrané diagnózy)	Počet	0	2009	5400,00	2016
	Počet preventívnych výkonov - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	Počet	0	2009	5000,00	2016
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2009	49,30	2016
	Zníženie nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	EUR	6292,400	2009	3187,20	2016

5b, Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / horizontálna priorita	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0	2009	2,00	2011
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	Počet	0	2009	6,00	2011
	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	Počet	0	2009	4,00	2011
	Zateplená plocha	m2	0	2009	951,30	2011
Dopad	Ušpora energie	GJ/rok	0	2009	144,87	2016

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	7550,70
		Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	30,28

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	03/2010
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	06/2012

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	02/2011	06/2012
2	Aktivita n 2 – Nákup, dodávka a montáž zariadení		
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	03/2010	06/2012
4	Publicita a informovanosť	02/2011	06/2012

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 – Realizácia nových stavieb (kód 717001)				
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	603 883,28	5 404,26	609 287,54	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 3 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kód 717003)				
Skupina výdavkov 4 – Modernizácia výpočtovej techniky (kód 718002)				
Skupina výdavkov 5 – Modernizácia telekomunikačnej techniky (kód 718003)				
Skupina výdavkov 6 – Modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718004)				
Skupina výdavkov 7 – Modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718005)				
Skupina výdavkov 8 – Nákup softvéru (kód 711003)				
Skupina výdavkov 9 – Nákup licencií (kód 711004)				
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)				
Skupina výdavkov 11 – Nákup telekomunikačnej techniky (kód 713003)				

Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)				
Skupina výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu (kód 713005)	973 418,00	0,00	973 418,00	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 14 – Nákup špeciálnych automobilov (kód 714005)				
Skupina výdavkov 15 – Všeobecné služby (kód 637004)				
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	700,00	0,00	700,00	Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky		0,00	0,00	
Spolu	1 578 001,28	5 404,26	1 583 405,54	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Tab. 5 Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Stavebné objekty									
1.1 SO 01 (uviesť názov objektu)									
1.1.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	-	-	248 794,38	0,00	248 794,38	Stavebné úpravy objektu - HSV (SO 1). Bližší rozpis v súhrnnom rozpočte (povinná príloha č.6 Žiadosti).
1.1.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	-	-	275 240,23	0,00	275 240,23	Stavebné úpravy objektu - PSV (SO1), Bližší rozpis v súhrnnom rozpočte (povinná príloha č.6 Žiadosti).
1.1.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	-	-	79 848,67	5 404,26	85 252,93	Montážne práce M, Bližšia ašpecifikácia v prílohe č.6. Žiadosti o NFP
1.1.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	-	-	603 883,28	5 404,26	609 287,54	
1.1.2 VRN									
SPOLU SO 01(ZRN+VRN)						603 883,28	5 404,26	609 287,54	
3. Zariadenie²									
3.1 Diagnostická technika						809 310,00	0,00	809 310,00	
3.1.1 Echokardiografický prístroj	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	169 247,00	1,00	169 247,00	0,00	169 247,00	Možnosť prednastavení Doppler pulzný, kontinuálny, Triplexný režim u všetkých elektronických sond Hodnotenie dopplerovských kriviek Farebný LCD monitor pre zobrazení pomocných funkcií a kalkulácií Generovanie komplexného a prehľadného protokolu
3.1.2 TK Holter	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov,	ks	4 005,00	1,00	4 005,00	0,00	4 005,00	Prístroj na 24 hodinové monitorovanie hodnôt krvného

		zariadení, techniky, náradia a materiálu							tlaku. Možnosť merania TK pomocou oscilometrickej aj auskultačnej metódy. Algorytmus pre vyšetrenie dospelých aj detí USB rozhranie pre prenos dát do PC (kardiologická ambulancia)
3.1.3 Súprava Ekg + bicyklový ergometer	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	8 439,00	1,00	8 439,00	0,00	8 439,00	Zariadenie na meranie záťažového Ekg. 12 kanálové Ekg. Elektronické nastavenie a digitálne zobrazenie výšky sedadla. Ovládanie z PC alebo EKG prístroja Možnosť rozšírenia o modul na meranie TK. (kardiologická ambulancia)
3.1.4 EKG Holter	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	7 193,00	1,00	7 193,00	0,00	7 193,00	Zariadenie na monitorovanie Ekg. Plnoautomatické EKG. Detekcia kardiostimulátora Rozmeranie a interpretácia EKG záznamu (kardiologická ambulancia)
3.1.5 Ekg prístroj	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	9 089,00	1,00	9 089,00	0,00	9 089,00	Štandardný zapisovač EKG (Kardiologická ambulancia)
3.1.6 Spirometer	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	4 494,00	1,00	4 494,00	0,00	4 494,00	Prístroj na meranie funkčných vlastností dýchacieho systému. Napájanie: z elektrickej siete alebo zo vstavaného akumulátoru (pracovisko funkčnej diagnostiky)
3.1.7 Skiagrafiický komplet	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	117 980,00	1,00	117 980,00	0,00	117 980,00	Vhodný na všetky skiagrafiické vyšetrenia. Súčasťou kompletu: röntgenový generátor, röntgenka, elevačný stôl s integrovaným statívom,

									Možnosť manuálneho nastavovania expozičných parametrov Minimálna výška stola v rozsahu 50-60 cm, nosnosť stola min. 180 kg (rádiologický úsek)
3.1.8 diagnostická stanica 3 Mpix	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	40 508,00	1,00	40 508,00	0,00	40 508,00	Zariadenie na spracovanie a zobrazenie umožňujúce popis digitálnych výstupov z digitálneho skiagrafického a panoramatického systému. (rádiologický úsek)
3.1.9 Panoramatický Rtg prístroj	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	47 595,00	1,00	47 595,00	0,00	47 595,00	Umožňuje panoramatické snímkovanie chrupu a cephalometriu. Optimalizácia dávky počas expozície. Automatická kontrola kombinovaného pohybu rotácie a posunu vozíka. (rádiologický úsek)
3.1.10 Digitálny scanner univerzálny na skiagrafické, mammografické a panoramatické kazety	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	150 118,00	1,00	150 118,00	0,00	150 118,00	Zariadenie nevyhnutné pre činnosť skiagrafického kompletu, mammografu a panoramatického Rtg prístroja. Umožňuje elektronický(digitálny) záznam rtg obrazu. Konfigurácia: Čítacie zariadenie Ovládacia konzola Software pre prehliadanie a úpravu snímkov Lokálna archivácia snímkov, správa dát pacientov (rádiologický úsek)
3.1.11 mammografický prístroj,	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	86 699,00	1,00	86 699,00	0,00	86 699,00	Plnoautomatický mammografický systém. Interný informačný systém s autoidentifikačnou jednotkou.Možnosť pripojenia na digitálny scanner.

									(rádiologický úsek)
3.1.12 mammografická diagnostická stanica	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	54 319,00	1,00	54 319,00	0,00	54 319,00	Zariadenie na spracovanie a zobrazenie umožňujúce popis digitálnych výstupov z digitálneho mammografického systému. (rádiologický úsek)
3.1.13 Osteodenzitometer celotelový	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	94 618,00	1,00	94 618,00	0,00	94 618,00	Prístroj na meranie denzity (hustoty) kostného tkaniva. Stála samokalibrácia Meranie všetkých častí skeletu. Možnosť zosieťovania Automatická detekcia kostí pre nízku denzitu. Autoanalýza Automatický záznam archivovaných skenov Možnosť zapojenia do počítačovej informačnej siete (rádiologický úsek)
3.1.14 Krvinkový analyzátor	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	11 947,00	1,00	11 947,00	0,00	11 947,00	Plnoautomatický krvinkový analyzátor s možnosťou vyšetrenia diferenciálneho krvného obrazu. Možnosť zosieťovania. Stanovenie počtu leukocytov . Dvojité odčítanie hodnoty hemoglobínu. (laboratórium)
3.1.15 Centrifúga	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	3 059,00	1,00	3 059,00	0,00	3 059,00	Zariadenie na prípravu vzoriek biologického materiálu pred vyšetrením. (laboratórium)
3.2 Operačná technika						0,00	0,00	0,00	
3.3 Demonštračná technika						0,00	0,00	0,00	
3.4 Iná technika						164 108,00	0,00	164 108,00	
3.4.1 Elektrogalvanický štvorkomorový kúpeľ	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	14 072,00	1,00	14 072,00	0,00	14 072,00	Číslicové zobrazenie prúdu a napätia, individuálny výber polarít elektród a druhu terapie Klávesnica pre jednoduché

									ovládanie Galvanické terapie: - inštalované v ovládacom paneli - pre jeden aj viac komorových kúpeľov - odnímateľné ľahko umývateľné elektródy (fyziatricko-rehabilitačné oddelenie)
3.4.2 Elektroterapeutický prístroj	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	7 574,00	2,00	15 148,00	0,00	15 148,00	Všetky typy prúdov pre elektroterapiu a programov pre iontoforézu. - elastické fixovacie pásy, vákuové hadičky, testovací a prepúšťací adaptér. (fyziatricko-rehabilitačné oddelenie)
3.4.3 Prístroj na lymfodrenáž	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	5 829,00	2,00	11 658,00	0,00	11 658,00	Prístroj pre sekvenčnú tlakovú masáž končatín. Nastavenie doby aplikácie, tlakovej gradácie, lokálnej drenáže a rýchlosti postupu tlakovej vlny. Základné masážne programy - drenáž z centra a drenáž z periférie. Návrhy na dolné končatiny. (fyziatricko-rehabilitačné oddelenie)
3.4.4 Ultrazvukový prístroj	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	6 431,00	2,00	12 862,00	0,00	12 862,00	Pre všetky typy použitia. ultrazvukovej terapie. Presné nastavovanie intenzity. Multifrekvenčná hlava , (fyziatricko-rehabilitačné oddelenie)
3.4.5 Prístroj na magnetoterapiu	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	2 425,00	1,00	2 425,00	0,00	2 425,00	Nezávislé programové výstupy. individuálne alebo spoločné nastavovanie, možnosť meniť parametre v čase aplikácie, možnosť pripojenia rozdvójky, Uchovávanie nastavení pri výpadku prúdu Ochrana proti preťaženiu, skratu, prehriatiu,

									statickej elektrine, výpadkom siete. aplikácie. (fyziatrisko-rehabilitačné oddelenie)
3.4.6 Parafínový kúpeľ	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	4 228,00	2,00	8 456,00	0,00	8 456,00	Možnosť použitia pre parafín aj pre rašelinové nosiče. Objem 20 – 30 l. (fyziatrisko-rehabilitačné oddelenie)
3.4.7 Bioptron lampa	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	3 124,00	1,00	3 124,00	0,00	3 124,00	Nastaviteľná výška a sklon hlavy prístroja, možnosť otáčať hlavou prístroja (fyziatrisko-rehabilitačné oddelenie)
3.4.8 Laseroterapia s príslušenstvo (bez hlavice)	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	6 308,00	1,00	6 308,00	0,00	6 308,00	Prístroj pre všetky druhy liečby: ultrazvuk, elektroterapia, kombinovaná, paralelná terapia a laserová terapia. Elektroterapia, nezávislé kanály Paralelná terapia: rozdielne indikácie liečené paralelne pomocou elektro a ultrazvuku.. (fyziatrisko-rehabilitačné oddelenie)
3.4.9 Laserová hlavica	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	2 458,00	1,00	2 458,00	0,00	2 458,00	4 – diódová (fyziatrisko-rehabilitačné oddelenie)
3.4.10 Celotelová vírivá vaňa	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	21 434,00	1,00	21 434,00	0,00	21 434,00	Hydro- terapeutické zariadenie pre podvodnú masáž so špeciálne tvarovaným vnútrom vane. (fyziatrisko-rehabilitačné oddelenie)
3.4.11 Končatinová vírivka na dolnú končatinu	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	8 030,00	1,00	8 030,00	0,00	8 030,00	Objem: 40-50 l Trysky: 32-40 (fyziatrisko-rehabilitačné oddelenie)
3.4.12 Končatinová vírivka na hornú končatinu	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky,	ks	8 075,00	1,00	8 075,00	0,00	8 075,00	Objem: 35-45 l Trysky: 30-38 (fyziatrisko-rehabilitačné

		náradia a materiálu							oddelenie)
3.4.13 Prístroj na extrakorporálnu rázovú vlnu	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	29 503,00	1,00	29 503,00	0,00	29 503,00	Vysokofrekvenčné zariadenie pneumatically vytvára akustické pulzy (šokové vlny), ktoré majú analgetický efekt na zasiahnutú oblasť tela. (fyziatricko-rehabilitačné oddelenie)
3.4.14Trakčný prístroj vrátane stola s elektrickým nastavením výšky	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	13 323,00	1,00	13 323,00	0,00	13 323,00	Prístroj pre kontinuálnu, prerušovanú, progresívnu alebo harmonickú trakciu chrbtice a krku. Možnosť nastavenia trakčnej sily zobrazenie zostávajúceho času. Nastaviteľné zvýšenie a zníženie rýchlosti. (fyziatricko-rehabilitačné oddelenie)
3.4.15 PC zostava komplet	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	1 147,00	4,00	4 588,00	0,00	4 588,00	PC Zostava, klavesnica, mys, monitor 21" (kardiologická ambulancia, rádiológia, FRO)
3.4.16 Prístroj na vyhľadávanie žíl	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	1 322,00	2,00	2 644,00	0,00	2 644,00	Prístroj na vyhľadávanie žíl na báze LED, mobilný, nabíjateľný (kardiologická ambulancia)
SPOLU technika						973 418,00	0,00	973 418,00	
Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3)									
4. Softvér ³									
5. Licencie ³									
Dlhodobý nehmotný majetok (4+5)						0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM)									
6. Stavebný dozor ⁴									
7. Iné neoprávnené výdavky									
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU						1 577 301,28	5 404,26	1 582 705,54	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie uvádzajte v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky je potrebné pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslovať podľa poradia

3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie je potrebné pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslovať podľa poradia

4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba , inak ho uvádzate v položke rozpočtu Iné neoprávnené výdavky

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Tab. 5 Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Publicita a informovanosť									
1.1. Veľkoplošná reklamná tabuľa	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	285,00	1,00	285,00	0,00	285,00	Vysvetľovacia tabuľa štandardná EU formát, príručka pre publicitu
1.2. Trvalá vysvetľujúca (pamätná) tabuľa	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	285,00	1,00	285,00	0,00	285,00	Stála tabuľa pripevnená na budove
1.3. Propagačné materiály	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	0,20	650,00	130,00	0,00	130,00	Propagačné materiály pre pacientov ohľadne podpory nemocnice z EU
Služby (=1)						700,00	0,00	700,00	
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU						700,00	0,00	700,00	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie uvádzajte v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	1 583 405,54
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	1 578 001, 28
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	5 404,26
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	1 499 101,22
5	Intenzita pomoci:	95%
6	Zdroje žiadateľa celkom (v EUR):	78 900,06
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj

PODPISOVÝ VZOR

Prijímatel'


názov : Vranovská nemocnica, n.o.
sídlo : M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou
zapísaný v : Registri neziskových organizácií OVVS-140/2005-NO
konajúci : PaedDr. Jaroslav Suchý
IČO : 37 887 068

Kód projektu /ITMS/: 28120120007

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Suchý	Priezvisko:
Meno: Jaroslav	Meno:
Titul : PaedDr.	Titul :
Funkcia: riaditeľ	Funkcia:
Dátum narodenia: [REDACTED]	Dátum narodenia:
Trvale bytom: [REDACTED]	Trvale bytom:
Miesto pre podpis: [REDACTED]	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko:	Priezvisko:
Meno:	Meno:
Titul :	Titul :
Funkcia:	Funkcia:
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **PaedDr. Jaroslav Suchý**, dátum narodenia [REDACTED], r.č. [REDACTED], bytom [REDACTED], ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: [REDACTED], ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 639947/2011**.

Vranov nad Topľou dňa 5.10.2011

.....
Zuzana Oslovičová pracovníčka poverená notárkou JUDr.
Valériou Zahorjanovou notárkou so sídlom vo Vranove
n/T



Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

KONTAKTNÁ OSOBA PRE PROJEKT

Titul pred menom	Meno	Priezvisko	Titul za menom
PaedDr.	Jaroslav	Suchý	
Kontaktná adresa			
PSČ	Obec	Ulica	Číslo
093 27	Vranov nad Topľou	M. R. Štefánika	187/177B
Štát	Funkcia		
SR	riaditeľ		
Telefón (aj predvoľba)	E-mail		
0917 890 980	vnno@vnno.sk		
Fax (aj predvoľba)			