

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 14/2009/OPZ-Z2811022000101

ČÍSLO DODATKU:

uzavretá medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00 165 565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Richard Raši, MPH

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
sídlo : Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
Slovenská republika
konajúci : MUDr. Ján Nosko
IČO : 37 957 937
DIČ : 2021928150

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **bodú 1.2 zmluvy o poskytnutí NFP** a zmena Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP, a to **bodu 5a. Merateľné ukazovatele Projektu, bodu 5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu, bodu 6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu, bodu 8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov a bodu 8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu.**

V bode 1.2 sa mení číslo účtu prijímateľa a nahrádza sa novým číslom účtu:

_____ zálohové platby: a)
 _____ b)
 predfinancovanie: a) XXXXXXXXXX
 _____ b)
 _____ refundácia: a)
 _____ b)

V bode 5a. sa mení číselná hodnota projektových ukazovateľov výsledku: „Celková plocha nových objektov“ a „Celková plocha technicky zhodnotených objektov“.

V bode 5b. sa mení číselná hodnota ukazovateľa výsledku horizontálnej priority Rovnosť príležitostí: „Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami“ a dopĺňa sa ukazovateľ výsledku horizontálnej priority Informačná spoločnosť: „Počet zriadených prípojok do WAN (internet)“ a ukazovateľ výsledku horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity: „Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK“ a ich kvantitatívne vyjadrenie.

V bode 6. sa mení číselná hodnota merateľných ukazovateľov výsledku projektu: „Celková plocha nových objektov“ a „Celková plocha technicky zhodnotených objektov“.

V bode 8a. sa menia oprávnené výdavky (v EUR) a celkové výdavky (v EUR) v skupine výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002), v skupine výdavkov 3 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kód 717003), v skupine výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004) a v skupine výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu (kód 713005).

V bode 8b. sa mení číselník oprávnených výdavkov a komentár k číselníku oprávnených výdavkov v položke 1.4 SO 02 – Dočasné zabezpečenie stropu, v položke 1.8 Zariadenia z toho: a v položke 1.8.2 Operačná technika.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží prijímateľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 30. 7. 2009

Podpis:


Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa
MUDr. Richard Raši, MPH, minister zdravotníctva

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 29. 07. 2009

Podpis:.....


Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa
MUDr. Ján Nosko, riaditeľ

Prílohy:

Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Prijímateľ:	Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	-	
Sídlo prijímateľa:	Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica	
Názov Projektu:	Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica	
Kód ITMS:	NFP28110220012	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc	
Opatrenie:	1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc	
Číslo výzvy:	OPZ 2008/1.2/01	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
19 Zdravotnícke činnosti	100%	01 - Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	SK03 – Stredné Slovensko
NUTS III:	SK032 – Banskobystrický samosprávny kraj
Okres:	Banská Bystrica
Obec:	Banská Bystrica
Ulica, číslo:	Nám. L. Svobodu 4

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia:
Cieľ projektu:	Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v predproduktívnom veku prostredníctvom nadstavby budovy	Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“
Špecifický cieľ projektu 1:	Zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nadstavby objektu DFNsP BB	Komplexné projekty modernizácie a rekonštrukcie existujúcich kapacít vrátane vybavenia (technicko-prevádzkového, diagnostického, informačno-technologického a prístrojového vybavenia)
Špecifický cieľ projektu 2:	Zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom obstarania zdravotníckej techniky do nadstavby objektu DFNsP BB	Komplexné projekty modernizácie a rekonštrukcie existujúcich kapacít vrátane vybavenia (technicko-prevádzkového, diagnostického, informačno-technologického a prístrojového vybavenia)

Špecifický cieľ projektu 3:	Zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom vybudovania informačnej siete a dodávky IKT	Komplexné projekty modernizácie a rekonštrukcie existujúcich kapacít vrátane vybavenia (technicko-prevádzkového, diagnostického, informačno-technologického a prístrojového vybavenia)
-----------------------------	--	--

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu DFNsP BB je koncovou detskou nemocnicou poskytujúcou zdravotnú starostlivosť deťmi z spádovej oblasti. Objekt postavený v 80-tych rokoch nezodpovedá štandardom z hľadiska konštrukčného, ale ani z dispozičného, nakoľko DFNsP BB bola vytvorená delimitáciou z jediného pavilónu FNsP F.D.Roosevelta BB. Dispozičné riešenie nezabezpečuje vzájomnú väzbu prvkov liečebného procesu a výkony sú často vykonávané v externých zariadeniach. Nevyhovujúca improvizovaná kombinácia poliklinickej časti a administratívnej časti nepostačuje kapacitou. Chýbajú operačné sály, „veľké“ zákroky sa vykonávajú v prenajatých priestoroch. Havarijný stav časti objektu spôsobuje zatekanie do oddelenia FBLR. Energetická závislosť na dodávkach energií s častými výpadkami ohrozuje plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zastaralé a chýbajúce prístrojové vybavenie nevyhovuje medicíne 21. storočia. Absentuje nemocničný informačný systém
2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu Nadstavbou jedného podlažia (1966,8 m²) budú v optimálnej miere zabezpečené dispozičné požiadavky prevádzky objektu. Vyrieši sa havarijná situácia so zatekaním do oddelenia FBLR a zároveň sa vytvorí samostatná sekcia operačných sál, oddelenie sterilizácie, dospelácky trak a mliečna kuchynka. Vybudovanie operačných sál a ich kompletne prístrojové vybavenie vytvorí podmienky na prechod pre jednoduchú chirurgiu s následným uvoľnením lôžkovej kapacity pre potreby regiónu v prípade redukcie lôžkových kapacít okolitých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vybudujú sa logisticky ucelené celky, administratíva bude presťahovaná na nové podlažie, v doterajších priestoroch administratívy sa vybuduje skríningové centrum SR a laboratórna časť. Vybuduje sa vlastné kotolňa, inštalujú sa solárne panely a tepelné čerpadlá. Zakúpením IKT zefektívniť prácu na jednotlivých oddeleniach.
3. Spôsob realizácie projektu Nadstavba bude rešpektovať nízku energetickú náročnosť, možnosť užívania osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a platnú legislatívu SR (vyhláška MZ SR č. 428/2006). DFNsP BB vybrala na základe verejného obstarávania spoločnosť na vypracovanie projektovej dokumentácie. Predpokladaný časový horizont hlavných aktivít projektu je stanovený na 18 mesiacov. Za organizačnú a technickú stránku (stavebnú a technologickú časť) realizácie projektu bude zodpovedný generálny dodávateľ, ktorý bude vybraný na základe VO. Stavebný dozor bude tiež vybraný na základe VO a bude zabezpečovať organizovanie, riadenie a koordináciu stavebných prác na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania nadstavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek. Zmluvy s dodávateľmi budú predložené v prípade schválenia žiadosti o NFP na RO pre OP Z.
4. Udržateľnosť výsledkov projektu d1) Vzhľadom na východiskovú situáciu predmetného projektového zámeru je zrejmé, že súčasné dispozičné riešenie je nevyhovujúce súčasným požiadavkám na kvalitnú zdravotnú starostlivosť, nakoľko DFNsP BB bola vytvorená delimitáciou z jedného pavilónu FNsP F.D.Roosevelta BB. Chýbajúce operačné sály a prístrojové vybavenie predlžuje čas na vykonávané výkony. Havarijný stav spôsobený zatekaním do oddelenia FBLR ohrozuje prevádzku celého oddelenia. Napĺňanie cieľov projektového zámeru je v súlade s vecne príslušnými

strategickými a plánovacími dokumentmi a zároveň prispeje k napĺňaniu horizontálnych priorít.

d2) Implementáciu projektového zámeru po schválení projektu bude zabezpečená zamestnancami DFNSP BB, ktorý majú skúsenosti s realizáciou investičných zámerov (bližšie príloha č. 14 Prehľad investičných akcií).

Keďže samotný Operačný program Zdravotníctvo sa vytvoril v novom programovacom období 2007-2013 nebolo možné v minulosti realizovať predmetný projekt. OP Základná infraštruktúra riešila iba parciálne problémy zdravotníckej infraštruktúry.

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry 1) lôžka - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy 2) lôžka - ostatné ochorenia „skupiny 5“ 3) lôžka - iné typy ochorení	počet	0	2008	10 0 0 10	2011
	Celková plocha nových objektov	m ²	0	2008	6 475	2011
	Celková plocha zhodnotených objektov	m ²	0	2008	720	2011
Dopad	Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre - jednodňová chirurgia Z toho: 1. počet pacientov - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy 2. počet pacientov - ostatné ochorenia „skupiny 5“ 3. počet pacientov - iné typy ochorení	počet	0	2008	1138 Z toho: 0 0 1138	2015
	Priemerná doba hospitalizácie	deň	2	2008	1	2016
	Počet vytvorených pracovných miest: z toho: ženy muži	počet	0	2008	4 z toho 3 1	2016

5b, Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / horizontálna priorita	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zriadených prípojk do WAN (internet)	Počet	0	2008	54	2011
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	Počet	0	2008	1	2011
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového prístupu alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	opatrenie	0	2008	4	2011

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	10
1	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Celková plocha nových objektov	m ²	6 475
1	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Celková plocha zhodnotených objektov	m ²	720

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	4/2009
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	6/2011

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	9/2009	4/2011
2	Aktivita n 2 – Nákup, dodávka a montáž zariadení	-	-
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	4/2009	6/2011
4	Publicita a informovanosť	9/2009	6/2011

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 – Realizácia nových stavieb (kód 717001)	23 117,12	-	23 117,12	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	87 364,17	1 562,18	87 364,17	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 3 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kód 717003)	3 852 132,05	8 006,21	3 852 132,05	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 4 – Modernizácia výpočtovej techniky (kód 718002)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 5 – Modernizácia telekomunikačnej techniky (kód 718003)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 6 – Modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718004)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 7 – Modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718005)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 8 – Nákup softvéru (kód 711003)	3 128,46	-	3 128,46	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 9 – Nákup licencií (kód 711004)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)	142 024,99	-	142 024,99	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 11 – Nákup telekomunikačnej techniky (kód 713003)	-	-	-	-
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	2 496 925,22	-	2 496 925,22	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov,	-	-	-	-

prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu (kód 713005)				
Skupina výdavkov 14 – Nákup špeciálnych automobilov (kód 714005)	Platí iba pre Opatrenie 2.2	-	-	-
Skupina výdavkov 15 – Všeobecné služby (kód 637004)	24 523,37	-	24 523,37	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	-	-	-	-
Iné neoprávnené výdavky		-	-	-
Spolu	6 629 215,38	9 568,39	6 638 783,77	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka	Jednotková cena	Počet jednotiek	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Kapitálové výdavky (z toho)						6 604 692,02	9 568,39	6 614 260,41	dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
1. Dlhodobý hmotný majetok						6 601 563,56	9 568,39	6 611 131,95	
1.1 Príprava staveniska	717001; 717002; 717003	Realizácia nových stavieb; Rekonštrukcia a modernizácia stavieb; Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	projekt			122 970,98	0,00	122 970,98	SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05
1.2 SO1 - Nadstavba	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	objekt			3 724 104,12	8 006,21	3 732 110,33	
1.2.1 HSV						1 028 029,07	0,00	1 028 029,07	
1.2.2 PSV						1 572 369,92	0,00	1 572 369,92	
1.2.3 MCE						1 123 705,13	8 006,21	1 131 711,34	

1.3 PS - EPS	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	objekt			15 629,85	0,00	15 629,85	
1.4 SO 02 - Dočasné zabezpečenie stropu	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt			14 492,18	0,00	14 492,18	
1.4.1 HSV						3 112,63	0,00	3 112,63	
1.4.2 PSV						11 379,56	0,00	11 379,56	
1.5 SO 03 Kotelňa	717002; 713004	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb; Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	objekt			328 424,23	1 562,18	329 986,41	
1.5.1 HSV						4 712,50	0,00	4 712,50	
1.5.2 PSV						294 884,63	0,00	294 884,63	
1.5.3 MCE						28 827,10	1 562,18	30 389,28	
1.6 SO 04 Prípojka plynu	717001	Realizácia nových stavieb	objekt			2 109,68	0,00	2 109,68	
1.6.1 HSV						267,73	0,00	267,73	
1.6.2 PSV						1 729,56	0,00	1 729,56	
1.6.3 MCE						112,39	0,00	112,39	

1.7. SO 05 Vnútroareál. rozvod plynu	717001	Realizácia nových stavieb	objekt			20 334,14	0,00	20 334,14	
1.7.1 HSV						10 669,71	0,00	10 669,71	
1.7.2 PSV						7 543,35	0,00	7 543,35	
1.7.3 MCE						2 121,08	0,00	2 121,08	
1.8 Zariadenia z toho:	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				2 231 473,38	0,00	2 231 473,38	
1.8.1 diagnostická technika						0,00	0,00	0,00	
1.8.2 operačná technika			dodávka			2 231 473,38	0,00	2 231 473,38	kompletné prístrojové vybavenie operačných sál
1.8.3 demonštračná technika						0,00	0,00	0,00	
1.8.4. IKT vybavenie	713002	Nákup výpočtovej techniky	dodávka			142 024,99	0,00	142 024,99	PC, tlačiareň, printserver, server, komunikačný mod; storage, HW pre operačné sály
1.9 Stavebný dozor	637004	Všeobecné služby	služba			22 863,67	0,00	22 863,67	stavebný dozor - externá služba
2. Dlhodobý nehmotný majetok						3 128,46	0,00	3 128,46	
2.1 - softvér	711003	Nákup softvéru	inštalácia			3 128,46	0,00	3 128,46	OS do s PC
2.2 - licencie						0,00	0,00	0,00	

Neoprávnené výdavky						0,00	0,00	0,00	
Celkovo						6 627 555,68	9 568,39	6 637 124,07	

Rozpočet hlavná aktivita 2 "Nákup, dodávka a montáž zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka	Jednotková cena	Počet jednotiek	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Kapitálové výdavky (z toho)									
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>									
- Zariadenia z toho:									
- diagnostická technika									
- operačná technika									
- demonštračná technika									
- iná									

<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>									
- softvér									
- licencie									
<i>Špecializované motorové vozidlá²</i>									
Neoprávnené výdavky									
Celkovo									

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka	Jednotková cena	Počet jednotiek	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Služby (z toho)									
- publicita a informovanosť	637004	Všeobecné služby	ks	829,85	2	1 659,70	0,00	1 659,70	Reklamná tabuľa a trvalo vysvetľujúca tabuľa
Celkovo						1 659,70	0,00	1 659,70	

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	6 638 783,77
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	6 629 215,38
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	9 568,39
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	6 629 215,38
5	Intenzita pomoci:	100%
6	Zdroje žiadateľa celkom (v EUR):	9 568,39
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00
		6 629 215,38

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj