

ÚVODNÁ STRANA PROJEKTOVÉHO DOKUMENTU

1. Partnerská krajina, miesto realizácie projektu: Gruzínsko, Tbilisi		2. Projektové číslo: SAMRS/2015/VP/1/3	
3. Názov projektu: Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v Gruzínsku: Implementácia metodiky EÚ a EBOR			
4. Sektorová priorita: Ochrana vôd, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo so zameraním na prenos slovenských skúseností.		5. CRS kód (5 miestny): 14010	
6. Predpokladaný dátum začiatku: 10/2015		7. Predpokladaný dátum ukončenia: 01/2017	
8 . Požadovaná dotácia z ODA (EUR): 99 265,50		9. Celkové spolufinancovanie žiadateľa (EUR): 11 029,50	
10. Partnerská organizácia v krajine prijímateľa (meno, adresa, kontakty): The National Association of Local Authorities of Georgia (NALAG) Národná asociácia miestnych samospráv Gruzínska Nezisková únia miestnej správy, www.nala.ge 75g Kostava avenue, 017q Tbilisi, Gruzínsko David Melua, Výkonný riaditeľ dmelua@nala.ge , el: +995 322 726734/35, Fax: +995 322 907484			
11. Stručná charakteristika projektu (max. 250 slov): Zlepšenie ochrany vôd, vodného a odpadového hospodárstva patrí vzhľadom na súčasný kritický stav v tomto sektore a podpísanú asociačnú dohodu s EÚ medzi popredné priority krajiny. V predmetnom sektore je akútna potreba budovania kapacít pre čerpanie zdrojov EÚ a EBOR a efektívne riadenie investičných projektov podľa ich metodík, a to s cieľom zlepšenia súčasného stavu, implementácie EÚ smerníc a požiadaviek na zlepšenie životných podmienok obyvateľstva. Vzhľadom na pripravovanú reformu, ktorá plánuje prenos kompetencií na miestnu samosprávu, sa projekt zameriava hlavne na budovanie kapacít na miestnej úrovni. Výsledkom projektu bude analýza súčasného stavu, 4 manuály (Metodika projektov podľa podmienok EBOR, Metodika projektov podľa podmienok EÚ, Metodika vodárenských projektov pre posudzovanie EIA (Environmental Impact Assessment), Metodika pre interný audit zadávateľa a komentár k existujúcemu zákonu o verejnom obstarávaní), 20 vyškolených zástupcov miestnych samospráv, NALAGu a relevantných ministerstiev, 7 účastníkov SK študijnej cesty, 72 informovaných samosprávných celkov, dve ministerstvá a odborná aj laická verejnosť. Aktivity projektu zahŕňajú projektové stretnutia SK a GE expertov a projektového tímu, zber dát, analýzy, štyri pracovné cesty SK expertov do Gruzínska, jednu študijnú cestu na Slovensko, vypracovanie manuálov, záverečné školenie pre 20 úradníkov, PR konferenciu pre 40 účastníkov a ďalšiu širokú distribúciu výsledkov elektronickou formou. Prijímateľmi výsledkov projektu budú v prvom rade úradníci miestnych samospráv, ďalej dvoch ministerstiev, ale tiež tvorcovia politík a široká, najmä odborná verejnosť. Výsledky budú slúžiť pre priame použitie v praxi relevantných inštitúcií, ale poskytnú tiež odborné podklady pre konštruktívny dialóg medzi vládou a predstaviteľmi samospráv počas pripravovanej reformy riadenia vodného hospodárstva v Gruzínsku.			

1. ZHRNUTIE V SLOVENSKOM A ANGLICKOM JAZYKU (MAX. 2 STRANY)

Zlepšenie ochrany vôd, vodného a odpadového hospodárstva patrí medzi popredné priority krajiny vzhľadom na súčasný kritický stav v tomto sektore a na druhej strane podpísanú asociačnú dohodu s EÚ. Túto skutočnosť potvrdzujú informácie z Ministerstva regionálneho rozvoja a infraštruktúry Gruzínska, Ministerstva životného prostredia a ochrany prírodných zdrojov a gruzínskeho projektového partnera NALAG. Tieto deklarujú urgentnú potrebu riešenia čistoty odpadových vôd a budovania čističiek odpadových vôd. V krajine je kritický stav v tejto oblasti, nevyhovujúca infraštruktúra a veľmi nízka úroveň riadenia. Pre zlepšenie súčasného stavu, implementáciu EÚ nariadení a požiadaviek na zlepšenie životných podmienok obyvateľstva, je v predmetnom sektore akútna potreba zvýšenia objemu zahraničných investícií a čerpania zdrojov EÚ a EBOR a uplatňovania ich metodík pri príprave a riadení projektov.

Efektívne riadenie vodného hospodárstva v Gruzínsku je preto **hlavným cieľom projektu**.

Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné v Gruzínsku vybudovať potrebné kapacity. Vzhľadom na pripravovanú reformu a prenos kompetencií na miestnu úroveň je efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva na miestnej úrovni v Gruzínsku podľa metodiky EÚ a EBOR **špecifickým cieľom projektu**.

Výsledky projektu sú rozdelené do dvoch častí:

1. Vypracovanie komplexnej metodiky riadenia projektov podľa podmienok EÚ a EBOR:

1.1 - Manuál časť A - Metodika projektov podľa podmienok EBOR, v anglickom jazyku

1.2 - Manuál časť B - Metodika projektov podľa podmienok EÚ, v anglickom jazyku

1.3 - Manuál časť C - Metodika vodárenských projektov pre posudzovanie EIA (Environmental Impact Assessment) v anglickom jazyku

1.4 - Manuál časť D - Metodika pre interný audit zadávateľa a komentár k existujúcemu zákonu o verejnom obstarávaní, v anglickom jazyku

2. Vybudované odborné kapacity v GE pre riadenie vodohospodárskych projektov podľa podmienok EÚ a EBOR

- Vyškolení 20 zástupcov miestnych samospráv, NALAGu a relevantných ministerstiev, 7 účastníkov SK študijnej cesty, informovaných 72 samosprávnych celkov, dve ministerstvá a široká odborná aj laická verejnosť, sumárny materiál na základe manuálov preložený do gruzínskeho jazyka.

Výsledky projektu budú slúžiť pre priame použitie v praxi dotknutých inštitúcií, ale poskytnú tiež odborné podklady pre konštruktívny dialóg medzi vládou a predstaviteľmi samospráv pri pripravovanej reforme riadenia vodného hospodárstva v Gruzínsku.

Aktivita potrebné pre dosiahnutie očakávaných výsledkov zahŕňajú projektové stretnutia SK a GE expertov a projektového tímu, zber dát a analýzu súčasného stavu v Gruzínsku, štyri pracovné cesty SK expertov do Gruzínska počas ktorých sa uskutočnia konzultácie s lokálnymi expertami, úradníkmi, projektantami a prevádzkovateľmi čistiarní odpadových vôd, prehliadky existujúcich čistiarní či rozostavaných stavieb a v rámci štvrtej cesty tiež plánované školenie a PR konferencia. Ďalej to bude študijná cesta pre 7 gruzínskych expertov na Slovensko zameraná na osobné oboznámenie sa so slovenskými skúsenosťami s výstavbou a prevádzkovaním čističiek odpadových vôd, financovaním a riadením projektov podľa metodiky EÚ a EBOR a s implementáciou EÚ nariadení a smerníc. Slovenskí experti budú vypracovávať plánované 4 manuály a komentár k existujúcemu zákonu o verejnom obstarávaní, ktoré budú priebežne konzultovať s gruzínskymi projektovými partnermi tak, aby použitie vypacovaných metodík podľa možnosti čo najviac prispôbili gruzínskym podmienkam. V závere sa uskutoční 1,5 dňové školenie pre 20 úradníkov a PR konferencia pre 40 účastníkov - zástupcov samospráv, ministerstiev, médií, aj mimovládnych organizácií. Výsledky projektu sa budú ďalej distribuovať elektronickou formou na 72 miestnych samospráv, 2 ministerstvá a cez komunikačné a distribučné nástroje žiadateľa a gruzínskeho partnera širokej verejnosti. Vyškolení úradníci budú prostredníctvom NALAG poskytovať konzultácie ostatným relevantným úradníkom a inštitúciám aj po ukončení trvania projektu.

Project title: Effective Project Management in the Water Sector in Georgia: Implementation of the EU and EBRD Methodologies

Improving water protection, and water and waste management is one of the main priorities of the country due to the current critical situation in this sector. In addition, an Association Agreement has been signed with the EU. The critical situation has been confirmed via information from the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia, the Ministry of Environment and the Georgian project partner NALAG. They confirmed the urgent need to address the cleanliness of waste water and the building of waste water treatment plants. The country is in a critical state in this domain, with a poor infrastructure and very low level of management. It is vital that the water sector increases its utilisation of foreign investments, EU and EBRD funds and the application of their methodologies in the planning and management of projects. This is crucial for the improvement of the current situation and the implementation of EU directives and requirements to improve the living conditions of the population. The effective management of water sector in Georgia is therefore the main **objective of the project**.

In order to achieve this, it is necessary to build up the adequate capacities in Georgia. Effective management of projects in the water sector at the municipal level under the terms of the EU and EBRD is therefore the **specific objective** of the project, under the expected upcoming reform of water management and the expected transfer of competencies from the central to the municipal level.

The results of the project are divided into two parts:

1. Development of detailed methodology under the terms of the EU and EBRD:

1.1 - Manual Part A - Methodology of projects under the terms of the EBRD, in English.

1.2 - Manual Part B - Methodology of projects under the terms of the EU, in English.

1.3 - Manual Part C - Methodology of water projects for EIA assessment (Environmental Impact Assessment), in English.

1.4 - Manual Part D - Methodology for audit trail and comments on existing public procurement law, in English.

2. Developed professional capacities in GE for management of water sector projects under the terms of the EU and EBRD – Twenty trained representatives in municipal government, NALAG and the relevant ministries, 7 representatives of study stay to Slovakia, 72 informed municipal units, two ministries and the broad professional and general public, summary based on manuals translated to the Georgian language.

The project's results will be used for direct utilisation by the relevant institutions in practice, but they will also provide the expert basis for leading a constructive dialogue between central government and municipal government representatives during the upcoming processes of the reform of the water management system in Georgia.

The Activities necessary for accomplishing the planned results include project meetings of SK and GE experts and project teams, data collection and an analysis of the present situation in Georgia, and four missions of SK experts to Georgia, during which they will meet with local experts, officials, design engineers and operators of waste water treatment plants. They will visit existing waste water treatment plants or buildings under construction and during the fourth trip they will lead the planned training and media conference. In addition, a study tour will be organised for 7 Georgian experts in Slovakia, focused on learning from the Slovak experience regarding the construction and management of waste water treatment plants, financing of investments and project management, based on EU and EBRD methodologies, and the implementation of EU regulations and directives. Slovak experts will develop the planned 4 manuals and comment on the existing public procurement law. They will continuously consult these documents with the Georgian project partners in order to adapt the developed methodologies as much as possible to Georgian conditions. In conclusion, there will be 1.5 days' training for 20 officials and a media conference for 40 people - representatives of local governments, ministries, media and NGOs. The project results will be distributed electronically to 72 municipalities, two ministries and through the communication and distribution tools of the applicant and Georgian partner to the general public. After the project ends, the officials trained during the project will be available to other relevant officials and institutions for consultations, facilitated by NALAG.

2. ANALÝZA PROBLÉMOV A ZDÔVODNENIE PROJEKTU (MAX. 3 STRANY)

2. 1. Identifikácia problémov a analýza potrieb

V predchádzajúcom roku 2014 predstavitelia Európskej únie na summite v Bruseli podpísali ekonomickú časť asociačnej dohody s Ukrajinou a asociačné zmluvy podpísali rovnako Gruzínsko a Moldavsko. Európsky parlament následne prijal Asociačnú dohodu medzi EÚ a Gruzínskom. Zmluva, ktorú vrcholní predstavitelia EÚ a Gruzínska podpísali 27. júna 2014, má posilniť predovšetkým vzájomné hospodárske vzťahy - napr. rozsiahla ekonomická časť dohody ruší celú radu vývozných ciel na tovar z EÚ a uľahčuje tak vzájomný obchod. Podľa gruzínskej strany ide o ďalší krok na ceste k integrácii do európskych štruktúr, ktorá by podľa nej mala byť zavŕšená členstvom Gruzínska v EÚ. Dohoda je považovaná za jednu z najambicióznejších dohôd o voľnom obchode, ktorú EÚ s tretími krajinami uzavrela. Hoci dnes už nie sú ratifikačné dohody považované za predvstup do EÚ, dá sa predpokladať zvýšenie objemu zahraničných investícií v Gruzínsku, pôžičiek jednotlivých finančných inštitúcií (EBOR, ARB, SB, KfW a pod) a zvýšenie možností čerpania zdrojov EÚ.

Zlepšenie ochrany vôd, vodného a odpadového hospodárstva patrí medzi popredné priority krajiny vzhľadom na súčasný neúnosný stav znečistených vôd a vodohospodárskych zariadení a na druhej strane podpísanú asociačnú dohodu s EÚ. Z toho vyplýva aj nutná potreba krajiny vytvárať podmienky pre implementáciu smerníc EÚ v tejto oblasti, najmä Rámcovej smernice o vode (Water Framework Directive) - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. 10. 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva. V Gruzínsku je 26 000 riek, z ktorých 98 % je kratších než 25 km, 12 cezhraničných riek, 800 jazier a 786 ľadovcov. Problematika pitnej vody je tak priamo spojená s ochranu vôd a ich čistením viac než v akejkoľvek inej krajine, čomu sa v minulosti nevenovala dostatočná pozornosť ako na miestnej, tak aj národnej úrovni. Pre dosiahnutie zlepšenia bude nutné množstvo investícií v sektore vodného hospodárstva a zvýšenie kapacít krajiny čerpať zdroje EÚ a EBOR a ich efektívne využívanie.

Túto skutočnosť potvrdzujú aj informácie z Ministerstva regionálneho rozvoja a infraštruktúry Gruzínska a Ministerstva životného prostredia a ochrany prírodných zdrojov, ktoré deklarujú urgentnú potrebu riešenia čistoty odpadových vôd v žiadostiach o študijnú cestu predloženej slovesnému veľvyslanectvu v Gruzínsku. Podľa týchto žiadostí je v krajine kritický stav v tejto oblasti, len malý počet čističiek odpadových vôd, nevyhovujúca infraštruktúra a veľmi nízka úroveň riadenia v oblasti odpadových vôd. Urgentne potrebujú pomoc z krajiny EÚ, informácie a skúsenosti s výstavbou a prevádzkou čističiek odpadových vôd (ČOV), skúsenosti s uplatňovaním EÚ smerníc a direktív a tiež skúsenosti s výstavbou ČOV podľa požiadaviek EÚ.

V súčasnosti predovšetkým s ohľadom na financovanie projektov, nielen v sektore vodného hospodárstva, v krajine najviac využívaná metodika pre výberové konania v prípade spolufinancovania týchto projektov z cudzích zdrojov je metodika ARB (Ázijská rozvojová banka) a metodika EIB (Európska investičná banka). Menej sú zastúpené metodiky Svetovej banky (WB) a USAID. Zadávacie podmienky pre verejné obstarávanie a výberové konania tzv. Tender Dossier alebo Tender Documentation (TD) majú jednotlivé banky rozdielne, čo platí rovnako aj pre zadávacie podmienky Európskej únie vo forme tzv. PRAG Manual (Practical Guide) 2014 a pre dokumentáciu výberových konaní EBOR pre jednotlivé typy dodávok (stavby a technologické celky) a služieb (projektové práce a dozory). Z uvedeného je jasné, že pre čerpanie zdrojov z EÚ a EBOR je nevyhnutná znalosť metodík týchto subjektov pre efektívne riadenie investičných projektov od verejného obstarávania až po implementáciu.

Pre zvýšenie využitia investícií v stavebníctve existujú všeobecne aj v Gruzínsku prekážky, ktoré odrádzajú zainteresované strany od realizácie projektov aj vo vodnom sektore. Okrem odstránenia týchto prekážok sú nevyhnutné aj proaktívne nástroje na zvýšenie motivácie užívateľov na prijatie účinnejších postupov

pre prípravu, zadávanie, realizáciu a monitorovanie verejných zákaziek v zemi a využívanie možných zdrojov financovania.

Zdôvodnenie projektu

Dnes na trhu v Gruzínsku pre verejných zadávateľov neexistuje štandardná metodika ani zadávacie podmienky iné než sú užívané v súlade s metodikou banky ARB a EIB, ktoré tvoria väčšinu projektov, zadávaných v zemi. S ohľadom na ďalšie financovanie aj z iných zdrojov (EÚ, EBOR) je nutné, aby zadávatelia ovládali aj túto legislatívu, ktorá je rozdielna, než dnes používaná metodika bánk ARB a EIB, na základe ktorých je vypisovaných väčšina zákaziek vodného hospodárstva. Aktuálne vypísané výzvy jednotlivých ministerstiev na predloženie ponúk - vyjadrenia záujmu (EOI), tento stav len potvrdzujú.

Výsledky projektu vybudujú potrebné kapacity a povedomie na miestnej ako aj národnej úrovni pre zvýšenie efektívneho investičného potenciálu v sektore ochrany vôd, vodného a odpadového hospodárstva. Následne nárast investícií a čerpania zdrojov EÚ a EBOR zabezpečí potrebné zlepšenie životného prostredia a kvality vôd a tým životných podmienok pre obyvateľov Gruzínska.

V súčasnosti je riadenie investičných projektov v oblasti vodného hospodárstva v Gruzínsku centralizované a spadá do pôsobnosti United Water Supply Company of Georgia (UWSCG) v rámci rezortu Ministerstva regionálneho rozvoja a infraštruktúry Gruzínska. Na základe rozhodnutia vlády, sa však pripravuje rozsiahla reforma systému riadenia vodného hospodárstva v Gruzínsku, ako je zrejme z podporného listu gruzínskeho partnera NALAG (v prílohe), pričom tieto kompetencie budú prenesené na miestne samosprávy. Činnosť UWSCG bude dekoncentrovaná na regionálnu úroveň a vytvorené regionálne spoločnosti budú kontrolované dozornými radami pozostávajúcimi zo zástupcov miestnej samosprávy. Táto reforma začne v roku 2016 a bude pokračovať v rokoch 2017-2018.

Prijímateľmi výsledkov projektu budú v prvom rade úradníci miestnych samospráv ako aj dotknutých ministerstiev, ale tiež tvorcovia politik a široká, najmä odborná verejnosť. Výsledky teda budú slúžiť pre priame použitie v praxi dotknutých inštitúcií, ale poskytnú tiež odborné podklady pre konštruktívny dialóg medzi vládou a predstaviteľmi samospráv pri pripravovanej reforme riadenia vodného hospodárstva v Gruzínsku. Reforma verejnej správy, decentralizácia, dekoncentrácia a prenos kompetencií prináša veľké výzvy pre miestnu samosprávu. Miestna samospráva na plánovanú zmenu a prenos kompetencií vôbec nie je pripravená. Je zrejme, že budovanie miestnych kapacít je kľúčové pre zabezpečenie nových úloh a teda úspech reformných krokov. Z toho pohľadu je predkladaný projekt v súčasnosti nanajvyš aktuálny, naliehavý a inovatívny.

2.2. Relevantné štúdie, prieskumy žiadateľa/partnera a komplementárne projekty

Prekážkou v rozšírení podkladov EBOR a EÚ na stavebnom trhu v Gruzínsku je dnes nízky podiel projektov od r. 2010, ktoré sa venujú infraštruktúrnym projektom v oblasti vodného hospodárstva. Tento stav vyvoláva akútnu potrebu budovania kapacít pre zvyšovanie investícií a ich efektívneho riadenia v tomto sektore. Predkladaný projekt sa práve zameriava na poskytnutie slovenských skúseností a odbornej pomoci pre budovanie takýchto potrebných kapacít.

Aktuálne platný Zákon o verejnom obstarávaní- Public Procurement Law (PPL) bol prijatý v roku 2009 a zavádza v Gruzínsku rovnako elektronickú verziu formou eProcurement. V poslednej verzii zákona sú implementované pripomienky viacerých subjektov a zákon č. N1388 z 1.1.2006 v poslednej verzii je tak skôr kompilátom viacerých režimov obstarávania financujúcich bánk, než jednoznačným a vhodne nastaveným dokumentom s preventívnym účinkom a univerzálnym použitím. Predovšetkým chýba prepojenie s projektovaním a definíciou požadovaného rozsahu projektových prác a kontrolných činností. Nedostatočná definícia diela a rozsahu požadovaných stavebných prác je predmetom sporov s dodávateľmi rovnako aj v našom prostredí a ohrozuje tak kvalitu, termíny dokončenia, ako aj zmluvnú cenu zákaziek.

Legislatívny proces pre zadávanie zákaziek na základe funkčných požiadaviek na dielo tak, ako je to obvyklé a definované v zákone EÚ č. 2004/17, a rovnako v našom zákone o Verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z., § 34 (zadávanie na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek ako analógia s režimom FIDIC P&DB, FIDIC - *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils* – Medzinárodná federácia poradenských inžinierov, jej zmluvy sa využívajú aj v SR pre všetky projekty infraštruktúry, spolufinancované z EÚ. Vo svete asi najviac rozšírené zmluvné a dodacie podmienky pre stavebníctvo) nie je dnes obsahom zákonov v Gruzínsku, hoci by mohol zjednodušiť a urýchliť prípravu a zadávanie investičných projektov v zemi, nielen v oblasti vodného hospodárstva. Okrem toho by znížil riziko sporov s dodávateľmi a výrazne obmedzil možné viacpráce dodávateľa z dôvodu chybných alebo nedostatočných projektových podkladov.

Vzhľadom na uvedené nedostatky poskytnú slovenskí experti prijímateľom v Gruzínsku doporučená na zmeny tohto zákona, ktoré by zabezpečili eliminovanie týchto nedostatkov. Tieto doporučená budú slúžiť ako odborný podklad pri prerokovávaní potrebných zmien tohto zákona medzi vládou a zástupcami miestnych samospráv.

Komplemetárne projekty

Podľa informácií, ktoré má žiadateľ k dispozícii, dve ministerstvá z Gruzínska, Ministerstvo regionálneho rozvoja a infraštruktúry Gruzínska a Ministerstvo životného prostredia a ochrany prírodných zdrojov, deklarujú urgentnú potrebu riešenia odpadových vôd v žiadostiach o študijnú cestu predložené slovenskému veľvyslanectvu v Gruzínsku pre 5 reprezentantov týchto ministerstiev v rámci programu CETIR. Podľa týchto žiadostí je v krajine kritický stav v tejto oblasti, len malý počet čističiek odpadových vôd, nevyhovujúca infraštruktúra a veľmi nízka úroveň riadenia. Urgentne potrebujú pomoc z krajiny EÚ, informácie a skúsenosti s výstavbou a prevádzkou čističiek odpadových vôd (ČOV), skúsenosti s uplatňovaním EÚ smerníc a direktív a tiež skúsenosti s výstavbou ČOV podľa požiadaviek EÚ.

Predkladaný projekt žiadateľa je presne zameraný na pomoc v týchto kritických oblastiach s uplatnením slovenských skúseností, pričom s ohľadom na osobné konzultácie žiadateľa na oboch ministerstvách a pripravovanú reformu, je primárnou cieľovou skupinou projektu miestna samospráva, pričom zástupcovia dotknutých ministerstiev budú tiež prizvaní k projektovým aktivitám. Nakoľko podľa informácií z Gruzínska požadované študijné cesty na Slovensko ešte neboli potvrdené, predpokladáme, že sa študijnej cesty na Slovensko v rámci tohto projektu zúčastnia aj zástupcovia týchto ministerstiev. V prípade, že by sa pre nich uskutočnila požadovaná cesta v rámci CETIR, budú sa študijnej cesty v rámci projektu zúčastňovať iba zástupcovia miestnej samosprávy.

3. CIELE, VÝSLEDKY A AKTIVITY PROJEKTU (MAX. 10 STRÁN)

3.1. Celkový cieľ projektu

Efektívne riadenie vodného hospodárstva v Gruzínsku.

Zlepšenie ochrany vôd a odpadového hospodárstva patrí medzi popredné priority krajiny vzhľadom na súčasný neúnosný stav znečistených vôd a podpísanú asociačnú dohodu s EÚ. Z toho vyplýva aj potreba krajiny vytvárať podmienky pre implementáciu smerníc EÚ v tejto oblasti, najmä Rámcovej smernice o vode (Water Framework Directive) - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. 10. 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva. Smernica zaväzuje členské štáty na dosiahnutie kvalitatívne a kvantitatívne dobrého stavu všetkých vodných útvarov (vrátane morských vôd až do jednej námornej míle od brehu) do roku 2015. Jedná sa o rámcovú smernicu v tom zmysle, že predpisuje kroky na dosiahnutie spoločného cieľa. Cieľom smernice je dosiahnutie "dobrého stavu" všetkých podzemných a povrchových vôd (rieky, jazerá, brakické vody a pobrežné vody) v EÚ. Hoci sa nepredpokladá možnosť úplnej implementácie tejto smernice v Gruzínsku, je s ohľadom na jej komplexnosť a použiteľnosť vysoká pravdepodobnosť, že niektoré jej časti budú prevzaté, predovšetkým z dôvodov ochrany vodných zdrojov. Toto si bude vyžadovať masívne investície v sektore vodného hospodárstva a zvýšenie kapacít krajiny čerpať finančné zdroje EÚ a EBOR.

V súčasnosti, predovšetkým s ohľadom na financovanie projektov, nielen v sektore vodného hospodárstva, v zemi najviac využívanou metodikou pre výberové konania v prípade spolufinancovania týchto projektov z cudzích zdrojov je metodika ARB (Ázijská rozvojová banka) a metodika EIB (Európska investičná banka). Menej sú zastúpené metodiky Svetovej banky (WB) a USAID. Zadávacie podmienky pre verejné obstarávanie a výberové konania tzv. Tender Dossier alebo Tender Documentation (TD) majú jednotlivé banky rozdielne, čo platí rovnako aj pre zadávacie podmienky Európskej únie vo forme tzv. PRAG Manual (Practical Guide) 2014 a pre dokumentáciu výberových konaní EBOR pre jednotlivé typy dodávok (stavby a technologické celky) a služieb (projektové práce a dozory). Z uvedeného je jasné, že pre čerpanie zdrojov z EÚ a EBOR je nevyhnutná znalosť metodík týchto subjektov pre efektívne riadenie investičných projektov od verejného obstarávania až po implementáciu.

V súčasnej dobe je v Gruzínsku značný nedostatok dokumentov a metodiky pre projektovanie, prípravu, výberové konania, vyhodnotenie a realizáciu efektívneho vodárenského projektu v sektore kanalizácie, rozvodov pitnej vody, vrátane vodných elektrární, rovnako ako aj čistiarní odpadových vôd. Vývoj vzorových dokumentov pre projekty vodného hospodárstva je preto kľúčový pre budúci vývoj v tomto sektore v Gruzínsku. Vývoj a príprava týchto dokumentov pripravovaných žiadateľom, berie do úvahy predovšetkým požiadavky a metodiku bánk a tendrových postupov (EBOR, EÚ), ktoré budú v krajine používané stále viac v súvislosti s rastom investícií a rozvojom infraštruktúry v krajine.

Nárast čerpania zdrojov pre vodohospodárske projekty z EÚ a EBOR po ukončení projektu bude vhodným indikátorom dosahovania celkového cieľa projektu. Zavedenie interného auditu v súvislosti s implementáciou vodohospodárskych projektov zabezpečí transparentné a efektívne využívanie verejných zdrojov. Zdrojom overenia budú správy UWSCG a po ukončení reformy správy dekoncentrovaných spoločností a dotknutých samospráv.

3.2. Špecifické ciele projektu

Špecifický cieľ projektu: Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva podľa metodiky EU a EBOR.

V súčasnosti je riadenie investičných projektov v oblasti vodného hospodárstva v Gruzínsku centralizované a spadá do pôsobnosti United Water Supply Company of Georgia (UWSCG) v rámci rezortu Ministerstva regionálneho rozvoja a infraštruktúry Gruzínska. Na základe rozhodnutia vlády, sa však pripravuje rozsiahla reforma systému riadenia vodného hospodárstva v Gruzínsku, ako je zrejmé z podporného listu gruzínskeho partnera NALAG (v prílohe), pričom tieto kompetencie budú prenesené na miestne samosprávy. Činnosť UWSCG bude dekoncentrovaná na regionálnu úroveň a vytvorené regionálne spoločnosti budú kontrolované dozornými radami pozostávajúcimi zo zástupcov miestnej samosprávy. Táto reforma začne v roku 2016 a bude pokračovať v rokoch 2017-2018.

Na základe záväzkov prijatých pred inštitúciami Európskej únie, gruzínska vláda realizovala v roku 2006 reformu miestnej správy a zaviedla model veľkých samosprávnych celkov. Počas reformy miestnej samosprávy bolo 1 080 malých miestnych samospráv skonsolidovaných do 69 veľkých celkov a 5 veľkých miest, čo bolo počas ďalšej reformy zmenené na súčasný stav, ktorý predstavuje 61 veľkých samosprávnych celkov, vidieckych municipalít, ktoré zahŕňajú malé mestá, dediny a osady a 11 miest s vlastnou samosprávou (Tbilisi, Rustavi, Mtskheta, Telavi, Gori, Akhaltsikhe, Kutaisi, Ambrolauli, Zugdidi, Batumi, and Ozurgeti), čo predstavuje spolu 72 miestnych samospráv. Tieto však vôbec niesú na pripravovanú reformu v riadení vodného hospodárstva pripravené. Pre úspešnú participáciu na pripravovanej reforme a následne pre kvalifikovanú kontrolu na miestnej úrovni urgentne potrebujú adekvátnu prípravu, vyškolenie relevantných úradníkov a profesionálne materiály, ktoré im pomôžu orientovať sa v danej oblasti, prijímať kvalifikované rozhodnutia a zabezpečovať čerpanie zdrojov EÚ a EBOR pre projekty vodného hospodárstva.

NALAG z uvedeného dôvodu požiadal žiadateľa o odbornú pomoc a má veľký záujem využívať výsledky projektu v rámci svojej pôsobnosti. Pätnásť vybratých zástupcov miestnych samospráv (z celkového plánovaného počtu účastníkov 20) sa priamo zúčastní záverečného školenia (zvyšných 5 budú zástupcovia NALAG a relevantných ministerstiev). Všetkých 72 samosprávnych celkov dostane vypracované manuály v angličtine pre ich priame použitie relevantnými úradníkmi pri riadení projektov vodného hospodárstva financovaných zo zdrojov EÚ a EBOR a preložený sumárny informatívny materiál do gruzínskeho jazyka pre širšie využitie riadiacimi pracovníkmi samospráv a poslancami pri ich rozhodovacích procesoch a tvorbe politík na miestnej úrovni zameraných na vodné hospodárstvo, ochranu vôd a životného prostredia a tiež pre konštruktívny dialóg s relevantnými inštitúciami na národnej úrovni. Manuály a preložené materiály budú tiež poskytnuté pre relevantné ministerstvá, najmä Ministerstvo regionálneho rozvoja a infraštruktúry/ UWSCG a Ministerstvo životného prostredia a ochrany prírodných zdrojov ako expertízny podklad pri prijímaní rozhodnutí v danom sektore. Materiály v gruzínskom jazyku budú tiež prístupné širokej odbornej verejnosti a občanom cez informačné a komunikačné nástroje NALAG a miestnych úradov (webstránky, informatívne časopisy jednotlivých subjektov, sociálne siete atď.) Takáto informovanosť im umožní efektívne zapájanie sa do diania a rozhodovania na miestnej úrovni a ich aktívnu účasť na riadení vodohospodárskych projektov v krajine. Zoznam všetkých zapojených inštitúcií bude priložený k záverečnej správe projektu.

3.3. Výsledky projektu a indikátory

Výsledkom projektu budú materiály na efektívne riadenie projektov v oblasti vodného hospodárstva, podrobné manuály v angličtine a preložené sumárne materiály v gruzínskom jazyku, vypracované slovenskými expertami v spolupráci s gruzínskymi, vyškolení gruzínski úradníci a informovaná široká, najmä odborná verejnosť. Manuály pre priame použitie musia byť v anglickom jazyku, aby ich bolo možné priamo použiť podľa požiadaviek EÚ a EBOR, ktoré nie sú dostupné v gruzínskom jazyku.

Výsledky projektu:

1. Vypracované manuály A, B, C, D (komplexná metodika riadenia projektov podľa podmienok EÚ a EBOR):

- 1.1** - Manuál časť A - Metodika projektov podľa podmienok EBOR,
- 1.2** - Manuál časť B - Metodika projektov podľa podmienok EÚ,
- 1.3** - Manuál časť C - Metodika vodárenských projektov pre posudzovanie EIA (Environmental Impact Assessment)
- 1.4** - Manuál časť D - Metodika pre interný audit zadávateľa a komentár k existujúcemu zákonu o verejnom obstarávaní

Výsledok 1.1 a 1.2 - Manuál časť A - Metodika projektov podľa podmienok EBOR, Manuál časť B - Metodika projektov podľa podmienok EÚ:

Manuály v časti A a B budú vychádzať zo skúseností slovenských expertov, najmä ich účasti na stavebných projektoch financovaných v rámci EÚ programov Phare a ISPA, ktoré v minulosti pripravovali a/alebo riadili v Slovenskej republike a v zahraničí v oblasti vodného hospodárstva. Budú obsahovať normy a predpisy pre prípravu podkladov pre jednotlivé výberové konania, zmlúv a hodnotenie uchádzačov a vyhodnocovanie výberových konaní.

Výsledok 1.3 - Manuál časť C - Metodika vodárenských projektov pre posudzovanie EIA (Environmental Impact Assessment)

Manuál vo forme dokumentu C pre postupy EIA (Environmental Impact Assessment) bude porovnávať prax v Európe vzhľadom k súčasnemu európskemu právu a skúsenostiam v niekoľkých krajinách s implementáciou posledných platných zákonov EÚ v oblasti životného prostredia.

Výsledok 1.4 - Manuál časť D - Metodika pre interný audit zadávateľa verejnej zákazky a komentár k existujúcemu zákonu o verejnom obstarávaní

Interný audit vo forme dokumentu D predstavuje komplexnú metodiku pre implementáciu projektov vo vodnom hospodárstve, ktorá pomôže investorom rozvíjať a predovšetkým monitorovať tieto projekty počas implementačnej fázy.

Súčasťou tohto výstupu bude tiež komentár s doporučeniami k súčasnemu zákonu o Verejnom obstarávaní č. N1388. Legislatívny proces pre zadávanie zákaziek na základe funkčných požiadaviek na dielo tak, ako je to obvyklé a definované v zákone EÚ č. 2004/17 a rovnako v slovenskom zákone o Verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z., § 34 (zadávanie na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek ako analógia s režim FIDIC P&DB) nie je dnes obsahom zákonov v Gruzínsku, hoci by mohol zjednodušiť a urýchliť prípravu a zadávanie investičných projektov v zemi, nielen v oblasti vodného hospodárstva. Okrem toho by znížil riziko sporov s dodávateľmi a výrazne obmedzil možné viacpráce dodávateľa z dôvodu chybných alebo nedostatočných projektových podkladov. Pri plánovanej reforme budú doporučená slovenských expertov veľmi cenným podkladom pre potrebné zmeny legislatívy.

2. Vybudované odborné kapacity v GE pre riadenie vodohospodárskych projektov podľa podmienok EU a EBOR

– Vyškolení zástupcovia miestnych samospráv, NALAGu a relevantných ministerstiev: 7 účastníkov študijnej cesty na Slovensko a 20 účastníkov záverečného školenia, 72 informovaných samosprávnych celkov, dve ministerstvá a široká odborná aj laická verejnosť, sumárny materiál na základe manuálov preložený do gruzínskeho jazyka.

Výsledok 2.1 – Študijná cesta gruzínskych reprezentantov miestnych samospráv a ministerstiev na Slovensko

Cieľom študijnej cesty na Slovensko je oboznámiť relevantných úradníkov z Gruzínska s použitím manuálov pre vodárenské projekty priamo v praxi na stavbách na Slovensku. Tieto projekty sú realizované prevažne so spolufinancovaním z prostriedkov EU, pričom ich zmluvným základom sú podmienky FIDIC - prevažne vo verzii tzv. Červenej knihy, upravené pre slovenské zákony. Počas návštevy realizovaných projektov čistiarní odpadových vôd a/alebo projektov kanalizácií bude vysvetlené použitie týchto podmienok a ich výhody v praxi, keďže uvedené podmienky sú základom rovnako pre projekty infraštruktúry banky EBOR. Rovnako bude venovaná pozornosť obsahu zadávacej dokumentácie pre výberové konania, vrátane projektovej dokumentácie a jej významu pre dosiahnutie požadovaných parametrov projektov.

Výsledok 2.2 – Školenie gruzínskych úradníkov a záverečná konferencia v Gruzínsku

Počas plánovaného záverečného školenia bude vyškolených 20 relevantných úradníkov na využívanie vypracovaných manuálov v praxi. Cieľom je poskytnúť im metodiku pre vodohospodárske projekty v oblasti životného prostredia a vziať pritom do úvahy posledný vývoj v tejto oblasti, najmä normy a predpisy EÚ a EBOR na výberové konania. Každý dokument bude pripravený s hotovými šablónami, listami, zmluvami, hodnotiacimi tabuľkami a zohľadnením pripomienok miestnych partnerov. Rozsah školenia bude navrhnutý tak, aby boli účastníci počas plánovaných 1,5 pracovných dní schopní pripraviť zadávacie podklady projektov vodného hospodárstva samostatne.

Všetky materiály budú vypracované v anglickom jazyku, nakoľko pri využívaní zdrojov EÚ a EBRD budú musieť zadávatelia rozumieť podmienkam a metodikám týchto inštitúcií ako sú zadávané v anglickom

jazyku, tak ako tomu bolo aj podľa slovenských skúseností. Pre prijímateľov bude teda veľmi výhodné mať všetky manuály v tomto jazyku. Podľa nich budú môcť presne vypracovávať všetky potrebné dokumenty a postupy.

Vybrané časti dokumentov budú tiež preložené do gruzínskeho jazyka, pre plánované záverečné školenie a následnú poldňovú prezentáciu výsledkov projektu a distribúciu počas záverečnej PR konferencie plánovanej pre 40 účastníkov (zástupcovia samospráv, ministerstiev, médií aj mimovládnych organizácií).

Výsledok 2.3 – Diseminačné aktivity

Výsledné dokumenty v gruzínskom jazyku budú použité pre rozsiahlejšiu distribúciu na miestne samosprávy, ministerstvá a širšiu odbornú a laickú verejnosť. Všetky vypracované materiály v anglickom aj gruzínskom jazyku sa budú ďalej distribuovať v elektronickej forme a budú publikované na web stránkach partnerských inštitúcií.

Verifikácia: projektová webstránka, monitorovacie správy, záverečná projektová správa

3.4. Aktivity projektu a vstupy

Aktivity:

Pre výsledok 1. Vypracované manuály A, B, C, D (komplexná metodika riadenia projektov podľa podmienok EU a EBOR):

1.1 Projektové stretnutia SK expertov a projektového tímu (plánovaných 5 stretnutí počas trvania projektu je potrebných pre dosiahnutie všetkých plánovaných výsledkov)

1.2 Projektové stretnutia GE expertov a projektového tímu

1.3 Pracovné cesty SK expertov do Gruzínska, pracovné stretnutia s gruzínskymi partnermi, obhliadky vodohospodárskych stavieb (celkom plánovaných 4 počas trvania projektu potrebných pre dosiahnutie výsledkov 1.1 – 1.4, každá na 3 dni s účasťou 2 slovenských expertov). Vypracovanie monitorovacích správ po uskutočnení každej pracovnej cesty do Gruzínska SK expertami (táto aktivita je plánovaná v rámci plánovaných ciest expertov a teda priamych nákladov projektu a preto nie je potrebné plánovať ďalšie monitorovacie cesty v rámci nepriamych nákladov projektu)

1.4 Vypracovanie podkladových materiálov gruzínskymi expertami

1.5 Vypracovanie analýzy vstupných dát a podrobnej metodiky projektových výstupov

1.6 - Manuál časť A - metodika projektov podľa podmienok EBOR

- Spracovanie manuálu časť A SK expertami, pripomienkovanie GE expertami

1.7 - Manuál časť B - metodika projektov podľa podmienok EÚ

- Spracovanie manuálu časť B SK expertami, pripomienkovanie GE expertami

1.8 - Manuál časť C - metodika vodárenských projektov pre posudzovanie EIA

- Spracovanie manuálu časť C SK expertami, pripomienkovanie GE expertami

1.9 - Manuál v časti D - metodika pre interný audit zadávateľa a komentár k existujúcemu zákonu o verejnom obstarávaní

- Spracovanie manuálu časť D SK expertami, pripomienkovanie GE expertami

Pre výsledok 2. Vybudované odborné kapacity v GE pre riadenie vodohospodárskych projektov podľa podmienok EU a EBOR

2.1 Študijná cesta zástupcov GE samospráv a ministerstiev na Slovensko (7 účastníkov na 4 dni)

2.2 Školenie pre gruzínskych úradníkov SK expertami (1,5 dňové školenie pre 20 účastníkov v Tbilisi) a záverečná PR konferencia (pol dňa, 40 účastníkov-zástupcovia samospráv, ministerstiev, médií aj mimovládnych organizácií)

2.3 Diseminačné aktivity - Rozširovanie a propagácia výsledkov (rozposlanie na 72 samosprávnych celkov, 2 ministerstvá, ďalšia propagácia cez projektovú webstránku, sociálne siete a komunikačné nástroje NALAG aj po ukončení trvania projektu)

Podrobný opis aktivít a vstupov:

Pre výsledok 1. (ale tiež ďalšie ako je uvedené nižšie, nakoľko niektoré z plánovaných aktivít je potrebné uskutočniť na dosiahnutie oboch plánovaných výsledkov) : **Vypracované manuály A, B, C, D (komplexná metodika riadenia projektov podľa podmienok EU a EBOR)**

1.1 Pre dosiahnutie výsledkov projektu je plánovaných 5 pracovných stretnutí SK expertov a projektového tímu. Na týchto stretnutiach sa budú konzultovať plánované činnosti počas projektu a priebežné výsledky a dohodne sa presnejšie rozsah prác jednotlivých expertov na projektových výstupoch.

Vstupy: miestnosť, potrebná technika, materiály, občerstvenie, práca slovenských expertov a SK projektového tímu

1.2 V rámci projektu sú plánované aj 3 pracovné stretnutia GE expertov a projektového tímu. Na týchto stretnutiach sa budú konzultovať plánované činnosti počas projektu a priebežné výsledky a dohodne sa presnejšie rozsah prác jednotlivých expertov na projektových výstupoch.

Vstupy: miestnosť, potrebná technika, materiály, občerstvenie, práca gruzínskych expertov a GE projektového tímu

1.2, 1.3, 1.4 Gruzínski experti zosumarizujú nevyhnutné lokálne podkladové vstupné materiály na analýzu slovenskými expertami. Ide o existujúce dokumenty vo vodnom sektore v Gruzínsku. Analýza sa bude zameriavať na preverku príslušných projektových dokumentov týkajúcich sa činností ako sú:

- i) projektová dokumentácia, analýza nákladov a prínosov ČOV (Čistička odpadových vôd),
- ii) súčasné nariadenia, zákony a ďalšie súvisiace a príslušné dokumenty,
- iii) územný plán týkajúci sa rozvoja vodného sektoru,
- iv) existujúce zákony (zákon o verejnom obstarávaní, stavebný zákon, zákon o hospodárení s vodou, vyhlášky, nariadenia atď.)

V súvislosti s prípravou metodiky, ako aj hodnotením podkladov, budú SK expertami vedené rozhovory a stretnutia v Gruzínsku s týmito subjektami: predstavitelia lokálneho partnera žiadateľa NALAG a gruzínski experti podieľajúci sa na projekte, Ministerstvo pre miestny rozvoj a infraštruktúru, Ministerstvo životného prostredia a ochrany prírodných zdrojov, ďalšie relevantné ministerstvá spojené s verejným obstarávaním a stavebníctvom, ako aj projektoví odborníci (projektanti), technici z prevádzky a údržby čistiarní odpadových vôd, prípadne projektov vodovodov, projektanti a technici pre dozory vodárenských projektov.

Počas návštev SK expertov v Gruzínsku sú taktiež plánované prehliadky existujúcich alebo rozostavaných ČOV. Cieľom prehliadky čistiarní odpadových vôd v mieste je zoznámenie sa s „typickým projektom“ čistiarne v štádiu projektovania - prípravy stavby a jej realizácie, prípadne s už rozostavaným projektom čistiarne. Experti posúdia rovnako stav, mieru podrobnosti a jednoznačnosť zadávacích podkladov pre projekty vo vodnom hospodárstve - projektovej dokumentácie, technických špecifikácií a štandardov použitých materiálov a výrobkov. Všetky uvedené komponenty sa totiž v praxi podieľajú na úspešnosti alebo neúspechu stavebných projektov a ovplyvňujú nielen náklady, ale aj kvalitu celého stavebného diela. Tieto projekty sú v prevažnej miere zadávané podľa podmienok ARB a majú za základ metodiku tejto banky pre predkvalifikáciu, rovnako ako aj pre projektovanie, služby a dodávky stavebných prác. Je potrebné, aby sa SK experti oboznámili s implemetáciou týchto podmienok v gruzínskej praxi.

Okrem zberu dát je cieľom posúdenie štandardov materiálov a výrobkov s ohľadom na zadávaciu prax verejných zákaziek v Gruzínsku na základe existujúcich zákonov, stavebného zákona a zákona (vyhlášky) o projektovaní. Dôležitým bodom je zoznámenie sa s režimom údržby a obsluhy týchto čistiarní,

predovšetkým s ohľadom na náklady a preventívne prehliadky, najmä technologických zariadení - strojov, elektrických a mechanických častí.

Po úvodnom stretnutí s miestnymi inžiniermi ČOV a miestnymi expertmi bude usporiadaná prehliadka zariadení so zameraním na hlavné systémy s vysokou spotrebou energie, vrátane architektonických, osvetľovacích, energetických a mechanických systémov a systémov pre optimalizáciu energií (SCADA), ako aj zoznámenie sa s prevádzkou, prípadne vlastnou výstavbou čistiarne, pokiaľ je v niektorých prípadoch iba vo výstavbe a nie je ešte dokončená.

Počas počiatočnej návštevy bude s pracovníkmi prevádzky preskúmaná dostupná projektová dokumentácia zariadení. Táto dokumentácia by mala obsahovať všetky dostupné architektonické a inžinierske výkresy, prevádzku zariadenia, postupy a záznamy pre údržbu zariadení. Je potrebné poznamenať, že dostupné plány by mali predstavovať skôr "stavebné" než "dizajnové" podmienky realizácie projektu.

Po prehliadke zariadenia sa slovenskí experti opäť stretnú s pracovníkmi prevádzky zariadenia, by preskúmali predbežné závery o funkcii a prevádzke objektu čistiarne a navrhované odporúčania. Vyhodnotené a vysvetlené budú aj podklady pre zadávanie zákaziek a ich dopad na vlastnú stavbu z hľadiska kvality a štandardov materiálov a výrobkov.

Po každej pracovnej ceste do Gruzínska SK experti vypracujú monitorovaciu správu. Monitorovací plán je rozpísaný v časti 5.2.

Vstupy: práca GE expertov, podkladové materiály z Gruzínska, práca slovenských expertov, finálne prostriedky na cesty SK expertov – doprava, letenky, ubytovanie, diety; lokálne náklady na stretnutia – miestnosť, technika, materiály, lokálna preprava, práca SK a GE projektového tímu

1.5 Vypracovanie analýzy vstupných dát a podrobnej metodiky projektových výstupov

Na základe zaslaných podkladov miestneho partnera a na základe rokovaní s partnermi v Gruzínsku počas prvej pracovnej cesty SK expertov do Gruzínska a obhliadky existujúcich stavieb, vypracuje žiadateľ analýzu vstupných dát na základe ktorej vypracuje metodiku ako interný dokument na riadenie celého projektu. Súčasťou metodiky bude aj presné rozdelenie činností medzi žiadateľa a partnera s ohľadom na špecifiká projektu a rovnako harmonogram práce pre jednotlivé manuály a rozsah vyžadovaných podkladov, zabezpečovaných miestnym partnerom.

Vstupy: práca SK expertov

1.6 - Manuál časť A - Metodika projektov podľa podmienok EBOR

- Spracovanie manuálu časť A SK expertami, pripomienkovanie GE expertami

Ťažiskom manuálu A bude spracovanie metodiky projektov v súlade s praxou EBOR v tomto rozsahu:

- i) tendrová dokumentácia (Tender Dossier) pre projektové práce;
- ii) tendrová dokumentácia pre dozory;
- iii) tendrová dokumentácia pre stavebné práce.

Vypracovaný návrh manuálu bude predložený gruzínskym partnerom pred druhou plánovanou cestou SK expertov do Gruzínska pre prípravu na osobné rokovania, ktoré sa uskutočnia počas plánovanej druhej návštevy. Všetky uvedené dokumenty budú predložené vrátane hodnotiacich tabuliek v súlade s praxou banky EBOR pre výberové konania podľa podmienok FIDIC P&DB vo verzii 1999. V súlade so zahraničnou praxou týchto výberových konaní bude zmluva a prílohy zostavená modulárne: v prípade potreby je možné pridávať alebo odoberať niektoré prílohy zmlúv s ohľadom na špecifiká projektov v tomto sektore bez dopadov na texty zmlúv a hodnotiace tabuľky.

Pre všetky navrhované a predložené manuály ale platí, že tieto nemôžu nahradiť komplexné právne poradenstvo, najmä v prostredí prebiehajúcich reforiem a meniaceho sa legislatívneho rámca. Preto v

súlade s obvyklou praxou výberových konaní EBOR a FIDIC je nutné posúdenie zmlúv právnym odborom relevantných inštitúcií s ohľadom na všetky platné zákony v Gruzínsku pri zohľadnení špecifik každého investičného projektu. Túto formu prípravy podkladov používa rovnako EBOR a EÚ, kedy je nutná kontrola vzorových zmluvných dokumentov pre výberové konania príslušným právnikom s ohľadom na miestne zákony a prípadné ich zmeny a doplnenia.

Na základe analýzy pripraveného manuálu gruzínskymi expertami a na základe rokovaní počas druhej pracovnej cesty SK expertov do Gruzínska bude manuál A modifikovaný a zaslaný na odsúhlasenie gruzínskym expertom. V prípade potreby bude ďalej prerokovaný priebežne počas študijnej návštevy gruzínskych predstaviteľov na Slovensku a tretej cesty SK expertov do Gruzínska. Následne bude manuál sfinalizovaný.

Vstupy: práca SK expertov, práca GE expertov, finčné prostriedky na cestu SK expertov – doprava, letenky, ubytovanie, diety; lokálne náklady na stretnutia – miestnosť, technika, materiály, lokálna preprava, práca SK a GE projektového tímu

1.7 - Manuál časť B - Metodika projektov podľa podmienok EÚ

- Spracovanie manuálu časť B SK expertami, pripomienkovanie GE expertami

Analogicky ako v prípade manuálu v časti A bude metodika projektov podľa podmienok EÚ delená na:

- i) tendrová dokumentácia (Tender Dossier) pre projektové práce;
- ii) tendrová dokumentácia pre dozory;
- iii) tendrová dokumentácia pre stavebné práce.

Základom pre výberové konania budú dokumenty Európskej únie, označované ako PRAG Manual, ktoré sú užívané v poslednej verzii 05/2014 pre poskytované služby a rovnako pre dodávky stavebných prác (General Conditions for Contracts for external actions financed by the European Union by the European Development Fund). Uvedené zmluvné podmienky, na rozdiel od predchádzajúcich verzií, už nemajú za základ zmluvné podmienky FIDIC, ale modifikované kontinentálne právo, nie veľmi vhodné pre projekty stavebného charakteru bez ďalších časovo náročných doplnení. Na rozdiel od zmluvných podmienok FIDIC (General Contract Conditions) je tak v prípade podmienok EÚ nutné doplnenie podstatne väčšieho rozsahu tzv. Osobitných zmluvných podmienok (Specific Contract Conditions).

Pre členenie a využitie manuálu platí to, čo bolo uvedené v predchádzajúcej časti. Vypracovaný návrh manuálu bude zaslaný na pripomienkovanie gruzínskym expertom a prerokovaný s nimi priebežne počas študijnej návštevy gruzínskych predstaviteľov na Slovensku a tretej cesty SK expertov do Gruzínska. Následne bude manuál sfinalizovaný.

Vstupy: práca SK expertov, práca GE expertov, finčné prostriedky na cestu SK expertov – doprava, letenky, ubytovanie, diety; lokálne náklady na stretnutia – miestnosť, technika, materiály, lokálna preprava, práca SK a GE projektového tímu

1.8 - Manuál časť C - Metodika vodárenských projektov pre posudzovanie EIA (Environmental Impact Assessment)

- Spracovanie manuálu časť C SK expertami, pripomienkovanie GE expertami

Manuál poskytne metodiku pre posudzovanie projektov vo vodnom sektore v súlade s implementovanou metodikou EIA pre dopady projektov do oblasti životného prostredia. Predkladaný dokument - metodika bude vychádzať z praxe implementácie tejto metodiky u nás a vo vybraných štátoch EÚ s cieľom vytvoriť návrh dokumentu a odporúčania pre jeho použitie rovnako v praxi v Gruzínsku.

Vypracovaný návrh manuálu bude zaslaný na pripomienkovanie gruzínskym expertom a prerokovaný s nimi priebežne počas študijnej návštevy gruzínskych predstaviteľov na Slovensku a tretej cesty SK expertov do Gruzínska. Následne bude manuál sfinalizovaný.

Vstupy: práca SK expertov, práca GE expertov, finčné prostriedky na cestu SK expertov – doprava, letenky, ubytovanie, diety; lokálne náklady na stretnutia – miestnosť, technika, materiály, lokálna preprava, práca SK a GE projektového tímu

1.9 - Manuál časť D - Metodika pre interný audit zadávateľa verejnej zákazky a komentár k existujúcemu zákonu o verejnom obstarávaní

- Spracovanie manuálu časť D SK expertami, pripomienkovanie GE expertami, komentár k zákonu o verejnom obstarávaní vypracovaný SK expertami

Cieľom metodiky interného auditu je zapracovanie pripomienok ministerstiev k implementácii jednotlivých uchádzačov navrhovaných systémov pre verejné zákazky formou dokumentu tzv. audit trail, s rozdelením úloh v rámci organizačnej štruktúry zadávateľa s matricami zodpovednosti jednotlivých pracovníkov. Dokument bude mať charakter interného manuálu pre použitie pre zadávateľa zákazky.

Na základe požiadavky gruzínskeho partnera bude súčasťou týchto výsledkov tiež posúdenie existujúceho zákona o verejnom obstarávaní č. N1388 s ohľadom na prax EÚ a aktuálneho Zákona o verejnom obstarávaní na Slovensku formou odporúčaní pre jednotlivé doplnenia a vysvetlenie týchto bodov na príkladoch z praxe.

Vypracovaný návrh manuálu bude zaslaný na pripomienkovanie gruzínskym expertom a prerokovaný s nimi priebežne počas študijnej návštevy gruzínskych predstaviteľov na Slovensku a tretej cesty SK expertov do Gruzínska. Následne bude manuál sfinalizovaný.

Vstupy: práca SK expertov, práca GE expertov

Pre výsledok 2. Vybudované odborné kapacity v GE pre riadenie vodohospodárskych projektov podľa podmienok EU a EBOR

– Vyškolení zástupcovia miestnych samospráv, NALAGu a relevantných ministerstiev: 7 účastníkov študijnej cesty na Slovensko a 20 účastníkov záverečného školenia, 72 informovaných samosprávnych celkov, dve ministerstvá a široká odborná aj laická verejnosť, sumárny materiál na základe manuálov preložený do gruzínskeho jazyka.

2.1 Študijná cesta zástupcov GE samospráv a ministerstiev na Slovensko (7 účastníkov na 4 dni)

V priebehu prác na manuáloch sa plánuje študijná cesta zástupcov samospráv a dvoch dotknutých ministerstiev (Ministerstvo životného prostredia a ochrany prírodných zdrojov a Ministerstvo regionálneho rozvoja a infraštruktúry) na 4 dni na Slovensko. Cieľom študijnej cesty na Slovensko je zoznámiť sa s použitím manuálov pre vodárenské projekty priamo v praxi na stavbách na Slovensku. Tieto projekty sú realizované prevažne so spolufinancovaním z prostriedkov EÚ, pričom ich zmluvným základom sú podmienky FIDIC - prevažne vo verzii tzv. Červenej knihy, upravené vzhľadom na slovenské zákony. Počas návštevy realizovaných projektov čistiarní odpadových vod a/alebo projektov kanalizácií bude vysvetlené použitie týchto podmienok a ich výhody v praxi, keďže uvedené podmienky sú základom rovnako pre projekty infraštruktúry banky EBOR. V našom prípade tak pôjde o oboznámenie sa s praktickou možnosťou implementácie vypracovaných manuálov v praxi.

Rovnako bude venovaná pozornosť obsahu zadávacej dokumentácie pre výberové konania, vrátane projektovej dokumentácie a jej významu pre dosiahnutie požadovaných parametrov projektov.

Vstupy: práca SK expertov, práca GE expertov, finančné prostriedky na cestu GE účastníkov – doprava, víza, letenky, ubytovanie, občerstvenie a strava; lokálne náklady na stretnutia – miestnosť, technika, materiály, lokálna preprava, práca SK a GE projektového tímu

2.2 Školenie GE úradníkov a záverečná konferencia v Gruzínsku

Školenie pre gruzínskych úradníkov SK expertami (1,5 dňové školenie pre 20 účastníkov v Tbilisi)

Školenie je plánované najmä pre predstaviteľov miestnej správy v Gruzínsku, ktorá sa musí pripraviť na prebratie zodpovednosti pri riadení projektov v oblasti vodného hospodárstva v Gruzínsku. Prizvaní budú tiež zástupcovia gruzínskeho projektového partnera, ktorí budú môcť následne poskytovať konzultácie širšiemu okruhu miestnych samospráv a tiež zástupcovia dvoch dotknutých ministerstiev Ministerstvo životného prostredia a ochrany prírodných zdrojov a Ministerstvo regionálneho rozvoja a infraštruktúry. Obsah a zameranie školenia bude vytvorené s účelom pomôcť relevantným inštitúciám verejnej správy, aby boli schopné pripravovať a riadiť investičné projekty v oblasti vodného hospodárstva v týchto samostatných častiach:

- i) Projektovanie stavieb;
- ii) Realizácia stavebných prác;
- iii) Hodnotenie výberových konaní;
- iv) Realizácia metód na prípravu vodných projektov.

Školenie ponúkne základné stavebné kamene pre úplné pochopenie existujúcich metodík praxe EBOR a EÚ a využitie výsledkov projektu – vypracovaných manuálov v podmienkach gruzínskej praxe. V časti manuálov A a B bude podrobne vysvetlená metodika EBOR a metodika EÚ pre prípravu, zadávanie a vyhodnocovanie projektov v sektore vodného hospodárstva. V časti manuálov C a D bude venovaná pozornosť problematike EIA a interným auditom pre implementáciu projektov v praxi spolu s mechanizmami monitorovania projektov.

V rámci školenia tak budú vysvetlené nielen zmluvné vzťahy, ale rovnako aj všetky prílohy a vzory pre vyhodnocovanie jednotlivých projektov s členením na projektové práce, dozory a realizáciu diela pre obe pripravované metodiky A a B.

Účastníci budú tiež oboznámení s procesmi a možnosťami medzinárodnej spolupráce, ako aj postupmi medzinárodných bánk, ktoré spolufinancujú investičné projekty. Školenie zahŕňa osvedčené medzinárodné postupy s cieľom poskytnúť prehľad o rámcových politikách potrebných na dosiahnutie hlbšej zmeny v sektore vodného hospodárstva v Gruzínsku.

Vstup: práca SK a GE projektového tímu, príprava a účasť 2 slovenských expertov, gruzínskeho projektového partnera, gruzínskych projektových expertov, predpokladaných 20 miestnych účastníkov - zástupcov samospráv, ministerstiev

Záverečná PR konferencia (pol dňa, 40 účastníkov-zástupcov samospráv, ministerstiev, médií aj mimovládnych organizácií)

Cieľ PR prezentácie výsledkov projektu je zoznámenie širšej odbornej verejnosti s možnosťami efektívneho riadenia projektov vodného hospodárstva najmä s ohľadom na možnosti čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ a EBOR a implementácie metodík týchto inštitúcií v podmienkach Gruzínska. Slovenskí experti vysvetlia účastníkom význam výsledkov ako nástroja pre prípravu projektov v oblasti vodného hospodárstva a zlepšenia stavu vôd v krajine. Súčasťou prezentácie bude tiež informovanie o cieľoch slovenskej rozvojovej pomoci Slovak Aid v Gruzínsku.

Vstup: práca SK a GE projektového tímu, príprava a účasť 2 slovenských expertov, gruzínskeho projektového partnera, gruzínskych projektových expertov, predpokladaných 40 miestnych účastníkov - zástupcov samospráv, ministerstiev, médií aj mimovládnych organizácií

2.3 Diseminačné aktivity - Rozširovanie a propagácia výsledkov projektu

Výsledky projektu budú distribuované elektronicky v angličtine a sumárne dokumenty v gruzínskom jazyku na 72 samosprávnych celkov, 2 ministerstvá a ďalšie relevantné ministerstvá, cez projektovú webstránku, sociálne siete a komunikačné nástroje NALAG aj po ukončení trvania projektu.

Vstup: práca SK a GE projektového tímu, technické vybavenie žiadateľa a GE partnera, prekladateľ, IT technik, prístup k Internetu žiadateľa a GE partnera

3.5 . Predpoklady a Riziká a opatrenia na ich minimalizovanie

Predpokladom pre začatie projektu a jeho aktivít je odsúhlasenie projektového návrhu a poskytnutie finančných prostriedkov SlovakAid. Projektoví SK a GE experti a projektový tím sú pripravení začať práce na projekte hneď po podpísaní zmluvy.

Žiadateľ a GE projektový partner majú dlhoročné skúsenosti s implementáciou podobných projektov a tiež dlhoročnú vzájomnú spoluprácu. V rokoch 2010-2012 spoločne úspešne implementovali projekt financovaný zo zdrojov SlovakAid v Gruzínsku. Z toho dôvodu sa nepredpokladajú žiadne riziká, ktoré by vychádzali z tohto projektového partnerstva. Vzniknuté možné problémy počas projektu budú obe strany riešiť vo vzájomnej dohode tak, aby to v žiadnom prípade neohrozilo výsledky a ciele projektu.

Popis rizika	Posúdenie		Plán na znižovanie rizika
	Pravdepodobnosť nízka/stredná/vysoká	Dopad [malý/stredný/závažný]	
Reforma riadenia vodného sektora sa nebude implementovať	nízka	malý	Okrem primárnej cieľovej skupiny na miestnej úrovni, budú ku všetkým aktivitám projektu prizvaní aj zástupcovia relevantných ministerstiev
Nezáujem Gruzínska čerpať zdroje EÚ a EBOR	nízka	závažný	Cieľové skupiny budú informované o možnostiach čerpania týchto prostriedkov, čo bude zvyšovať ich záujem, nakoľko finančné zdroje sú kľúčové pre zlepšenie súčasného kritického stavu
Metodika riadenia projektov podľa EÚ a EBOR nie je kompatibilná s miestnou legislatívou	nízka	stredný	Slovenskí experti budú metodiku a manuály vypracovávať v úzkej spolupráci s miestnymi expertami a budú tieto modifikovať s ohľadom na miestne podmienky

3. 6. Prierezové témy

Už samotný projektový cieľ je priamo zameraný na ochranu životného prostredia a rieši zlepšenie kvality vôd v Gruzínsku. Výsledky projektu budú slúžiť ako nevyhnutné nástroje pre zvýšenie využívania zdrojov EÚ a EBOR pre investičné projekty v oblasti vodného hospodárstva, najmä budovania čističiek odpadových vôd a na efektívne riadenie projektov podľa metodiky týchto inštitúcií. Následne sa zlepší kvalita vôd a životné prostredie v Gruzínsku.

Výsledky projektu, najmä sumárna informácia vypracovaná na základe metodických manuálov preložená aj do gruzínskeho jazyka a široko distribuovaná v rámci Gruzínska, bude slúžiť odbornej verejnosti pri ich účasti na tvorbe politik vo vodnom sektore. Týmto projekt podporuje účasť občanov na správe vecí verejných a tiež uplatňovanie princípov demokratického vládnutia v krajine.

4. PERSONÁLNE KAPACITY PRE REALIZÁCIU PROJEKTU - PERSONÁLNA MATICA

V personálnej matici je uvedený predpokladaný rozsah prác jednotlivých pracovníkov. Pracovníci budú odmeňovaní podľa skutočne odpracovaných dní na projektových aktivitách a výsledkoch.

5. PLÁN REALIZÁCIE A MONITORINGU PROJEKTU

5.1 Časový harmonogram projektu (*IS: Implementujúci subjekt Ž: Žiadateľ P: Partner)

Activity	Months (October 2015 – January 2017)																IS*	
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		
1.1 SK project meetings (5)	X		X				X			X			X				A	
1.2 GE project meetings (3)	X						X						X				P	
1.3 Travel SK experts to GE (4)	X*					X			X						X		A, P	
1.4 Development of basic requested materials by GE experts	X																P	
1.5 Data analysis and methodology preparation	X	X	X														A	
1.6 Manual A – by EBOR		X	X	X	X	X											A, P	
1.7 Manual B – by EÚ			X	X	X	X	X										A, P	
1.8 Manual C – for EIA						X	X	X	X	X							A, P	
1.9 Manual D – for audit trail							X	X	X	X	X						A, P	
2.1 Study tour of 7 GE participants to SK							X	X	X	X	X						A, p	
2.2. Training and PR conference												X	X	X	X	X	A, P	
2.3 Distribution a propagation of results															X	X	X	A, P
End of project activities, accounting, reporting																	X	A, P

- *The first travel of SK experts we plan in October 25-30, 2015.*

5.2 Monitorovací plán

Žiadateľ plánuje monitorovacie cesty ako súčasť pracovných ciest SK projektových expertov. Celkovo sú plánované 4 pracovné cesty, každá pre dvoch expertov na 3 dni. Po každej ceste SK experti vypracujú monitorovaciu správu. Z tohoto dôvodu nie je potrebné plánovať ďalšie samostatné monitorovacie cesty v rámci nepriamych nákladov.

Každá **monitorovacia správa** z cesty bude vypracovaná v tomto rozsahu (rozdelená na 2 časti):

Úvod

1. Podklady pre hodnotenia: ciele a celkový prístup
2. Identifikácia jednotlivých získaných podkladov pre hodnotenie
3. Hlavné vecné kritériá pre posúdenie podkladov
4. Metodika pre spracovanie a analýzu informácií
5. Kritériá pre vymedzenie agendy monitorovacej cesty, vrátane "návštev v teréne"
6. Identifikácia problémov a prekážok
7. Závery a odporúčania pre ďalšie postupy, požiadavky na miestneho partnera
8. Program a časovanie ďalšej monitorovacej cesty.

Záverečná monitorovacia správa projektu (ZMS)

Záverečná monitorovacia správa projektu bude vypracovaná ako samostatný dokument, ktorý zdôvodňuje vlastné odporúčania a závery, stručný popis programu, jeho kontext a súčasnú situáciu, účel hodnotenia, jeho metodiku a hlavné zistenia, odporúčania a návrhy na riešenia problémov vrátane popisu jednotlivých prekážok projektu na jeho implementáciu a návrhu na ich odstránenie.

Záverečná monitorovacia správa projektu bude obsahovať nasledujúce časti:

1. Úvod
2. Zhrnutie
 - pozadie, cieľ a metodologický prístup
 - použitá metodika A,B,C,D s vysvetlením a prípadnými obmedzeniami
 - obmedzenia týkajúce sa predložených metodík
3. Popis vykonaných zásahov
 - počiatočná koncepcia projektu
 - skutočný stav odovzdávaných a spracovaných podkladov
4. Nedostatky a prekážky v implementácii a použití metodík
5. Závery a poučenie (prioritné a štruktúrované)
6. Odporúčania
7. Prílohy.

Monitorovacia cesta č.	Pozícia osoby, ktorá monitorovaciu cestu vykoná	Obdobie, v ktorom sa monitorovacia cesta má uskutočniť (predbežný plán)	Výsledky a ich indikátory, ktoré budú v rámci monitorovacej cesty hodnotené	Riziká, ktoré sa budú posudzovať	Zdroje overenia, dokumenty a zdroje, z ktorých budú čerpané informácie a údaje
Cesta č. 1	Koordinátor projektu, Vedúci projektový expert	09 /2015	Podklady pre analýzu súčasného stavu a ich overenie od GE partnera. Počet preskúmaných zákonov. Počet stretnutí a návštev stavieb a projekcie.	Prípadné zmeny a úpravy zákonov, nariadení a legislatívy, pripravovaná reforma v riadení vodného hospodárstva	Miestne zákony, nariadenia, vyhlášky, podklady partnera, návšteva stavieb a z nich získané poznatky, stretnutia a rokovania s predstaviteľmi ministerstiev

			Pripravenosť miestnych úradníkov na pripravovanú reformu.		a samospráv. Monitorovacia správa, fotodokumentácia
Cesta č. 2	Dvaja projektoví SK experti	03 /2016	Návšteva stavieb, posúdenie rozpracovanosti manuálov A a B. Komentáre a pripomienky od GE expertov	Prípadné zmeny a úpravy zákonov, nariadení a legislatívy, pripravovaná reforma v riadení vodného hospodárstva	Miestne zákony, nariadenia, vyhlášky, podklady partnera, návšteva stavieb a z nich získané poznatky, pripomienky miestnych expertov Monitorovacia správa, fotodokumentácia
Cesta č. 3	Dvaja projektoví SK experti	05 /2016	Posúdenie rozpracovanosti manuálu C a D. Komentáre a pripomienky od GE expertov	Prípadné zmeny a úpravy zákonov, nariadení a legislatívy pripravovaná reforma v riadení vodného hospodárstva	Miestne zákony, nariadenia, vyhlášky, pripomienky miestnych expertov k manuálom A,B,C,D. Monitorovacia správa, fotodokumentácia
Cesta č. 4	Koordinátor projektu, Vedúci projektový expert	11 / 2016	Konečná verzia manuálov A,B,C,D. Informatívny sumár a školiace materiály. Školenie, PR konferencia, distribúcia výsledkov projektu. Využitie výsledkov a ich udržateľnosť.	Prípadné zmeny a úpravy zákonov, nariadení a legislatívy pripravovaná reforma v riadení vodného hospodárstva	Vypracované manuály, informatívny sumárny materiál v anglickom aj grunzinskom jazyku, školiace materiály. Program a zoznamy účastníkov školenia a PR konferencie. Záverečná monitorovacia správa, fotodokumentácia

6. VIZIBILITA A PR (MAX. ½ STRANY)

Cieľom komunikačného plánu je zapojiť čo najširšiu verejnosť, najmä odbornú, do využívania výsledkov projektu počas, aj po ukončení projektu. Zároveň budú komunikačné nástroje a aktivity využívané na propagáciu a ciele slovenskej rozvojovej pomoci.

Cieľové skupiny zahŕňajú úradníkov a predstaviteľov miestnych samospráv, úradníkov na relevantných ministerstvách, tvorcov politík, širokú, najmä odbornú verejnosť.

Komunikačné nástroje: projektová webstránka, sociálne siete, informačné publikácie žiadateľa a GE partnera, priame stretnutia počas návštev SK expertov v Gruzínsku, záverečná mediálna PR konferencia s účasťou médií. Za prípravu a využívanie komunikačných nástrojov bude zodpovedný projektový tím žiadateľa aj administratívni pracovníci GE partnera.

Aktivity:

- Informovanie o projektových aktivitách
- Publikovanie priebežných a záverečných výsledkov projektu
- Organizovanie stretnutí s cieľovými skupinami
- Zorganizovanie záverečnej PR konferencie s účasťou médií

7. FINANČNÉ INFORMÁCIE (MAX. 1 STRANA)

7.1. Rozpočet (komentár k rozpočtu)

Rozpočet projektu bol vypočítaný na základe plánovaných aktivít, predpokladaných jednotkových nákladov, resp. predpísaných limitov. Výpočet sumárnych položiek je zrejmy priamo z rozpočtu, nakoľko sa vždy uvádza z akej jednotky, ceny a počtu sa vychádza.

Monitorovacie cesty budú súčasťou plánovaných pracovných ciest SK expertov do Gruzínska, preto nie sú plánované náklady na monitorovacie cesty v časti nepriamych nákladov.

GE partner v podpornom liste potvrdil, že sa bude podieľať na požadovanom spolufinancovaní sumou 5123 Euro, čo dokumentuje tiež veľký záujem o plánované výsledky projektu. Žiadateľ sa bude podieľať na spolufinancovaní sumou 5906,5 Euro z vlastných zdrojov.

8. UDRŽATEĽNOSŤ (MAX. 3 STRANY)

8.1. Finančná, inštitucionálna a manažérska udržateľnosť:

GE projektový partner požiadal žiadateľa o pomoc a poskytnutie slovenských skúseností pri príprave a realizácii investičných projektov v oblasti vodného hospodárstva vzhľadom na urgentnú potrebu rastu investícií v rámci tohto sektora a plánovanú reformu, na základe ktorej sa bude dekoncentrovať systém riadenia vodného hospodárstva na miestnu úroveň. Miestna samospráva na túto zodpovednú úlohu nie je vôbec pripravená. Táto situácia si vyžaduje odbornú prípravu zodpovedných pracovníkov relevantných inštitúcií, hlavne samospráv. Je preto zrejmé, že je v záujme NALAGu a miest a obcí využívať výsledky projektu v rámci prípravy investičných projektov, ktoré, ako sa predpokladá, by sa mali stále vo väčšej miere financovať z EÚ alebo EBOR zdrojov. Preto využívanie metodiky vypracovanej v rámci toho projektu bude pre zadávateľov verejných zákaziek v sektore vodného hospodárstva nevyhnutné. Využívanie výsledkov projektu po ukončení externej podpory si preto nebude vyžadovať ďalšie zdroje.

Vyškoľení úradníci a NALAG budú v prípade potreby na základe získaných vedomostí a skúseností poskytovať konzultácie podľa potreby v rámci NALAGu, čo je v súlade s kompetenciami tejto národnej asociácie. NALAG sa stal osobitnou školiacou koordinačnou agentúrou, ktorá poskytuje školiace služby členským miestnym samosprávam a rovnako miestne samosprávy môžu na požiadanie využívať právnu poradenskú službu.

Výsledky projektu vybudujú potrebné kapacity a povedomie na miestnej ako aj národnej úrovni pre zvýšenie efektívneho investičného potenciálu v sektore ochrany vôd, vodného a odpadového hospodárstva. Následne nárast investícií a čerpania zdrojov EÚ a EBOR zabezpečí potrebné zlepšenie životného prostredia a kvality vôd a tým životných podmienok pre obyvateľov Gruzínska.

8.2. Zapojenie cieľových skupín a konečných príjemcov:

NALAG, GE projektový partner, bol priamo zapojený do prípravy projektu. Tento partner reprezentuje primárnu cieľovú skupinu, t.j. 72 miestnych samospráv. Zároveň boli do prípravy projektu zapojené aj dve relevantné ministerstvá, Ministerstvo regionálneho rozvoja a infraštruktúry a Ministerstvo životného prostredia a ochrany prírodných zdrojov, ktoré žiadateľ osobne navštívil počas prípravy projektu. Obe ministerstvá potvrdili podporu projektu a záujem participovať na projektových aktivitách. Preto sa v rámci projektu plánuje aj účasť ich zástupcov na plánovanej študijnej ceste na Slovensko a účasť na záverečnom školení. Vypracovávané projektové výstupy, manuály a metodiky budú tiež s nimi konzultované. Dostanú tiež kompletné projektové výsledky k priamemu použitiu.

Alternatívne použitie výsledkov projektu

Nezávisle na použití manuálu pre sektor vodného hospodárstva pre vodohospodárske projekty v časti ich predinvestičných činností - príprava projektov a ich realizácie, je možné vypracované a predložené manuály použiť aj pre ďalšie projekty.

Ide predovšetkým o investičné projekty, vypisované bankami a/alebo donormi pre oblasť dopravnej infraštruktúry, energeticky efektívne opatrenia v bytovom sektore (zateplňovanie budov), prípadne rozvoj mestskej infraštruktúry aj pre ďalšie ministerstvá v krajine (Ministerstvo pre miestny rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo ekonomiky a udržateľného rozvoja).

Metodika tak v prípade alternatívneho financovania pomôže nielen týmto, ale aj ďalším ministerstvám pripraviť kvalitné a jednoznačné zadávacie podklady pre verejnú zákazku pri zohľadnení miestnych špecifík. Zohľadnenie jednotlivých špecifík výstavby toho-ktorého zadávateľa nie je s ohľadom na rozsah možných modifikácií predmetom manuálu - tieto špecifiká tvoria obvykle iba malú časť zadávacích podkladov a vlastných zmlúv na dodávky stavebných prác alebo poskytovanie služieb.

8.3. Primeraná technológia

Nerelevantné pre daný projekt.

9. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI A PARTNEROCH PROJEKTU (MAX. 5 STRÁN)

9.1. Profil žiadateľa

9.2. Kapacita žiadateľa manažovať a implementovať projekt

9.3. Profil partnera v prijímajúcej krajine