



**MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR  
SEKCIA ENVIRONMENTÁLNYCH PROGRAMOV A PROJEKTOV  
ODBOR RIADENIA IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV  
RIADIACI ORGÁN**

Príloha E2.2



|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Operačný program:    | <b>Operačný program Životné prostredie</b>                 |
| Prioritná os:        | <b>2. Ochrana pred povodňami</b>                           |
| Operačný cieľ:       | <b>2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami</b> |
| Názov projektu:      | <b>Protipovodňová ochrana miestnych komunikácií Janov</b>  |
| Kód projektu v ITMS: | <b>24120110018</b>                                         |
| Prijímateľ:          | <b>Obec Janov</b>                                          |

**Správa o výsledku predbežnej finančnej kontroly k  
ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU č. 01**

v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č.618/2004 Z.z.

|                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vzťahujúca sa k celkovej sume výdavkov projektu                                 |                       |
| Maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít projektu: | <b>- EUR</b>          |
| Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:                       | <b>848 466,13 EUR</b> |
| Nenávratný finančný príspevok:                                                  | <b>806 042,82 EUR</b> |
| Vlastné zdroje financovania projektu:                                           | <b>5 %</b>            |

**Prijímateľ žiada o:**

**1. zmenu termínu realizácie projektu** vrátane posunu realizácie jednotlivých hlavných a podporných aktivít projektu:

Pôvodná dĺžka realizácie projektu: do 31. 12. 2010  
Zmena dĺžky realizácie: + 18 mesiacov  
Nový termín ukončenia: 30. 06. 2012

Dôvod prijímateľa pre navrhovanú zmenu:

Navrhované zmeny vznikli v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania jednotlivých hlavných aktivít projektu.

Začiatok procesu verejného obstarávania bol pôvodne navrhovaný v projekte na obdobie od 01/2010 do 01/2010, v skutočnosti proces verejného obstarávania začal síce 01/2010 ale jeho ukončenie je v súčasnosti navrhované na 10/2010.

\*\*\*\*\*

Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP č. 018/2.1MP/2009 zo dňa 03. 02. 2010, prílohy č. 2, bodu 6, stavebné práce mali byť začaté 03/2010, ukončené 12/2010. Vzhľadom na priebeh a overovanie obstarávania Poskytovateľom na tejto podstatnej aktivite (stavebné práce) je plánovaný aktuálny začiatok realizácie prác 11/2010 a ukončenie 08/2011.

Prijímateľ žiada o predĺženie dĺžky realizácie projektu o 18 mesiacov. Predĺženie termínu o 18 mesiacov je v súlade s Článkom 9, bodom 2.1 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ využije maximálnu lehotu na realizáciu aktivít (+ 18 mesiacov), len v prípade potreby.

**Záver:** V rámci predbežnej finančnej kontroly neboli zistené nedostatky.

Z dôvodu úspešnej implementácie projektu je potrebné predĺžiť lehotu jeho realizácie. **Zmenu ORIP odporúča na schválenie.**

Schvaľovanie predloženej Žiadosti o zmenu projektu č. 1 je v kompetencii generálneho riaditeľa Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v zmysle poverenia štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa 03. 09. 2010 č. 9106/2010-5.2, bod III.

**Vypracoval:** Ing. Branislav Kajánek

**Schválil:** Ing. Lukáš Humaj

**Podpis:**

**Podpis:**

**Dátum:** 10.11.2010

**Dátum:** 29.11.2010

**Vyjadrenie generálneho riaditeľa SEPP:**

Súhlasím/ Nesúhlasím (v prípade nesúhlasu odôvodnenie)