

Rozhodnutie o zmene projektu
č. 023/1.2/2012

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
OPERAČNÝ CIEĽ – 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle
záväzkov SR voči EU

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,

so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prílohy č. 1, článku 9 bodu 2.6, v zmysle ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zreteľom na prijímateľom podanú *Žiadosť o zmenu projektu číslo 01* zo dňa 14.6.2012 týkajúcu sa časovej zmeny projektu bez vplyvu na rozpočet v Prílohe č. 2 – Predmet Podpory k Zmluve o poskytnutí NFP

s c h v a ľ u j e m

Žiadosť o zmenu projektu č.: **01**
Názov projektu: **Dobudovanie stokovej siete v aglomerácii Čachtice**
Kód projektu: **24110110063**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **075/1.2MP/2010**
Prijímateľ: **Obec Čachtice**

Predmet zmeny projektu:

Predmetom Žiadosti o zmenu č. 1 – 1. Časovej zmeny je zmena čl. 2 „Predmet a účel zmluvy“, bodu 2.4., zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) č. 075/1.2MP/2010, uzavretej medzi poskytovateľom, Ministerstvom životného prostredia SR, a prijímateľom „obcou Čachtice“ dňa 15.6.2010, s nadobudnutím účinnosti dňa 18.6.2010.

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

V bode 2.4 tejto zmluvy sa prijímateľ zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít projektu, **t.j. do 31.8.2012.**

Predmetom tejto žiadosti o zmenu projektu je zmena bodu 2.4, zmluvy o poskytnutí NFP, a to termín ukončenia projektu, pričom nový termín prijímateľ navrhuje na 31.8.2014.

V prílohe č. 1, Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Zmluvy o NFP je v čl. 9 „Zmena zmluvy a projektu“, odst. 2, bod 2.1 je uvedené: „Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít projektu.“ Z uvedeného dôvodu je možné predĺžiť termín realizácie projektu len do februára 2014.

Nový termín ukončenia realizácie projektu po 1. časovej zmene projektu je 02/2014.

Zároveň sa schválením tejto zmeny mení aj Príloha č. 2, Zmluvy o NFP, a to v rozsahu trvania projektu bez vplyvu na rozpočet projektu.

Odôvodnenie:

Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, pôvodný termín ukončenia realizácie projektu bol prioritne naviazaný na ukončenie stavebných prác – výstavby kanalizácie.

Pôvodne sa predpokladal začiatok stavebných prác v 07/2010. Z dôvodu predlžovania výberu dodávateľa stavebných prác verejným obstarávateľom prišlo k podpisu zmluvy o dielo medzi dodávateľom stavebných prác a Obcou Čachtice až v júni 2012. Stavebné práce začnú až v mesiaci 07/2012 a budú ukončené najneskôr podľa pôvodne stanoveného harmonogramu, čo posúva termín ukončenia realizácie projektu. Vzhľadom na vyššie uvedené je nový termín ukončenia projektu 02/2014.


Poučenie:

Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím o zmene projektu v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade, že poskytovateľ neobdrží vyjadrenie súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty, rozhodnutie o zmene projektu nenadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 21.6.2012

Prílohy:

1. Vyjadrenie súhlasu prijímateľa



Ing. Adriana Neuhausová
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľa odboru

Príloha č. 1 Rozhodnutia o zmene projektu č: 023/1.2/2012

Žiadosť o zmenu projektu č.: **01**
Názov projektu: **Dobudovanie stokovej siete v aglomerácii Čachtice**
Kód projektu: **24110110063**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **075/1.2MP/2010**
Prijímateľ: **Obec Čachtice**

Vyjadrenie súhlasu prijímateľa:

Ja, dolu podpísaný, týmto vyjadrujem súhlas z rozhodnutím Poskytovateľa o zmene projektu vydaným na základe mojej žiadosti o zmenu projektu a beriem na vedomie, že v súlade so zmluvou o NFP sa rozhodnutie Poskytovateľa stáva prílohou Zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa spravuje takto zmenenou Zmluvou.

Štatutárny orgán prijímateľa:

Meno a priezvisko: *Anna Isťoková*
Pozícia: *starostka obce*
Dátum: *27. 06. 2012*


Pečiatka a podpis:

