

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zlepšenie starostlivosti o Ramsarskú lokalitu – Jaskyne Demänovskej doliny	
Kód ITMS	24150120032	
Operačný program	OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	Prioritná os 5 – Ochrana a regenerácia prírodného prostredia krajiny	
Operačný cieľ	5.1 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT 51 - Podpora biodiverzity a ochrana prírody (vrátane Natura 2000)	75 %	SF 01 - Nenávratná dotácia
HT 54 - Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	25 %	SF 01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA 21 - Činnosti súvisiace so životným prostredím	100 %	02

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Okres Liptovský Mikuláš
Obec	Demänovská Dolina
Ulica	–
Číslo	–

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	-Zlepšenie starostlivosti o Ramsarskú lokalitu – Jaskyne Demänovskej doliny – podzemná mokraď medzinárodného významu - Spriechodnenie, stabilizácia a zabezpečenie vchodov vybraných jaskýň
Špecifický cieľ projektu 1	Objasnenie základných hydrogeologických a hydrologických vzťahov v Ramsarskej lokalite za účelom získania odborných argumentov na jej ochranu a manažment
Špecifický cieľ projektu 2	Spriechodnenie zasuteného vchodu do Pustej jaskyne, vyhotovenie a osadenie uzáverov vchodov do vybraných jaskýň

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet realizovaných monitoringov aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov	počet	0.000	2010	1.000	2012
	Počet vytvorených čiastkových databáz informačného systému (pre skupiny rastlín, živočíchov, biotopov)	počet	0.000	2010	1.000	2012
	Počet novovybudovaných alebo zrekonštruovaných náučných chodníkov alebo náučných lokalít	počet	0.000	2010	1.000	2011
Dopad	Počet druhov rastlín a živočíchov a biotopov, pre ktoré sa realizuje systematický monitoring	počet	0.000	2010	1.000	2013
	Počet druhov rastlín a živočíchov a typov biotopov, ktoré sú súčasťou informačného systému monitoringu biotopov a druhov	počet	0.000	2010	1.000	2013
	Podiel počtu novovybudovaných alebo zrekonštruovaných náučných chodníkov alebo náučných lokalít na celkovom plánovanom počte novovybudovaných alebo zrekonštruovaných náučných chodníkov alebo náučných lokalít - %	%	0.000	2010	2.600	2011

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet vytvorených čiastkových databáz informačného systému (pre skupiny rastlín, živočíchov, biotopov)	počet	0.000	2010	1.000	2012
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Počet druhov rastlín, a živočíchov a typov biotopov, ktoré sú súčasťou informačného systému monitoringu biotopov a druhov	počet	0.000	2010	1.000	2013
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet realizovaných monitoringov aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov	počet	0.000	2010	1.000	2012
	Počet vytvorených čiastkových databáz informačného systému (pre skupiny rastlín, živočíchov, biotopov)	počet	0.000	2010	1.000	2012
	Počet novovybudovaných alebo zrekonštruovaných náučných chodníkov alebo náučných lokalít	počet	0.000	2010	1.000	2011
Dopad	Počet druhov rastlín a živočíchov a biotopov, pre ktoré sa realizuje systematický monitoring	počet	0.000	2010	1.000	2013
	Počet druhov rastlín a živočíchov a typov biotopov, ktoré sú súčasťou informačného systému monitoringu biotopov a druhov	počet	0.000	2010	1.000	2013
	Podiel počtu novovybudovaných alebo zrekonštruovaných náučných chodníkov alebo náučných lokalít na celkovom plánovanom počte novovybudovaných alebo zrekonštruovaných náučných chodníkov alebo náučných lokalít - %	%	0.000	2010	2.600	2011
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Monitoring Ramsarskej lokality	Počet realizovaných monitoringov aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov	počet
		Počet vytvorených čiastkových databáz informačného systému (pre skupiny rastlín, živočíchov, biotopov)	počet
2	Zabezpečenie a spriechodnenie vchodov do jaskýň v Ramsarskej lokalite	Počet novovybudovaných alebo zrekonštruovaných náučných chodníkov alebo náučných lokalít	počet

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Monitoring Ramsarskej lokality	04/2010	06/2013
Zabezpečenie a spriechodnenie vchodov do jaskýň v Ramsarskej lokalite	04/2010	06/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2010	06/2013
Publicita a informovanosť	04/2010	06/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
SKUPINA VÝDAVKOV 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	123,236.77	23,414.98	146,651.75	
717001 Realizácia nových stavieb	100,936.77	19,177.98	120,114.75	
	27,222.97	5,172.36	32,395.33	Monitoring Ramsarskej lokality
	73,713.80	14,005.62	87,719.42	Zabezpečenie a spriechodnenie vchodov do jaskýň v Ramsarskej lokalite
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	22,300.00	4,237.00	26,537.00	Zabezpečenie a spriechodnenie vchodov do jaskýň v Ramsarskej lokalite
SKUPINA VÝDAVKOV 716 Prípravná a projektová dokumentácia	4,325.00	821.75	5,146.75	
716 Prípravná a projektová dokumentácia	4,325.00	821.75	5,146.75	
	700.00	133.00	833.00	Monitoring Ramsarskej lokality
	3,625.00	688.75	4,313.75	Zabezpečenie a spriechodnenie vchodov do jaskýň v Ramsarskej lokalite
SKUPINA VÝDAVKOV 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktivít	8,304.50	1,577.86	9,882.36	
711003 Nákup softvéru	8,304.50	1,577.86	9,882.36	Monitoring Ramsarskej lokality
SKUPINA VÝDAVKOV 637 Služby	242,276.22	41,459.56	283,735.78	
637004 Všeobecné služby	21,546.22	4 093,78	25 640,00	Monitoring Ramsarskej lokality
637005 Špeciálne služby	69,372.00	13 180,68	82 552,68	Monitoring Ramsarskej lokality
637010 Na úlohy výskumu a vývoja	151,358.00	24,185.10	175,543.10	Monitoring Ramsarskej lokality
SKUPINA VÝDAVKOV 634 Dopravné	1,674.08	318.08	1,992.16	
634001 Palivo, mazivá, oleje, špecifické kvapaliny	1,674.08	318.08	1,992.16	
	1,546.68	293.87	1,840.55	Monitoring Ramsarskej lokality
	127.40	24.21	151.61	Zabezpečenie a spriechodnenie vchodov do jaskýň v Ramsarskej lokalite
SKUPINA VÝDAVKOV 633 Materiál	328.00	32.80	360.80	
633 009 Materiál, knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	328.00	32.80	360.80	Monitoring Ramsarskej lokality
SKUPINA VÝDAVKOV 610,620 Osobné náklady	13,013.20	0.00	13,013.20	
610620 Osobné náklady	13,013.20	0.00	13,013.20	

	9,221.41	0.00	9,221.41	Monitoring Ramsarskej lokality
	991.23	0.00	991.23	Zabezpečenie a spriechodnenie vchodov do jaskýň v Ramsarskej lokalite
	2,800.56	0.00	2,800.56	Riadenie projektu
CELKOVO	393,157.77	67,625.03	460,782.80	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Monitoring Ramsarskej lokality	289,599.78	48,669.45	338,269.23
2	Zabezpečenie a spriechodnenie vchodov do jaskýň v Ramsarskej lokalite	100,757.43	18,955.58	119,713.01
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	2,800.56	0.00	2,800.56
	Publicita a informovanosť	0.00	0.00	0.00
CELKOVO		393,157.77	67,625.03	460,782.80