EURÓPSKA ÚNIA

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Slovensko SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH

DODATOK č. 7

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: *SP0801/003/2009*

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení[2]
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa[1] : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : HVT, s.r.o.
sídlo : Okružná 124, 962 71 Dudince, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
odd.: Sro, vl.č. 26297/B
konajúci : Sylvia Gašparcová, konateľ
Ing. Mgr. Martin Beňuch, konateľ
Ing. Konštantín Kuchár, splnomocnený zástupca
IČO : 35833815
DIČ : 2021643635
banka : [redacted]
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: [redacted]
poštová adresa[1] :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla
[2] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 2. apríla 2009 dohodli na nasledovnej zmene:

A) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP v bode 6. Časový rámec realizácie projektu** (zmena harmonogramu), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 2. apríla 2009, zmenená Dodatkom č. 5 zo dňa 09. februára 2011 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

B) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu** (ide o zmeny uvedené v bodoch A), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 2. apríla 2009, zmenená Dodatkom č. 5 zo dňa 09. februára 2011 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

2) OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **SP0801/003/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.7 nadobúda účinnosť po dni jeho zverejnenia.

3.2 Dodatok č. 7 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 7 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis:.....

Sylvia Gašparcová, konateľ

Podpis:.....

Ing. Mgr. Martin Beňuch, konateľ

Podpis:.....

Ing. Konštantín Kuchár- splnomocnený zástupca

Prílohy:

Príloha č. 02 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP
Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Prestavba Hotela Minerál Dudince	
Kód ITMS	25130120003	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
22 iné nešpecifikované služby	100%	05 Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Krupina
Obec	Dudince
Ulica	Okružná
Číslo	124

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rozvoj cestovného ruchu v segmente kongresovej turistiky, regionálne infraštruktúry a zamestnanosti.
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukciou hotela dosiahnuť zvýšenie ubytovacej kapacity a kvality poskytovaných služieb
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšiť dopyt po iných ako priamych kúpeľných službách
Špecifický cieľ projektu 3	Získanie stabilnej domácej a zahraničnej klientely
Špecifický cieľ projektu 4	Rozvíjať spoluprácu s partnerskými inštitúciami v oblasti cestovného ruchu

4.

A. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	0	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	0	2011
	Zateplená plocha	m2	0	2008	2 625	2011
Dopad	Nárast tržieb	EUR	€ 663 878,38 (20 000 000 Sk)	2011	€ 1 327 756,75 (40 000 000 Sk)	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2011	35	2016
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	€ 199 163,51 (6 000 000 Sk)	2011	€ 564 296,62 (17 000 000 Sk)	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2011	11	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2011	24	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Projekt neprispieva k horizontálnym prioritám

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č.1- č.26	Počet vytvorených produktov CR	počet	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita č.1 Búracie práce	06/2009	11/2009
Aktivita č.2 Architektúra a statika	07/2009	02/2011
Aktivita č.3 Požiarna ochrana	05/2010	10/2010
Aktivita č.4 EPS	11/2009	12/2010
Aktivita č.5 Meranie a regulácia	03/2010	12/2010
Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	11/2009	12/2010
Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	11/2009	12/2010
Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém	07/2010	12/2010
Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	11/2009	12/2010
Aktivita č. 10 Telefónna ústredňa	07/2010	12/2010
Aktivita č. 11 Ozvučenie -evakuačný rozhlas	11/2009	12/2010

Aktivita č. 12 Konferenčné miestnosti	03/2010	10/2010
Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	09/2009	12/2010
Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	09/2009	12/2010
Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.- 8.NP	09/2009	12/2010
Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	11/2009	12/2010
Aktivita č. 17 Prípojka NN	10/2009	12/2010
Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	09/2009	12/2010
Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	09/2009	12/2010
Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	09/2009	12/2010
Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	07/2010	02/2011
Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	05/2010	12/2010
Aktivita č. 23 Zariadenie na odvod dymu a tepla	03/2010	12/2010
Aktivita č. 24 Rekonštrukcia výťahov, výťah malý, veľký, kuchynský	02/2010	12/2010
Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	07/2010	02/2011
Aktivita č. 26 Zariadenie staveniska a SNS	05/2009	03/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu[3]	05/2009	03/2011
Publicita a informovanosť	05/2009	03/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Interiérového vybavenia	2 274 167,20	18 522,84	2 292 690,04	Aktivita 25
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7 087 331,84	657 843,83	7 745 175,67	Aktivita 1- 26
CELKOVO	9 361 499,04	676 366,67	10 037 865,71	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č.1 Búracie práce	280 414,26	0	280 414,26
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	3 757 138,74	0	3 757 138,74
3	Aktivita č.3 Požiarna ochrana	4 248,14	0	4 248,14
4	Aktivita č.4 EPS	65 542,69	0	65 542,69
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	114 757,91	0	114 757,91
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	258 987,79	0	258 987,79
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	43 636,90	0	43 636,90
8	Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém	196 478,17	0	196 478,17
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	106 635,20	0	106 635,20
10	Aktivita č. 10 Telefónna ústredňa	51 548,95	0	51 548,95
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	52 714,10	0	52 714,10
12	Aktivita č. 12 Konferenčné miestnosti	48 768,15	0	48 768,15

[3] Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	97 182,89	0	97 182,89
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	145 292,31	0	145 292,31
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	215 382,02	0	215 382,02
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	12 983,93	0	12 983,93
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	43 261,96	0	43 261,96
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	208 413,14	0	208 413,14
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	369 641,06	0	369 641,06
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	490 052,42	0	490 052,42
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	313 748,91	643,72	314 392,63
22	Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	1 280,65	0	1 280,65
23	Aktivita č. 23 Zariadenie na odvod dymu a tepla	17 761,08	0	17 761,08
24	Aktivita č. 24 Rekonštrukcia výťahov , výťah malý, veľký, kuchynský	191 460,47	0	191 460,47
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	2 274 167,20	18 522,84	2 292 690,04
26	Aktivita č. 26 Zariadenie staveniska a SNS	0	657 200,11	657 200,11
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		9 361 499,04	676 366,67	10 037 865,71

Aktivity	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P. č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
						v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1	Aktivita č.1 Búracie práce		1.																
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2.	Odstránenie podkladov zo štrkopiesku 15 cm	m2	66,00	2,19	21,30	1 405,80	46,66	1 405,80	46,66	0,00	0,00	50,00%	702,90	23,33	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	48,00	1,59	1 450,00	69 600,00	2 310,30	69 600,00	2 310,30	0,00	0,00	50,00%	34 800,00	1 155,15	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	4.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	m2	31,00	1,03	1 450,00	44 950,00	1 492,07	44 950,00	1 492,07	0,00	0,00	50,00%	22 475,00	746,03	jún 09	november 09

1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	27,00	0,90	1 450,00	39 150,00	1 299,54	39 150,00	1 299,54	0,00	0,00	**50,00%**	**19 575,00**	649,77	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	6.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m (demontáž podhľadu)	m2	76,00	2,52	1 240,00	94 240,00	3 128,19	94 240,00	3 128,19	0,00	0,00	**50,00%**	**47 120,00**	1 564,10	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	83,00	2,76	6 200,80	514 666,40	17 083,79	514 666,40	17 083,79	0,00	0,00	**50,00%**	**257 333,20**	8 541,90	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	8.	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	129,00	4,28	1 696,00	218 784,00	7 262,30	218 784,00	7 262,30	0,00	0,00	**50,00%**	**109 392,00**	3 631,15	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizác	9.	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	718,00	23,83	115,00	82 570,00	2 740,82	82 570,00	2 740,82	0,00	0,00	**50,00%**	**41 285,00**	1 370,41	jún 09	november 09

		ia																
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10.	Búranie muriva z tehál - murované zábradlie	m3	837,00	27,78	25,80	21 594,60	716,81	21 594,60	716,81	0,00	0,00	**50,00%**	**10 797,30**	358,40	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11.	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MV, MVC	m3	829,00	27,52	3,75	3 108,75	103,19	**3 108,80**	103,19	0,00	0,00	**50,00%**	**1 554,40**	51,60	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	m2	133,00	4,41	13,80	1 835,40	60,92	1 835,40	60,92	0,00	0,00	**50,00%**	**917,70**	30,46	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13.	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm - copilitová stena	m2	199,00	6,61	256,00	50 944,00	1 691,03	50 944,00	1 691,03	0,00	0,00	**50,00%**	**25 472,00**	845,52	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie	717002 Rekonštru	14.	Búranie stropov zo žb. prefa panelov š. nad 30 hr. nad 14 cm	m3	2 457,00	81,56	6,00	14 742,00	489,34	14 742,00	489,34	0,00	0,00	**50,00%**	**7 371,00**	244,67	jún 09	november 09

	práce	kcia a modernizácia																
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15.	Búranie mostných konštr. z betónu prostého - BBK (kvetináče)	m3	6 109,00	202,78	27,10	165 553,90	5 495,38	165 553,90	5 495,38	0,00	0,00	**50,00%**	**82 776,95**	2 747,69	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16.	Búranie mostných konštr. zo železobetónu	m3	8 068,00	267,81	2,10	16 942,80	562,40	16 942,80	562,40	0,00	0,00	**50,00%**	**8 471,40**	281,20	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17.	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	2 612,00	86,70	72,80	190 153,60	6 311,94	190 153,60	6 311,94	0,00	0,00	**50,00%**	**95 076,80**	3 155,97	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18.	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 - spevnené plochy	m3	2 207,00	73,26	54,31	119 862,17	3 978,70	**119 862,20**	3 978,70	0,00	0,00	**50,00%**	**59 931,10**	1 989,35	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búraci	717002 Reko	19.	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1	m2	55,00	1,83	1 871,50	102 932,50	3 416,73	102 932,50	3 416,73	0,00	0,00	**50,00%**	**51 466,25**	1 708,37	jún 09	november 09

	e práce	nštru kcia a mode rnizác ia		m2														
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	20.	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 - schody	m2	97,00	3,22	758,50	73 574,5 0	2 442,23	73 574,50	2 442,23	0,00	0,00	**50,0 0%**	**36 787,2 5**	1 221,11	jún 09	novem ber 09
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	21.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	13,00	0,43	323,00	4 199,0 0	139,38	4 199,00	139,38	0,00	0,00	**50,0 0%**	**2 099,5 0**	69,69	jún 09	novem ber 09
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	22.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2 - posuvné	kus	24,00	0,80	2,00	48,00	1,59	48,00	1,59	0,00	0,00	**50,0 0%**	**24,00**	0,80	jún 09	novem ber 09
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	23.	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	kus	18,00	0,60	278,00	5 004,0 0	166,10	5 004,00	166,10	0,00	0,00	**50,0 0%**	**2 502,0 0**	83,05	jún 09	novem ber 09
1	Aktivit a č.1	7170 02	24.	Vyvesenie alebo zavesenie kov.	kus	27,00	0,90	46,00	1 242,0	41,23	1 242,00	41,23	0,00	0,00	**50,0 0%**	**621,0 0**	20,61	jún 09	novem ber 09

	Búracie práce	Rekonštrukcia a modernizácia		okien nad 1,5 m2					0										
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25.	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	kus	24,00	0,80	62,00	1 488,00	49,39	1 488,00	49,39	0,00	0,00	**50,00%**	**744,00**	24,70	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26.	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 1 m2	m2	363,00	12,05	2,70	980,10	32,53	980,10	32,53	0,00	0,00	**50,00%**	**490,05**	16,27	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27.	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2	m2	195,00	6,47	25,50	4 972,50	165,06	4 972,50	165,06	0,00	0,00	**50,00%**	**2 486,25**	82,53	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28.	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 4 m2	m2	118,00	3,92	452,00	53 336,00	1 770,43	53 336,00	1 770,43	0,00	0,00	**50,00%**	**26 668,00**	885,22	jún 09	november 09

1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29.	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých nad 4 m2	m2	99,00	3,29	189,00	18 711,00	621,09	18 711,00	621,09	0,00	0,00	50,00%	9 355,50	310,55	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30.	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	314,00	10,42	316,00	99 224,00	3 293,63	99 224,00	3 293,63	0,00	0,00	50,00%	49 612,00	1 646,82	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31.	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	244,00	8,10	64,30	15 689,20	520,79	15 689,20	520,79	0,00	0,00	50,00%	7 844,60	260,39	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32.	Vybúranie kov. zasklenných stien nad 4 m2	m2	116,00	3,85	163,00	18 908,00	627,63	18 908,00	627,63	0,00	0,00	50,00%	9 454,00	313,82	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizác	33.	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 45 cm - vetracie mriežky	kus	276,00	9,16	20,00	5 520,00	183,23	5 520,00	183,23	0,00	0,00	50,00%	2 760,00	91,62	jún 09	november 09

	ia																	
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34.	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm - vetracie mriežky	kus	416,00	13,81	7,00	2 912,00	96,66	2 912,00	96,66	0,00	0,00	50,00%	1 456,00	48,33	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35.	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30cm	m2	330,00	10,95	8,40	2 772,00	92,01	2 772,00	92,01	0,00	0,00	50,00%	1 386,00	46,01	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30cm	m3	1 243,00	41,26	39,60	49 222,80	1 633,90	49 222,80	1 633,90	0,00	0,00	50,00%	24 611,40	816,95	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37.	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm	kus	160,00	5,31	50,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00%	4 000,00	132,78	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie	717002 Rekonštru	38.	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	164,00	5,44	168,00	27 552,00	914,56	27 552,00	914,56	0,00	0,00	50,00%	13 776,00	457,28	jún 09	november 09

	práce	kcia a modernizácia																
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	39.	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 % - podľa potreby)	m2	87,00	2,89	1 500,00	130 500,00	4 331,81	130 500,00	4 331,81	0,00	0,00	50,00%	65 250,00	2 165,90	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40.	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % - (podľa potreby)	m2	68,00	2,26	3 200,00	217 600,00	7 223,00	217 600,00	7 223,00	0,00	0,00	50,00%	108 800,00	3 611,50	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41.	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %- (podľa potreby)	m2	53,00	1,76	500,00	26 500,00	879,64	26 500,00	879,64	0,00	0,00	50,00%	13 250,00	439,82	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42.	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 100 % - (podľa potreby)	m2	68,00	2,26	1 400,00	95 200,00	3 160,06	95 200,00	3 160,06	0,00	0,00	50,00%	47 600,00	1 580,03	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búraci	717002 Reko	43.	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	89,00	2,95	1 320,00	117 480,00	3 899,62	117 480,00	3 899,62	0,00	0,00	50,00%	58 740,00	1 949,81	jún 09	november 09

	e práce	nštru kcia a mode rnizác ia																
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	44.	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	116,00	3,85	1 365,00	158 340,0 0	5 255,93	158 340,00	5 255,93	0,00	0,00	**50,0 0%**	**79 170,0 0**	2 627,96	jún 09	novem ber 09
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	45.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	245,00	8,13	1 563,00	382 934,5 1	12 711,10	382 934,50	12 711,10	0,00	0,00	**50,0 0%**	**191 467,2 5**	6 355,55	jún 09	novem ber 09
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	46.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	439,00	14,57	1 563,00	686 156,1 2	22 776,21	686 156,10	22 776,21	0,00	0,00	**50,0 0%**	**343 078,0 5**	11 388,10	jún 09	novem ber 09
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	47.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 10km	t	17,00	0,56	15 629,98	265 709,6 6	8 819,94	**265 709,70**	8 819,95	0,00	0,00	**50,0 0%**	**132 854,8 5**	4 409,97	jún 09	novem ber 09

1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.suten a vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1 510,00	50,12	1 563,00	2 360 126,98	78 341,86	**2 360 127,00**	78 341,86	0,00	0,00	**50,00%**	**1 180 063,50**	39 170,93	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.	Odstránenie povl. krytiny striech do 10°3-vrstvovej	m2	14,00	0,46	355,00	4 970,00	164,97	4 970,00	164,97	0,00	0,00	**50,00%**	**2 485,00**	82,49	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	49,70	1,65	2,95	146,62	4,87	146,60	4,87	0,00	0,00	**50,00%**	**73,30**	2,43	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51.	Odstránenie perlitového lôžka hr. do 200 mm	m2	74,00	2,46	728,00	53 872,00	1 788,22	53 872,00	1 788,22	0,00	0,00	**50,00%**	**26 936,00**	894,11	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizác	52.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	538,72	17,88	1,55	835,02	27,72	835,00	27,72	0,00	0,00	**50,00%**	**417,50**	13,86	jún 09	november 09

		ia																
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53.	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	300	9,96	50	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54.	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75 0,00210	m	22	0,73	150	3 300,00	109,54	3 300,00	109,54	0,00	0,00	50,00%	1 650,00	54,77	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55.	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114 0,00198 t	m	59	1,96	200	11 800,00	391,69	11 800,00	391,69	0,00	0,00	50,00%	5 900,00	195,84	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56.	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160 0,00263 t	m	83	2,76	193	16 019,00	531,73	16 019,00	531,73	0,00	0,00	50,00%	8 009,50	265,87	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie	717002 Rekonštru	57.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	126	4,18	250	31 500,00	1 045,61	31 500,00	1 045,61	0,00	0,00	50,00%	15 750,00	522,80	jún 09	november 09

	práce	kcia a modernizácia																
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40 0,00497 t	m	149	4,95	350	52 150,00	1 731,06	52 150,00	1 731,06	0,00	0,00	**50,00%**	**26 075,00**	865,53	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50 0,00670 t	m	173	5,74	20	3 460,00	114,85	3 460,00	114,85	0,00	0,00	**50,00%**	**1 730,00**	57,43	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60.	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	ks	204,00	6,77	86,00	17 544,00	582,35	17 544,00	582,35	0,00	0,00	**50,00%**	**8 772,00**	291,18	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61.	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	ks	150,00	4,98	7,00	1 050,00	34,85	1 050,00	34,85	0,00	0,00	**50,00%**	**525,00**	17,43	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búraci	717002 Reko	62.	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	ks	134,00	4,45	91,00	12 194,00	404,77	12 194,00	404,77	0,00	0,00	**50,00%**	**6 097,00**	202,38	jún 09	november 09

	e práce	nštru kcia a mode rnizác ia																
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	63.	Demontáž ochladzovacej vane	ks	562,00	18,65	1,00	562,0 0	18,65	562,00	18,65	0,00	0,00	**50,0 0%**	**281,0 0**	9,33	jún 09	novem ber 09
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	64.	Demontáž vaní	ks	150,00	4,98	55,00	8 250,0 0	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	**50,0 0%**	**4 125,0 0**	136,92	jún 09	novem ber 09
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	65.	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatúr	ks	142,00	4,71	6,00	852,0 0	28,28	852,00	28,28	0,00	0,00	**50,0 0%**	**426,0 0**	14,14	jún 09	novem ber 09
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	66.	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. zostavách	ks	173,00	5,74	4,00	692,0 0	22,97	692,00	22,97	0,00	0,00	**50,0 0%**	**346,0 0**	11,49	jún 09	novem ber 09

1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67.	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	ks	211,00	7,00	2,00	422,00	14,01	422,00	14,01	0,00	0,00	**50,00%**	**211,00**	7,00	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68.	Demontáž výtokových ventilov nástenných	kus	42,00	1,39	91,00	3 822,00	126,87	3 822,00	126,87	0,00	0,00	**50,00%**	**1 911,00**	63,43	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69.	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	ks	81,00	2,69	165,00	13 365,00	443,64	13 365,00	443,64	0,00	0,00	**50,00%**	**6 682,50**	221,82	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70.	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	kus	14,00	0,46	161,00	2 254,00	74,82	2 254,00	74,82	0,00	0,00	**50,00%**	**1 127,00**	37,41	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizác	71.	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m	%	610,07	20,25	0,35	213,52	7,09	213,50	7,09	0,00	0,00	**50,00%**	**106,75**	3,54	jún 09	november 09

		ia																
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	72.	Demontáž kotlov a zariadenia kotolne	kus	35 113,00	1 165,54	1,00	35 113,00	1 165,54	35 113,00	1 165,54	0,00	0,00	50,00%	17 556,50	582,77	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	351,13	11,66	3,30	1 158,73	38,46	1 158,70	38,46	0,00	0,00	50,00%	579,35	19,23	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	m	42	1,39	300	12 600,00	418,24	12 600,00	418,24	0,00	0,00	50,00%	6 300,00	209,12	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	45,6	1,51	650	29 640,00	983,87	29 640,00	983,87	0,00	0,00	50,00%	14 820,00	491,93	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie	717002 Rekonštru	76.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	91	3,02	120	10 920,00	362,48	10 920,00	362,48	0,00	0,00	50,00%	5 460,00	181,24	jún 09	november 09

	práce	kcia a modernizácia																
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77.	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	2106,75	69,93	1,5	3 160,13	104,90	3 160,10	104,90	0,00	0,00	**50,00%**	**1 580,05**	52,45	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78.	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dľžky nad 1500 do 2820 mm	ks	201	6,67	40	8 040,00	266,88	8 040,00	266,88	0,00	0,00	**50,00%**	**4 020,00**	133,44	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79.	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dľžky nad 1500 do 2820 mm	ks	266	8,83	30	7 980,00	264,89	7 980,00	264,89	0,00	0,00	**50,00%**	**3 990,00**	132,44	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80.	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	%	160,20	5,32	1,65	264,33	8,77	264,30	8,77	0,00	0,00	**50,00%**	**132,15**	4,39	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búraci	717002 Reko	81.	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	m	25,00	0,83	7,20	180,00	5,97	180,00	5,97	0,00	0,00	**50,00%**	**90,00**	2,99	jún 09	november 09

	e práce	nštru kcia a mode rnizác ia																
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	82.	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	34,00	1,13	235,00	7 990,0 0	265,22	7 990,00	265,22	0,00	0,00	**50,0 0%**	**3 995,0 0**	132,61	jún 09	novem ber 09
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	83.	Klamp. demont. oplechovanie balkónov	m	25,00	0,83	120,00	3 000,0 0	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	**50,0 0%**	**1 500,0 0**	49,79	jún 09	novem ber 09
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	84.	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	33,00	1,10	220,00	7 260,0 0	240,99	7 260,00	240,99	0,00	0,00	**50,0 0%**	**3 630,0 0**	120,49	jún 09	novem ber 09
1	Aktivit a č.1 Búraci e práce	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	85.	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100 (upresniŤ)	m	21,00	0,70	5,00	105,0 0	3,49	105,00	3,49	0,00	0,00	**50,0 0%**	**52,50**	1,74	jún 09	novem ber 09

1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	185,35	6,15	1,95	361,43	12,00	361,40	12,00	0,00	0,00	**50,00%**	**180,70**	6,00	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87.	Demontáž drevených stien inštalačných	m2	61,00	2,02	285,00	17 385,00	577,08	17 385,00	577,08	0,00	0,00	**50,00%**	**8 692,50**	288,54	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88.	Demontáž obloženia stien a stropu - sauna	m2	137,00	4,55	43,00	5 891,00	195,55	5 891,00	195,55	0,00	0,00	**50,00%**	**2 945,50**	97,77	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89.	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien, vrátane izolácie - sauna	m2	137,00	4,55	43,00	5 891,00	195,55	5 891,00	195,55	0,00	0,00	**50,00%**	**2 945,50**	97,77	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizác	90.	Demontáž obloženia stien z paluboviek - BDO	m2	25,00	0,83	192,50	4 812,50	159,75	4 812,50	159,75	0,00	0,00	**50,00%**	**2 406,25**	79,87	jún 09	november 09

		ia																
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	91.	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien - BDO	m2	25,00	0,83	192,50	4 812,50	159,75	4 812,50	159,75	0,00	0,00	50,00%	2 406,25	79,87	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92.	Demontáž parapetov vnútorných	m	108,00	3,58	235,00	25 380,00	842,46	25 380,00	842,46	0,00	0,00	50,00%	12 690,00	421,23	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	%	641,72	21,30	0,80	513,38	17,04	513,40	17,04	0,00	0,00	50,00%	256,70	8,52	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94.	Demontáž zábradlia balkóna - BZB	m	105,00	3,49	120,00	12 600,00	418,24	12 600,00	418,24	0,00	0,00	50,00%	6 300,00	209,12	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a	95.	Demontáž opláštenia na konštrukciu, výšky nad 15 m - hliníkový obklad	m2	113,00	3,75	1 470,00	166 110,00	5 513,84	166 110,00	5 513,84	0,00	0,00	50,00%	83 055,00	2 756,92	jún 09	november 09

		moderrnizácia																
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96.	Demontáž podhľadov	m2	189,00	6,27	945,00	178 605,00	5 928,60	178 605,00	5 928,60	0,00	0,00	50,00%	89 302,50	2 964,30	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97.	Demontáž podhľadov, roštov	m2	37,00	1,23	945,00	34 965,00	1 160,63	34 965,00	1 160,63	0,00	0,00	50,00%	17 482,50	580,31	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98.	Demontáž oceľových stĺpov 3m - BSO	kus	2 584,00	85,77	6,00	15 504,00	514,64	15 504,00	514,64	0,00	0,00	50,00%	7 752,00	257,32	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99.	Demontáž mreží bezpečnostných - BVO	m2	45,00	1,49	42,00	1 890,00	62,74	1 890,00	62,74	0,00	0,00	50,00%	945,00	31,37	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie	717002 Rekonštru	100.	Demontáž vetracej mreže, vrátane potrubia - BSN	m	141,00	4,68	23,00	3 243,00	107,65	3 243,00	107,65	0,00	0,00	50,00%	1 621,50	53,82	jún 09	november 09

	práce	kcia a modernizácia																
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	101.	Demontáž vonkajších ozdobných prvkov - BOP	kg	78,50	2,61	300,00	23 550,00	781,72	23 550,00	781,72	0,00	0,00	**50,00%**	**11 775,00**	390,86	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	4 364,67	144,88	1,10	4 801,14	159,37	4 801,10	159,37	0,00	0,00	**50,00%**	**2 400,55**	79,68	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103.	Demontáž podláh vlysových lepených s lištami	m2	66,00	2,19	192,00	12 672,00	420,63	12 672,00	420,63	0,00	0,00	**50,00%**	**6 336,00**	210,32	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	104.	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	%	126,72	4,21	1,10	139,39	4,63	**139,40**	4,63	0,00	0,00	**50,00%**	**69,70**	2,31	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búraci	717002 Reko	105.	Odstránenie povlakových podláh lepených bez	m2	34,00	1,13	2 172,50	73 865,00	2 451,87	73 865,00	2 451,87	0,00	0,00	**50,00%**	**36 932,50**	1 225,93	jún 09	november 09

	e práce	nštrukcia a modernizácia		podložky														
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	106.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	738,65	24,52	0,35	258,53	8,58	258,50	8,58	0,00	0,00	**50,00%**	**129,25**	4,29	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107.	Demontáž harmonikových dverí 3600x5000mm	kus	435,00	14,44	1,00	435,00	14,44	435,00	14,44	0,00	0,00	**50,00%**	**217,50**	7,22	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108.	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 24 m	%	4,35	0,14	0,20	0,87	0,03	**0,90**	0,03	0,00	0,00	**50,00%**	**0,45**	0,01	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109.	Demontáž zariadenia kuchyne	kus	7 280,00	241,65	10,00	72 800,00	2 416,52	72 800,00	2 416,52	0,00	0,00	**50,00%**	**36 400,00**	1 208,26	jún 09	november 09

1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110.	Presun hmôt pre zariad. veľkokuchýň umiest. vo výške do 6 m	%	728,00	24,17	0,75	546,00	18,12	546,00	18,12	0,00	0,00	**50,00%**	**273,00**	9,06	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111.	Demontáž bleskozvodu vrátane svoriek	m	104,00	3,45	350,00	36 400,00	1 208,26	36 400,00	1 208,26	0,00	0,00	**50,00%**	**18 200,00**	604,13	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112.	Demontáž elektroinštalácie - svietidlá, spínače, krabice	m	137,00	4,55	500,00	68 500,00	2 273,78	68 500,00	2 273,78	0,00	0,00	**50,00%**	**34 250,00**	1 136,89	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113.	Demontáž vzduchotechnických hlavíc a strešných svetlíkov	kus	4 494,00	149,17	29,00	130 326,00	4 326,03	130 326,00	4 326,03	0,00	0,00	**50,00%**	**65 163,00**	2 163,02	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizác	114.	Demontáž výťahu, vrátane strojovne a výťahových dverí	kus	81 461,00	2 704,01	2,00	162 922,00	5 408,02	162 922,00	5 408,02	0,00	0,00	**50,00%**	**81 461,00**	2 704,01	jún 09	november 09

	ia																	
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115.	Nešpecifikované práce	hod	283,00	9,39	150,00	42 450,00	1 409,08	42 450,00	1 409,08	0,00	0,00	**50,00%**	**21 225,00**	704,54	jún 09	november 09
1	Aktivita č.1 Búracie práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	80 762,52	371 507,59	12 331,79	371 507,60	12 331,79	0,00	0,00	**50,00%**	**185 753,80**	6 165,90	jún 09	november 09
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika		117.																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118.	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3-okap. chodník, základy	m3	154,00	5,11	40,00	6 160,00	204,47	6 160,00	204,47	0,00	0,00	**50,00%**	**3 080,00**	102,24	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a	717002 Rekonštrukcia a	119.	Zvislé premiest. sypaniny pre zásyp na výšku do 7m - 50% (zelená strecha)	m3	984,00	32,66	35,00	34 440,00	1 143,20	34 440,00	1 143,20	0,00	0,00	**50,00%**	**17 220,00**	571,60	júl 09	február 11

	statika	modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120.	Zvislé premiest. sypaniny pre zásyp na výšku do 17m - 50% (zelená strecha)	m3	1 325,00	43,98	35,00	46 375,00	1 539,37	46 375,00	1 539,37	0,00	0,00	50,00%	23 187,50	769,68	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	121.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 (bazény)	m3	219,00	7,27	30,00	6 570,00	218,08	6 570,00	218,08	0,00	0,00	50,00%	3 285,00	109,04	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	225,00	7,47	40,00	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	50,00%	4 500,00	149,37	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	123.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	37,00	1,23	40,00	1 480,00	49,13	1 480,00	49,13	0,00	0,00	50,00%	740,00	24,56	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	124.	Poplatok za skládku	m3	1 449,00	48,10	40,00	57 960,00	1 923,92	57 960,00	1 923,92	0,00	0,00	50,00%	28 980,00	961,96	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	125.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu - okapový chodník	m3	329,00	10,92	10,00	3 290,00	109,21	3 290,00	109,21	0,00	0,00	**50,00%**	**1 645,00**	54,60	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	126.	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1	m3	728,00	24,17	10,00	7 280,00	241,65	7 280,00	241,65	0,00	0,00	**50,00%**	**3 640,00**	120,83	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	127.	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	566,00	18,79	70,00	39 620,00	1 315,14	39 620,00	1 315,14	0,00	0,00	**50,00%**	**19 810,00**	657,57	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	128.	Vegetačný substrát (zelená strecha)	m3	1 200,00	39,83	59,00	70 800,00	2 350,13	70 800,00	2 350,13	0,00	0,00	**50,00%**	**35 400,00**	1 175,06	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architekt	717002 Reko	129.	Vymývaný štrk 8-16mm	m3	11 146,00	369,98	11,00	122 606,00	4 069,77	122 606,00	4 069,77	0,00	0,00	**50,00%**	**61 303,00**	2 034,89	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	130.	Výsadba stromov alebo kríkov v jutovom obale priemeru do 200 mm	ks	19	0,63	250	4 750,00	157,67	4 750,00	157,67	0,00	0,00	**50,00%**	**2 375,00**	78,84	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	131.	Trojpuk-Deutzia scabra,krík b,80-100 cm	ks	131	4,35	50	6 550,00	217,42	6 550,00	217,42	0,00	0,00	**50,00%**	**3 275,00**	108,71	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	132.	Gladicia-Gleditsia triacanthos,kríkový tvar stromu,100-125 cm	ks	145	4,81	50	7 250,00	240,66	7 250,00	240,66	0,00	0,00	**50,00%**	**3 625,00**	120,33	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	133.	Smrek-Picea omorica,100-125 cm	ks	2328	77,28	20	46 560,00	1 545,51	46 560,00	1 545,51	0,00	0,00	**50,00%**	**23 280,00**	772,75	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2	717002	134.	Borovica-Pinus mugo,60-80 cm	ks	1384	45,94	40	55 360,0	1 837,62	55 360,00	1 837,62	0,00	0,00	**50,00%**	**27 680,0**	918,81	júl 09	február 11

	Architektúra a statika	Rekonštrukcia a modernizácia							0						**0**				
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	135.	Tis-Taxus cuspidata,60-80 cm	ks	1274	42,29	40	50 960,00	1 691,56	50 960,00	1 691,56	0,00	0,00	**50,00%**	**25 480,00**	845,78	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	136.	*Tuja-Thuja plicata,40-60 cm*	*ks*	*264*	8,76	*50*	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	**50,00%**	**6 600,00**	219,08	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	137.	Výsadba stromov na terase do kvetináčov (upresní investor)	kus	12 809,00	425,18	6,00	76 854,00	2 551,09	76 854,00	2 551,09	0,00	0,00	**50,00%**	**38 427,00**	1 275,54	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	138.	Dodávka kvetináčov	ks	19 834,00	658,37	6,00	119 004,00	3 950,21	119 004,00	3 950,21	0,00	0,00	**50,00%**	**59 502,00**	1 975,10	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	139.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	1 167,00	38,74	16,50	19 255,50	639,17	19 255,50	639,17	0,00	0,00	50,00%	9 627,75	319,58	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	140.	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 -podkladný betón	m3	4 328,00	143,66	19,50	84 396,00	2 801,43	84 396,00	2 801,43	0,00	0,00	50,00%	42 198,00	1 400,72	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	141.	Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí	t	45 982,00	1 526,32	0,40	18 530,75	615,11	18 530,70	615,11	0,00	0,00	50,00%	9 265,35	307,55	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	142.	Vrstva z geotextílie Tatratex PP 400g/m2 prisypaním	m2	60,00	1,99	40,00	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	143.	Murivo nosné porobet tvárnice-PPT-hlad.Ytong, 200mm, P3-550-terasa	m3	5 218,00	173,21	16,11	84 046,33	2 789,83	84 046,30	2 789,83	0,00	0,00	50,00%	42 023,15	1 394,91	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144.	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT25 hr.250mm s výplňou B20	m3	5 911,00	196,21	8,00	47 288,00	1 569,67	47 288,00	1 569,67	0,00	0,00	50,00%	23 644,00	784,84	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	145.	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P4-500	m3	4 935,00	163,81	78,50	387 397,50	12 859,24	387 397,50	12 859,24	0,00	0,00	50,00%	193 698,75	6 429,62	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146.	Domurovanie z porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, P4-500 rôznej hrúbky	m3	5 056,00	167,83	31,70	160 275,20	5 320,16	160 275,20	5 320,16	0,00	0,00	50,00%	80 137,60	2 660,08	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147.	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 400mm, P3-550	m3	4 881,00	162,02	9,90	48 321,90	1 603,99	48 321,90	1 603,99	0,00	0,00	50,00%	24 160,95	802,00	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	148.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	229,00	7,60	3,00	687,00	22,80	687,00	22,80	0,00	0,00	50,00%	343,50	11,40	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149.	Preklad nosný Ytong 375 x 249 x 1490	kus	2 043,00	67,82	3,00	6 129,00	203,45	6 129,00	203,45	0,00	0,00	50,00%	3 064,50	101,72	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	kus	297,00	9,86	8,00	2 376,00	78,87	2 376,00	78,87	0,00	0,00	50,00%	1 188,00	39,43	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	151.	Preklad nosný Ytong 250 x 249 x 2240	kus	2 048,00	67,98	3,00	6 144,00	203,94	6 144,00	203,94	0,00	0,00	50,00%	3 072,00	101,97	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152.	Preklad nosný Ytong 375 x 249 x 1290	kus	1 715,00	56,93	2,00	3 430,00	113,86	3 430,00	113,86	0,00	0,00	50,00%	1 715,00	56,93	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architekt	717002 Reko	153.	Preklad nosný Ytong 375 x 249 x 1990	kus	2 699,00	89,59	1,00	2 699,00	89,59	2 699,00	89,59	0,00	0,00	50,00%	1 349,50	44,80	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154.	Preklad nosný Ytong 375 x 249 x 2240	kus	3 113,00	103,33	1,00	3 113,00	103,33	3 113,00	103,33	0,00	0,00	50,00%	1 556,50	51,67	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	155.	Preklad nosný Ytong 375 x 249 x 2490	kus	3 464,00	114,98	1,00	3 464,00	114,98	3 464,00	114,98	0,00	0,00	50,00%	1 732,00	57,49	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	156.	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	kus	357,00	11,85	1,00	357,00	11,85	357,00	11,85	0,00	0,00	50,00%	178,50	5,93	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157.	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	kus	461,00	15,30	11,00	5 071,00	168,33	5 071,00	168,33	0,00	0,00	50,00%	2 535,50	84,16	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2	717002	158.	Stĺpy zo železobetónu tr. B	m3	5 699,00	189,17	4,80	27 355,2	908,03	27 355,20	908,03	0,00	0,00	50,00%	13 677,6	454,01	júl 09	február 11

	Architektúra a statika	Rekonštrukcia a modernizácia		25-B 30					0							**0**			
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	836,00	27,75	50,40	42 134,40	1 398,61	42 134,40	1 398,61	0,00	0,00	**50,00%**	**21 067,20**	699,30	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	160.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	128,00	4,25	50,40	6 451,20	214,14	6 451,20	214,14	0,00	0,00	**50,00%**	**3 225,60**	107,07	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161.	Výstuž stĺpov hranatých 10505	t	47 596,00	1 579,90	0,58	27 415,30	910,02	27 415,30	910,02	0,00	0,00	**50,00%**	**13 707,65**	455,01	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	162.	Steny balkónov a terás, bazén zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	5 072,00	168,36	10,53	53 428,45	1 773,50	53 428,40	1 773,50	0,00	0,00	**50,00%**	**26 714,20**	886,75	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163.	Debnenie stien nosných 1-stranné zhotovenie	m2	566,00	18,79	155,00	87 730,00	2 912,10	87 730,00	2 912,10	0,00	0,00	**50,00%**	**43 865,00**	1 456,05	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	164.	Debnenie stien nosných 1-stranné odstránenie	m2	150,00	4,98	155,00	23 250,00	771,76	23 250,00	771,76	0,00	0,00	**50,00%**	**11 625,00**	385,88	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165.	Výstuž stien 10505	t	46 922,00	1 557,53	0,53	24 821,74	823,93	24 821,70	823,93	0,00	0,00	**50,00%**	**12 410,85**	411,96	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166.	Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 hr. 125 mm	m2	562,00	18,65	29,23	16 424,45	545,19	16 424,50	545,19	0,00	0,00	**50,00%**	**8 212,25**	272,60	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	167.	Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 hr. 150 mm - balkóny	m2	643,00	21,34	36,45	23 435,42	777,91	23 435,40	777,91	0,00	0,00	**50,00%**	**11 717,70**	388,96	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168.	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 14 cm	m2	1 196,00	39,70	26,75	31 993,00	1 061,97	31 993,00	1 061,97	0,00	0,00	**50,00%**	**15 996,50**	530,99	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20 - rampa	m3	4 552,00	151,10	3,60	16 387,20	543,96	16 387,20	543,96	0,00	0,00	**50,00%**	**8 193,60**	271,98	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	170.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 902,00	162,72	99,50	487 749,00	16 190,30	487 749,00	16 190,30	0,00	0,00	**50,00%**	**243 874,50**	8 095,15	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	566,00	18,79	630,00	356 580,00	11 836,29	356 580,00	11 836,29	0,00	0,00	**50,00%**	**178 290,00**	5 918,14	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	172.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	117,00	3,88	630,00	73 710,00	2 446,72	73 710,00	2 446,72	0,00	0,00	**50,00%**	**36 855,00**	1 223,36	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	185,00	6,14	605,00	111 925,00	3 715,23	111 925,00	3 715,23	0,00	0,00	**50,00%**	**55 962,50**	1 857,61	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	46,00	1,53	605,00	27 830,00	923,79	27 830,00	923,79	0,00	0,00	**50,00%**	**13 915,00**	461,89	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175.	Výstuž stropov 10505	t	46 652,00	1 548,56	9,05	422 153,95	14 012,94	422 153,90	14 012,94	0,00	0,00	**50,00%**	**211 076,95**	7 006,47	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	176.	Nosníky, trámy zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 870,00	161,65	17,80	86 686,00	2 877,45	86 686,00	2 877,45	0,00	0,00	**50,00%**	**43 343,00**	1 438,72	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architekt	717002 Reko	177.	Debnenie nosníkov , trámov bez podpernej	m2	593,00	19,68	170,00	100 810,00	3 346,28	100 810,00	3 346,28	0,00	0,00	**50,00%**	**50 405,00**	1 673,14	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia		konštrukcie zhotovenie															
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178.	Debnenie nosníkov, trámov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	121,00	4,02	170,00	20 570,00	682,80	20 570,00	682,80	0,00	0,00	**50,00%**	**10 285,00**	341,40	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	179.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	m2	383,00	12,71	54,00	20 682,00	686,52	20 682,00	686,52	0,00	0,00	**50,00%**	**10 341,00**	343,26	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	m2	94,00	3,12	54,00	5 076,00	168,49	5 076,00	168,49	0,00	0,00	**50,00%**	**2 538,00**	84,25	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	181.	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10505	t	47 326,00	1 570,94	1,78	84 240,28	2 796,27	84 240,30	2 796,27	0,00	0,00	**50,00%**	**42 120,15**	1 398,13	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2	717002	182.	Stužujúce pásy a vence zo	m3	4 498,00	149,31	1,95	8 771,1	291,15	8 771,10	291,15	0,00	0,00	**50,00%**	**4 385,5**	145,57	júl 09	február 11

	Architektúra a statika	Rekonštrukcia a modernizácia		železobetónu tr. B 20					0							**5**			
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	183.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	243,00	8,07	10,50	2 551,50	84,69	**2 551,50**	84,69	0,00	0,00	**50,00%**	**1 275,75**	42,35	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	74,00	2,46	10,50	777,00	25,79	777,00	25,79	0,00	0,00	**50,00%**	**388,50**	12,90	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	47 191,00	1 566,45	0,15	6 889,89	228,70	6 889,90	228,70	0,00	0,00	**50,00%**	**3 444,95**	114,35	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20 (0.02, 051)	m3	4 776,00	158,53	1,60	7 641,60	253,65	7 641,60	253,65	0,00	0,00	**50,00%**	**3 820,80**	126,83	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10505	t	47 865,00	1 588,83	0,19	9 190,08	305,05	9 190,10	305,06	0,00	0,00	50,00%	4 595,05	152,53	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	188.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	562,00	18,65	4,50	2 529,00	83,95	2 529,00	83,95	0,00	0,00	50,00%	1 264,50	41,97	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	189.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	94,00	3,12	4,50	423,00	14,04	423,00	14,04	0,00	0,00	50,00%	211,50	7,02	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	190.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	318,00	10,56	4,00	1 272,00	42,22	1 272,00	42,22	0,00	0,00	50,00%	636,00	21,11	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	191.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	4m2	72,00	2,39	3,50	252,00	8,36	252,00	8,36	0,00	0,00	50,00%	126,00	4,18	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192.	Vnút. omietka vápcem. strop. hladké (upresniť podľa skutočnosti)	m2	337,00	11,19	100,00	33 700,00	1 118,64	33 700,00	1 118,64	0,00	0,00	50,00%	16 850,00	559,32	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	193.	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí hladká Baumit	m2	378,00	12,55	480,00	181 440,00	6 022,70	181 440,00	6 022,70	0,00	0,00	50,00%	90 720,00	3 011,35	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194.	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých (upresniť podľa skutočnosti)	m2	216,00	7,17	150,00	32 400,00	1 075,48	32 400,00	1 075,48	0,00	0,00	50,00%	16 200,00	537,74	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195.	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	m2	395,00	13,11	200,00	79 000,00	2 622,32	79 000,00	2 622,32	0,00	0,00	50,00%	39 500,00	1 311,16	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a	717002 Rekonštrukcia a	196.	Stierka vyrovnávacia BAUMIT,strojne, ručne nanášaná hr.3 mm -1PP+1NP	m2	143,00	4,75	2 882,00	412 126,00	13 680,08	412 126,00	13 680,08	0,00	0,00	50,00%	206 063,00	6 840,04	júl 09	február 11

	statika	modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	197.	Stierka vyrovnávacia BAUMIT,strojne, ručne nanášaná hr.3 mm - 2-8NP	m2	143,00	4,75	6 030,00	862 290,00	28 622,78	862 290,00	28 622,78	0,00	0,00	50,00%	431 145,00	14 311,39	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	198.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	m2	283,00	9,39	575,00	162 725,00	5 401,48	162 725,00	5 401,48	0,00	0,00	50,00%	81 362,50	2 700,74	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	199.	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	148,00	4,91	705,00	104 340,00	3 463,45	104 340,00	3 463,45	0,00	0,00	50,00%	52 170,00	1 731,73	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	200.	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	38,00	1,26	1 138,00	43 244,00	1 435,44	43 244,00	1 435,44	0,00	0,00	50,00%	21 622,00	717,72	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	201.	Oprava omietky komína, vrátane náteru	m2	415,00	13,78	7,50	3 112,50	103,32	3 112,50	103,32	0,00	0,00	50,00%	1 556,25	51,66	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	202.	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 3 mm	m2	616,00	20,45	3 150,00	1 940 400,00	64 409,48	1 940 400,00	64 409,48	0,00	0,00	**50,00%**	**970 200,00**	32 204,74	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	203.	Príprava podkladu BAUMIT,pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	113,00	3,75	370,00	41 810,00	1 387,84	41 810,00	1 387,84	0,00	0,00	**50,00%**	**20 905,00**	693,92	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	204.	Vonk. omietka stien BAUMIT ,vápennocem., nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm	m2	324,00	10,75	370,00	119 880,00	3 979,29	119 880,00	3 979,29	0,00	0,00	**50,00%**	**59 940,00**	1 989,64	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205.	Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 20 mm	m2	661,00	21,94	200,00	132 200,00	4 388,24	132 200,00	4 388,24	0,00	0,00	**50,00%**	**66 100,00**	2 194,12	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Archit	717002 Reko	206.	Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 40 mm	m2	787,00	26,12	140,00	110 180,00	3 657,31	110 180,00	3 657,31	0,00	0,00	**50,00%**	**55 090,00**	1 828,65	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	207.	Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 70 mm	m2	1 061,00	35,22	690,00	732 090,00	24 300,94	732 090,00	24 300,94	0,00	0,00	50,00%	366 045,00	12 150,47	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	208.	Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 100 mm	m2	1 197,00	39,73	1 540,00	1 843 380,00	61 189,01	1 843 380,00	61 189,01	0,00	0,00	50,00%	921 690,00	30 594,50	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209.	Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 130 mm -kz3	m2	1 485,00	49,29	55,00	81 675,00	2 711,11	81 675,00	2 711,11	0,00	0,00	50,00%	40 837,50	1 355,56	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	210.	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 1 cm	m2	162,00	5,38	5 085,00	823 770,00	27 344,15	823 770,00	27 344,15	0,00	0,00	50,00%	411 885,00	13 672,08	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	211.	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3,5 cm	m2	580,00	19,25	393,00	227 940,00	7 566,22	227 940,00	7 566,22	0,00	0,00	**50,00%**	**113 970,00**	3 783,11	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	212.	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 4 cm	m2	607,00	20,15	209,00	126 863,00	4 211,08	126 863,00	4 211,08	0,00	0,00	**50,00%**	**63 431,50**	2 105,54	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213.	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 4,5 cm	m2	674,00	22,37	66,00	44 484,00	1 476,60	44 484,00	1 476,60	0,00	0,00	**50,00%**	**22 242,00**	738,30	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214.	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5,5 cm	m2	681,00	22,61	353,00	240 393,00	7 979,59	240 393,00	7 979,59	0,00	0,00	**50,00%**	**120 196,50**	3 989,79	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	215.	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	m2	681,00	22,61	2,25	1 532,25	50,86	1 532,30	50,86	0,00	0,00	**50,00%**	**766,15**	25,43	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	216.	Liaty samonivel.poter kontaktný spojený s podklad.bet.konštr.hr.25mm - schody	m2	578,00	19,19	9,30	5 375,40	178,43	5 375,40	178,43	0,00	0,00	**50,00%**	**2 687,70**	89,22	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	217.	Kladenie dlažby z betón. dlaždíc 40x40cm na sucho, terče z PVC výška 25 -70mm	m2	870,00	28,88	361,00	314 070,00	10 425,21	314 070,00	10 425,21	0,00	0,00	**50,00%**	**157 035,00**	5 212,61	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	218.	Dlažba vymývaná 40x40x4,5	m2	631,00	20,95	398,00	251 138,00	8 336,25	251 138,00	8 336,25	0,00	0,00	**50,00%**	**125 569,00**	4 168,13	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	219.	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	356,00	11,82	244,00	86 864,00	2 883,36	86 864,00	2 883,36	0,00	0,00	**50,00%**	**43 432,00**	1 441,68	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	220.	Zárubňa oceľová 60x197x10,5 P - ozn. D19Pc	kus	748,00	24,83	10,00	7 480,00	248,29	7 480,00	248,29	0,00	0,00	**50,00%**	**3 740,00**	124,15	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	221.	Zárubňa oceľová 60x197x10,5 P - - ozn. D19Lc	kus	748,00	24,83	8,00	5 984,00	198,63	5 984,00	198,63	0,00	0,00	**50,00%**	**2 992,00**	99,32	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	222.	Zárubňa oceľová 70x197x10,5 L - ozn. D16Lb	kus	782,00	25,96	6,00	4 692,00	155,75	4 692,00	155,75	0,00	0,00	**50,00%**	**2 346,00**	77,87	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	223.	Zárubňa oceľová 70x197x10,5 L - ozn. D17La	kus	782,00	25,96	5,00	3 910,00	129,79	3 910,00	129,79	0,00	0,00	**50,00%**	**1 955,00**	64,89	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	224.	Zárubňa oceľová 70x197x10,5 P - ozn. D16Pb	kus	782,00	25,96	6,00	4 692,00	155,75	4 692,00	155,75	0,00	0,00	**50,00%**	**2 346,00**	77,87	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architekt	717002 Reko	225.	Zárubňa oceľová 70x197x10,5 P - ozn. D17Pa	kus	782,00	25,96	5,00	3 910,00	129,79	3 910,00	129,79	0,00	0,00	**50,00%**	**1 955,00**	64,89	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	226.	Zárubňa oceľová 80x197x10,5 L - ozn. D14Lc	kus	789,00	26,19	2,00	1 578,00	52,38	1 578,00	52,38	0,00	0,00	50,00%	789,00	26,19	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	227.	Zárubňa oceľová 80x197x10,5 L - ozn. D15Lc	kus	789,00	26,19	3,00	2 367,00	78,57	2 367,00	78,57	0,00	0,00	50,00%	1 183,50	39,29	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228.	Zárubňa oceľová 80x197x10,5 P - ozn. D14Pc	kus	809,00	26,85	5,00	4 045,00	134,27	4 045,00	134,27	0,00	0,00	50,00%	2 022,50	67,13	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229.	Zárubňa oceľová 80x197x10,5 P - ozn. D15Pc	kus	809,00	26,85	2,00	1 618,00	53,71	1 618,00	53,71	0,00	0,00	50,00%	809,00	26,85	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2	717002	230.	Zárubňa oceľová EI45/D3-C	kus	809,00	26,85	3,00	2 427,00	80,56	2 427,00	80,56	0,00	0,00	50,00%	1 213,50	40,28	júl 09	február 11

	Architektúra a statika	Rekonštrukcia a modernizácia		80x197x10,5 P - ozn. D29P					0							**0**			
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231.	Zárubňa oceľová 90x197x10,5 L - ozn. D12Lb	kus	829,00	27,52	2,00	1 658,00	55,04	1 658,00	55,04	0,00	0,00	**50,00%**	**829,00**	27,52	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	232.	Zárubňa oceľová 90x197x10,5 P - ozn. D13Pa	kus	735,00	24,40	2,00	1 470,00	48,80	1 470,00	48,80	0,00	0,00	**50,00%**	**735,00**	24,40	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	233.	Zárubňa oceľová 60x197x12,5 L - ozn. D18La	kus	890,00	29,54	7,00	6 230,00	206,80	6 230,00	206,80	0,00	0,00	**50,00%**	**3 115,00**	103,40	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	234.	Zárubňa oceľová 60x197x12,5 L - - ozn. D19La	kus	890,00	29,54	27,00	24 030,00	797,65	24 030,00	797,65	0,00	0,00	**50,00%**	**12 015,00**	398,82	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	235.	Zárubňa oceľová 60x197x12,5 L - ozn. D19Lb	kus	890,00	29,54	1,00	890,00	29,54	890,00	29,54	0,00	0,00	**50,00%**	**445,00**	14,77	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	236.	Zárubňa oceľová 60x197x12,5 P - ozn. D18Pa	kus	890,00	29,54	4,00	3 560,00	118,17	3 560,00	118,17	0,00	0,00	**50,00%**	**1 780,00**	59,09	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	237.	Zárubňa oceľová 60x197x12,5 P - ozn. D19Pa	kus	890,00	29,54	7,00	6 230,00	206,80	6 230,00	206,80	0,00	0,00	**50,00%**	**3 115,00**	103,40	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	238.	Zárubňa oceľová 60x197x12,5 P - ozn. D19Pb	kus	890,00	29,54	1,00	890,00	29,54	890,00	29,54	0,00	0,00	**50,00%**	**445,00**	14,77	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	239.	Zárubňa oceľová 70x197x12,5 L - ozn. D16Lc	kus	903,00	29,97	1,00	903,00	29,97	903,00	29,97	0,00	0,00	**50,00%**	**451,50**	14,99	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240.	Zárubňa oceľová 80x197x12,5 L - ozn. D14La	kus	924,00	30,67	1,00	924,00	30,67	924,00	30,67	0,00	0,00	**50,00%**	**462,00**	15,34	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	241.	Zárubňa oceľová 80x197x12,5 L - ozn. D14Lb	kus	924,00	30,67	1,00	924,00	30,67	924,00	30,67	0,00	0,00	**50,00%**	**462,00**	15,34	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	242.	Zárubňa oceľová 80x197x12,5 L - ozn. D15La	kus	924,00	30,67	3,00	2 772,00	92,01	2 772,00	92,01	0,00	0,00	**50,00%**	**1 386,00**	46,01	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243.	Zárubňa oceľová 80x197x12,5 L - ozn. D15Lb	kus	924,00	30,67	1,00	924,00	30,67	924,00	30,67	0,00	0,00	**50,00%**	**462,00**	15,34	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a	717002 Rekonštrukcia a	244.	Zárubňa oceľová EI30/D3-C 80x197x12,5 L - ozn. D31L	kus	1 483,00	49,23	5,00	7 415,00	246,13	7 415,00	246,13	0,00	0,00	**50,00%**	**3 707,50**	123,07	júl 09	február 11

	statika	modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	245.	Zárubňa oceľová EW30/D3-C 80x197x12,5 L - ozn. 30/D3-C	kus	1 483,00	49,23	23,00	34 109,00	1 132,21	34 109,00	1 132,21	0,00	0,00	**50,00%**	**17 054,50**	566,11	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	246.	Zárubňa oceľová EW30/D3-C 80x197x12,5 L - ozn. D34P	kus	1 483,00	49,23	2,00	2 966,00	98,45	2 966,00	98,45	0,00	0,00	**50,00%**	**1 483,00**	49,23	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	247.	Zárubňa oceľová EW30/D3-C 80x197x12,5 L - ozn. D34L	kus	1 483,00	49,23	4,00	5 932,00	196,91	5 932,00	196,91	0,00	0,00	**50,00%**	**2 966,00**	98,45	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248.	Zárubňa oceľová 80x197x12,5 P - ozn. D14Pa	kus	924,00	30,67	6,00	5 544,00	184,03	5 544,00	184,03	0,00	0,00	**50,00%**	**2 772,00**	92,01	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	249.	Zárubňa oceľová 80x197x12,5 P - ozn. D14Pb	kus	115,00	3,82	1,00	115,00	3,82	115,00	3,82	0,00	0,00	**50,00%**	**57,50**	1,91	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250.	Zárubňa oceľová 80x197x12,5 P - ozn. D15Pa	kus	924,00	30,67	5,00	4 620,00	153,36	4 620,00	153,36	0,00	0,00	50,00%	2 310,00	76,68	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	251.	Zárubňa oceľová 80x197x12,5 P - ozn. D16Pa	kus	924,00	30,67	3,00	2 772,00	92,01	2 772,00	92,01	0,00	0,00	50,00%	1 386,00	46,01	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252.	Zárubňa oceľová EI30/D3-C 80x197x12,5 P - ozn. D31P	kus	1 483,00	49,23	5,00	7 415,00	246,13	7 415,00	246,13	0,00	0,00	50,00%	3 707,50	123,07	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	253.	Zárubňa oceľová EW30/D3-C 80x197x12,5 P - ozn. D32P	kus	1 483,00	49,23	23,00	34 109,00	1 132,21	34 109,00	1 132,21	0,00	0,00	50,00%	17 054,50	566,11	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architekt	717002 Reko	254.	Zárubňa oceľová EW30/D3-C 80x197x12,5 P -	kus	1 483,00	49,23	2,00	2 966,00	98,45	2 966,00	98,45	0,00	0,00	50,00%	1 483,00	49,23	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia		ozn. D34P															
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	255.	Zárubňa oceľová 90x197x12,5 L - ozn. D12La	kus	971,00	32,23	6,00	5 826,00	193,39	5 826,00	193,39	0,00	0,00	50,00%	2 913,00	96,69	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	256.	Zárubňa oceľová EW30/D3-C 90x197x12,5 L - ozn. D28L	kus	1 483,00	49,23	1,00	1 483,00	49,23	1 483,00	49,23	0,00	0,00	50,00%	741,50	24,61	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	257.	Zárubňa oceľová EI 30/D3-C 90x197x12,5 L - ozn. D37L	kus	1 483,00	49,23	1,00	1 483,00	49,23	1 483,00	49,23	0,00	0,00	50,00%	741,50	24,61	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258.	Zárubňa oceľová 90x197x12,5 P- ozn. D12Pa	kus	971,00	32,23	1,00	971,00	32,23	971,00	32,23	0,00	0,00	50,00%	485,50	16,12	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2	717002	259.	Zárubňa oceľová 90x197x12,5 P -	kus	971,00	32,23	1,00	971,00	32,23	971,00	32,23	0,00	0,00	50,00%	485,50	16,12	júl 09	február 11

	Architektúra a statika	Rekonštrukcia a modernizácia		ozn. D12Pc															
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	260.	Zárubňa oceľová EW30/D3-C 90x197x12,5 P - ozn. D36P	kus	1 483,00	49,23	1,00	1 483,00	49,23	1 483,00	49,23	0,00	0,00	**50,00%**	**741,50**	24,61	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	261.	Zárubňa oceľová 80x197x15cm L - ozn. D14Ld	kus	971,00	32,23	1,00	971,00	32,23	971,00	32,23	0,00	0,00	**50,00%**	**485,50**	16,12	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	262.	Zárubňa oceľová EW30/D3-C 80x197x15cm L - ozn. D33L	kus	1 483,00	49,23	7,00	10 381,00	344,59	10 381,00	344,59	0,00	0,00	**50,00%**	**5 190,50**	172,29	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	263.	Zárubňa oceľová 80x197x15cm P - ozn. D14Pd	kus	924,00	30,67	1,00	924,00	30,67	924,00	30,67	0,00	0,00	**50,00%**	**462,00**	15,34	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	264.	Zárubňa oceľová EI30/D3-C 80x197x15cm P - ozn. D30P	kus	1 483,00	49,23	3,00	4 449,00	147,68	4 449,00	147,68	0,00	0,00	50,00%	2 224,50	73,84	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	265.	Zárubňa oceľová EW30/D3-C 80x197x15cm P - ozn. D33P	kus	1 483,00	49,23	8,00	11 864,00	393,81	11 864,00	393,81	0,00	0,00	50,00%	5 932,00	196,91	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	266.	Zárubňa oceľová EW 30/D1-C 80x197x15cm P - ozn. D35P	kus	1 483,00	49,23	1,00	1 483,00	49,23	1 483,00	49,23	0,00	0,00	50,00%	741,50	24,61	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267.	Zárubňa oceľová EI30/D3-C 90x197x15cm L - ozn. D27L	kus	1 483,00	49,23	2,00	2 966,00	98,45	2 966,00	98,45	0,00	0,00	50,00%	1 483,00	49,23	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	268.	Zárubňa oceľová EI30/D3-C 90x197x15cm P - ozn. D27P	kus	1 483,00	49,23	1,00	1 483,00	49,23	1 483,00	49,23	0,00	0,00	50,00%	741,50	24,61	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269.	Zárubňa oceľová EI30/D3-C 90x197x15cm - ozn. D30P	kus	1 483,00	49,23	3,00	4 449,00	147,68	4 449,00	147,68	0,00	0,00	50,00%	2 224,50	73,84	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270.	Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou	kus	423,00	14,04	7,00	2 961,00	98,29	2 961,00	98,29	0,00	0,00	50,00%	1 480,50	49,14	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271.	Zárubňa oceľová 180x197x10,5 - ozn. D44	kus	3 371,00	111,90	1,00	3 371,00	111,90	3 371,00	111,90	0,00	0,00	50,00%	1 685,50	55,95	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272.	Zárubňa oceľová EW30/D3-C 170x210x12,5 - ozn. D38	kus	1 483,00	49,23	1,00	1 483,00	49,23	1 483,00	49,23	0,00	0,00	50,00%	741,50	24,61	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	273.	Zárubňa oceľová EW45/D1-C 145x197x12,5 - ozn. D40	kus	4 719,00	156,64	1,00	4 719,00	156,64	4 719,00	156,64	0,00	0,00	50,00%	2 359,50	78,32	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274.	Zárubňa oceľová EW45/D1-C 180x197x12,5 - ozn. D41	kus	5 663,00	187,98	1,00	5 663,00	187,98	5 663,00	187,98	0,00	0,00	50,00%	2 831,50	93,99	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275.	Zárubňa oceľová 160x235x15cm - ozn. D23	kus	3 371,00	111,90	1,00	3 371,00	111,90	3 371,00	111,90	0,00	0,00	50,00%	1 685,50	55,95	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276.	Zárubňa oceľová 160x235x15cm - ozn. D24	kus	3 371,00	111,90	1,00	3 371,00	111,90	3 371,00	111,90	0,00	0,00	50,00%	1 685,50	55,95	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	277.	Zárubňa oceľová EW45/D1-C 160x197x15cm - ozn. D42	kus	5 663,00	187,98	1,00	5 663,00	187,98	5 663,00	187,98	0,00	0,00	50,00%	2 831,50	93,99	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architekt	717002 Reko	278.	Osadenie dverných zárubní kovových do 10 m2 s mont.	kus	1 106,00	36,71	2,00	2 212,00	73,42	2 212,00	73,42	0,00	0,00	50,00%	1 106,00	36,71	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia		penou															
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	279.	Zárubňa oceľová 2450x2100x12,5 - ozn. D25	kus	4 989,00	165,60	1,00	4 989,00	165,60	4 989,00	165,60	0,00	0,00	**50,00%**	**2 494,50**	82,80	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	280.	Zárubňa oceľová EI45/D1-C 180x235x15cm - ozn. D39	kus	5 663,00	187,98	1,00	5 663,00	187,98	5 663,00	187,98	0,00	0,00	**50,00%**	**2 831,50**	93,99	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	281.	Osadenie dverných zárubní kov posuvných	kus	1 052,00	34,92	1,00	1 052,00	34,92	1 052,00	34,92	0,00	0,00	**50,00%**	**526,00**	17,46	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	282.	Zárubňa oceľová pre posuvné dvere 150x215 - D46	kus	4 234,00	140,54	1,00	4 234,00	140,54	4 234,00	140,54	0,00	0,00	**50,00%**	**2 117,00**	70,27	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	283.	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	195,00	6,47	41,20	8 034,00	266,68	8 034,00	266,68	0,00	0,00	50,00%	4 017,00	133,34	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	284.	Obrubník záhonový 50x5x20	kus	63,00	2,09	90,00	5 670,00	188,21	5 670,00	188,21	0,00	0,00	50,00%	2 835,00	94,10	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	285.	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm- žľaby	m	1 099,00	36,48	68,80	75 611,20	2 509,83	75 611,20	2 509,83	0,00	0,00	50,00%	37 805,60	1 254,92	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	286.	Osadenie žľabu ACO DRAIN sv.š.100 mm, do lôžka z betónu hr.10 cm	m	955,00	31,70	98,40	93 972,00	3 119,30	93 972,00	3 119,30	0,00	0,00	50,00%	46 986,00	1 559,65	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	287.	Žľab odvodňovací ACO PROFILINE	m	3 549,00	117,81	64,00	227 136,00	7 539,53	227 136,00	7 539,53	0,00	0,00	50,00%	113 568,00	3 769,77	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	288.	Žľab odvodňovací ACO MULTILINE	m	5 969,00	198,13	34,40	205 333,60	6 815,83	205 333,60	6 815,83	0,00	0,00	**50,00%**	**102 666,80**	3 407,91	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	289.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	53,00	1,76	3 800,00	201 400,00	6 685,26	201 400,00	6 685,26	0,00	0,00	**50,00%**	**100 700,00**	3 342,63	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	290.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	35,00	1,16	11 400,00	399 000,00	13 244,37	399 000,00	13 244,37	0,00	0,00	**50,00%**	**199 500,00**	6 622,19	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	291.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	30,00	1,00	3 800,00	114 000,00	3 784,11	114 000,00	3 784,11	0,00	0,00	**50,00%**	**57 000,00**	1 892,05	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a	717002 Rekonštrukcia a	292.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	103,00	3,42	2 970,00	305 910,00	10 154,35	305 910,00	10 154,35	0,00	0,00	**50,00%**	**152 955,00**	5 077,18	júl 09	február 11

	statika	modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	293.	Vyčistenie objektu	m2	80,00	2,66	5 486,42	438 913,60	14 569,26	438 913,60	14 569,26	0,00	0,00	**50,00%**	**219 456,80**	7 284,63	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	294.	Vetracie mriežky int. hliníkové (dodávka VZT) - ze	súbor		0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	295.	Vetracie mriežky ext. , chránené vetracou žalúziou (dodávka VZT) - zi	súbor		0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	296.	Osadenie čistiacich rohoží	kus	4 552,00	151,10	4,00	18 208,00	604,39	18 208,00	604,39	0,00	0,00	**50,00%**	**9 104,00**	302,20	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	297.	Dodávka čistiacej rohože "EMCO DIPLOMAT" 1800x1200x22 - ext.	kus	27 024,00	897,03	2,00	54 048,00	1 794,06	54 048,00	1 794,06	0,00	0,00	**50,00%**	**27 024,00**	897,03	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	298.	Dodávka čistiacej rohože "EMCO DIPLOMAT" 1800x1200x27 - int.	kus	26 058,00	864,97	2,00	52 116,00	1 729,93	52 116,00	1 729,93	0,00	0,00	50,00%	26 058,00	864,97	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	299.	Montáž reklamného LOGA	kus	107 866,00	3 580,50	1,00	107 866,00	3 580,50	107 866,00	3 580,50	0,00	0,00	50,00%	53 933,00	1 790,25	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	300.	LOGO firmy (upresniť podľa rchitektúry)	kus	539 328,00	17 902,41	1,00	539 328,00	17 902,41	539 328,00	17 902,41	0,00	0,00	50,00%	269 664,00	8 951,20	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	301.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	t	890,00	29,54	1 058,28	941 865,64	31 264,21	941 865,60	31 264,21	0,00	0,00	50,00%	470 932,80	15 632,11	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Archit	717002 Reko	302.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	49,00	1,63	209,00	10 241,00	339,94	10 241,00	339,94	0,00	0,00	50,00%	5 120,50	169,97	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	303.	Pás asfaltovaný A400H	m2	28,00	0,93	240,00	6 720,00	223,06	6 720,00	223,06	0,00	0,00	50,00%	3 360,00	111,53	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	304.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	49,00	1,63	110,00	5 390,00	178,92	5 390,00	178,92	0,00	0,00	50,00%	2 695,00	89,46	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	305.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	98,00	3,25	127,00	12 446,00	413,13	12 446,00	413,13	0,00	0,00	50,00%	6 223,00	206,57	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	306.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	78,00	2,59	35,00	2 730,00	90,62	2 730,00	90,62	0,00	0,00	50,00%	1 365,00	45,31	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2	717002	307.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S	m2	98,00	3,25	42,00	4 116,00	136,63	4 116,00	136,63	0,00	0,00	50,00%	2 058,00	68,31	júl 09	február 11

	Architektúra a statika	Rekonštrukcia a modernizácia		35					0							**0**			
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	308.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	416,43	13,82	2,65	1 103,54	36,63	1 103,50	36,63	0,00	0,00	**50,00%**	**551,75**	18,31	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	309.	Zhotov. povl. krytiny striech FATRAFOL 810	m2	876,00	29,08	1 300,00	1 138 800,00	37 801,23	1 138 800,00	37 801,23	0,00	0,00	**50,00%**	**569 400,00**	18 900,62	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	310.	Zhotov. povl. krytiny striech FATRAFOL 808	m2	890,00	29,54	1 125,00	1 001 250,00	33 235,41	1 001 250,00	33 235,41	0,00	0,00	**50,00%**	**500 625,00**	16 617,71	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	311.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10°na sucho fóliou	m2	30,00	1,00	1 645,00	49 350,00	1 638,12	49 350,00	1 638,12	0,00	0,00	**50,00%**	**24 675,00**	819,06	júl 09	február 11
2	Aktivit	7170	31	Geotextílie	m2	32,00	1,06	1	63	2	63	2	0,00	0,00	**50,0**	**31**	1	júl	február

	a č.2 Architektúra a statika	02 Rekonštrukcia a modernizácia	2.	TATRATEX T - 300				975,00	200,00	097,86	200,00	097,86			0%	600,00	048,93	09	11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	313.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10°na sucho fóliou	m2	30,00	1,00	1 868,00	56 040,00	1 860,19	56 040,00	1 860,19	0,00	0,00	50,00%	28 020,00	930,09	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	314.	Parotesná fólia	m2	30,00	1,00	2 245,00	67 350,00	2 235,61	67 350,00	2 235,61	0,00	0,00	50,00%	33 675,00	1 117,81	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	315.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10°na sucho fóliou	m2	30,00	1,00	540,00	16 200,00	537,74	16 200,00	537,74	0,00	0,00	50,00%	8 100,00	268,87	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	316.	Geotextília filtračná F 300 165g/m2	m2	46,00	1,53	650,00	29 900,00	992,50	29 900,00	992,50	0,00	0,00	50,00%	14 950,00	496,25	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	317.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho fóliou	m2	30,00	1,00	540,00	16 200,00	537,74	16 200,00	537,74	0,00	0,00	50,00%	8 100,00	268,87	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	318.	Drenážna fólia Delta Drain hr. 12mm	m2	317,00	10,52	650,00	206 050,00	6 839,61	206 050,00	6 839,61	0,00	0,00	50,00%	103 025,00	3 419,80	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	319.	Dodávka a osadenie strešnej vpuste SV	kus	4 652,00	154,42	10,00	46 520,00	1 544,18	46 520,00	1 544,18	0,00	0,00	50,00%	23 260,00	772,09	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	320.	Dodávka a montáž strešnej vpuste a drenážnou a kontrolnou šachtou SV	kus	10 787,00	358,06	8,00	86 296,00	2 864,50	86 296,00	2 864,50	0,00	0,00	50,00%	43 148,00	1 432,25	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	321.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	27 771,56	921,85	2,95	81 926,10	2 719,45	81 926,10	2 719,45	0,00	0,00	50,00%	40 963,05	1 359,72	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	322.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pristrelenie	m2	116,00	3,85	525,00	60 900,00	2 021,51	60 900,00	2 021,51	0,00	0,00	50,00%	30 450,00	1 010,75	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	323.	Doska izolačná Fasoterm PF 50 - hr.5 cm	m2	465,00	15,44	377,00	175 305,00	5 819,06	175 305,00	5 819,06	0,00	0,00	50,00%	87 652,50	2 909,53	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	324.	Doska izolačná Fasoterm PF 100 - hr.10 cm	m2	930,00	30,87	175,00	162 750,00	5 402,31	162 750,00	5 402,31	0,00	0,00	50,00%	81 375,00	2 701,16	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	325.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	62,00	2,06	420,00	26 040,00	864,37	26 040,00	864,37	0,00	0,00	50,00%	13 020,00	432,18	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	326.	Doska izolačná Orsil N 40 - hr.40 mm	m2	202,00	6,71	441,00	89 082,00	2 956,98	89 082,00	2 956,98	0,00	0,00	50,00%	44 541,00	1 478,49	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	327.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	62,00	2,06	133,00	8 246,00	273,72	8 246,00	273,72	0,00	0,00	50,00%	4 123,00	136,86	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	328.	Doska tepelnoizolačná extrud. polyst. hr. 5cm	m2	539,00	17,89	140,00	75 460,00	2 504,81	75 460,00	2 504,81	0,00	0,00	50,00%	37 730,00	1 252,41	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	329.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	62,00	2,06	102,00	6 324,00	209,92	6 324,00	209,92	0,00	0,00	50,00%	3 162,00	104,96	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	330.	Doska izolačná Orsil N 50 - hr.50 mm	m2	249,00	8,27	108,00	26 892,00	892,65	26 892,00	892,65	0,00	0,00	50,00%	13 446,00	446,33	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Archit	717002 Reko	331.	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	62,00	2,06	3 690,00	228 780,00	7 594,10	228 780,00	7 594,10	0,00	0,00	50,00%	114 390,00	3 797,05	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	332.	Doska izolačná Dachoterm SL 100 - hr.100 mm	m2	897,00	29,77	3 875,00	3 475 875,00	115 377,91	3 475 875,00	115 377,91	0,00	0,00	**50,00%**	**1 737 937,50**	57 688,96	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	333.	Montáž tep. izolácie striech perlitobetónom PTB 500 hr. do 100 mm	m2	135,00	4,48	2 000,00	270 000,00	8 962,36	270 000,00	8 962,36	0,00	0,00	**50,00%**	**135 000,00**	4 481,18	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	334.	Zmes bet. cem. troskop. zn. 60 z expandov. perlitu	m3	5 124,00	170,09	185,00	947 940,00	31 465,84	947 940,00	31 465,84	0,00	0,00	**50,00%**	**473 970,00**	15 732,92	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	335.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	30,00	1,00	419,00	12 570,00	417,25	12 570,00	417,25	0,00	0,00	**50,00%**	**6 285,00**	208,62	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	336.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením A400H	m2	148,00	4,91	151,00	22 348,00	741,82	22 348,00	741,82	0,00	0,00	50,00%	11 174,00	370,91	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	337.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	55 885,12	1 855,05	1,55	86 621,94	2 875,32	86 621,90	2 875,32	0,00	0,00	50,00%	43 310,95	1 437,66	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	338.	Dodávka a montáž jakuzzi na 7. NP.	ks	630 000,00	20 912,17	1,00	630 000,00	20 912,17	630 000,00	20 912,17	0,00	0,00	50,00%	315 000,00	10 456,08	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	339.	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m	%	6 300,00	209,12	0,35	2 205,00	73,19	2 205,00	73,19	0,00	0,00	50,00%	1 102,50	36,60	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	340.	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	111,00	3,68	137,00	15 207,00	504,78	15 207,00	504,78	0,00	0,00	50,00%	7 603,50	252,39	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	341.	Doska drevoštiepková OSB - 16 mm	m2	337,00	11,19	151,00	50 887,00	1 689,14	50 887,00	1 689,14	0,00	0,00	50,00%	25 443,50	844,57	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	342.	Položenie podláh z dosiek OSB - 2x	m2	216,00	7,17	356,00	76 896,00	2 552,48	76 896,00	2 552,48	0,00	0,00	50,00%	38 448,00	1 276,24	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	343.	Doska drevoštiepková OSB 3 - 25 mm - 331207	m2	546,00	18,12	375,00	204 750,00	6 796,45	204 750,00	6 796,45	0,00	0,00	50,00%	102 375,00	3 398,23	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	344.	Položenie podláh z dosiek terasových	m2	613,00	20,35	178,00	109 114,00	3 621,92	109 114,00	3 621,92	0,00	0,00	50,00%	54 557,00	1 810,96	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	345.	Podlaha z dosiek terasových BANGKIRAI	m	2 494,00	82,79	205,00	511 270,00	16 971,05	511 270,00	16 971,05	0,00	0,00	50,00%	255 635,00	8 485,53	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	346.	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie	m2	499,00	16,56	178,00	88 822,00	2 948,35	88 822,00	2 948,35	0,00	0,00	50,00%	44 411,00	1 474,18	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	347.	Rošt z drevených trámov 120/120	m2	915,00	30,37	178,00	162 870,00	5 406,29	162 870,00	5 406,29	0,00	0,00	50,00%	81 435,00	2 703,15	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	348.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	m3	148,00	4,91	18,48	2 734,45	90,77	2 734,40	90,77	0,00	0,00	50,00%	1 367,20	45,38	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	349.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	12 225,50	405,81	4,70	57 459,87	1 907,32	57 459,90	1 907,32	0,00	0,00	50,00%	28 729,95	953,66	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Archit	717002 Reko	350.	Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKB 100 mm	m2	1 290,00	42,82	426,20	549 798,00	18 249,95	549 798,00	18 249,95	0,00	0,00	50,00%	274 899,00	9 124,98	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia		(bez izolácie) -c															
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	351.	Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKB (alt. GKBI) 100 mm - b	m2	1 353,00	44,91	612,00	828 036,00	27 485,76	828 036,00	27 485,76	0,00	0,00	50,00%	414 018,00	13 742,88	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	352.	Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKB 125 mm - g	m2	1 369,00	45,44	24,30	33 266,70	1 104,25	33 266,70	1 104,25	0,00	0,00	50,00%	16 633,35	552,13	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	353.	Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKF 100 mm - f	m2	1 432,00	47,53	29,00	41 528,00	1 378,48	41 528,00	1 378,48	0,00	0,00	50,00%	20 764,00	689,24	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	354.	Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKF 100 mm - h	m2	1 432,00	47,53	21,20	30 358,40	1 007,71	30 358,40	1 007,71	0,00	0,00	50,00%	15 179,20	503,86	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	355.	Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKBI 75 mm (bez izolácie) - d	m2	1 369,00	45,44	172,50	236 152,50	7 838,83	236 152,50	7 838,83	0,00	0,00	50,00%	118 076,25	3 919,41	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	356.	Priečky sadrokartónové 2x12,5 mm GKB (alt. GKBI) 150 mm - a	m2	1 715,00	56,93	788,50	1 352 277,50	44 887,39	1 352 277,50	44 887,39	0,00	0,00	50,00%	676 138,75	22 443,69	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	357.	Priečky sadrokartónové 160 mm - i	m2	3 303,00	109,64	29,00	95 787,00	3 179,55	95 787,00	3 179,55	0,00	0,00	50,00%	47 893,50	1 589,77	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	358.	Predsadená stena cembonitové dosky FVH na AL profiloch	m2	4 652,00	154,42	680,00	3 163 360,00	105 004,32	3 163 360,00	105 004,32	0,00	0,00	50,00%	1 581 680,00	52 502,16	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	359.	Predsadená stena 1xoplášťená GKB 62,5 mm - k	m2	944,00	31,34	5,70	5 380,80	178,61	5 380,80	178,61	0,00	0,00	50,00%	2 690,40	89,30	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	360.	Predsadená stena 12,5 mm 1xoplášťená GKBI - sienky WC a kúpeľne - pp	m2	1 022,00	33,92	182,00	186 004,00	6 174,20	186 004,00	6 174,20	0,00	0,00	50,00%	93 002,00	3 087,10	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	361.	Predsadená stena 1xoplášťená (bez izolácie) GKBI 160 mm - j	m2	1 007,00	33,43	43,80	44 106,60	1 464,07	44 106,60	1 464,07	0,00	0,00	50,00%	22 053,30	732,04	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	362.	Predsadená stena 2x12,5 mm 2xoplášťená GKB 75 mm - e	m2	1 156,00	38,37	405,00	468 180,00	15 540,73	468 180,00	15 540,73	0,00	0,00	50,00%	234 090,00	7 770,36	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	363.	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	1 051,00	34,89	1 655,00	1 739 405,00	57 737,67	1 739 405,00	57 737,67	0,00	0,00	50,00%	869 702,50	28 868,83	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a	717002 Rekonštrukcia a	364.	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm	m2	1 084,00	35,98	375,00	406 500,00	13 493,33	406 500,00	13 493,33	0,00	0,00	50,00%	203 250,00	6 746,66	júl 09	február 11

	statika	modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	365.	Podhľad z CETRIS BASIC dosiek zavesený na CD profily	m2	4 950,00	164,31	555,00	2 747 250,00	91 191,99	2 747 250,00	91 191,99	0,00	0,00	**50,00%**	**1 373 625,00**	45 596,00	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	366.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	%	119 273,91	3 959,17	4,50	536 732,57	17 816,26	536 732,60	17 816,26	0,00	0,00	**50,00%**	**268 366,30**	8 908,13	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	367.	Oplechovanie komína poplast. plech do 6m2 do 30st.	m2	1 914,00	63,53	3,00	5 742,00	190,60	5 742,00	190,60	0,00	0,00	**50,00%**	**2 871,00**	95,30	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	368.	Oplechovanie parapetov poplast. plech rš 400	m	709,00	23,53	214,40	152 009,60	5 045,79	152 009,60	5 045,79	0,00	0,00	**50,00%**	**76 004,80**	2 522,90	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	369.	Oplechovanie hrany strechy poplast. plech rš 200	m	487,00	16,17	13,20	6 428,40	213,38	6 428,40	213,38	0,00	0,00	**50,00%**	**3 214,20**	106,69	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	370.	Oplechovanie múrov poplast. plech rš 250	m	532,00	17,66	50,60	26 919,20	893,55	26 919,20	893,55	0,00	0,00	50,00%	13 459,60	446,78	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	371.	Oplechovanie múrov poplast. plech rš 400	m	745,00	24,73	263,70	196 456,50	6 521,16	196 456,50	6 521,16	0,00	0,00	50,00%	98 228,25	3 260,58	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	372.	Oplechovanie múrov poplast. plech rš 500	m	796,00	26,42	168,50	134 126,00	4 452,17	134 126,00	4 452,17	0,00	0,00	50,00%	67 063,00	2 226,08	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	373.	Oplechovanie múrov poplast. plech rš 600	m	886,00	29,41	21,80	19 314,80	641,13	19 314,80	641,13	0,00	0,00	50,00%	9 657,40	320,57	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architekt	717002 Reko	374.	Rúry odkvapové poplast. plechu d 100 mm	m	696,00	23,10	14,00	9 744,00	323,44	9 744,00	323,44	0,00	0,00	50,00%	4 872,00	161,72	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	375.	Žľab pododkvapný poplast plechu 125 mm	m	701,00	23,27	25,00	17 525,00	581,72	17 525,00	581,72	0,00	0,00	50,00%	8 762,50	290,86	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	376.	Kotlík poplast. plech kruh žľab 125 mm	kus	674,00	22,37	4,00	2 696,00	89,49	2 696,00	89,49	0,00	0,00	50,00%	1 348,00	44,75	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	377.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	5 709,62	189,52	1,95	11 133,75	369,57	11 133,70	369,57	0,00	0,00	50,00%	5 566,85	184,79	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	378.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	570,00	18,92	242,00	137 940,00	4 578,77	137 940,00	4 578,77	0,00	0,00	50,00%	68 970,00	2 289,38	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2	717002	379.	Int. drere laminátové plné 900x1970 -	kus	4 680,00	155,35	1,00	4 680,0	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,0	77,67	júl 09	február 11

	Architektúra a statika	Rekonštrukcia a modernizácia		ozn. D12Pa					0							**0**			
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	380.	Int. drere laminátové plné 900x1970 - ozn. D12Pc	kus	4 680,00	155,35	1,00	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	**50,00%**	**2 340,00**	77,67	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	381.	Int. drere laminátové plné 900x1970 - ozn. D12La	kus	4 680,00	155,35	6,00	28 080,00	932,09	28 080,00	932,09	0,00	0,00	**50,00%**	**14 040,00**	466,04	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	382.	Int. drere laminátové plné 900x1970 - ozn. D12Lb	kus	4 680,00	155,35	2,00	9 360,00	310,70	9 360,00	310,70	0,00	0,00	**50,00%**	**4 680,00**	155,35	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	383.	Int. drere laminátové plné 900x1970 - ozn. D13Pa	kus	4 680,00	155,35	2,00	9 360,00	310,70	9 360,00	310,70	0,00	0,00	**50,00%**	**4 680,00**	155,35	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	384.	Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. D14Pa	kus	4 680,00	155,35	6,00	28 080,00	932,09	28 080,00	932,09	0,00	0,00	50,00%	14 040,00	466,04	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	385.	Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. D14Pb	kus	4 680,00	155,35	1,00	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,00	77,67	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	386.	Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. D14Pc	kus	4 680,00	155,35	5,00	23 400,00	776,74	23 400,00	776,74	0,00	0,00	50,00%	11 700,00	388,37	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	387.	Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. D14Pd	kus	4 680,00	155,35	1,00	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,00	77,67	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	388.	Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. D14La	kus	4 680,00	155,35	1,00	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,00	77,67	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	389.	Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. D14Lb	kus	4 680,00	155,35	2,00	9 360,00	310,70	9 360,00	310,70	0,00	0,00	**50,00%**	**4 680,00**	155,35	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	390.	Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. D14Ld	kus	4 680,00	155,35	1,00	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	**50,00%**	**2 340,00**	77,67	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	391.	Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. D15Pa	kus	4 680,00	155,35	5,00	23 400,00	776,74	23 400,00	776,74	0,00	0,00	**50,00%**	**11 700,00**	388,37	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	392.	Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. D15Pc	kus	4 680,00	155,35	2,00	9 360,00	310,70	9 360,00	310,70	0,00	0,00	**50,00%**	**4 680,00**	155,35	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a	717002 Rekonštrukcia a	393.	Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. D15La	kus	4 680,00	155,35	3,00	14 040,00	466,04	14 040,00	466,04	0,00	0,00	**50,00%**	**7 020,00**	233,02	júl 09	február 11

	statika	modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	394.	Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. D15Lb	kus	4 680,00	155,35	1,00	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,00	77,67	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	395.	Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. D15Lc	kus	4 680,00	155,35	3,00	14 040,00	466,04	14 040,00	466,04	0,00	0,00	50,00%	7 020,00	233,02	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	396.	Int. drere laminátové plné 700x1970 - ozn. D16Pa	kus	4 680,00	155,35	3,00	14 040,00	466,04	14 040,00	466,04	0,00	0,00	50,00%	7 020,00	233,02	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	397.	Int. drere laminátové plné 700x1970 - ozn. D16Pb	kus	4 680,00	155,35	6,00	28 080,00	932,09	28 080,00	932,09	0,00	0,00	50,00%	14 040,00	466,04	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	398.	Int. drere laminátové plné 700x1970 - ozn. D16Lb	kus	4 680,00	155,35	6,00	28 080,00	932,09	28 080,00	932,09	0,00	0,00	50,00%	14 040,00	466,04	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	399.	Int. drere laminátové plné 700x1970 - ozn. D16Lc	kus	4 680,00	155,35	1,00	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,00	77,67	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	400.	Int. drere laminátové plné 700x1970 - ozn. D17Pa	kus	4 680,00	155,35	5,00	23 400,00	776,74	23 400,00	776,74	0,00	0,00	50,00%	11 700,00	388,37	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	401.	Int. drere laminátové plné 700x1970 - ozn. D176a	kus	4 680,00	155,35	5,00	23 400,00	776,74	23 400,00	776,74	0,00	0,00	50,00%	11 700,00	388,37	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	402.	Int. drere laminátové plné 600x1970 - ozn. D18Pa	kus	4 680,00	155,35	4,00	18 720,00	621,39	18 720,00	621,39	0,00	0,00	50,00%	9 360,00	310,70	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Archit	717002 Reko	403.	Int. drere laminátové plné 600x1970 - ozn. D18La	kus	4 680,00	155,35	7,00	32 760,00	1 087,43	32 760,00	1 087,43	0,00	0,00	50,00%	16 380,00	543,72	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	404.	Int. drere laminátové plné 600x1970 - ozn. D19Pa	kus	4 680,00	155,35	23,00	107 640,00	3 572,99	107 640,00	3 572,99	0,00	0,00	50,00%	53 820,00	1 786,50	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	405.	Int. drere laminátové plné 600x1970 - ozn. D19Pb	kus	4 680,00	155,35	1,00	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,00	77,67	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	406.	Int. drere laminátové plné 600x1970 - ozn. D19Pc	kus	4 680,00	155,35	10,00	46 800,00	1 553,48	46 800,00	1 553,48	0,00	0,00	50,00%	23 400,00	776,74	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	407.	Int. drere laminátové plné 600x1970 - ozn. D19La	kus	4 680,00	155,35	27,00	126 360,00	4 194,38	126 360,00	4 194,38	0,00	0,00	50,00%	63 180,00	2 097,19	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2	717002	408.	Int. drere laminátové plné 600x1970 -	kus	4 680,00	155,35	1,00	4 680,0	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,0	77,67	júl 09	február 11

	Architektúra a statika	Rekonštrukcia a modernizácia		ozn. D19Lb					0							**0**			
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	409.	Int. drere laminátové plné 600x1970 - ozn. D19Pc	kus	4 680,00	155,35	8,00	37 440,00	1 242,78	37 440,00	1 242,78	0,00	0,00	**50,00%**	**18 720,00**	621,39	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	410.	Int. drere drevené EI30/D3-C plné 900x1970 - ozn. D27P	kus	25 846,00	857,93	1,00	25 846,00	857,93	25 846,00	857,93	0,00	0,00	**50,00%**	**12 923,00**	428,97	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	411.	Int. drere drevené EI30/D3-C plné 900x1970 - ozn. D27L	kus	25 846,00	857,93	2,00	51 692,00	1 715,86	51 692,00	1 715,86	0,00	0,00	**50,00%**	**25 846,00**	857,93	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	412.	Int. drere drevené EW30/D3-C plné 900x1970 - ozn. D28L	kus	25 846,00	857,93	1,00	25 846,00	857,93	25 846,00	857,93	0,00	0,00	**50,00%**	**12 923,00**	428,97	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	413.	Int. drere drevené EI45/D3-C plné 800x1970 - ozn. D29P	kus	32 658,00	1 084,05	3,00	97 974,00	3 252,14	97 974,00	3 252,14	0,00	0,00	**50,00%**	**48 987,00**	1 626,07	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	414.	Int. drere drevené EI30/D3-C plné 800x1970 - ozn. D30P	kus	22 944,00	761,60	3,00	68 832,00	2 284,80	68 832,00	2 284,80	0,00	0,00	**50,00%**	**34 416,00**	1 142,40	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	415.	Int. drere drevené EI30/D3-C plné 800x1970 - ozn. D31P	kus	22 943,00	761,57	5,00	114 715,00	3 807,84	114 715,00	3 807,84	0,00	0,00	**50,00%**	**57 357,50**	1 903,92	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	416.	Int. drere drevené EI30/D3-C plné 800x1970 - ozn. D31L	kus	22 943,00	761,57	5,00	114 715,00	3 807,84	114 715,00	3 807,84	0,00	0,00	**50,00%**	**57 357,50**	1 903,92	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	417.	Int. drere drevené EW30/D3-C plné 800x1970 - ozn. D32P	kus	22 943,00	761,57	23,00	527 689,00	17 516,07	527 689,00	17 516,07	0,00	0,00	**50,00%**	**263 844,50**	8 758,03	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	418.	Int. drere drevené EW30/D3-C plné 800x1970 - ozn. D32L	kus	22 943,00	761,57	23,00	527 689,00	17 516,07	527 689,00	17 516,07	0,00	0,00	**50,00%**	**263 844,50**	8 758,03	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	419.	Int. drere drevené EW30/D3-C plné 800x1970 - ozn. D33P	kus	22 943,00	761,57	8,00	183 544,00	6 092,54	183 544,00	6 092,54	0,00	0,00	**50,00%**	**91 772,00**	3 046,27	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	420.	Int. drere drevené EW30/D3-C plné 800x1970 - ozn. D33L	kus	22 943,00	761,57	7,00	160 601,00	5 330,98	160 601,00	5 330,98	0,00	0,00	**50,00%**	**80 300,50**	2 665,49	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	421.	Int. drere drevené EW30/D3-C plné 800x1970 - ozn. D34P	kus	22 943,00	761,57	2,00	45 886,00	1 523,14	45 886,00	1 523,14	0,00	0,00	**50,00%**	**22 943,00**	761,57	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	422.	Int. drere drevené EW30/D3-C plné 800x1970 - ozn. D34L	kus	22 943,00	761,57	4,00	91 772,00	3 046,27	91 772,00	3 046,27	0,00	0,00	**50,00%**	**45 886,00**	1 523,14	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	423.	Int. drere drevené EW30/D1-C plné 800x1970 - ozn. D35P	kus	25 274,00	838,94	1,00	25 274,00	838,94	25 274,00	838,94	0,00	0,00	50,00%	12 637,00	419,47	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	424.	Int. drere drevené EW30/D3-C plné 900x1970 - ozn. D36P	kus	25 846,00	857,93	1,00	25 846,00	857,93	25 846,00	857,93	0,00	0,00	50,00%	12 923,00	428,97	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	425.	Int. drere drevené EI30/D3-C plné 900x1970 - ozn. D37L	kus	25 846,00	857,93	1,00	25 846,00	857,93	25 846,00	857,93	0,00	0,00	50,00%	12 923,00	428,97	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	426.	Int. drere laminátové plné 2-krídl., 1800x1970 - ozn. D44	kus	10 440,00	346,54	2,00	20 880,00	693,09	20 880,00	693,09	0,00	0,00	50,00%	10 440,00	346,54	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Archit	717002 Reko	427.	Int. drere laminátové plné 2-krídl., 1450x1970 - ozn.	kus	9 720,00	322,64	1,00	9 720,00	322,64	9 720,00	322,64	0,00	0,00	50,00%	4 860,00	161,32	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia		D45															
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	428.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl.	kus	945,00	31,37	8,00	7 560,00	250,95	7 560,00	250,95	0,00	0,00	**50,00%**	**3 780,00**	125,47	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	429.	Int. drere drevené plné 2-krídl., 1600x2350 - ozn. D23	kus	16 470,00	546,70	1,00	16 470,00	546,70	16 470,00	546,70	0,00	0,00	**50,00%**	**8 235,00**	273,35	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	430.	Int. drere drevené plné 2-krídl., 1600x2350 - ozn. D24	kus	16 470,00	546,70	1,00	16 470,00	546,70	16 470,00	546,70	0,00	0,00	**50,00%**	**8 235,00**	273,35	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	431.	Int. drere drevené kyvné, presklené s boč. svetl. 2-krídl., 2450x2100 - ozn. D25	kus	46 000,00	1 526,92	1,00	46 000,00	1 526,92	46 000,00	1 526,92	0,00	0,00	**50,00%**	**23 000,00**	763,46	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	432.	Int. drere drevené plné EW30/D3-C 2-kríd., 1700x2100 - ozn. D38	kus	55 950,00	1 857,20	1,00	55 950,00	1 857,20	55 950,00	1 857,20	0,00	0,00	**50,00%**	**27 975,00**	928,60	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	433.	Int. drere drevené plné EI45/D1-C 2-kríd., 1800x2350 - ozn. D39	kus	62 793,00	2 084,35	1,00	62 793,00	2 084,35	62 793,00	2 084,35	0,00	0,00	**50,00%**	**31 396,50**	1 042,17	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	434.	Int. drere drevené plné EW45/D1-C 2-kríd., 1450x1970 - ozn. D40	kus	41 214,00	1 368,05	1,00	41 214,00	1 368,05	41 214,00	1 368,05	0,00	0,00	**50,00%**	**20 607,00**	684,03	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	435.	Int. drere drevené plné + držadlo, EW45/D1-C 2-kríd., 1800x1970 - ozn. D41	kus	111 414,00	3 698,27	1,00	111 414,00	3 698,27	111 414,00	3 698,27	0,00	0,00	**50,00%**	**55 707,00**	1 849,13	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	436.	Int. drere drevené plné EW45/D1-C 2-kríd., 1600x1970 - ozn. D42	kus	43 467,00	1 442,84	1,00	43 467,00	1 442,84	43 467,00	1 442,84	0,00	0,00	**50,00%**	**21 733,50**	721,42	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	437.	Montáž kľučka so štítom, madlo, WC súprava	kus	220,00	7,30	250,00	55 000,00	1 825,67	55 000,00	1 825,67	0,00	0,00	50,00%	27 500,00	912,83	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	438.	Kľučka so štítom	kus	580,00	19,25	250,00	145 000,00	4 813,12	145 000,00	4 813,12	0,00	0,00	50,00%	72 500,00	2 406,56	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	439.	Úchopové madlo	kus	2 500,00	82,98	2,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	440.	Montáž zámku	kus	120,00	3,98	250,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	441.	Zámok dózický	kus	450,00	14,94	250,00	112 500,00	3 734,32	112 500,00	3 734,32	0,00	0,00	50,00%	56 250,00	1 867,16	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	442.	Montáž parapetných dosák	m	170,00	5,64	204,00	34 680,00	1 151,17	34 680,00	1 151,17	0,00	0,00	**50,00%**	**17 340,00**	575,58	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	443.	Parapetná doska	m	550,00	18,26	225,00	123 750,00	4 107,75	123 750,00	4 107,75	0,00	0,00	**50,00%**	**61 875,00**	2 053,87	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	444.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	%	38 915,75	1 291,77	0,80	31 132,60	1 033,41	31 132,60	1 033,41	0,00	0,00	**50,00%**	**15 566,30**	516,71	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	445.	Montáž kabín WC	m2	1 180,00	39,17	25,00	29 500,00	979,22	29 500,00	979,22	0,00	0,00	**50,00%**	**14 750,00**	489,61	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Archit	717002 Reko	446.	Kabína WC	m2	8 300,00	275,51	25,00	207 500,00	6 887,74	207 500,00	6 887,74	0,00	0,00	**50,00%**	**103 750,00**	3 443,87	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	447.	Kabína WC - dvere	kus	4 650,00	154,35	6,00	27 900,00	926,11	27 900,00	926,11	0,00	0,00	50,00%	139 50,00	463,06	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	448.	D+M zábradlia oceľ.šikmého - schodisko, vrátane madla a povrch. úpravy	m	7 800,00	258,91	66,30	517 140,00	17 165,90	517 140,00	17 165,90	0,00	0,00	50,00%	258 570,00	8 582,95	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	449.	D+M zábradlia oceľ.rovného - schodisko pri ZS, vrátane madla a povrch. úptravy	m	7 800,00	258,91	63,00	491 400,00	16 311,49	491 400,00	16 311,49	0,00	0,00	50,00%	245 700,00	8 155,75	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	450.	D+M zábradlia balkónového vonk.-len madlo (7.NP), vrátane povrch. úpravy	m	2 510,00	83,32	46,60	116 966,00	3 882,56	116 966,00	3 882,56	0,00	0,00	50,00%	58 483,00	1 941,28	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	451.	D+M zábradlia oceľ.balkónov, vrátane madla a povrch. úpravy	m	7 800,00	258,91	62,90	490 620,00	16 285,60	490 620,00	16 285,60	0,00	0,00	**50,00%**	**245 310,00**	8 142,80	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	452.	D+M zábradlia oceľ. terasy 1.NP, vrátane madla a povrch. úpravy	m	7 800,00	258,91	93,80	731 640,00	24 286,00	731 640,00	24 286,00	0,00	0,00	**50,00%**	**365 820,00**	12 143,00	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	453.	D+M zábradlia vonk.- len madlo (1.NP - 1.26, 1.01), vrátane povrch. úpravy	m	2 510,00	83,32	56,40	141 564,00	4 699,06	141 564,00	4 699,06	0,00	0,00	**50,00%**	**70 782,00**	2 349,53	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	454.	D+M zábradlia oceľ. s výplňou z polykarbonátových platní	m	8 990,00	298,41	6,60	59 334,00	1 969,53	59 334,00	1 969,53	0,00	0,00	**50,00%**	**29 667,00**	984,76	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	455.	D+M montovanej deliacej priečky polykarb. v oceľovom ráme	m2	8 730,00	289,78	42,00	366 660,00	12 170,88	366 660,00	12 170,88	0,00	0,00	**50,00%**	**183 330,00**	6 085,44	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	456.	D+M zábradlia z bezpečnostného skla	m	32 500,00	1 078,80	52,50	1 706 250,00	56 637,12	1 706 250,00	56 637,12	0,00	0,00	**50,00%**	**853 125,00**	28 318,56	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	457.	D+M madla schodiska vnútorného (1.55, 1.15)	m	2 960,00	98,25	15,80	46 768,00	1 552,41	46 768,00	1 552,41	0,00	0,00	**50,00%**	**23 384,00**	776,21	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	458.	Dodávka a montáž svetlíkov - SV	kusov	155 000,00	5 145,06	6,00	930 000,00	30 870,34	930 000,00	30 870,34	0,00	0,00	**50,00%**	**465 000,00**	15 435,17	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	459.	Montáž plastových, zasklených stien	m	287,00	9,53	720,00	206 640,00	6 859,19	206 640,00	6 859,19	0,00	0,00	**50,00%**	**103 320,00**	3 429,60	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	460.	Ext. okno plastové, sivé, 2-kríd. O+OS 2000x1500 - ozn. O01	kus	22 771,20	755,87	24,00	546 508,80	18 140,77	546 508,80	18 140,77	0,00	0,00	**50,00%**	**273 254,40**	9 070,38	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	461.	Ext. okno plastové, sivé, 2-krídl. O+OS 2000x1500 - ozn. O02	kus	22 771,20	755,87	23,00	523 737,60	17 384,90	523 737,60	17 384,90	0,00	0,00	50,00%	261 868,80	8 692,45	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	462.	Ext. okno plastové, sivé, s refl. fóliou 2-krídl. O+OS 2000x1500 - ozn. O03	kus	24 777,60	822,47	16,00	396 441,60	13 159,45	396 441,60	13 159,45	0,00	0,00	50,00%	198 220,80	6 579,73	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	463.	Ext. okno plastové, sivé, s refl. fóliou 2-krídl. O+OS 2000x1500 - ozn. O04	kus	24 673,60	819,01	15,00	370 104,00	12 285,20	370 104,00	12 285,20	0,00	0,00	50,00%	185 052,00	6 142,60	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	464.	Ext. okno plastové, sivé, 3-krídl. OS+P+OS 4300x1500 - ozn. O10	kus	43 446,40	1 442,16	1,00	43 446,40	1 442,16	43 446,40	1 442,16	0,00	0,00	50,00%	21 723,20	721,08	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Archit	717002 Reko	465.	Ext. dvere plastové, plné, sivé, 1-krídl. O 1200x1900 - ozn.	kus	53 088,80	1 762,23	1,00	53 088,80	1 762,23	53 088,80	1 762,23	0,00	0,00	50,00%	26 544,40	881,11	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia		D07															
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	466.	Ext. ZS plastová 2-krídl., P+OS 2000x2400 - ozn. ZS01	kus	33 064,00	1 097,52	3,00	99 192,00	3 292,57	99 192,00	3 292,57	0,00	0,00	50,00%	49 596,00	1 646,29	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	467.	Ext. ZS plastová 2-krídl., P+OS 2000x2400 - ozn. ZS02	kus	33 064,00	1 097,52	6,00	198 384,00	6 585,14	198 384,00	6 585,14	0,00	0,00	50,00%	99 192,00	3 292,57	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	468.	Ext. ZS plastová 2-krídl., P+OS 2000x2370 - ozn. ZS03	kus	32 664,80	1 084,27	2,00	65 329,60	2 168,55	65 329,60	2 168,55	0,00	0,00	50,00%	32 664,80	1 084,27	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	469.	Ext. ZS plastová 2-krídl., P+OS 2000x2370 - ozn. ZS04	kus	32 746,40	1 086,98	4,00	130 985,60	4 347,93	130 985,60	4 347,93	0,00	0,00	50,00%	65 492,80	2 173,96	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2	717002	470.	Ext. ZS plastová 2-krídl., P+OS	kus	51 102,40	1 696,2	1,00	51 102,4	1 696,29	51 102,40	1 696,29	0,00	0,00	50,00%	25 551,2	848,14	júl 09	február 11

	Architektúra a statika	Rekonštrukcia a modernizácia		4000x2050 - ozn. ZS07			9		0							**0**			
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	471.	Ext. ZS plastová 2-krídl., P+OS 4000x2050 - ozn. ZS08	kus	51 102,40	1 696,29	1,00	51 102,40	1 696,29	51 102,40	1 696,29	0,00	0,00	**50,00%**	**25 551,20**	848,14	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	472.	Ext. okno hliníkové 2-krídl., O+OS 1800x1800 - ozn. O05	kus	55 005,60	1 825,85	2,00	110 011,20	3 651,70	110 011,20	3 651,70	0,00	0,00	**50,00%**	**55 005,60**	1 825,85	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	473.	Ext. okno hliníkové 2-krídl., P+OS 2050x1500 - ozn. O06	kus	42 616,80	1 414,62	1,00	42 616,80	1 414,62	42 616,80	1 414,62	0,00	0,00	**50,00%**	**21 308,40**	707,31	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	474.	Ext. okno hliníkové 2-krídl., P+OS 2700x1800 - ozn. O07	kus	48 677,60	1 615,80	2,00	97 355,20	3 231,60	97 355,20	3 231,60	0,00	0,00	**50,00%**	**48 677,60**	1 615,80	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	475.	Ext. okno hliníkové 2-kríd., P+OS 2700x1800 - ozn. O08	kus	48 677,60	1 615,80	1,00	48 677,60	1 615,80	48 677,60	1 615,80	0,00	0,00	**50,00%**	**24 338,80**	807,90	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	476.	Ext. okno hliníkové 1-kríd., OS 900x1250 - ozn. O09	kus	29 493,60	979,01	1,00	29 493,60	979,01	29 493,60	979,01	0,00	0,00	**50,00%**	**14 746,80**	489,50	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	477.	Ext. okno hliníkové, 3-kríd., S+P+S 6200x600 - ozn. O11	kus	75 205,60	2 496,37	1,00	75 205,60	2 496,37	75 205,60	2 496,37	0,00	0,00	**50,00%**	**37 602,80**	1 248,18	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	478.	Ext. okno hliníkové, 2-kríd., OS+S 3600x900 - ozn. O12	kus	56 471,20	1 874,50	2,00	112 942,40	3 749,00	112 942,40	3 749,00	0,00	0,00	**50,00%**	**56 471,20**	1 874,50	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	479.	Ext. okno hliníkové 1-kríd., S 2800x900 - ozn. O13	kus	38 874,40	1 290,39	1,00	38 874,40	1 290,39	38 874,40	1 290,39	0,00	0,00	**50,00%**	**19 437,20**	645,20	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	480.	Ext. okno hliníkové 1-kríd., S 1800x900 - ozn. O14	kus	30 776,20	1 021,58	1,00	30 776,20	1 021,58	30 776,20	1 021,58	0,00	0,00	**50,00%**	**15 388,10**	510,79	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	481.	Ext. okno hliníkové 1-kríd., OS 1200x900 - ozn. O15	kus	29 490,40	978,90	5,00	147 452,00	4 894,51	147 452,00	4 894,51	0,00	0,00	**50,00%**	**73 726,00**	2 447,25	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	482.	Ext. okno hliníkové 1-kríd., OS 850x900 - ozn. O16	kus	25 184,00	835,96	1,00	25 184,00	835,96	25 184,00	835,96	0,00	0,00	**50,00%**	**12 592,00**	417,98	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	483.	Ext. okno hliníkové 1-kríd., S 2050x900 - ozn. O17	kus	34 013,60	1 129,04	2,00	68 027,20	2 258,09	68 027,20	2 258,09	0,00	0,00	**50,00%**	**34 013,60**	1 129,04	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a	717002 Rekonštrukcia a	484.	Ext. okno hliníkové 1-kríd., S 1800x600 - ozn. O18	kus	28 542,40	947,43	1,00	28 542,40	947,43	28 542,40	947,43	0,00	0,00	**50,00%**	**14 271,20**	473,72	júl 09	február 11

	statika	modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	485.	Ext. okno hliníkové EI 60/D1-C, 2-krídl., posuvné, 4600x1500 - ozn. O19	kus	485 000,00	16 099,05	1,00	485 000,00	16 099,05	485 000,00	16 099,05	0,00	0,00	50,00%	242 500,00	8 049,53	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	486.	Ext. dvere hliníkové 2-krídl., O 1825x2150 - ozn. D01	kus	95 865,60	3 182,15	1,00	95 865,60	3 182,15	95 865,60	3 182,15	0,00	0,00	50,00%	47 932,80	1 591,08	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	487.	Ext. dvere hliníkové 2-krídl., O 1800x2400 - ozn. D02	kus	100 189,60	3 325,69	1,00	100 189,60	3 325,69	100 189,60	3 325,69	0,00	0,00	50,00%	50 094,80	1 662,84	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	488.	Ext. dvere hliníkové 1-krídl., OS 1000x2150 - ozn. D03	kus	60 620,80	2 012,24	2,00	121 241,60	4 024,48	121 241,60	4 024,48	0,00	0,00	50,00%	60 620,80	2 012,24	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	489.	Ext. dvere hliníkové 2-krídl. s nadsvetl., O 1500x3600 - ozn. D04	kus	109 032,00	3 619,20	1,00	109 032,00	3 619,20	109 032,00	3 619,20	0,00	0,00	50,00%	54 516,00	1 809,60	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	490.	Ext. dvere hliníkové 4-krídl., automat. posuvné 3100x2100 - ozn. D05	kus	256 006,40	8 497,86	1,00	256 006,40	8 497,86	256 006,40	8 497,86	0,00	0,00	**50,00%**	**128 003,20**	4 248,93	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	491.	Ext. dvere hliníkové, plné, 1-krídl., O 900x2050 - ozn. D06	kus	60 390,40	2 004,59	1,00	60 390,40	2 004,59	60 390,40	2 004,59	0,00	0,00	**50,00%**	**30 195,20**	1 002,30	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	492.	Ext. dvere hliníkové, plné, 1-krídl., O 1000x2020 - ozn. D08	kus	60 493,60	2 008,02	1,00	60 493,60	2 008,02	60 493,60	2 008,02	0,00	0,00	**50,00%**	**30 246,80**	1 004,01	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	493.	Ext. dvere hliníkové, 2-krídl., výplň Ťahokov O 1500x2020 - ozn. D09	kus	102 273,60	3 394,86	1,00	102 273,60	3 394,86	102 273,60	3 394,86	0,00	0,00	**50,00%**	**51 136,80**	1 697,43	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Archit	717002 Reko	494.	Ext. dvere hliníkové, plné, 2-krídl., O 1700x2020 - ozn.	kus	94 440,00	3 134,83	1,00	94 440,00	3 134,83	94 440,00	3 134,83	0,00	0,00	**50,00%**	**47 220,00**	1 567,42	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia		D10															
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	495.	Ext. dvere hliníkové, 2-kríd., výplň Ťahokov O 1700x2020 - ozn. D11	kus	105 948,80	3 516,86	1,00	105 948,80	3 516,86	105 948,80	3 516,86	0,00	0,00	50,00%	52 974,40	1 758,43	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	496.	Int. dvere hliníkové 2-kríd., O 1900x2350 - ozn. D20	kus	80 320,00	2 666,14	6,00	481 920,00	15 996,81	481 920,00	15 996,81	0,00	0,00	50,00%	240 960,00	7 998,41	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	497.	Int. dvere hliníkové 2-kríd., O 1825x2150 - ozn. D21	kus	76 796,00	2 549,16	1,00	76 796,00	2 549,16	76 796,00	2 549,16	0,00	0,00	50,00%	38 398,00	1 274,58	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	498.	Int. dvere hliníkové 2-kríd. s nadsvetl., O 1700x2950 - ozn. D22	kus	88 604,00	2 941,11	1,00	88 604,00	2 941,11	88 604,00	2 941,11	0,00	0,00	50,00%	44 302,00	1 470,56	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	499.	Int. dvere hliníkové plné 2-kríd., O 1700x2150 - ozn. D26	kus	94 586,40	3 139,69	1,00	94 586,40	3 139,69	94 586,40	3 139,69	0,00	0,00	**50,00%**	**47 293,20**	1 569,85	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	500.	Int.. dvere hliníkové presklené EI30/D1-C 2-kríd., O 1800x2350 - ozn. D43	kus	266 000,00	8 829,58	1,00	266 000,00	8 829,58	266 000,00	8 829,58	0,00	0,00	**50,00%**	**133 000,00**	4 414,79	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	501.	Ext. ZS hliníková, 2-kríd. s nadsv., P+OS 2700x2700 - ozn. ZS05	kus	76 673,60	2 545,10	2,00	153 347,20	5 090,19	153 347,20	5 090,19	0,00	0,00	**50,00%**	**76 673,60**	2 545,10	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	502.	Ext. ZS hliníková, 2-kríd. priečne delená, P+OS 2700x2700 - ozn. ZS06	kus	74 955,20	2 488,06	1,00	74 955,20	2 488,06	74 955,20	2 488,06	0,00	0,00	**50,00%**	**37 477,60**	1 244,03	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	503.	Ext. ZS hliníková, 3-kríd. s nadsv., P+O 5400x3600 + reflex.fólia - ozn. ZS09	kus	227 347,20	7 546,54	1,00	227 347,20	7 546,54	227 347,20	7 546,54	0,00	0,00	**50,00%**	**113 673,60**	3 773,27	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	504.	Ext. ZS hliníková, 3-krídl. s nadsv., P+O 5400x3600 - ozn. ZS10	kus	214 101,60	7 106,87	1,00	214 101,60	7 106,87	214 101,60	7 106,87	0,00	0,00	**50,00%**	**107 050,80**	3 553,44	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	505.	Ext. ZS hliníková, 3-krídl. s nadsv., P+O 5400x3600 - ozn. ZS11	kus	214 101,60	7 106,87	1,00	214 101,60	7 106,87	214 101,60	7 106,87	0,00	0,00	**50,00%**	**107 050,80**	3 553,44	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	506.	Ext. ZS hliníková, 3-krídl. s nadsv., P+P 5400x3600 - ozn. ZS12	kus	143 914,40	4 777,08	1,00	143 914,40	4 777,08	143 914,40	4 777,08	0,00	0,00	**50,00%**	**71 957,20**	2 388,54	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	507.	Ext. ZS hliníková, 3-krídl. s nadsv., P+P 5400x3600 - ozn. ZS13	kus	121 832,00	4 044,08	1,00	121 832,00	4 044,08	121 832,00	4 044,08	0,00	0,00	**50,00%**	**60 916,00**	2 022,04	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	508.	Ext. ZS hliníková, 2-krídl. s nadsv., P+P 3550x3600 - ozn. ZS14	kus	84 116,80	2 792,17	1,00	84 116,80	2 792,17	84 116,80	2 792,17	0,00	0,00	**50,00%**	**42 058,40**	1 396,08	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	509.	Ext. ZS hliníková, 3-krídl. s nadsv., P+O 5400x3600 - ozn. ZS15	kus	227 539,20	7 552,92	1,00	227 539,20	7 552,92	227 539,20	7 552,92	0,00	0,00	50,00%	113 769,60	3 776,46	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	510.	Ext. ZS hliníková, 4-krídl. s nadsv., P+O 2700x3600 - ozn. ZS16	kus	152 003,20	5 045,58	1,00	152 003,20	5 045,58	152 003,20	5 045,58	0,00	0,00	50,00%	76 001,60	2 522,79	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	511.	Ext. ZS hliníková, 2-krídl. s nadsv., P 5400x3360 + reflex. fólia - ozn. ZS17	kus	142 916,00	4 743,94	1,00	142 916,00	4 743,94	142 916,00	4 743,94	0,00	0,00	50,00%	71 458,00	2 371,97	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	512.	Ext. ZS hliníková, 2-krídl. s nadsv., P 5400x2700 a - ozn. ZS18	kus	144 709,60	4 803,48	1,00	144 709,60	4 803,48	144 709,60	4 803,48	0,00	0,00	50,00%	72 354,80	2 401,74	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Archit	717002 Reko	513.	Ext. ZS hliníková, 3-krídl. priečne dekená, P	kus	171 694,40	5 699,21	1,00	171 694,40	5 699,21	171 694,40	5 699,21	0,00	0,00	50,00%	85 847,20	2 849,60	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia		2300x6000 - ozn. ZS19															
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	514.	Int. ZS hliníková, 1-krídl. s boč. svetl., P+O 1250x2350 a - ozn. ZS20	kus	58 398,40	1 938,47	1,00	58 398,40	1 938,47	58 398,40	1 938,47	0,00	0,00	**50,00%**	**29 199,20**	969,24	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	515.	Int. ZS hliníková, 2-krídl. s nadsv., P+O 1825x2950 - ozn. ZS21	kus	74 126,40	2 460,55	2,00	148 252,80	4 921,09	148 252,80	4 921,09	0,00	0,00	**50,00%**	**74 126,40**	2 460,55	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	516.	Int. ZS hliníková, 2-krídl. s nadsv.+boč. svetlík, P+P+O 1650x3400- ozn. ZS23	kus	74 493,60	2 472,73	1,00	74 493,60	2 472,73	74 493,60	2 472,73	0,00	0,00	**50,00%**	**37 246,80**	1 236,37	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	517.	Int. ZS hliníková, 2-krídl. s nadsv., P 4050x3400 - ozn. ZS22	kus	111 613,60	3 704,89	1,00	111 613,60	3 704,89	111 613,60	3 704,89	0,00	0,00	**50,00%**	**55 806,80**	1 852,45	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	518.	Int. ZS hliníková, 4-krídl. s nadsv., P+O 6450x3400 - ozn. ZS24	kus	218 433,60	7 250,67	1,00	218 433,60	7 250,67	218 433,60	7 250,67	0,00	0,00	**50,00%**	**109 216,80**	3 625,33	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	519.	Int. ZS hliníková, 4-krídl. s nadsv., P+O 6225x3400 - ozn. ZS25	kus	167 201,60	5 550,08	1,00	167 201,60	5 550,08	167 201,60	5 550,08	0,00	0,00	**50,00%**	**83 600,80**	2 775,04	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	520.	Int. ZS hliníková, 2-krídl., P 3775x3400 - ozn. ZS26	kus	71 621,60	2 377,40	1,00	71 621,60	2 377,40	71 621,60	2 377,40	0,00	0,00	**50,00%**	**35 810,80**	1 188,70	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	521.	Int. ZS hliníková, 3-krídl. s nadsv., P+O 5600x3400 - ozn. ZS28	kus	158 470,40	5 260,25	1,00	158 470,40	5 260,25	158 470,40	5 260,25	0,00	0,00	**50,00%**	**79 235,20**	2 630,13	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	522.	Int. ZS hliníková, 2-krídl., P+O 1500x2400 - ozn. ZS29	kus	59 189,60	1 964,73	1,00	59 189,60	1 964,73	59 189,60	1 964,73	0,00	0,00	**50,00%**	**29 594,80**	982,37	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	523.	Int. ZS hliníková, 4-krídl. s nadsv., P+O 3450x3400 - ozn. ZS31	kus	124 024,00	4 116,84	1,00	124 024,00	4 116,84	124 024,00	4 116,84	0,00	0,00	50,00%	62 012,00	2 058,42	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	524.	Int. ZS hliníková, 4-krídl. s nadsv., P+O 2375x3400 - ozn. ZS32	kus	108 938,40	3 616,09	1,00	108 938,40	3 616,09	108 938,40	3 616,09	0,00	0,00	50,00%	54 469,20	1 808,05	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	525.	Int. ZS hliníková EI30/D3-C, 1-krídl., P 1650x3400 - ozn. ZS33	kus	265 547,00	8 814,55	1,00	265 547,00	8 814,55	265 547,00	8 814,55	0,00	0,00	50,00%	132 773,50	4 407,27	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	526.	Int. ZS hliníková EI30/D3-C, P+O+posuvné 7430x3400 - ozn. ZS34	kus	1 562 850,00	51 877,12	1,00	1 562 850,00	51 877,12	1 562 850,00	51 877,12	0,00	0,00	50,00%	781 425,00	25 938,56	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	527.	Int. ZS hliníková EW30/D3-C, 2-krídl. s nadsv., P+O 2050x2650 - ozn.	kus	215 750,00	7 161,59	5,00	1 078 750,00	35 807,94	1 078 750,00	35 807,94	0,00	0,00	50,00%	539 375,00	17 903,97	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia		ZS35														
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	528.	Int. ZS hliník. EW30/D1-C, 2-krídl. s nadsv.+boč.svet, P+O 2500x2950- ozn. ZS36	kus	309 606,00	10 277,04	1,00	309 606,00	10 277,04	309 606,00	10 277,04	0,00	0,00	50,00%	154 803,00	5 138,52	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	529.	Int. ZS hliník. EW30/D1-C, 2-krídl. s nadsv.+boč.svet, P+O 3450x3400- ozn. ZS37	kus	605 330,00	20 093,27	1,00	605 330,00	20 093,27	605 330,00	20 093,27	0,00	0,00	50,00%	302 665,00	10 046,64	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	530.	Int. ZS hliníková EI45/D1-C 4-krídl., P+O 3400x2400 - ozn. ZS38	kus	496 645,00	16 485,59	1,00	496 645,00	16 485,59	496 645,00	16 485,59	0,00	0,00	50,00%	248 322,50	8 242,80	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	531.	Int. ZS hliníková EI45/D1-C 4-krídl. s nadsv., P+O 6550x2400 - ozn. ZS39	kus	1 362 521,00	45 227,41	1,00	1 362 521,00	45 227,41	1 362 521,00	45 227,41	0,00	0,00	50,00%	681 260,50	22 613,71	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Archit	717002 Reko	532.	Int. ZS hliníková 6-krídl., P+posuvné 6700x3400 - ozn.	kus	260 590,40	8 650,02	1,00	260 590,40	8 650,02	260 590,40	8 650,02	0,00	0,00	50,00%	130 295,20	4 325,01	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia		ZS40															
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	533.	Int. ZS hliníková, 3-krídl. s nadsv., P+O 2550x2950 - ozn. ZS41	kus	251 646,40	8 353,13	1,00	251 646,40	8 353,13	251 646,40	8 353,13	0,00	0,00	**50,00%**	**125 823,20**	4 176,57	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	534.	Int. ZS hliníková, 2-krídl. s nadsv., priečne del., P+O 2350x2950 - ozn. ZS42	kus	83 832,80	2 782,74	1,00	83 832,80	2 782,74	83 832,80	2 782,74	0,00	0,00	**50,00%**	**41 916,40**	1 391,37	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	535.	Int. ZS hliníková, 3-krídl. výsuvné, V+P 2050x2950 - ozn. ZS43	kus	91 007,20	3 020,89	1,00	91 007,20	3 020,89	91 007,20	3 020,89	0,00	0,00	**50,00%**	**45 503,60**	1 510,44	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	536.	Int. ZS hliníková, 2-krídl. výsuvné, V+P 2275x2950 - ozn. ZS44	kus	49 263,20	1 635,24	1,00	49 263,20	1 635,24	49 263,20	1 635,24	0,00	0,00	**50,00%**	**24 631,60**	817,62	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	537.	Ext. ZS hliníková, 9-krídl. s nadsv., O+P 25650x7000 - ozn. ZS45	kus	2 857 040,80	94 836,38	1,00	2 857 040,80	94 836,38	2 857 040,80	94 836,38	0,00	0,00	**50,00%**	**1 428 520,40**	47 418,19	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	538.	Montáž dverí, dok. okovania do oc. zárubne posuv. dvojkríd.	kus	4 750,00	157,67	1,00	4 750,00	157,67	4 750,00	157,67	0,00	0,00	**50,00%**	**2 375,00**	78,84	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	539.	Ext. oceľové dvere posuvné 1-krídl., plné 1500x2150 - ozn. D46	kus	36 850,00	1 223,20	1,00	36 850,00	1 223,20	36 850,00	1 223,20	0,00	0,00	**50,00%**	**18 425,00**	611,60	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	540.	Dodávka a montáž garážovej brány DECHOTHERM 5400x2400mm	kus	225 000,00	7 468,63	1,00	225 000,00	7 468,63	225 000,00	7 468,63	0,00	0,00	**50,00%**	**112 500,00**	3 734,32	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	541.	Montáž šachtových dverí protipožiarnych EI30/D2-C, 600x1000 - r	kus	680,00	22,57	70,00	47 600,00	1 580,03	47 600,00	1 580,03	0,00	0,00	**50,00%**	**23 800,00**	790,02	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	542.	Dvere šachtové protipožiarne EI30/D2-C, 600x1000 - r	kus	17 580,00	583,55	70,00	1 230 600,00	40 848,44	1 230 600,00	40 848,44	0,00	0,00	50,00%	615 300,00	20 424,22	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	543.	Montáž OK striešky 7.NP	kg	67,00	2,22	4 448,83	298 071,61	9 894,16	298 071,60	9 894,16	0,00	0,00	50,00%	149 035,80	4 947,08	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	544.	Dodávka OK striešky 7.NP	kg	108,00	3,58	4 448,83	480 473,64	15 948,80	480 473,60	15 948,80	0,00	0,00	50,00%	240 236,80	7 974,40	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	545.	Montáž OK terasy nad 1.PP	kg	67,00	2,22	12 727,21	852 723,07	28 305,22	852 723,10	28 305,22	0,00	0,00	50,00%	426 361,55	14 152,61	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	546.	Dodávka OK terasy nad 1.PP	kg	108,00	3,58	12 727,21	1 374 538,68	45 626,33	1 374 538,70	45 626,33	0,00	0,00	50,00%	687 269,35	22 813,16	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	547.	D+M oceľ. schodovna 8.NP, vrátane povrchovej úpravy	kg	230,00	7,63	120,00	27 600,00	916,15	27 600,00	916,15	0,00	0,00	**50,00%**	**13 800,00**	458,08	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	548.	D+M oceľ. schodovna 1.PP, vrátane povrchovej úpravy a drevených schodníc	kg	3 275,00	108,71	120,00	393 000,00	13 045,21	393 000,00	13 045,21	0,00	0,00	**50,00%**	**196 500,00**	6 522,61	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	549.	Int. ZS hliníková, 1450x3400- označ. ZS 27	ks	46 013,00	1 527,35	1,00	46 013,00	1 527,35	46 013,00	1 527,35	0,00	0,00	**50,00%**	**23 006,50**	763,68	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	550.	Int.ZS hliniková, 6700x3400-ozn. ZS30	ks	172 348,00	5 720,91	1,00	172 348,00	5 720,91	172 348,00	5 720,91	0,00	0,00	**50,00%**	**86 174,00**	2 860,45	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Archit	717002 Reko	551.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch	%	298 906,66	9 921,88	1,10	328 797,33	10 914,07	328 797,30	10 914,07	0,00	0,00	**50,00%**	**164 398,65**	5 457,04	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia		výšky do 24 m															
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	552.	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keramických	m2	1 930,00	64,06	164,00	316 520,00	10 506,54	316 520,00	10 506,54	0,00	0,00	50,00%	158 260,00	5 253,27	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	553.	Dlažba keramická	m2	1 310,00	43,48	222,00	290 820,00	9 653,46	290 820,00	9 653,46	0,00	0,00	50,00%	145 410,00	4 826,73	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	554.	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keramických protišmykových	m2	1 930,00	64,06	101,00	194 930,00	6 470,49	194 930,00	6 470,49	0,00	0,00	50,00%	97 465,00	3 235,25	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	555.	Dlažba keramická protišmyková	m2	1 930,00	64,06	133,00	256 690,00	8 520,55	256 690,00	8 520,55	0,00	0,00	50,00%	128 345,00	4 260,27	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	556.	Montáž sokl. sch. stupň. z obkl. keramických - keramická dlažba schodisko	m	720,00	23,90	172,00	123 840,00	4 110,73	123 840,00	4 110,73	0,00	0,00	50,00%	61 920,00	2 055,37	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	557.	Montáž sokl. sch. stupň. z obkl. keram. - protišmyková dlažba schodisko	m	720,00	23,90	80,40	57 888,00	1 921,53	57 888,00	1 921,53	0,00	0,00	50,00%	28 944,00	960,76	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	558.	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm - keramická dlažba	m	140,00	4,65	290,00	40 600,00	1 347,67	40 600,00	1 347,67	0,00	0,00	50,00%	20 300,00	673,84	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	559.	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm - mrazuvzdorná dlažba	m	140,00	4,65	415,00	58 100,00	1 928,57	58 100,00	1 928,57	0,00	0,00	50,00%	29 050,00	964,28	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	560.	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm - protišmyková dlažba	m	140,00	4,65	290,00	40 600,00	1 347,67	40 600,00	1 347,67	0,00	0,00	50,00%	20 300,00	673,84	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	561.	Montáž podláh z dlaždíc keramických	m2	995,00	33,03	713,00	709 435,00	23 548,93	709 435,00	23 548,93	0,00	0,00	50,00%	354 717,50	11 774,46	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	562.	Dlažba keramická	m2	1 310,00	43,48	823,00	1 078 130,00	35 787,36	1 078 130,00	35 787,36	0,00	0,00	50,00%	539 065,00	17 893,68	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	563.	Montáž podláh z dlaždíc keramických mrazuvzdorných	m2	995,00	33,03	882,00	877 590,00	29 130,65	877 590,00	29 130,65	0,00	0,00	50,00%	438 795,00	14 565,33	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	564.	Dlažba keramická mrazuvzdorná	m2	1 310,00	43,48	1 025,00	1 342 750,00	44 571,13	1 342 750,00	44 571,13	0,00	0,00	50,00%	671 375,00	22 285,57	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	565.	Montáž podláh z dlaždíc - GRESS	m2	995,00	33,03	438,00	435 810,00	14 466,24	435 810,00	14 466,24	0,00	0,00	50,00%	217 905,00	7 233,12	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	566.	Dlažba GRES 300x300x8	m2	1 360,00	45,14	482,00	655 520,00	21 759,28	655 520,00	21 759,28	0,00	0,00	50,00%	327 760,00	10 879,64	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	567.	Montáž podláh z dlaždíc keramických protišmykových	m2	995,00	33,03	550,00	547 250,00	18 165,37	547 250,00	18 165,37	0,00	0,00	50,00%	273 625,00	9 082,69	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	568.	Dlažba keramická protišmyková	m2	1 930,00	64,06	643,28	1 241 530,40	41 211,26	1 241 530,40	41 211,26	0,00	0,00	50,00%	620 765,20	20 605,63	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	569.	Montáž podláh z dlaždíc keramických (vrátane izolácie) - WELLNESS	m2	2 180,00	72,36	85,00	185 300,00	6 150,83	185 300,00	6 150,83	0,00	0,00	50,00%	92 650,00	3 075,42	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Archit	717002 Reko	570.	Dlažba keramická - WELLNESS	m2	1 460,00	48,46	95,00	138 700,00	4 604,00	138 700,00	4 604,00	0,00	0,00	50,00%	69 350,00	2 302,00	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	571.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	%	85 920,03	2 852,02	4,10	352 272,14	11 693,29	352 272,10	11 693,29	0,00	0,00	50,00%	176 136,05	5 846,65	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	572.	Podlaha drevená, vrátane soklíkov a povrchovej úpravy	m2	2 150,00	71,37	685,00	1 472 750,00	48 886,34	1 472 750,00	48 886,34	0,00	0,00	50,00%	736 375,00	24 443,17	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	573.	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Polifoam hr.2mm	m2	48,00	1,59	685,00	32 880,00	1 091,42	32 880,00	1 091,42	0,00	0,00	50,00%	16 440,00	545,71	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	574.	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	%	15 056,30	499,78	1,10	16 561,93	549,76	16 561,90	549,75	0,00	0,00	50,00%	8 280,95	274,88	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	575.	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov, vrátane soklíkov	m2	240,00	7,97	2 495,00	598 800,00	19 876,52	598 800,00	19 876,52	0,00	0,00	**50,00%**	**299 400,00**	9 938,26	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	576.	Koberec	m2	1 255,00	41,66	2 990,00	3 752 450,00	124 558,52	3 752 450,00	124 558,52	0,00	0,00	**50,00%**	**1 876 225,00**	62 279,26	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	577.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	43 512,50	1 444,35	0,35	15 229,38	505,52	15 229,40	505,52	0,00	0,00	**50,00%**	**7 614,70**	252,76	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	578.	Montáž obkladov stien z kameňa - vonkajší	m2	3 911,00	129,82	775,00	3 031 025,00	100 611,60	3 031 025,00	100 611,60	0,00	0,00	**50,00%**	**1 515 512,50**	50 305,80	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	579.	Kamenný obklad vonkajší	m2	3 900,00	129,46	850,00	3 315 000,00	110 037,84	3 315 000,00	110 037,84	0,00	0,00	**50,00%**	**1 657 500,00**	55 018,92	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	580.	Montáž obkladov stien z kameňa - vnútorný (mechanicky kotvený)	m2	2 100,00	69,71	115,00	241 500,00	8 016,33	241 500,00	8 016,33	0,00	0,00	**50,00%**	**120 750,00**	4 008,17	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	581.	Kamenný obklad vnútorný	m2	3 900,00	129,46	126,50	493 350,00	16 376,22	493 350,00	16 376,22	0,00	0,00	**50,00%**	**246 675,00**	8 188,11	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	582.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 24 m	%	70 808,75	2 350,42	2,45	173 481,44	5 758,53	173 481,40	5 758,53	0,00	0,00	**50,00%**	**86 740,70**	2 879,26	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	583.	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické dvojnásobné - OK terasy, striešky	m2	258,00	8,56	343,00	88 494,00	2 937,46	88 494,00	2 937,46	0,00	0,00	**50,00%**	**44 247,00**	1 468,73	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a	717002 Rekonštrukcia a	584.	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické základné - OK terasy, striešky	m2	55,00	1,83	343,00	18 865,00	626,20	18 865,00	626,20	0,00	0,00	**50,00%**	**9 432,50**	313,10	júl 09	február 11

	statika	modernizácia																	
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	585.	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	kus	180,00	5,97	88,00	15 840,00	525,79	15 840,00	525,79	0,00	0,00	50,00%	7 920,00	262,90	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	586.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. - zárubne 1-krídl.	kus	498,00	16,53	330,00	164 340,00	5 455,09	164 340,00	5 455,09	0,00	0,00	50,00%	82 170,00	2 727,54	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	587.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. - zárubne 2-krídl.	kus	518,00	17,19	11,00	5 698,00	189,14	5 698,00	189,14	0,00	0,00	50,00%	2 849,00	94,57	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	588.	Nátery stolár. výrobkov - drevená podlaha terasy	m2	175,00	5,81	2 932,37	513 164,75	17 033,95	513 164,80	17 033,95	0,00	0,00	50,00%	256 582,40	8 516,98	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra	717002 Rekonštru	589.	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	25,00	0,83	16 975,00	424 375,00	14 086,67	424 375,00	14 086,67	0,00	0,00	50,00%	212 187,50	7 043,33	júl 09	február 11

	a statika	kcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	590.	Maľba latex. vyhladenie tmelom jednonásobné v miest. do 3,8m - umyvateľná	m2	165,00	5,48	205,00	33 825,00	1 122,78	33 825,00	1 122,78	0,00	0,00	50,00%	16 912,50	561,39	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	591.	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	55,00	1,83	16 770,00	922 350,00	30 616,41	922 350,00	30 616,41	0,00	0,00	50,00%	461 175,00	15 308,21	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	592.	Montáž obkladov vnút. keramických	m2	966,00	32,07	2 282,50	2 204 895,00	73 189,11	2 204 895,00	73 189,11	0,00	0,00	50,00%	1 102 447,50	36 594,55	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	593.	Keramický obklad	m2	581,00	19,29	2 510,00	1 458 310,00	48 407,02	1 458 310,00	48 407,02	0,00	0,00	50,00%	729 155,00	24 203,51	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architekt	717002 Reko	594.	Montáž obkladov sprchy, fontána WELLNESS	m2	966,00	32,07	34,00	32 844,00	1 090,22	32 844,00	1 090,22	0,00	0,00	50,00%	16 422,00	545,11	júl 09	február 11

	ektúra a statika	nštrukcia a modernizácia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	595.	Obklad sprchy, fontána WELLNESS	m2	581,00	19,29	37,40	21 729,40	721,28	21 729,40	721,28	0,00	0,00	**50,00%**	**10 864,70**	360,64	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	596.	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	m2	5,00	0,17	2 282,50	11 412,50	378,83	11 412,50	378,83	0,00	0,00	**50,00%**	**5 706,25**	189,41	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	597.	Montáž obkladov vnút. z mozaiky, vrátane izolácie - WELLNESS	m2	1 813,00	60,18	80,00	145 040,00	4 814,45	145 040,00	4 814,45	0,00	0,00	**50,00%**	**72 520,00**	2 407,22	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	598.	Obklad z mozaiky, vrátane zaoblenia - WELLNESS	m2	3 069,00	101,87	88,00	270 072,00	8 964,75	270 072,00	8 964,75	0,00	0,00	**50,00%**	**135 036,00**	4 482,37	júl 09	február 11

2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	599.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	%	41 443,03	1 375,66	2,30	95 318,97	3 164,01	95 319,00	3 164,01	0,00	0,00	50,00%	47 659,50	1 582,01	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	600.	D+M skladacej zvukoizol. deliacej steny 6700x2950mm- ZP	ks	425 000,00	14 107,42	1,00	425 000,00	14 107,42	425 000,00	14 107,42	0,00	0,00	50,00%	212 500,00	7 053,71	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	601.	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	%	4 250,00	141,07	0,10	425,00	14,11	425,00	14,11	0,00	0,00	50,00%	212,50	7,05	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	602.	Sklená tabuľa z bezp. skla s piesk. vzorom 850x2650mm- 7.10	ks	185 000,00	6 140,87	1,00	185 000,00	6 140,87	185 000,00	6 140,87	0,00	0,00	50,00%	92 500,00	3 070,44	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	603.	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 24 m	%	1 850,00	61,41	1,95	3 607,50	119,75	3 607,50	119,75	0,00	0,00	50,00%	1 803,75	59,87	júl 09	február 11

		ia																
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	604.	Bazénová technolócia (vírivý bazén)	ks	2 150 000,00	71 366,93	1,00	2 150 000,00	71 366,93	2 150 000,00	71 366,93	0,00	0,00	**50,00%**	**1 075 000,00**	35 683,46	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	605.	Technológia ochladzovacieho bazéna, vrátane rebríka + fontánka	ks	285 000,00	9 460,27	1,00	285 000,00	9 460,27	285 000,00	9 460,27	0,00	0,00	**50,00%**	**142 500,00**	4 730,13	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	606.	Technológia - parná sauna	ks	990 000,00	32 861,98	1,00	990 000,00	32 861,98	990 000,00	32 861,98	0,00	0,00	**50,00%**	**495 000,00**	16 430,99	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	607.	Fńska sauna - komplet, vráatane technológie a obkladu	ks	480 000,00	15 933,08	2,00	960 000,00	31 866,16	960 000,00	31 866,16	0,00	0,00	**50,00%**	**480 000,00**	15 933,08	júl 09	február 11
2	Aktivita č.2 Architektúra a	717002 Rekonštrukcia a	608.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné	%	4,60	0,15	1 082 099,06	4 977 655,68	165 227,90	4 977 655,70	165 227,90	0,00	0,00	**50,00%**	**2 488 827,85**	82 613,95	júl 09	február 11

	statika	modernizácia		mesto)															
3	Aktivita č.3 Požiarna ochrana	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	609.																
3	Aktivita č.3 Požiarna ochrana	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	610.	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	234,40	7,78	37,00	8 672,80	287,88	8 672,80	287,88	0,00	0,00	50,00%	4 336,40	143,94	máj 10	október 10
3	Aktivita č.3 Požiarna ochrana	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	611.	Hasiaci prístroj práskový 6kg	ks	1 022,50	33,94	36,00	36 810,00	1 221,87	36 810,00	1 221,87	0,00	0,00	50,00%	18 405,00	610,93	máj 10	október 10
3	Aktivita č.3 Požiarna ochrana	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	612.	Hasiaci prístroj oxidom uhličitým	ks	2 501,10	83,02	1,00	2 501,10	83,02	2 501,10	83,02	0,00	0,00	50,00%	1 250,55	41,51	máj 10	október 10
3	Aktivita č.3 Požiarna	717002 Rekonštru	613.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z	t	388,50	12,90	0,87	336,44	11,17	336,40	11,17	0,00	0,00	50,00%	168,20	5,58	máj 10	október 10

	ochrana	kcia a modernizácia		tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m															
3	Aktivita č.3 Požiarna ochrana	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	614.	Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52 (s hydrant.nádstavcom a klúčom)	ks	3 246,80	107,77	13,00	42 208,40	1 401,06	42 208,40	1 401,06	0,00	0,00	**50,00%**	**21 104,20**	700,53	máj 10	október 10
3	Aktivita č.3 Požiarna ochrana	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	615.	Hydrantová hadica 30m	ks	2 408,30	79,94	13,00	31 307,90	1 039,23	31 307,90	1 039,23	0,00	0,00	**50,00%**	**15 653,95**	519,62	máj 10	október 10
3	Aktivita č.3 Požiarna ochrana	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	616.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	735,16	24,40	0,70	514,61	17,08	514,60	17,08	0,00	0,00	**50,00%**	**257,30**	8,54	máj 10	október 10
3	Aktivita č.3 Požiarna ochrana	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	617.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	1 223,50	5 628,10	186,82	5 628,10	186,82	0,00	0,00	**50,00%**	**2 814,05**	93,41	máj 10	október 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Reko	618.																

	nštru kcia a mode rnizác ia																	
4	Aktivit a č.4 EPS	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	61 9.	Ústredňa Syncro, Hochiki ESP protokol, 2 slučková	ks	81 689,50	2 711,5 9	1,00	81 689,5 0	2 711,59	81 689,50	2 711,59	0,00	0,00	**50,0 0%**	**40 844,7 5**	1 355,80	nov emb er 09	decem ber 10
4	Aktivit a č.4 EPS	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	62 0.	16 kanálová karta Hochiki Syncro	ks	30 426,40	1 009,9 7	1,00	30 426,4 0	1 009,97	30 426,40	1 009,97	0,00	0,00	**50,0 0%**	**15 213,2 0**	504,99	nov emb er 09	decem ber 10
4	Aktivit a č.4 EPS	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	62 1.	Analógový Opticko-dymový hlásič	ks	2 329,70	77,33	150,00	349 455,0 0	11 599,78	349 455,00	11 599,78	0,00	0,00	**50,0 0%**	**174 727,5 0**	5 799,89	nov emb er 09	decem ber 10
4	Aktivit a č.4 EPS	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	62 2.	Analógový Multisenzor fix teplota - termodiferenciál	ks	1 983,60	65,84	50,00	99 180,0 0	3 292,17	99 180,00	3 292,17	0,00	0,00	**50,0 0%**	**49 590,0 0**	1 646,09	nov emb er 09	decem ber 10
4	Aktivit a č.4	7170 02	62 3.	Analógový Multisenzor opticko-	ks	4 244,10	140,8 8	6,00	25 464,6	845,27	25 464,60	845,27	0,00	0,00	**50,0 0%**	**12 732,3**	422,63	nov emb	decem ber 10

	EPS	Rekonštrukcia a modernizácia		dymovo teplotný					0							**0**		er 09	
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	624.	Tlačítkový hlásič Hochiki ESP vr. montážnej krabice	ks	3 376,40	112,08	31,00	104 668,40	3 474,35	104 668,40	3 474,35	0,00	0,00	**50,00%**	**52 334,20**	1 737,18	november 09	december 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	625.	Modul - 2 kanálový, relátkové výstupy 30V, 1A DC	ks	5 696,00	189,07	12,00	68 352,00	2 268,87	68 352,00	2 268,87	0,00	0,00	**50,00%**	**34 176,00**	1 134,44	november 09	december 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	626.	Banshee siréna 112 dB ? 92mm -40 C°+ 70 C°	ks	2 294,10	76,15	24,00	55 058,40	1 827,60	55 058,40	1 827,60	0,00	0,00	**50,00%**	**27 529,20**	913,80	november 09	december 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	627.	Pätica pre analógové hlásiče	ks	403,60	13,40	206,00	83 141,60	2 759,80	83 141,60	2 759,80	0,00	0,00	**50,00%**	**41 570,80**	1 379,90	november 09	december 10

4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	628.	Programovanie ústrední a repeaterov Hochiki	ks	32 434,50	1 076,63	1,00	32 434,50	1 076,63	32 434,50	1 076,63	0,00	0,00	50,00%	16 217,25	538,31	november 09	december 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	629.	Projektová dokumentácia (skutkový stav)	h	1 022,50	33,94	10,00	10 225,00	339,41	10 225,00	339,41	0,00	0,00	50,00%	5 112,50	169,70	november 09	december 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	630.	Prvá záverečná skúška (východisková revízia EPS)	h	977,50	32,45	42,00	41 055,00	1 362,78	41 055,00	1 362,78	0,00	0,00	50,00%	20 527,50	681,39	november 09	december 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	631.	Akumulátor 12V/12Ah	ks	4 339,10	144,03	2,00	8 678,20	288,06	8 678,20	288,06	0,00	0,00	50,00%	4 339,10	144,03	november 09	december 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizác	632.	Rúrka bezhalogen HFIR16mm IES	m	98,50	3,27	3 150,00	310 275,00	10 299,24	310 275,00	10 299,24	0,00	0,00	50,00%	155 137,50	5 149,62	november 09	december 10

	ia																	
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	633.	Kábel twistovaný, tienený, 1x2x0,8 mm - bezhalogen	m	38,70	1,28	1 800,00	69 660,00	2 312,29	69 660,00	2 312,29	0,00	0,00	50,00%	34 830,00	1 156,14	november 09	december 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	634.	Kábel požiaru odolný 180 min je-h(st)h-v 1x2x0.8	m	56,80	1,89	1 350,00	76 680,00	2 545,31	76 680,00	2 545,31	0,00	0,00	50,00%	38 340,00	1 272,65	november 09	december 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	635.	Kábel CYKY 3Cx1,5 mm	m	42,90	1,42	50,00	2 145,00	71,20	2 145,00	71,20	0,00	0,00	50,00%	1 072,50	35,60	november 09	december 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	636.	Inštalácia a zapojenie pätíc detektorov, signalizácie	ks	180,90	6,00	230,00	41 607,00	1 381,10	41 607,00	1 381,10	0,00	0,00	50,00%	20 803,50	690,55	november 09	december 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a	637.	Inštalácia krabíc do rozmeru 700x500x125mm	ks	1 840,50	61,09	1,00	1 840,50	61,09	1 840,50	61,09	0,00	0,00	50,00%	920,25	30,55	november 09	december 10

	modernizácia																	
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	638.	Inštalácia trubky pre lasery a pre káblové rozvody	m	60,70	2,01	3 150,00	191 205,00	6 346,84	191 205,00	6 346,84	0,00	0,00	50,00%	95 602,50	3 173,42	november 09	december 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	639.	Zaťahovanie 1 kábla do trubky alebo uloženie pevne	m	37,80	1,25	3 150,00	119 070,00	3 952,40	119 070,00	3 952,40	0,00	0,00	50,00%	59 535,00	1 976,20	november 09	december 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	640.	Vstupná odborná prehliadka a skúška - naviac	hod	513,20	17,04	80,00	41 056,00	1 362,81	41 056,00	1 362,81	0,00	0,00	50,00%	20 528,00	681,40	november 09	december 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	641.	Uvedenie systému EPS do prevádzky - naviac	hod	615,80	20,44	72,00	44 337,60	1 471,74	44 337,60	1 471,74	0,00	0,00	50,00%	22 168,80	735,87	november 09	december 10
4	Aktivita č.4 EPS	717002 Rekonštru	642.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami	%	4,60	0,15	18 877,05	86 834,43	2 882,38	86 834,40	2 882,37	0,00	0,00	50,00%	43 417,20	1 441,19	november 09	december 10

	kcia a modernizácia		(cestovné + kúpelné mesto)																
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	643.																
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	644.	Zariadenie 1 - vetranie kuchyne	kus	252 810,00	8 391,75	1,00	252 810,00	8 391,75	252 810,00	8 391,75	0,00	0,00	**50,00%**	**126 405,00**	4 195,88	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	645.	Zariadenie 2 - vetranie jedálne	kus	252 810,00	8 391,75	1,00	252 810,00	8 391,75	252 810,00	8 391,75	0,00	0,00	**50,00%**	**126 405,00**	4 195,88	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	646.	Zariadenie 3 - vetranie konferenčnej miestnosti	kus	252 810,00	8 391,75	1,00	252 810,00	8 391,75	252 810,00	8 391,75	0,00	0,00	**50,00%**	**126 405,00**	4 195,88	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meran	717002 Reko	647.	Zariadenie 4 - vetranie konferenčnej	kus	252 810,00	8 391,75	1,00	252 810,00	8 391,75	252 810,00	8 391,75	0,00	0,00	**50,00%**	**126 405,00**	4 195,88	marec 10	december 10

	ie a regulácia	nštrukcia a modernizácia		miestnosti															
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	648.	Zariadenie 5 - vetranie konferenčnej miestnosti	kus	252 810,00	8 391,75	1,00	252 810,00	8 391,75	252 810,00	8 391,75	0,00	0,00	**50,00%**	**126 405,00**	4 195,88	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	649.	Zariadenie 6 - vetranie diskotéky	kus	252 810,00	8 391,75	1,00	252 810,00	8 391,75	252 810,00	8 391,75	0,00	0,00	**50,00%**	**126 405,00**	4 195,88	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	650.	Zariadenie 7 - vetranie kasína	kus	252 810,00	8 391,75	1,00	252 810,00	8 391,75	252 810,00	8 391,75	0,00	0,00	**50,00%**	**126 405,00**	4 195,88	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	651.	Zariadenie 7 - vetranie baru	kus	252 810,00	8 391,75	1,00	252 810,00	8 391,75	252 810,00	8 391,75	0,00	0,00	**50,00%**	**126 405,00**	4 195,88	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5	717002	652.	Zariadenie 8 - vetranie sauna	kus	252 810,00	8 391,7	1,00	252 810,0	8 391,75	252 810,00	8 391,75	0,00	0,00	**50,00%**	**126 405,0**	4 195,88	marec	december 10

	Meranie a regulácia	Rekonštrukcia a modernizácia					5		0							**0**		10	
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	653.	Kotolňa - MaR + trojcestné ventily	kus	370 788,00	12 307,91	1,00	370 788,00	12 307,91	370 788,00	12 307,91	0,00	0,00	**50,00%**	**185 394,00**	6 153,95	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	654.	Priestorový termostat pre izby návštevníkov 74 kus typ: RDF310.21 dodávka neobsahuje štvorcestné ventily pre fancoili /dodávka VZT/	kus	126 405,00	4 195,88	1,00	126 405,00	4 195,88	126 405,00	4 195,88	0,00	0,00	**50,00%**	**63 202,50**	2 097,94	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	655.	CYKY 5Cx... 3X400V+N+PE	m	75,80	2,52	125,00	9 475,00	314,51	9 475,00	314,51	0,00	0,00	**50,00%**	**4 737,50**	157,26	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	656.	CYKFY 4Bx... 3X400V+PE	m	75,80	2,52	375,00	28 425,00	943,54	28 425,00	943,54	0,00	0,00	**50,00%**	**14 212,50**	471,77	marec 10	december 10

5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	657.	SYKFY 4x2x0,5 24V DC	m	75,80	2,52	675,00	51 165,00	1 698,37	51 165,00	1 698,37	0,00	0,00	50,00%	25 582,50	849,18	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	658.	H05VV-F 2Ax0,75 24V DC	m	75,80	2,52	450,00	34 110,00	1 132,24	34 110,00	1 132,24	0,00	0,00	50,00%	17 055,00	566,12	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	659.	CYKY 4BX... 3X400V+PE	m	75,80	2,52	325,00	24 635,00	817,73	24 635,00	817,73	0,00	0,00	50,00%	12 317,50	408,87	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	660.	CYKY 3Cx1,5 1x230V+N+PE	m	75,80	2,52	775,00	58 745,00	1 949,98	58 745,00	1 949,98	0,00	0,00	50,00%	29 372,50	974,99	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizác	661.	H05VV-F 3Ax1 24V DC	m	75,80	2,52	325,00	24 635,00	817,73	24 635,00	817,73	0,00	0,00	50,00%	12 317,50	408,87	marec 10	december 10

		ia																	
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	662.	JYTY 2Ax1 24V	m	75,80	2,52	975,00	73 905,00	2 453,20	73 905,00	2 453,20	0,00	0,00	**50,00%**	**36 952,50**	1 226,60	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	663.	CYKY 3Dx1,5 1x230V AC	m	75,80	2,52	450,00	34 110,00	1 132,24	34 110,00	1 132,24	0,00	0,00	**50,00%**	**17 055,00**	566,12	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	664.	H05VV-F 2Ax1 24V DC	m	75,80	2,52	700,00	53 060,00	1 761,27	53 060,00	1 761,27	0,00	0,00	**50,00%**	**26 530,00**	880,63	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	665.	JYTY 4Ax1 24V DC	m	75,80	2,52	250,00	18 950,00	629,02	18 950,00	629,02	0,00	0,00	**50,00%**	**9 475,00**	314,51	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulá	717002 Rekonštrukcia a	666.	Montážný materiál	kg	40,00	1,33	420,00	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	**50,00%**	**8 400,00**	278,83	marec 10	december 10

	cia	moderrnizácia																
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	667.	Montáž - MaR a Prekabelovanie Uvedenie do prevadzky	hod	408,00	13,54	240,00	97 920,00	3 250,35	97 920,00	3 250,35	0,00	0,00	**50,00%**	**48 960,00**	1 625,17	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	668.	Doprava	%	6 741,60	223,78	1,00	6 741,60	223,78	6 741,60	223,78	0,00	0,00	**50,00%**	**3 370,80**	111,89	marec 10	december 10
5	Aktivita č.5 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	669.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	33 051,60	152 037,36	5 046,72	152 037,30	5 046,71	0,00	0,00	**50,00%**	**76 018,65**	2 523,36	marec 10	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	670.																

6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	671.	6- kanálový SAT přijímač digitální do VHF pásma	ks	235 113,30	7 804,33	1,00	235 113,30	7 804,33	235 113,30	7 804,33	0,00	0,00	**50,00%**	**117 556,65**	3 902,17	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	672.	5- kanálový SAT přijímač digitální do VHF pásma+CRYPTOWORKS	ks	19 275,90	639,84	1,00	19 275,90	639,84	19 275,90	639,84	0,00	0,00	**50,00%**	**9 637,95**	319,92	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	673.	Viacpásmový zosilovač	ks	2 664,60	88,45	2,00	5 329,20	176,90	5 329,20	176,90	0,00	0,00	**50,00%**	**2 664,60**	88,45	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelit	717002 Reko	674.	Linkový zosil 40dB	ks	14 475,90	480,51	1,00	14 475,90	480,51	14 475,90	480,51	0,00	0,00	**50,00%**	**7 237,95**	240,26	november	december 10

	ný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	nštrukcia a modernizácia																09	
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	675.	10násob. rozbočovač	ks	3 846,10	127,67	8,00	30 768,80	1 021,34	30 768,80	1 021,34	0,00	0,00	**50,00%**	**15 384,40**	510,67	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	676.	ModulátorAV dvojitý	ks	19 869,20	659,54	1,00	19 869,20	659,54	19 869,20	659,54	0,00	0,00	**50,00%**	**9 934,60**	329,77	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV,	717002 Rekonštrukcia a mode	677.	Parabola 110cm Fe offset	ks	3 033,70	100,70	1,00	3 033,70	100,70	3 033,70	100,70	0,00	0,00	**50,00%**	**1 516,85**	50,35	november 09	december 10

	multi mediálna interaktívna TV	rnizácia																
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multi mediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	678.	Konvertor quad	ks	3 488,80	115,81	2,00	6 977,60	231,61	6 977,60	231,61	0,00	0,00	**50,00%**	**3 488,80**	115,81	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multi mediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	679.	Stožiar	ks	26 292,20	872,74	1,00	26 292,20	872,74	26 292,20	872,74	0,00	0,00	**50,00%**	**13 146,10**	436,37	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multi mediálna	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	680.	Rozvádzač OCEO	ks	12 134,90	402,80	1,00	12 134,90	402,80	12 134,90	402,80	0,00	0,00	**50,00%**	**6 067,45**	201,40	november 09	december 10

	interaktívna TV																	
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	681.	Rozvádzač P	ks	8 764,10	290,91	6,00	52 584,60	1 745,49	52 584,60	1 745,49	0,00	0,00	**50,00%**	**26 292,30**	872,74	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	682.	Koaxiálny KH21-100D, bezhalogénový	m	42,10	1,40	6 400,00	269 440,00	8 943,77	269 440,00	8 943,77	0,00	0,00	**50,00%**	**134 720,00**	4 471,88	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	683.	Koncový konektor na KH21	ks	38,80	1,29	170,00	6 596,00	218,95	6 596,00	218,95	0,00	0,00	**50,00%**	**3 298,00**	109,47	november 09	december 10

6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	684.	Zásuvka TV-FM	ks	960,70	31,89	90,00	86 463,00	2 870,05	86 463,00	2 870,05	0,00	0,00	**50,00%**	**43 231,50**	1 435,02	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	685.	Kryt zásuvky TV-FM	ks	30,30	1,01	35,00	1 060,50	35,20	1 060,50	35,20	0,00	0,00	**50,00%**	**530,25**	17,60	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	686.	Montážna doska pre zásuvku TV-FM	ks	43,80	1,45	35,00	1 533,00	50,89	1 533,00	50,89	0,00	0,00	**50,00%**	**766,50**	25,44	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelit	717002 Reko	687.	Hotelový televízny multimediálny interaktívny systém	ks	1 601 130,00	53 147,78	1,00	1 601 130,00	53 147,78	1 601 130,00	53 147,78	0,00	0,00	**50,00%**	**800 565,00**	26 573,89	nov emb er	decem ber 10

	ný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	nštrukcia a modernizácia															09		
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	688.	Multimediálny TV LCD display 66cm	ks	50 056,40	1 661,57	75,00	3 754 230,00	124 617,61	3 754 230,00	124 617,61	0,00	0,00	**50,00%**	**1 877 115,00**	62 308,80	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	689.	Serverový rozvádzač, 42U 1970x800x1000	ks	31 972,00	1 061,28	1,00	31 972,00	1 061,28	31 972,00	1 061,28	0,00	0,00	**50,00%**	**15 986,00**	530,64	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV,	717002 Rekonštrukcia a mode	690.	Podstavec 800x1000	ks	4 432,60	147,14	1,00	4 432,60	147,14	4 432,60	147,14	0,00	0,00	**50,00%**	**2 216,30**	73,57	november 09	december 10

	multi mediálna interaktívna TV	rnizácia																	
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multi mediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	691.	19" rozvodný panel 6x250V, 1U, 2m	ks	1 516,90	50,35	3,00	4 550,70	151,06	4 550,70	151,06	0,00	0,00	**50,00%**	**2 275,35**	75,53	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multi mediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	692.	Serverový rozvádzač, 42U 1970x800x1000	ks	31 972,00	1 061,28	1,00	31 972,00	1 061,28	31 972,00	1 061,28	0,00	0,00	**50,00%**	**15 986,00**	530,64	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multi mediálna	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	693.	Podstavec 800x1000	ks	4 432,60	147,14	1,00	4 432,60	147,14	4 432,60	147,14	0,00	0,00	**50,00%**	**2 216,30**	73,57	november 09	december 10

	interaktívna TV																	
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	694.	Nosný materiál (Rúrky,žľaby,príchytky,pásky,krabice,skrinky.....)	ks	60 674,40	2 014,02	1,00	60 674,40	2 014,02	60 674,40	2 014,02	0,00	0,00	**50,00%**	**30 337,20**	1 007,01	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	695.	POR-Kompletácia antény,smerovanie parabolickej antény spoužitím služobného spoja	ks	2 056,20	68,25	1,00	2 056,20	68,25	2 056,20	68,25	0,00	0,00	**50,00%**	**1 028,10**	34,13	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	696.	Montáž účast.zás.,bez zapoj.koax.káblov,priech.resp.konc.	ks	168,50	5,59	90,00	15 165,00	503,39	15 165,00	503,39	0,00	0,00	**50,00%**	**7 582,50**	251,69	november 09	december 10

6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	697.	Osadenie rozvodnej skrine	ks	3 960,70	131,47	1,00	3 960,70	131,47	3 960,70	131,47	0,00	0,00	50,00%	1 980,35	65,74	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	698.	Uloženie kábla - vrátane rúriek a stav.prác	m	109,60	3,64	6 400,00	701 440,00	23 283,54	701 440,00	23 283,54	0,00	0,00	50,00%	350 720,00	11 641,77	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	699.	POR-Kotvenie parabolickej antény	ks	1 685,40	55,95	1,00	1 685,40	55,95	1 685,40	55,95	0,00	0,00	50,00%	842,70	27,97	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelit	717002 Reko	700.	POR-Montáž zosilňovacej súpravy,upevnenie	ks	168,50	5,59	3,00	505,50	16,78	505,50	16,78	0,00	0,00	50,00%	252,75	8,39	nov emb er	decem ber 10

	ný príjem TV, multi mediálna interaktívna TV	nštrukcia a modernizácia		na zákl dosku,modulu zosilňovača,meniča alebo pasív.dielu													09	
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multi mediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	701.	Montáž multimediálnych TV prijímačov, nastavenie	ks	809,00	26,85	75,00	60 675,00	2 014,04	60 675,00	2 014,04	0,00	0,00	**50,00%**	**30 337,50**	1 007,02	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multi mediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	702.	Rozbočovač alebo odbočovač montáž do škatule,bez zapojenia koaxiálnych káblov	ks	337,10	11,19	8,00	2 696,80	89,52	2 696,80	89,52	0,00	0,00	**50,00%**	**1 348,40**	44,76	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV,	717002 Rekonštrukcia a mode	703.	Zapojenie PENFLEX do D 7 mm vonk.vodiča do skrutkových spojov alebo konektora	ks	168,50	5,59	170,00	28 645,00	950,84	28 645,00	950,84	0,00	0,00	**50,00%**	**14 322,50**	475,42	november 09	december 10

	multi mediálna interaktívna TV	rnizácia																
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	704.	Nast. a uved. do prev.STA, nast.sek.zos., konfigurácia systému	ks	76 180,10	2 528,72	1,00	76 180,10	2 528,72	76 180,10	2 528,72	0,00	0,00	50,00%	38 090,05	1 264,36	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	705.	Nastavenie a uvedenie do prevádzky STA,TKR,meranie na účastníckom rozvode - stúpacie	ks	1 685,40	55,95	1,00	1 685,40	55,95	1 685,40	55,95	0,00	0,00	50,00%	842,70	27,97	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	706.	Montáž, nastavenie programovanie systému multimediálnej TV	ks	244 383,00	8 112,03	1,00	244 383,00	8 112,03	244 383,00	8 112,03	0,00	0,00	50,00%	122 191,50	4 056,01	november 09	december 10

	interaktívna TV																	
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	707.	Nastavenie a uvedenie do prevádzky STA,TKR,meranie na účastníckej zásuvke -všetky TV kanály	ks	202,20	6,71	100,00	20 220,00	671,18	20 220,00	671,18	0,00	0,00	**50,00%**	**10 110,00**	335,59	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	708.	Zriadenie staveniska	ks	2 022,50	67,13	1,00	2 022,50	67,13	2 022,50	67,13	0,00	0,00	**50,00%**	**1 011,25**	33,57	november 09	december 10
6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	709.	Mimostavebná doprava	ks	13 483,20	447,56	1,00	13 483,20	447,56	13 483,20	447,56	0,00	0,00	**50,00%**	**6 741,60**	223,78	november 09	december 10

6	Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimediálna interaktívna TV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	710.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	74 591,40	343 120,44	11 389,51	343 120,40	11 389,51	0,00	0,00	**50,00%**	**171 560,20**	5 694,76	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	711.																
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	712.	Ústredňa EZS 96sluč,8častí	ks	9 761,80	324,03	1,00	9 761,80	324,03	9 761,80	324,03	0,00	0,00	**50,00%**	**4 880,90**	162,02	september 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	713.	Ovládací panel LCD	ks	7 395,50	245,49	1,00	7 395,50	245,49	7 395,50	245,49	0,00	0,00	**50,00%**	**3 697,75**	122,74	november 09	december 10

7	Aktivita č.7 PSNa monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	714.	Ovládací panel LED	ks	5 764,10	191,33	5,00	28 820,50	956,67	28 820,50	956,67	0,00	0,00	50,00%	14 410,25	478,33	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSNa monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	715.	Siréna 105dB vonkajšia	ks	4 050,00	134,44	1,00	4 050,00	134,44	4 050,00	134,44	0,00	0,00	50,00%	2 025,00	67,22	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSNa monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	716.	Slučkový modul 8 vstupov	ks	3 915,20	129,96	3,00	11 745,60	389,88	11 745,60	389,88	0,00	0,00	50,00%	5 872,80	194,94	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSNa monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	717.	Snímač trieštenia skla - akustický	ks	1 919,70	63,72	3,00	5 759,10	191,17	5 759,10	191,17	0,00	0,00	50,00%	2 879,55	95,58	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN	717002 Reko	718.	Snímač pohybový	ks	1 729,20	57,40	18,00	31 125,60	1 033,18	31 125,60	1 033,18	0,00	0,00	50,00%	15 562,80	516,59	november	december 10

	a monitorovací systém	nštrukcia a modernizácia																09	
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	719.	Posilňovač zbernice	ks	5 438,80	180,54	1,00	5 438,80	180,54	5 438,80	180,54	0,00	0,00	**50,00%**	**2 719,40**	90,27	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	720.	Zbernicový zdroj	ks	3 745,00	124,31	1,00	3 745,00	124,31	3 745,00	124,31	0,00	0,00	**50,00%**	**1 872,50**	62,16	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	721.	Modul prepäťovej ochrany	ks	758,40	25,17	1,00	758,40	25,17	758,40	25,17	0,00	0,00	**50,00%**	**379,20**	12,59	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorova	717002 Rekonštrukcia a mode	722.	Akumulátor 7 Ah	ks	718,00	23,83	2,00	1 436,00	47,67	1 436,00	47,67	0,00	0,00	**50,00%**	**718,00**	23,83	november 09	december 10

	cí systém	rnizácia																
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	723.	FB DSP, 1/3", 15 bit, 480 TVr, citlivosť 0.59 lux (farba) /0.24 lux (ČB), 11-36 V DC alebo 12-28 V AC, (model LTC 0485/50: 100-240 VAC) XF Dynamics-široký dynamický rozsah,Sens Up-obrazová integrácia,VMD-integrovaný detektor pohybu,Default shutter-režim	ks	38 005,80	1 261,56	2,00	76 011,60	2 523,12	76 011,60	2 523,12	0,00	0,00	**50,00%**	**38 005,80**	1 261,56	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	724.	FB 1/3 CCD kamera s IR filtrom, Wide-Dynamic, vysoké rozlíšenie 480 TV riadkov, automatický prechod deň/noc On/Off, 1lux/F=1.2, 3 módy automat.vyváženia bielej, v 255 úrovňach nastaviteľná kompenzácia protisvetla, 15 stupňov AWB výber OnScreen, ovládanie	ks	23 578,70	782,67	4,00	94 314,80	3 130,68	94 314,80	3 130,68	0,00	0,00	**50,00%**	**47 157,40**	1 565,34	november 09	december 10

7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	725.	1/2" 10-40mm, f/1,4 asférický objektív, automatická clona Direct Drive	ks	10 078,70	334,55	2,00	20 157,40	669,10	20 157,40	669,10	0,00	0,00	50,00%	10 078,70	334,55	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	726.	1/2" 4-12mm, f/1,4 asférický objektív, automatická clona Direct Drive	ks	7 567,40	251,19	4,00	30 269,60	1 004,77	30 269,60	1 004,77	0,00	0,00	50,00%	15 134,80	502,38	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	727.	Vonkajší kovový povrchovo upravený kryt s vyhrievaním 12/ 230V, vhodný držiak TP210, rozmery 410x115x105mm, farba slonová kosť	ks	5 477,60	181,82	6,00	32 865,60	1 090,94	32 865,60	1 090,94	0,00	0,00	50,00%	16 432,80	545,47	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	728.	Kovový držiak krytu, povrchovo upravený, nosnosť 10kg, rozsah nastavenia 360x120°, vedenie káblov v držiaku, vhodný pre kryty GL618H a GL619H, farba slonová kosť	ks	662,40	21,99	6,00	3 974,40	131,93	3 974,40	131,93	0,00	0,00	50,00%	1 987,20	65,96	november 09	december 10
7	Aktivita č.7	717002	729.	Zdroj 12v 2A	ks	994,40	33,01	14,00	13 921,6	462,11	13 921,60	462,11	0,00	0,00	50,00%	6 960,8	231,06	nov emb	december 10

	PSN a monitorovací systém	Rekonštrukcia a modernizácia							0						**0**			er 09	
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	730.	1/3" SonyCCD FB vnútorná kamera, 480TVr, 0,5Lux/F1,6 , varifocal objektív 4-9 mm , DD, BLC, DC 12V/110mA	ks	9 842,70	326,72	10,00	98 427,00	3 267,18	98 427,00	3 267,18	0,00	0,00	**50,00%**	**49 213,50**	1 633,59	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	731.	Triplexný kamerový systém pre 16 kamier s integrovaným DSP modulom a 16 kanálovým audio modulom, nahrávanie 100 fps/PAL, zobrazovanie 400 fps, rozl.720x576, kompresia, 380GB, Reálne zobrazovanie	ks	196 770,50	6 531,58	1,00	196 770,50	6 531,58	196 770,50	6 531,58	0,00	0,00	**50,00%**	**98 385,25**	3 265,79	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	732.	UPS	ks	6 269,70	208,12	1,00	6 269,70	208,12	6 269,70	208,12	0,00	0,00	**50,00%**	**3 134,85**	104,06	november 09	december 10

7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	733.	Profi LCD pre cctv 17“ (432mm diag) TFT LCD monitor, rozlíšenie 1280 x 1024 SXGA, pixel 0,264x0,264mm, uhol L/P 85, H/D 85, RGB analog, podpora VGA,SVGA,XGA, Plug&Play DDC1/2B, 2x reproduktor, PC-in 15 pin D-sub, OSD funkcia, AC 230V / 45W (off 5W), 440 x	ks	27 185,50	902,39	1,00	27 185,50	902,39	27 185,50	902,39	0,00	0,00	50,00%	13 592,75	451,20	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	734.	LCD standart monitor 17	ks	11 528,10	382,66	2,00	23 056,20	765,33	23 056,20	765,33	0,00	0,00	50,00%	11 528,10	382,66	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	735.	Prepäťová ochrana pre dva videosignály (dva krútené páry) s RJ45 konektorom, doba odozvy 100ns, max. impulzný zvodový prúd 5000A, životnosť 300x100A	ks	1 508,40	50,07	6,00	9 050,40	300,42	9 050,40	300,42	0,00	0,00	50,00%	4 525,20	150,21	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monit	717002 Rekonštrukcia a	736.	Koaxiálny kábel VCCKY 75-3,7	m	18,50	0,61	850,00	15 725,00	521,97	15 725,00	521,97	0,00	0,00	50,00%	7 862,50	260,99	november 09	december 10

	orovací systém	modernizácia																
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	737.	BNC konektor	ks	89,30	2,96	32,00	2 857,60	94,85	2 857,60	94,85	0,00	0,00	**50,00%**	**1 428,80**	47,43	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	738.	Krabica koncová	ks	65,70	2,18	14,00	919,80	30,53	919,80	30,53	0,00	0,00	**50,00%**	**459,90**	15,27	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	739.	Zálohový zdroj PULS	ks	9 927,00	329,52	1,00	9 927,00	329,52	9 927,00	329,52	0,00	0,00	**50,00%**	**4 963,50**	164,76	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systé	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	740.	Kábel CYKY 3Cx1,5	m	27,00	0,90	150,00	4 050,00	134,44	4 050,00	134,44	0,00	0,00	**50,00%**	**2 025,00**	67,22	november 09	december 10

	m																	
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	741.	Kábel 2x1	m	23,60	0,78	700,00	16 520,00	548,36	16 520,00	548,36	0,00	0,00	50,00%	8 260,00	274,18	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	742.	Kábel FTP 4P cat.5e LSOH	m	18,50	0,61	305,00	5 642,50	187,30	5 642,50	187,30	0,00	0,00	50,00%	2 821,25	93,65	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	743.	Natĺkacia a zatláčacia hmoždinka	ks	6,70	0,22	1 000,00	6 700,00	222,40	6 700,00	222,40	0,00	0,00	50,00%	3 350,00	111,20	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	744.	Trubka FXP 25	m	23,60	0,78	725,00	17 110,00	567,95	17 110,00	567,95	0,00	0,00	50,00%	8 555,00	283,97	november 09	december 10
7	Aktivit	7170	74	Trubka FXP 32	m	43,80	1,45	75,00	3	109,04	3	109,04	0,00	0,00	50,0	1	54,52	nov	decem

	a č.7 PSN a monitorovací systém	02 Rekonštrukcia a modernizácia	5.						285,00		285,00				0%	642,50		november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	746.	Podružný a spojovací materiál	ks	14 325,90	475,53	1,00	14 325,90	475,53	14 325,90	475,53	0,00	0,00	50,00%	7 162,95	237,77	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	747.	Zapojenie vodičov po ukončenom meraní	ks	20,20	0,67	32,00	646,40	21,46	646,40	21,46	0,00	0,00	50,00%	323,20	10,73	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	748.	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom káblivr.vypracovania meracieho protokolu	ks	134,80	4,47	32,00	4 313,60	143,19	4 313,60	143,19	0,00	0,00	50,00%	2 156,80	71,59	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a	717002 Rekonštru	749.	Osadenie krabice	ks	25,30	0,84	14,00	354,20	11,76	354,20	11,76	0,00	0,00	50,00%	177,10	5,88	november 09	december 10

	monitorovací systém	kcia a modernizácia																	
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	750.	Uloženie rúrky	m	27,00	0,90	800,00	21 600,00	716,99	21 600,00	716,99	0,00	0,00	50,00%	10 800,00	358,49	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	751.	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	35,40	1,18	1 000,00	35 400,00	1 175,06	35 400,00	1 175,06	0,00	0,00	50,00%	17 700,00	587,53	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	752.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	8,40	0,28	850,00	7 140,00	237,00	7 140,00	237,00	0,00	0,00	50,00%	3 570,00	118,50	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací	717002 Rekonštrukcia a modernizác	753.	Uloženie kábla	m	45,50	1,51	1 700,00	77 350,00	2 567,55	77 350,00	2 567,55	0,00	0,00	50,00%	38 675,00	1 283,77	november 09	december 10

	systém	ia																	
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	754.	P-Montáž ústredne PSN	ks	9 775,30	324,48	1,00	9 775,30	324,48	9 775,30	324,48	0,00	0,00	50,00%	4 887,65	162,24	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	755.	P-Montáž telekomunikátor	ks	1 762,90	58,52	1,00	1 762,90	58,52	1 762,90	58,52	0,00	0,00	50,00%	881,45	29,26	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	756.	P-Montáž slučkový modul vr.zhotovenia úchytných bodov.	ks	935,40	31,05	3,00	2 806,20	93,15	2 806,20	93,15	0,00	0,00	50,00%	1 403,10	46,57	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	757.	P- Montáž panik tlačidlo	ks	783,70	26,01	1,00	783,70	26,01	783,70	26,01	0,00	0,00	50,00%	391,85	13,01	november 09	december 10

7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	758.	P-Montáž ovládací panel	ks	1 762,90	58,52	5,00	8 814,50	292,59	8 814,50	292,59	0,00	0,00	**50,00%**	**4 407,25**	146,29	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	759.	P- Montáž akumulátor	ks	214,00	7,10	2,00	428,00	14,21	428,00	14,21	0,00	0,00	**50,00%**	**214,00**	7,10	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	760.	P- Montáž a konfigurácia snímačov	ks	1 449,40	48,11	21,00	30 437,40	1 010,34	30 437,40	1 010,34	0,00	0,00	**50,00%**	**15 218,70**	505,17	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	761.	P-Montáž poplachovej sirény,zapojenie,preskúšanie	ks	1 762,90	58,52	1,00	1 762,90	58,52	1 762,90	58,52	0,00	0,00	**50,00%**	**881,45**	29,26	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN	717002 Reko	762.	P-Oživenie a programovanie PSN	ks	21 109,60	700,71	1,00	21 109,60	700,71	21 109,60	700,71	0,00	0,00	**50,00%**	**10 554,80**	350,36	november	december 10

	a monitorovací systém	nštrukcia a modernizácia																09	
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	763.	P-Revízia PSN zariadenia ,preskúšanie funkcie,vystavenie protokolu a uvedenie do prevádzky	ks	8 191,00	271,89	1,00	8 191,00	271,89	8 191,00	271,89	0,00	0,00	**50,00%**	**4 095,50**	135,95	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	764.	Priemyslová televízia,konzola pripevnená na stenu do výšky 3 m,nosnosti do 5 kg	ks	210,70	6,99	16,00	3 371,20	111,90	3 371,20	111,90	0,00	0,00	**50,00%**	**1 685,60**	55,95	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	765.	Montáž kamery pevnej bez krytu,pripevnenie objektívu,kamery na statív,zapojenie siete	ks	488,80	16,23	10,00	4 888,00	162,25	4 888,00	162,25	0,00	0,00	**50,00%**	**2 444,00**	81,13	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorova	717002 Rekonštrukcia a mode	766.	Montáž kamery v kryte, na konzolu, priskrutkovanie,pripojenie,mechanické nastavenie	ks	674,20	22,38	6,00	4 045,20	134,28	4 045,20	134,28	0,00	0,00	**50,00%**	**2 022,60**	67,14	november 09	december 10

	cí systém	rnizácia																	
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	767.	Nast. kamery-vnút.vyh.,pripoj.skúš.monitora,nast.par.	ks	842,70	27,97	10,00	8 427,00	279,73	8 427,00	279,73	0,00	0,00	**50,00%**	**4 213,50**	139,86	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	768.	Uved.rozvodu do chodu,prepoj.zariadenia,preverenie a premeranie,nastavenie-kamera pevná vonkajšia	ks	1 618,00	53,71	6,00	9 708,00	322,25	9 708,00	322,25	0,00	0,00	**50,00%**	**4 854,00**	161,12	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	769.	POR-Montáž servera	ks	6 151,70	204,20	1,00	6 151,70	204,20	6 151,70	204,20	0,00	0,00	**50,00%**	**3 075,85**	102,10	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	770.	Montáž konektora na kábel (ukončenie kábla konektorom)-VN 18 KPN 6 G1 a Š1	ks	126,40	4,20	32,00	4 044,80	134,26	4 044,80	134,26	0,00	0,00	**50,00%**	**2 022,40**	67,13	november 09	december 10

7	Aktivita č.7 PSNa monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	771.	Montáž zdroja pre podvoj. prípojnicu ZPd	ks	1 510,10	50,13	15,00	22 651,50	751,89	22 651,50	751,89	0,00	0,00	**50,00%**	**11 325,75**	375,95	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSNa monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	772.	Revízie - kamerový systém	ks	14 494,40	481,13	1,00	14 494,40	481,13	14 494,40	481,13	0,00	0,00	**50,00%**	**7 247,20**	240,56	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSNa monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	773.	Programovanie servera,klienta,zaškolenie obsluhy	ks	14 494,40	481,13	1,00	14 494,40	481,13	14 494,40	481,13	0,00	0,00	**50,00%**	**7 247,20**	240,56	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSNa monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	774.	Prieraz stenou, beton	ks	783,70	26,01	18,00	14 106,60	468,25	14 106,60	468,25	0,00	0,00	**50,00%**	**7 053,30**	234,13	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN	717002 Reko	775.	Výškové práce, plošina	h	1 348,30	44,76	12,00	16 179,60	537,06	16 179,60	537,06	0,00	0,00	**50,00%**	**8 089,80**	268,53	november	december 10

	a monitorovací systém	nštrukcia a modernizácia																09	
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	776.	Frezovanie drážky	m	168,50	5,59	250,00	42 125,00	1 398,29	42 125,00	1 398,29	0,00	0,00	**50,00%**	**21 062,50**	699,15	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	777.	Mimostav. doprava	ks	20 056,30	665,75	1,00	20 056,30	665,75	20 056,30	665,75	0,00	0,00	**50,00%**	**10 028,15**	332,87	november 09	december 10
7	Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	778.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	12 567,90	57 812,34	1 919,02	57 812,30	1 919,02	0,00	0,00	**50,00%**	**28 906,15**	959,51	november 09	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupová hotelo	717002 Rekonštrukcia a mode	779.																

	vý systém	rnizácia																
8	Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	780.	Zámok hotelový s kovaním Proximity comfort mifare	ks	21 809,10	723,93	75,00	1 635 682,50	54 294,71	1 635 682,50	54 294,71	0,00	0,00	**50,00%**	**817 841,25**	27 147,36	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	781.	Vybavenie recepcie	ks	75 843,00	2 517,53	1,00	75 843,00	2 517,53	75 843,00	2 517,53	0,00	0,00	**50,00%**	**37 921,50**	1 258,76	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	782.	Hosťovská karta, 256 B, biela	ks	123,00	4,08	500,00	61 500,00	2 041,43	61 500,00	2 041,43	0,00	0,00	**50,00%**	**30 750,00**	1 020,71	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	783.	Šetrič energie s identifikáciou a s omeškaním	ks	4 719,10	156,65	75,00	353 932,50	11 748,41	353 932,50	11 748,41	0,00	0,00	**50,00%**	**176 966,25**	5 874,20	júl 10	december 10

8	Aktivita č. 8 Prístupová hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	784.	Zadlabávací zámok	ks	3 185,40	105,74	75,00	238 905,00	7 930,19	238 905,00	7 930,19	0,00	0,00	**50,00%**	**119 452,50**	3 965,10	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupová hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	785.	Riadiaca jednotka pre dve čítačky online	ks	34 382,20	1 141,28	1,00	34 382,20	1 141,28	34 382,20	1 141,28	0,00	0,00	**50,00%**	**17 191,10**	570,64	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupová hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	786.	SERVER	ks	293 259,60	9 734,44	1,00	293 259,60	9 734,44	293 259,60	9 734,44	0,00	0,00	**50,00%**	**146 629,80**	4 867,22	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupová hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	787.	Toutch screen dotykový display	ks	42 809,20	1 421,01	3,00	128 427,60	4 263,02	128 427,60	4 263,02	0,00	0,00	**50,00%**	**64 213,80**	2 131,51	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístu	717002 Reko	788.	tlačiaren paragon	ks	70 112,60	2 327,31	3,00	210 337,80	6 981,94	210 337,80	6 981,94	0,00	0,00	**50,00%**	**105 168,90**	3 490,97	júl 10	december 10

	povýa hotelovýsystém	nštrukcia amodernizácia																
8	Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	789.	Čítačka prístupu	ks	18 370,90	609,80	1,00	18 370,90	609,80	18 370,90	609,80	0,00	0,00	**50,00%**	**9 185,45**	304,90	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	790.	Pracovná stanica, WIN XP	ks	32 781,00	1 088,13	3,00	98 343,00	3 264,39	98 343,00	3 264,39	0,00	0,00	**50,00%**	**49 171,50**	1 632,19	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	791.	hotelový, reštauračný systém, odpočet telef.hovorov, zmenáreň, platená TV, komunikácia s kartami, pokldne	ks	661 519,50	21 958,42	1,00	661 519,50	21 958,42	661 519,50	21 958,42	0,00	0,00	**50,00%**	**330 759,75**	10 979,21	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupový a hotelo	717002 Rekonštrukcia a mode	792.	Trezor recepcia JUMBO	ks	70 112,60	2 327,31	1,00	70 112,60	2 327,31	70 112,60	2 327,31	0,00	0,00	**50,00%**	**35 056,30**	1 163,66	júl 10	december 10

	vý systém	rnizácia																
8	Aktivita č. 8 Prístupová hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	793.	OS150 trezor laptop, pravý, bez kľúča, biely, V204xŠ424xH370(PIN)	ks	14 905,70	494,78	75,00	1 117 927,50	37 108,39	1 117 927,50	37 108,39	0,00	0,00	**50,00%**	**558 963,75**	18 554,20	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupová hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	794.	Inštalácia a konfigurácia systému	ks	75 843,00	2 517,53	1,00	75 843,00	2 517,53	75 843,00	2 517,53	0,00	0,00	**50,00%**	**37 921,50**	1 258,76	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupová hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	795.	Montáž zámku Salto a kovania	ks	758,40	25,17	75,00	56 880,00	1 888,07	56 880,00	1 888,07	0,00	0,00	**50,00%**	**28 440,00**	944,04	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupová hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	796.	Montáž šetriča energie	ks	758,40	25,17	75,00	56 880,00	1 888,07	56 880,00	1 888,07	0,00	0,00	**50,00%**	**28 440,00**	944,04	júl 10	december 10

8	Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	797.	Montáž trezora, nastavenie elektronického zámku	ks	707,90	23,50	75,00	53 092,50	1 762,35	53 092,50	1 762,35	0,00	0,00	**50,00%**	**26 546,25**	881,17	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	798.	Montáž zadlabávacieho zámku	ks	202,20	6,71	75,00	15 165,00	503,39	15 165,00	503,39	0,00	0,00	**50,00%**	**7 582,50**	251,69	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	799.	Implementácia hote. SW	ks	278 091,00	9 230,93	1,00	278 091,00	9 230,93	278 091,00	9 230,93	0,00	0,00	**50,00%**	**139 045,50**	4 615,47	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	800.	Inštalácia HW hotel rezerv. a reštauračného systému	ks	92 697,00	3 076,98	1,00	92 697,00	3 076,98	92 697,00	3 076,98	0,00	0,00	**50,00%**	**46 348,50**	1 538,49	júl 10	december 10
8	Aktivita č. 8 Prístu	717002 Reko	801.	Programovanie zámku	ks	421,40	13,99	75,00	31 605,00	1 049,09	31 605,00	1 049,09	0,00	0,00	**50,00%**	**15 802,50**	524,55	júl 10	december 10

	pový a hotelový systém	nštrukcia a modernizácia																
8	Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	802.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	56 587,90	260 304,34	8 640,52	260 304,30	8 640,52	0,00	0,00	**50,00%**	**130 152,15**	4 320,26	júl 10	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	803.																
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	804.	Catalyst 3560 48 10/100 PoE + 4 SFP Standard Image	ks	248 933,60	8 263,08	1,00	248 933,60	8 263,08	248 933,60	8 263,08	0,00	0,00	**50,00%**	**124 466,80**	4 131,54	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	805.	24-port 10/100 + 2-Port Gigabit Switch with WebView and Power over Ethernet	ks	23 401,80	776,80	4,00	93 607,20	3 107,19	93 607,20	3 107,19	0,00	0,00	**50,00%**	**46 803,60**	1 553,59	november 09	december 10

9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	806.	Instalacia + konfiguracia prepinaca Linksys	ks	1 685,40	55,95	4,00	6 741,60	223,78	6 741,60	223,78	0,00	0,00	50,00%	3 370,80	111,89	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	807.	Instalacia + konfiguracia prepinaca Cisco Catalyst	ks	4 213,50	139,86	1,00	4 213,50	139,86	4 213,50	139,86	0,00	0,00	50,00%	2 106,75	69,93	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	808.	Serverový rozvádzač, 42U 1970x800x1000	ks	31 972,00	1 061,28	1,00	31 972,00	1 061,28	31 972,00	1 061,28	0,00	0,00	50,00%	15 986,00	530,64	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	809.	Podstavec 800x1000	ks	4 432,60	147,14	1,00	4 432,60	147,14	4 432,60	147,14	0,00	0,00	50,00%	2 216,30	73,57	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizác	810.	Dvojdielny rozvádzač, 18U	ks	11 083,20	367,89	1,00	11 083,20	367,89	11 083,20	367,89	0,00	0,00	50,00%	5 541,60	183,95	november 09	december 10

		ia																	
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	811.	10Giga MODULAR patch panel 24xRJ45/s, Cat.6(A)	ks	6 067,40	201,40	15,00	91 011,00	3 021,01	91 011,00	3 021,01	0,00	0,00	50,00%	45 505,50	1 510,51	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	812.	Patch panel 50xRJ45/u, Cat. 3, 1U, čierny	ks	2 620,80	86,99	6,00	15 724,80	521,97	15 724,80	521,97	0,00	0,00	50,00%	7 862,40	260,98	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	813.	19" držiak patch káblov kovový, 1U	ks	397,80	13,20	16,00	6 364,80	211,27	6 364,80	211,27	0,00	0,00	50,00%	3 182,40	105,64	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	814.	19" rozvodný panel 6x250V, 1U, 2m	ks	1 516,90	50,35	4,00	6 067,60	201,41	6 067,60	201,41	0,00	0,00	50,00%	3 033,80	100,70	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrova	717002 Rekonštru	815.	Montážny materiál	ks	3 370,80	111,89	1,00	3 370,80	111,89	3 370,80	111,89	0,00	0,00	50,00%	1 685,40	55,95	november 09	december 10

	ná kabeláž	kcia a modernizácia																
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	816.	2801 Security BundleAdv Security64F/256D	ks	129 787,60	4 308,16	1,00	129 787,60	4 308,16	129 787,60	4 308,16	0,00	0,00	50,00%	64 893,80	2 154,08	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	817.	1_port ADSLoISDN Wan Interface Card	ks	33 623,70	1 116,10	1,00	33 623,70	1 116,10	33 623,70	1 116,10	0,00	0,00	50,00%	16 811,85	558,05	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	818.	Instalacia + konfiguracia Cisco smerovaca 2801 (konfiguracia Firewallu)	ks	5 056,20	167,84	1,00	5 056,20	167,84	5 056,20	167,84	0,00	0,00	50,00%	2 528,10	83,92	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	819.	KELine 10 Giga kábel STP (U/FTP) 4x2xAWG23, Cat.6, 500MHz, LSOH bezhalogénový	m	25,30	0,84	14 500,00	366 850,00	12 177,19	366 850,00	12 177,19	0,00	0,00	50,00%	183 425,00	6 088,59	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukt	717002 Reko	820.	Kábel SYKFY 50x2x0,5	m	161,80	5,37	60,00	9 708,00	322,25	9 708,00	322,25	0,00	0,00	50,00%	4 854,00	161,12	november	december 10

	úrovaná kabeláž	nštrukcia a modernizácia																09	
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	821.	Kábel SYKFY 25x2x0,5	m	92,70	3,08	60,00	5 562,00	184,62	5 562,00	184,62	0,00	0,00	50,00%	2 781,00	92,31	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	822.	Mosaic podpovrchová	ks	151,70	5,04	231,00	35 042,70	1 163,20	35 042,70	1 163,20	0,00	0,00	50,00%	17 521,35	581,60	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	823.	Kryt zásuvky 2M	ks	30,30	1,01	131,00	3 969,30	131,76	3 969,30	131,76	0,00	0,00	50,00%	1 984,65	65,88	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	824.	Montážna doska pre zásuvku 2M	ks	43,80	1,45	131,00	5 737,80	190,46	5 737,80	190,46	0,00	0,00	50,00%	2 868,90	95,23	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9	717002	825.	Kryt zásuvky 4M	ks	79,20	2,63	100,00	7 920,0	262,90	7 920,00	262,90	0,00	0,00	50,00%	3 960,0	131,45	nov emb	december 10

	Štruktúrovaná kabeláž	Rekonštrukcia a modernizácia							0						**0**			er 09	
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	826.	Montážna doska pre zásuvku 4M	ks	75,80	2,52	100,00	7 580,00	251,61	7 580,00	251,61	0,00	0,00	**50,00%**	**3 790,00**	125,80	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	827.	10Giga keystone modul RJ45/s, Cat.6(A)	ks	195,50	6,49	291,00	56 890,50	1 888,42	56 890,50	1 888,42	0,00	0,00	**50,00%**	**28 445,25**	944,21	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	828.	10Giga patch kábel FTP, Cat.6(A) - 1.5m, LSOH	ks	175,30	5,82	140,00	24 542,00	814,65	24 542,00	814,65	0,00	0,00	**50,00%**	**12 271,00**	407,32	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	829.	10Giga patch kábel FTP, Cat.6(A) - 3m, LSOH	ks	210,70	6,99	100,00	21 070,00	699,40	21 070,00	699,40	0,00	0,00	**50,00%**	**10 535,00**	349,70	november 09	december 10
9	Aktivit	7170	83	10Giga patch kábel	ks	273,00	9,06	40,00	10	362,48	10	362,48	0,00	0,00	**50,0**	**5**	181,24	nov	decem

	a č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	02 Rekonštrukcia a modernizácia	0.	FTP, Cat.6(A) - 5m, LSOH					920,00		920,00				0%	460,00		november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	831.	Patch kábel UTP, Cat.5E - 1.5m, PVC	ks	75,80	2,52	130,00	9 854,00	327,09	9 854,00	327,09	0,00	0,00	50,00%	4 927,00	163,55	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	832.	Materiál (rúrky,príchytky,krabice,pásky,hmoždinky,žľaby,.....	ks	176 967,00	5 874,23	1,00	176 967,00	5 874,23	176 967,00	5 874,23	0,00	0,00	50,00%	88 483,50	2 937,11	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	833.	Stavebné práce (frézovanie,sekanie, prierazy ,...)	ks	758,40	25,17	200,00	151 680,00	5 034,85	151 680,00	5 034,85	0,00	0,00	50,00%	75 840,00	2 517,43	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	834.	Osadenie rúrky	m	59,00	1,96	1 600,00	94 400,00	3 133,51	94 400,00	3 133,51	0,00	0,00	50,00%	47 200,00	1 566,75	november 09	december 10

9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	835.	Zavedenie, uloženie a označenie STP kábla	m	45,50	1,51	14 500,00	659 750,00	21 899,69	659 750,00	21 899,69	0,00	0,00	**50,00%**	**329 875,00**	10 949,84	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	836.	Osadenie datového rozvádzača	ks	3 960,70	131,47	2,00	7 921,40	262,94	7 921,40	262,94	0,00	0,00	**50,00%**	**3 960,70**	131,47	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	837.	Vyviazanie káblov v datovom rozvádzači	ks	20,20	0,67	300,00	6 060,00	201,16	6 060,00	201,16	0,00	0,00	**50,00%**	**3 030,00**	100,58	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	838.	Zapojenie FTP kábla v datovom rozvádzači	ks	146,60	4,87	297,00	43 540,20	1 445,27	43 540,20	1 445,27	0,00	0,00	**50,00%**	**21 770,10**	722,63	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizác	839.	Oživenie a jednostranné premeranie kabeláže FTP	ks	146,60	4,87	294,00	43 100,40	1 430,67	43 100,40	1 430,67	0,00	0,00	**50,00%**	**21 550,20**	715,34	november 09	december 10

		ia																
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	840.	Osadenie dátovej zásuvky	ks	33,70	1,12	231,00	7 784,70	258,40	7 784,70	258,40	0,00	0,00	50,00%	3 892,35	129,20	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	841.	Zavedenie, uloženie a označenie SYKFY kábla	m	33,70	1,12	120,00	4 044,00	134,24	4 044,00	134,24	0,00	0,00	50,00%	2 022,00	67,12	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	842.	Zapojenie FTP kábla v dátovej zásuvke	ks	146,60	4,87	291,00	42 660,60	1 416,07	42 660,60	1 416,07	0,00	0,00	50,00%	21 330,30	708,04	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	843.	Zapojenie multipáru	ks	40,40	1,34	200,00	8 080,00	268,21	8 080,00	268,21	0,00	0,00	50,00%	4 040,00	134,10	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná	717002 Rekonštrukcia a	844.	Pomocné nešpecifikované práce	hod	1 095,50	36,36	80,00	87 640,00	2 909,12	87 640,00	2 909,12	0,00	0,00	50,00%	43 820,00	1 454,56	november 09	december 10

	kabeláž	modernizácia																	
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	845.	802.11a/g IOS AP, 802.3af, RP_TNC, ETSI Cnfg	ks	40 303,00	1 337,81	10,00	403 030,00	13 378,15	403 030,00	13 378,15	0,00	0,00	50,00%	201 515,00	6 689,07	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	846.	2.4 GHz2.2 dBi Dipole Antenna w/ RP_TNC Connect. Qty. 1	ks	896,60	29,76	20,00	17 932,00	595,23	17 932,00	595,23	0,00	0,00	50,00%	8 966,00	297,62	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	847.	Instalacia + konfiguracia AIR 1242	ks	2 528,10	83,92	10,00	25 281,00	839,18	25 281,00	839,18	0,00	0,00	50,00%	12 640,50	419,59	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturovaná kabeláž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	848.	Prípravné práce,doprava,meracie protokoly,...	ks	33 708,00	1 118,90	1,00	33 708,00	1 118,90	33 708,00	1 118,90	0,00	0,00	50,00%	16 854,00	559,45	november 09	december 10
9	Aktivita č. 9 Štrukturova	717002 Rekonštru	849.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami	%	4,60	0,15	30 712,20	141 276,12	4 689,51	141 276,10	4 689,51	0,00	0,00	50,00%	70 638,05	2 344,75	november 09	december 10

	ná kabeláž	kcia a modernizácia		(cestovné + kúpelné mesto)															
10	Aktivita č. 10 Telefónna ústredňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	850.																
10	Aktivita č. 10 Telefónna ústredňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	851.	Tel.ústredňa+dect systém, vrátane telefónov, rozvodov, inštalácie a zaškolenia	ks	1 484 668,90	49 281,98	1,00	1 484 668,90	49 281,98	1 484 668,90	49 281,98	0,00	0,00	**50,00%**	**742 334,45**	24 640,99	júl 10	december 10
10	Aktivita č. 10 Telefónna ústredňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	852.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	14 846,70	68 294,82	2 266,97	68 294,80	2 266,97	0,00	0,00	**50,00%**	**34 147,40**	1 133,49	júl 10	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	853.																

11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	854.	Riadiaca jednotka 6 zónová, zabudovaný výkonový zosilňovač 240W,	ks	113 258,90	3 759,51	1,00	113 258,90	3 759,51	113 258,90	3 759,51	0,00	0,00	**50,00%**	**56 629,45**	1 879,75	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	855.	Smerovač z nového systému evakuačného rozhlasu	ks	59 882,30	1 987,73	1,00	59 882,30	1 987,73	59 882,30	1 987,73	0,00	0,00	**50,00%**	**29 941,15**	993,86	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	856.	Plena CD MP3 přehrávač / tuner, 2 zónový zesilovač 120WLBB1970/00	ks	57 084,50	1 894,86	1,00	57 084,50	1 894,86	57 084,50	1 894,86	0,00	0,00	**50,00%**	**28 542,25**	947,43	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	857.	Plena booster zesilovač 720W (max. výkon) 480W	ks	63 404,70	2 104,65	2,00	126 809,40	4 209,30	126 809,40	4 209,30	0,00	0,00	**50,00%**	**63 404,70**	2 104,65	november 09	december 10

11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	858.	Stropný reproduktor, 9/6W. Vylepšená citlivosť. V súlade s medzinárodnými normami pre núdzové zvukové systémy (EVAC).	ks	2 465,70	81,85	115,00	283 555,50	9 412,32	283 555,50	9 412,32	0,00	0,00	50,00%	141 777,75	4 706,16	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	859.	Dynamický ruční mikrofon	ks	2 764,10	91,75	1,00	2 764,10	91,75	2 764,10	91,75	0,00	0,00	50,00%	1 382,05	45,88	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	860.	Plena Voice Alarm System - Stanica hlasatela	ks	19 196,70	637,21	1,00	19 196,70	637,21	19 196,70	637,21	0,00	0,00	50,00%	9 598,35	318,61	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	861.	Skříňkový obousměrný repro 12W, černý	ks	3 118,00	103,50	15,00	46 770,00	1 552,48	46 770,00	1 552,48	0,00	0,00	50,00%	23 385,00	776,24	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11	717002 Reko	862.	Prepojovacia kabeláž, systémové konektory	ks	14 528,10	482,24	1,00	14 528,10	482,24	14 528,10	482,24	0,00	0,00	50,00%	7 264,05	241,12	november	december 10

	Ozvučenie - evakuačný rozhlas	nštrukcia a modernizácia																09	
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	863.	E/M záložné napájanie s batériami 12V/24Ah 2x	ks	74 511,50	2 473,33	1,00	74 511,50	2 473,33	74 511,50	2 473,33	0,00	0,00	50,00%	37 255,75	1 236,66	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	864.	EVAC - připojovací adaptér, 100 kusů	ks	14 764,10	490,08	1,00	14 764,10	490,08	14 764,10	490,08	0,00	0,00	50,00%	7 382,05	245,04	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	865.	Kábel 1-CHKE-V 2x1,5	m	86,00	2,85	1 100,00	94 600,00	3 140,14	94 600,00	3 140,14	0,00	0,00	50,00%	47 300,00	1 570,07	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evaku	717002 Rekonštrukcia a mode	866.	Kábel 1 CHKE-V 3x1,5	m	94,40	3,13	300,00	28 320,00	940,05	28 320,00	940,05	0,00	0,00	50,00%	14 160,00	470,03	november 09	december 10

	ačný rozhlas	rnizácia																	
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	867.	Kábel 2x1	m	23,60	0,78	400,00	9 440,00	313,35	9 440,00	313,35	0,00	0,00	50,00%	4 720,00	156,68	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	868.	Natĺkacia a zatláčacia hmoždinka	ks	6,70	0,22	1 200,00	8 040,00	266,88	8 040,00	266,88	0,00	0,00	50,00%	4 020,00	133,44	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	869.	Krabica koncová	ks	64,00	2,12	20,00	1 280,00	42,49	1 280,00	42,49	0,00	0,00	50,00%	640,00	21,24	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	870.	Trubka FXP 25	m	23,60	0,78	800,00	18 880,00	626,70	18 880,00	626,70	0,00	0,00	50,00%	9 440,00	313,35	november 09	december 10

11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	871.	Trubka FXP 32	m	43,80	1,45	300,00	13 140,00	436,17	13 140,00	436,17	0,00	0,00	50,00%	6 570,00	218,08	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	872.	Príchytka CL 25	ks	13,50	0,45	150,00	2 025,00	67,22	2 025,00	67,22	0,00	0,00	50,00%	1 012,50	33,61	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	873.	Príchytka CL 32	ks	16,90	0,56	50,00	845,00	28,05	845,00	28,05	0,00	0,00	50,00%	422,50	14,02	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	874.	Serverový rozvádzač, 42U 1970x800x1000	ks	31 972,00	1 061,28	1,00	31 972,00	1 061,28	31 972,00	1 061,28	0,00	0,00	50,00%	15 986,00	530,64	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11	717002 Reko	875.	Podstavec 800x1000	ks	4 432,60	147,14	1,00	4 432,60	147,14	4 432,60	147,14	0,00	0,00	50,00%	2 216,30	73,57	november	december 10

	Ozvučenie - evakuačný rozhlas	nštrukcia a modernizácia																09	
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	876.	Montážny a inštalačný materiál	ks	20 224,80	671,34	1,00	20 224,80	671,34	20 224,80	671,34	0,00	0,00	**50,00%**	**10 112,40**	335,67	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	877.	Zapojenie vodičov	ks	20,20	0,67	130,00	2 626,00	87,17	2 626,00	87,17	0,00	0,00	**50,00%**	**1 313,00**	43,58	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	878.	Osadenie krabice	ks	25,30	0,84	20,00	506,00	16,80	506,00	16,80	0,00	0,00	**50,00%**	**253,00**	8,40	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evaku	717002 Rekonštrukcia a mode	879.	Uloženie rúrky	ks	27,00	0,90	1 100,00	29 700,00	985,86	29 700,00	985,86	0,00	0,00	**50,00%**	**14 850,00**	492,93	november 09	december 10

	ačný rozhlas	rnizácia																	
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	880.	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	35,40	1,18	1 200,00	42 480,00	1 410,08	42 480,00	1 410,08	0,00	0,00	50,00%	21 240,00	705,04	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	881.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	8,40	0,28	1 200,00	10 080,00	334,59	10 080,00	334,59	0,00	0,00	50,00%	5 040,00	167,30	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	882.	Káble do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	45,50	1,51	1 400,00	63 700,00	2 114,45	63 700,00	2 114,45	0,00	0,00	50,00%	31 850,00	1 057,23	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	883.	Montáž diaľkového ovládania RU,upevnenie do stojanového radu,zapojenie,preskúšanie	ks	1 769,70	58,74	1,00	1 769,70	58,74	1 769,70	58,74	0,00	0,00	50,00%	884,85	29,37	november 09	december 10

11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	884.	Montáž jednotky zosilňovača ,upevnenie,nastavenie elektrických hodnôt a odskúšanie	ks	1 028,10	34,13	3,00	3 084,30	102,38	3 084,30	102,38	0,00	0,00	50,00%	1 542,15	51,19	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	885.	Montáž reproduktorovej skrine 10 W,upevnenie,pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav.optim.hlasnosti	ks	674,20	22,38	130,00	87 646,00	2 909,31	87 646,00	2 909,31	0,00	0,00	50,00%	43 823,00	1 454,66	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	886.	Montáž panelu DOP pre 10 pobočiek,zapojenie, nastavenie,odskúšanie	ks	3 000,00	99,58	1,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	887.	Montáž mikrofónu,zostavenie stojana,upevnenie mikrofónu,zapojenie a odskúšanie funkcie	ks	291,60	9,68	1,00	291,60	9,68	291,60	9,68	0,00	0,00	50,00%	145,80	4,84	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11	717002 Reko	888.	Záverečné meranie rozhlas.zariad.800 W bez merania	ks	30 337,20	1 007,01	1,00	30 337,20	1 007,01	30 337,20	1 007,01	0,00	0,00	50,00%	15 168,60	503,51	november	december 10

	Ozvučenie - evakuačný rozhlas	nštrukcia a modernizácia		ZR,meranie charakteristík,vyprac.protokolu													09		
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	889.	Montáž rozhlasovej ústredne, konfigurácia	ks	80 899,20	2 685,36	1,00	80 899,20	2 685,36	80 899,20	2 685,36	0,00	0,00	**50,00%**	**40 449,60**	1 342,68	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	890.	Montáž ovládacej súpr.rozhl.usadenie, zap.,odskúš.	ks	1 601,10	53,15	1,00	1 601,10	53,15	1 601,10	53,15	0,00	0,00	**50,00%**	**800,55**	26,57	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	891.	Montáž jednotky zosilňovača, upevnenie, nastavenie elektr. hodnôt a odskúšanie	ks	1 061,80	35,25	1,00	1 061,80	35,25	1 061,80	35,25	0,00	0,00	**50,00%**	**530,90**	17,62	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evaku	717002 Rekonštrukcia a mode	892.	Skúšanie reproduktora s regulátorom hlasitosti pri 2 až 5 programovej ústredni	ks	219,10	7,27	1,00	219,10	7,27	219,10	7,27	0,00	0,00	**50,00%**	**109,55**	3,64	november 09	december 10

	ačný rozhlas	rnizácia																	
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	893.	Frezovanie drážky	m	168,50	5,59	550,00	92 675,00	3 076,25	92 675,00	3 076,25	0,00	0,00	50,00%	46 337,50	1 538,12	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	894.	Zariad. staveniska	ks	6 741,60	223,78	1,00	6 741,60	223,78	6 741,60	223,78	0,00	0,00	50,00%	3 370,80	111,89	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	895.	Mimostav. doprava	ks	13 483,20	447,56	1,00	13 483,20	447,56	13 483,20	447,56	0,00	0,00	50,00%	6 741,60	223,78	november 09	december 10
11	Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	896.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	15 182,30	69 838,58	2 318,22	69 838,60	2 318,22	0,00	0,00	50,00%	34 919,30	1 159,11	november 09	december 10

12	Aktivita č. 12 Konferenčné miestnosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	897.															
12	Aktivita č. 12 Konferenčné miestnosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	898.	AkuStratus 27/20 MW MW270x200, najpoužívanejší povrch Matt White, akumulátorové elektricky ovládané motorické plátno, montáž na strop alebo stenu, pozorovací uhol 150, hrúbka plátna 0,35mm, koeficient 1, vodou umývateľný povrch, hliníkové puzdro pre mec	ks	41 966,50	1 393,03	4,00	167 866,00	5 572,13	167 866,00	5 572,13	0,00	0,00	50,00%	83 933,00	2 786,07	marec 10	október 10
12	Aktivita č. 12 Konferenčné miestnosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	899.	[Data projektor] , ,	ks	99 775,70	3 311,95	4,00	399 102,80	13 247,79	399 102,80	13 247,79	0,00	0,00	50,00%	199 551,40	6 623,89	marec 10	október 10
12	Aktivita č. 12 Konferenčné miest	717002 Rekonštrukcia a modernizác	900.	Stropný držiak	ks	21 691,10	720,01	4,00	86 764,40	2 880,05	86 764,40	2 880,05	0,00	0,00	50,00%	43 382,20	1 440,03	marec 10	október 10

	nosti	ia																	
12	Aktivita č. 12 Konferenčné miestnosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	901.	Bezdrôtový mikrofón, sada	ks	10 955,10	363,64	4,00	43 820,40	1 454,57	43 820,40	1 454,57	0,00	0,00	50,00%	21 910,20	727,29	marec 10	október 10
12	Aktivita č. 12 Konferenčné miestnosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	902.	Zostava audio Monacor, 4xreproduktor	ks	71 393,50	2 369,83	4,00	285 574,00	9 479,32	285 574,00	9 479,32	0,00	0,00	50,00%	142 787,00	4 739,66	marec 10	október 10
12	Aktivita č. 12 Konferenčné miestnosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	903.	DVD prehrávač PIONEER DV 380 K	ks	6 556,20	217,63	4,00	26 224,80	870,50	26 224,80	870,50	0,00	0,00	50,00%	13 112,40	435,25	marec 10	október 10
12	Aktivita č. 12 Konferenčné miestnosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	904.	Inštalačný a montážny materiál, kabeláž, spojovací mat.	ks	13 483,20	447,56	1,00	13 483,20	447,56	13 483,20	447,56	0,00	0,00	50,00%	6 741,60	223,78	marec 10	október 10
12	Aktivita č. 12 Konferenčn	717002 Rekonštrukcia a	905.	Montáž kabeláže, videosystémov, zobrazovacích zariadení, réžiového štúdia, nastavenie,	ks	92 697,00	3 076,98	4,00	370 788,00	12 307,91	370 788,00	12 307,91	0,00	0,00	50,00%	185 394,00	6 153,95	marec 10	október 10

	é miestnosti	modernizácia		programovanie															
12	Aktivita č. 12 Konferenčné miestnosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	906.	Zariad. staveniska	ks	2 528,10	83,92	1,00	2 528,10	83,92	2 528,10	83,92	0,00	0,00	50,00%	1 264,05	41,96	marec 10	október 10
12	Aktivita č. 12 Konferenčné miestnosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	907.	Mimostav. doprava	ks	8 427,00	279,73	1,00	8 427,00	279,73	8 427,00	279,73	0,00	0,00	50,00%	4 213,50	139,86	marec 10	október 10
12	Aktivita č. 12 Konferenčné miestnosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	908.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	14 045,80	64 610,68	2 144,68	64 610,70	2 144,68	0,00	0,00	50,00%	32 305,35	1 072,34	marec 10	október 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	909.																
13	Aktivita č.13 Elektroinšta	717002 Rekonštru	910.	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	kus	483,20	16,04	20,00	9 664,00	320,79	9 664,00	320,79	0,00	0,00	50,00%	4 832,00	160,39	september 09	december 10

	lácia 1.PP	kcia a modernizácia																	
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	911.	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,25 m2 hĺ. do 15 cm	kus	264,70	8,79	2,00	529,40	17,57	529,40	17,57	0,00	0,00	50,00%	264,70	8,79	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	912.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	68,90	2,29	700,00	48 230,00	1 600,94	48 230,00	1 600,94	0,00	0,00	50,00%	24 115,00	800,47	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	913.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	78,10	2,59	450,00	35 145,00	1 166,60	35 145,00	1 166,60	0,00	0,00	50,00%	17 572,50	583,30	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	914.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 10cm	m	84,10	2,79	260,00	21 866,00	725,82	21 866,00	725,82	0,00	0,00	50,00%	10 933,00	362,91	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektr	717002 Reko	915.	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	31,80	1,06	117,00	3 720,60	123,50	3 720,60	123,50	0,00	0,00	50,00%	1 860,30	61,75	septem ber	decem ber 10

	oinšta lácia 1.PP	nštru kcia a mode rnizác ia																09	
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	91 6.	Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42	kus	12,00	0,40	117,00	1 404,0 0	46,60	1 404,00	46,60	0,00	0,00	**50,0 0%**	**702,0 0**	23,30	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	91 7.	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	136,30	4,52	120,00	16 356,0 0	542,92	16 356,00	542,92	0,00	0,00	**50,0 0%**	**8 178,0 0**	271,46	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	91 8.	Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	kus	77,40	2,57	120,00	9 288,0 0	308,31	9 288,00	308,31	0,00	0,00	**50,0 0%**	**4 644,0 0**	154,15	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	91 9.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	19,70	0,65	1 760,00	34 672,0 0	1 150,90	34 672,00	1 150,90	0,00	0,00	**50,0 0%**	**17 336,0 0**	575,45	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13	7170 02	92 0.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a	kus	19,90	0,66	90,00	1 791,0	59,45	1 791,00	59,45	0,00	0,00	**50,0 0%**	**895,5 0**	29,73	sept emb	decem ber 10

	Elektroinštalácia 1.PP	Rekonštrukcia a modernizácia		zapojenie 4-6					0									er 09	
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	921.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	28,60	0,95	30,00	858,00	28,48	858,00	28,48	0,00	0,00	**50,00%**	**429,00**	14,24	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	922.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	kus	62,50	2,07	10,00	625,00	20,75	625,00	20,75	0,00	0,00	**50,00%**	**312,50**	10,37	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	923.	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	kus	143,40	4,76	14,00	2 007,60	66,64	2 007,60	66,64	0,00	0,00	**50,00%**	**1 003,80**	33,32	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	924.	Spínač rad.2 : 91602 Plexo 55, kompletný, nástenný, sivý	kus	350,00	11,62	3,00	1 050,00	34,85	1 050,00	34,85	0,00	0,00	**50,00%**	**525,00**	17,43	september 09	december 10

13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	925.	Prepínač rad.6 : 90305 Plexo 55, kompletný, nástenný, biely	kus	211,10	7,01	11,00	2 322,10	77,08	2 322,10	77,08	0,00	0,00	50,00%	1 161,05	38,54	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	926.	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	51,70	1,72	39,00	2 016,30	66,93	2 016,30	66,93	0,00	0,00	50,00%	1 008,15	33,46	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	927.	Spínač rad.1 : 774401 Valena, s krytom, bez rámika, biely	kus	162,70	5,40	39,00	6 345,30	210,63	6 345,30	210,63	0,00	0,00	50,00%	3 172,65	105,31	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	928.	Prepínač rad.5 : 774405 Valena, s krytom, bez rámika, biely	kus	218,80	7,26	9,00	1 969,20	65,37	1 969,20	65,37	0,00	0,00	50,00%	984,60	32,68	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizác	929.	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	59,00	1,96	9,00	531,00	17,63	531,00	17,63	0,00	0,00	50,00%	265,50	8,81	september 09	december 10

		ia																
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	930.	Ovládač tlač. rad.1/0 : 774411 Valena, s krytom, bez rámika, biely	kus	168,60	5,60	2,00	337,20	11,19	337,20	11,19	0,00	0,00	**50,00%**	**168,60**	5,60	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	931.	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	59,00	1,96	2,00	118,00	3,92	118,00	3,92	0,00	0,00	**50,00%**	**59,00**	1,96	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	932.	Spínač rad.1So : 774410 Valena, s krytom, bez rámika, biely	kus	216,20	7,18	4,00	864,80	28,71	864,80	28,71	0,00	0,00	**50,00%**	**432,40**	14,35	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	933.	Rámik 1-násobný Valena 774451, biely	kus	28,90	0,96	54,00	1 560,60	51,80	1 560,60	51,80	0,00	0,00	**50,00%**	**780,30**	25,90	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a mode	934.	Zásuvka IZN 3253 32A/400V 5kolík	kus	251,20	8,34	2,00	502,40	16,68	502,40	16,68	0,00	0,00	**50,00%**	**251,20**	8,34	september 09	december 10

		rnizác ia																	
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	93 5.	Spínač časový, schodiskový automat a pod...	kus	95,80	3,18	4,00	383,2 0	12,72	383,20	12,72	0,00	0,00	**50,0 0%**	**191,6 0**	6,36	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	93 6.	Vypínač vačkový S 25V 01 P0-P1	kus	187,80	6,23	4,00	751,2 0	24,94	751,20	24,94	0,00	0,00	**50,0 0%**	**375,6 0**	12,47	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	93 7.	Spínač vačkový S 25 V 02 P1	kus	1 345,30	44,66	4,00	5 381,2 0	178,62	5 381,20	178,62	0,00	0,00	**50,0 0%**	**2 690,6 0**	89,31	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	93 8.	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	95,80	3,18	54,00	5 173,2 0	171,72	5 173,20	171,72	0,00	0,00	**50,0 0%**	**2 586,6 0**	85,86	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia	7170 02 Reko nštru kcia a	93 9.	Zásuvka 2-nás. 774390 Valena, kompletná, biela	kus	199,50	6,62	54,00	10 773,0 0	357,60	10 773,00	357,60	0,00	0,00	**50,0 0%**	**5 386,5 0**	178,80	sept emb er 09	decem ber 10

	1.PP	moderrnizácia																	
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	940.	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	162,10	5,38	11,00	1 783,10	59,19	1 783,10	59,19	0,00	0,00	50,00%	891,55	29,59	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	941.	Zásuvka 1-nás. 91644 Plexo 55, nástenná, kompletná, ochr clonky, viečko, sivá	kus	175,00	5,81	11,00	1 925,00	63,90	1 925,00	63,90	0,00	0,00	50,00%	962,50	31,95	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	942.	Zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z	kus	176,70	5,87	2,00	353,40	11,73	353,40	11,73	0,00	0,00	50,00%	176,70	5,87	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	943.	Trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim/1x sek, do 1000VA	kus	250,50	8,32	8,00	2 004,00	66,52	2 004,00	66,52	0,00	0,00	50,00%	1 002,00	33,26	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinšta	717002 Rekonštru	944.	Svietidlo žiarivkové prisad/záves IP20,2x35W,EVG: CLASSIC ASN/T5	kus	3 264,60	108,36	19,00	62 027,40	2 058,93	62 027,40	2 058,93	0,00	0,00	50,00%	31 013,70	1 029,47	september 09	december 10

	lácia 1.PP	kcia a modernizácia		PAR-V A8															
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	945.	Svietidlo núdzové MULTIPRIMA 8W.1M / 1h / IP20,v cene svet.zdroj	kus	2 969,60	98,57	27,00	80 179,20	2 661,46	80 179,20	2 661,46	0,00	0,00	50,00%	40 089,60	1 330,73	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	946.	Transformátor TVB 111-0427 315 VA IP20	kus	1 884,30	62,55	8,00	15 074,40	500,38	15 074,40	500,38	0,00	0,00	50,00%	7 537,20	250,19	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	947.	Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	kus	191,30	6,35	33,00	6 312,90	209,55	6 312,90	209,55	0,00	0,00	50,00%	3 156,45	104,77	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	948.	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W, na podhľad	kus	434,40	14,42	51,00	22 154,40	735,39	22 154,40	735,39	0,00	0,00	50,00%	11 077,20	367,70	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektr	717002 Reko	949.	Svietidlo žiarovkové stropné 2x40W, dekoratívne	kus	143,40	4,76	59,00	8 460,60	280,84	8 460,60	280,84	0,00	0,00	50,00%	4 230,30	140,42	septem ber	decem ber 10

	oinšta lácia 1.PP	nštru kcia a mode rnizác ia		štvorcové														09	
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	95 0.	Svietidlo žiarovkové stropné 1xžiarovka	kus	104,70	3,48	68,00	7 119,6 0	236,33	7 119,60	236,33	0,00	0,00	**50,0 0%**	**3 559,8 0**	118,16	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	95 1.	Svietidlo žiarovkové stropné 2xžiarovka	kus	174,70	5,80	130,00	22 711,0 0	753,87	22 711,00	753,87	0,00	0,00	**50,0 0%**	**11 355,5 0**	376,93	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	95 2.	Svietidlo žiarovkové nástenné 2x60W	kus	143,40	4,76	8,00	1 147,2 0	38,08	1 147,20	38,08	0,00	0,00	**50,0 0%**	**573,6 0**	19,04	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	95 3.	Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 10	m	17,80	0,59	250,00	4 450,0 0	147,71	4 450,00	147,71	0,00	0,00	**50,0 0%**	**2 225,0 0**	73,86	sept emb er 09	decem ber 10

13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	954.	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x6 drôt (RE)	m	60,30	2,00	250,00	15 075,00	500,40	15 075,00	500,40	0,00	0,00	**50,00%**	**7 537,50**	250,20	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	955.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x25 lano (RM)	m	188,00	6,24	200,00	37 600,00	1 248,09	37 600,00	1 248,09	0,00	0,00	**50,00%**	**18 800,00**	624,05	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	956.	Rozvádzač SA79188 1500X500X420PRD IP65	kus	118 022,90	3 917,64	1,00	118 022,90	3 917,64	118 022,90	3 917,64	0,00	0,00	**50,00%**	**59 011,45**	1 958,82	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	957.	Rozvádzač SA79189 1500X750X420PRD IP65	kus	77 562,10	2 574,59	1,00	77 562,10	2 574,59	77 562,10	2 574,59	0,00	0,00	**50,00%**	**38 781,05**	1 287,30	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizác	958.	Rozvádzač SA83343 3D 800X600X200	kus	124 961,20	4 147,95	1,00	124 961,20	4 147,95	124 961,20	4 147,95	0,00	0,00	**50,00%**	**62 480,60**	2 073,98	september 09	december 10

		ia																	
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	959.	Rozvádzač RMS 1	kus	59 084,50	1 961,25	1,00	59 084,50	1 961,25	59 084,50	1 961,25	0,00	0,00	50,00%	29 542,25	980,62	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	960.	Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 16	m	17,80	0,59	200,00	3 560,00	118,17	3 560,00	118,17	0,00	0,00	50,00%	1 780,00	59,09	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	961.	Rozvodnica Profi Line 275007 : skriňa ON-5/1950/400, IP40 (P) 12x56MD	kus	51 123,80	1 697,00	1,00	51 123,80	1 697,00	51 123,80	1 697,00	0,00	0,00	50,00%	25 561,90	848,50	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	962.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	19,90	0,66	4 935,00	98 206,50	3 259,86	98 206,50	3 259,86	0,00	0,00	50,00%	49 103,25	1 629,93	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a	963.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	m	43,40	1,44	3 785,00	164 269,00	5 452,73	164 269,00	5 452,73	0,00	0,00	50,00%	82 134,50	2 726,37	september 09	december 10

	1.PP	moderrnizácia																	
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	964.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 3x1,5	m	28,80	0,96	1 150,00	33 120,00	1 099,38	33 120,00	1 099,38	0,00	0,00	50,00%	16 560,00	549,69	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	965.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5	m	62,20	2,06	3 170,00	197 174,00	6 544,98	197 174,00	6 544,98	0,00	0,00	50,00%	98 587,00	3 272,49	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	966.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	19,90	0,66	3 170,00	63 083,00	2 093,97	63 083,00	2 093,97	0,00	0,00	50,00%	31 541,50	1 046,99	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	967.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x1,5	m	19,90	0,66	115,00	2 288,50	75,96	2 288,50	75,96	0,00	0,00	50,00%	1 144,25	37,98	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinšta	717002 Rekonštru	968.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	m	20,60	0,68	410,00	8 446,00	280,36	8 446,00	280,36	0,00	0,00	50,00%	4 223,00	140,18	september 09	december 10

	lácia 1.PP	kcia a modernizácia																	
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	969.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4	m	20,60	0,68	30,00	618,00	20,51	618,00	20,51	0,00	0,00	50,00%	309,00	10,26	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	970.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x4	m	143,40	4,76	30,00	4 302,00	142,80	4 302,00	142,80	0,00	0,00	50,00%	2 151,00	71,40	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	971.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 4x1,5	m	57,30	1,90	115,00	6 589,50	218,73	6 589,50	218,73	0,00	0,00	50,00%	3 294,75	109,37	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	972.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5	m	97,70	3,24	410,00	40 057,00	1 329,65	40 057,00	1 329,65	0,00	0,00	50,00%	20 028,50	664,82	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektr	717002 Reko	973.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x10	m	311,10	10,33	40,00	12 444,00	413,07	12 444,00	413,07	0,00	0,00	50,00%	6 222,00	206,53	september	december 10

	oinšta lácia 1.PP	nštru kcia a mode rnizác ia																09	
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	97 4.	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	m	20,60	0,68	300,00	6 180,0 0	205,14	6 180,00	205,14	0,00	0,00	50,0 0%	3 090,0 0	102,57	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	97 5.	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 32 IEC, pancierová	m	51,60	1,71	100,00	5 160,0 0	171,28	5 160,00	171,28	0,00	0,00	50,0 0%	2 580,0 0	85,64	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	97 6.	Spojka PVC rovná tuhá HM 25, tesniaca sivá	kus	18,00	0,60	30,00	540,0 0	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	50,0 0%	270,0 0	8,96	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	97 7.	Koleno PVC 90° panc tuhé SB 25	kus	43,10	1,43	30,00	1 293,0 0	42,92	1 293,00	42,92	0,00	0,00	50,0 0%	646,5 0	21,46	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13	7170 02	97 8.	Príchytka obojstranná PVC - S	kus	5,70	0,19	120,00	684,0 0	22,70	684,00	22,70	0,00	0,00	50,0 0%	342,0 0	11,35	sept emb	decem ber 10

	Elektroinštalácia 1.PP	Rekonštrukcia a modernizácia		25													er 09	
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	979.	Kábel 750V uložený pod omietkou v strope CYKY 4x16	m	27,90	0,93	50,00	1 395,00	46,31	1 395,00	46,31	0,00	0,00	**50,00%**	**697,50**	23,15	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	980.	Montáž kábelového žľabu priechodzieho	kus	572,30	19,00	24,00	13 735,20	455,93	13 735,20	455,93	0,00	0,00	**50,00%**	**6 867,60**	227,96	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	981.	Montáž závesu 202-4-0552	kus	91,60	3,04	300,00	27 480,00	912,17	27 480,00	912,17	0,00	0,00	**50,00%**	**13 740,00**	456,08	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	982.	Montáž rozvádzača do 1200 mm	m	2 115,60	70,23	5,00	10 578,00	351,13	10 578,00	351,13	0,00	0,00	**50,00%**	**5 289,00**	175,56	september 09	december 10

13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	983.	Svietidlo žiarivkové SUN/FLC A2091SUN30SD FLC 2x5,7,9 W IP 20	kus	666,10	22,11	12,00	7 993,20	265,33	7 993,20	265,33	0,00	0,00	50,00%	3 996,60	132,66	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	984.	Svietidlo žiarivkové SMO A1223SMO-OP+ FL 1x22W IP 20	kus	1 004,90	33,36	92,00	92 450,80	3 068,80	92 450,80	3 068,80	0,00	0,00	50,00%	46 225,40	1 534,40	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	985.	Svietidlo žiarivkové POCKET IPK 11 WH + FLC 1x11 W IP 20	kus	1 319,00	43,78	8,00	10 552,00	350,26	10 552,00	350,26	0,00	0,00	50,00%	5 276,00	175,13	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	986.	Svietidlo žiarivkové OLLI 11A1181O11 FLC 1x18 W IP 54	kus	1 171,50	38,89	20,00	23 430,00	777,73	23 430,00	777,73	0,00	0,00	50,00%	11 715,00	388,87	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizác	987.	Svietidlo žiarivkové BRIO I2D BR 21.– + 2D4pin 1x21 W IP 54	kus	1 520,60	50,47	8,00	12 164,80	403,80	12 164,80	403,80	0,00	0,00	50,00%	6 082,40	201,90	september 09	december 10

		ia																
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	988.	Svietidlo bodové halogénové QBS 560 1*50W biele 1x50W+trafo 50VA IP20	kus	2 614,60	86,79	24,00	62 750,40	2 082,93	62 750,40	2 082,93	0,00	0,00	50,00%	31 375,20	1 041,47	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	989.	Svetlomet EXPO 10F170.64.3.3 HPS(T) 1x400W IP 55	kus	11 907,50	395,26	6,00	71 445,00	2 371,54	71 445,00	2 371,54	0,00	0,00	50,00%	35 722,50	1 185,77	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	990.	Tlačítko XALK188E aret. STOP v skrinke	kus	1 243,00	41,26	5,00	6 215,00	206,30	6 215,00	206,30	0,00	0,00	50,00%	3 107,50	103,15	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	991.	Montáž ovládacieho pultu	kus	1 525,40	50,63	2,00	3 050,80	101,27	3 050,80	101,27	0,00	0,00	50,00%	1 525,40	50,63	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinšta	717002 Rekonštru	992.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x10	m	311,10	10,33	10,00	3 111,00	103,27	3 111,00	103,27	0,00	0,00	50,00%	1 555,50	51,63	september 09	december 10

	lácia 1.PP	kcia a modernizácia																	
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	993.	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x14W,EVG: RELAX PV/T5 PAR-V A5 L1	kus	3 242,70	107,64	51,00	165 377,70	5 489,53	165 377,70	5 489,53	0,00	0,00	50,00%	82 688,85	2 744,77	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	994.	Svietidlo žiarivkové komp pris TC-D IP20,1x18W,VVG: WALL 2501/TC-D ASYMMETRIC	kus	1 728,00	57,36	27,00	46 656,00	1 548,70	46 656,00	1 548,70	0,00	0,00	50,00%	23 328,00	774,35	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	995.	Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené IP65,1x58W,EVG: TORNADO PX/T8 PX CLIPS	kus	1 408,10	46,74	7,00	9 856,70	327,18	9 856,70	327,18	0,00	0,00	50,00%	4 928,35	163,59	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	996.	Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené IP65,2x36W,EVG: TORNADO PX/T8 PX CLIPS	kus	1 358,40	45,09	35,00	47 544,00	1 578,17	47 544,00	1 578,17	0,00	0,00	50,00%	23 772,00	789,09	september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektr	717002 Reko	997.	Detektor POHYBU VC-338 N	kus	5 112,40	169,70	8,00	40 899,20	1 357,60	40 899,20	1 357,60	0,00	0,00	50,00%	20 449,60	678,80	september	december 10

	oinšta lácia 1.PP	nštru kcia a mode rnizác ia																09	
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	99 8.	Žľab 6003400 GR 105X400 sieťový	kus	1 884,30	62,55	150,00	282 645,0 0	9 382,10	282 645,00	9 382,10	0,00	0,00	**50,0 0%**	**141 322,5 0**	4 691,05	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	99 9.	Výložník 6366031 TPSAG/245 FS	kus	105,80	3,51	300,00	31 740,0 0	1 053,57	31 740,00	1 053,57	0,00	0,00	**50,0 0%**	**15 870,0 0**	526,79	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 00.	Podružný materiál 3%	%	3,00	0,10	16 914,21	50 742,6 2	1 684,35	50 742,60	1 684,35	0,00	0,00	**50,0 0%**	**25 371,3 0**	842,17	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 01.	Podiel podružených výkonov 6%	%	6,00	0,20	22 353,59	134 121,5 4	4 452,02	134 121,50	4 452,02	0,00	0,00	**50,0 0%**	**67 060,7 5**	2 226,01	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13	7170 02	10 02.	Prirážka na dopravu 3,6%	%	3,60	0,12	3 796,31	13 666,7	453,65	13 666,70	453,65	0,00	0,00	**50,0 0%**	**6 833,3**	226,83	sept emb	decem ber 10

	Elektr oinšta lácia 1.PP	Reko nštru kcia a mode rnizác ia							1							**5**		er 09	
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 03.	Prirážka na presun 1%	%	1,00	0,03	3 796,31	3 796,3 1	126,01	3 796,30	126,01	0,00	0,00	**50,0 0%**	**1 898,1 5**	63,01	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 04.	Revízie	hod	511,20	16,97	62,00	31 694,4 0	1 052,06	31 694,40	1 052,06	0,00	0,00	**50,0 0%**	**15 847,2 0**	526,03	sept emb er 09	decem ber 10
13	Aktivit a č.13 Elektr oinšta lácia 1.PP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 05.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	27 984,70	128 729,6 2	4 273,04	128 729,60	4 273,04	0,00	0,00	**50,0 0%**	**64 364,8 0**	2 136,52	sept emb er 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 06.																
14	Aktivit	7170	10	Vybúr. otvorov do	kus	483,20	16,04	20,00	9	320,79	9	320,79	0,00	0,00	**50,0**	**4**	160,39	sept	decem

	a č.14 Elektroinštalácia 1.NP	02 Rekonštrukcia a modernizácia	07.	0,09 m2 v betón. murive hr. do 30 cm					664,00		664,00				0%	832,00		september 09	december 10
13	Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1008.	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,25 m2 hĺ. do 15 cm	kus	264,70	8,79	2,00	529,40	17,57	529,40	17,57	0,00	0,00	50,00%	264,70	8,79	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1009.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	68,90	2,29	700,00	48 230,00	1 600,94	48 230,00	1 600,94	0,00	0,00	50,00%	24 115,00	800,47	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1010.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7cm	m	78,10	2,59	350,00	27 335,00	907,36	27 335,00	907,36	0,00	0,00	50,00%	13 667,50	453,68	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1011.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 10cm	m	84,10	2,79	250,00	21 025,00	697,90	21 025,00	697,90	0,00	0,00	50,00%	10 512,50	348,95	september 09	december 10

14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1012.	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	31,80	1,06	115,00	3 657,00	121,39	3 657,00	121,39	0,00	0,00	50,00%	1 828,50	60,70	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1013.	Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42	kus	12,00	0,40	115,00	1 380,00	45,81	1 380,00	45,81	0,00	0,00	50,00%	690,00	22,90	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1014.	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	136,30	4,52	120,00	16 356,00	542,92	16 356,00	542,92	0,00	0,00	50,00%	8 178,00	271,46	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1015.	Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	kus	77,40	2,57	120,00	9 288,00	308,31	9 288,00	308,31	0,00	0,00	50,00%	4 644,00	154,15	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1016.	Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm	m2	8 615,50	285,98	5,00	43 077,50	1 429,91	43 077,50	1 429,91	0,00	0,00	50,00%	21 538,75	714,96	september 09	december 10

		ia																
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1017.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	19,70	0,65	1 760,00	34 672,00	1 150,90	34 672,00	1 150,90	0,00	0,00	50,00%	17 336,00	575,45	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1018.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	19,90	0,66	230,00	4 577,00	151,93	4 577,00	151,93	0,00	0,00	50,00%	2 288,50	75,96	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1019.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	28,60	0,95	50,00	1 430,00	47,47	1 430,00	47,47	0,00	0,00	50,00%	715,00	23,73	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1020.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	kus	62,50	2,07	60,00	3 750,00	124,48	3 750,00	124,48	0,00	0,00	50,00%	1 875,00	62,24	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a	1021.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x6	m	291,40	9,67	60,00	17 484,00	580,36	17 484,00	580,36	0,00	0,00	50,00%	8 742,00	290,18	september 09	december 10

	1.NP	moderrnizácia																
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1022.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kus	80,90	2,69	20,00	1 618,00	53,71	1 618,00	53,71	0,00	0,00	50,00%	809,00	26,85	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1023.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 70	kus	92,20	3,06	60,00	5 532,00	183,63	5 532,00	183,63	0,00	0,00	50,00%	2 766,00	91,81	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1024.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 95	kus	99,60	3,31	2,00	199,20	6,61	199,20	6,61	0,00	0,00	50,00%	99,60	3,31	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1025.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 185	kus	150,90	5,01	6,00	905,40	30,05	905,40	30,05	0,00	0,00	50,00%	452,70	15,03	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinšta	717002 Rekonštru	1026.	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	kus	143,40	4,76	11,00	1 577,40	52,36	1 577,40	52,36	0,00	0,00	50,00%	788,70	26,18	september 09	december 10

	lácia 1.NP	kcia a modernizácia																
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1027.	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	kus	143,40	4,76	3,00	430,20	14,28	430,20	14,28	0,00	0,00	**50,00%**	**215,10**	7,14	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1028.	Spínač rad.2 : 91602 Plexo 55, kompletný, nástenný, sivý	kus	350,00	11,62	3,00	1 050,00	34,85	1 050,00	34,85	0,00	0,00	**50,00%**	**525,00**	17,43	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1029.	Prepínač rad.6 : 90305 Plexo 55, kompletný, nástenný, biely	kus	211,10	7,01	11,00	2 322,10	77,08	2 322,10	77,08	0,00	0,00	**50,00%**	**1 161,05**	38,54	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1030.	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	51,70	1,72	19,00	982,30	32,61	982,30	32,61	0,00	0,00	**50,00%**	**491,15**	16,30	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektr	717002 Reko	1031.	Spínač rad.1 : 774401 Valena, s krytom, bez rámika,	kus	162,70	5,40	19,00	3 091,30	102,61	3 091,30	102,61	0,00	0,00	**50,00%**	**1 545,65**	51,31	september	december 10

	oinšta lácia 1.NP	nštru kcia a mode rnizác ia		biely														09	
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 32.	Prepínač rad.5 : 774405 Valena, s krytom, bez rámika, biely	kus	218,80	7,26	15,00	3 282,0 0	108,94	3 282,00	108,94	0,00	0,00	**50,0 0%**	**1 641,0 0**	54,47	septe mber 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 33.	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	59,00	1,96	15,00	885,0 0	29,38	885,00	29,38	0,00	0,00	**50,0 0%**	**442,5 0**	14,69	septe mber 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 34.	Ovládač tlač. rad.1/0 : 774411 Valena, s krytom, bez rámika, biely	kus	168,60	5,60	8,00	1 348,8 0	44,77	1 348,80	44,77	0,00	0,00	**50,0 0%**	**674,4 0**	22,39	septe mber 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 35.	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	59,00	1,96	8,00	472,0 0	15,67	472,00	15,67	0,00	0,00	**50,0 0%**	**236,0 0**	7,83	septe mber 09	decem ber 10

14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1036.	Spínač rad.1So : 774410 Valena, s krytom, bez rámika, biely	kus	216,20	7,18	4,00	864,80	28,71	864,80	28,71	0,00	0,00	**50,00%**	**432,40**	14,35	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1037.	Rámik 1-násobný Valena 774451, biely	kus	28,90	0,96	352,00	10 172,80	337,68	10 172,80	337,68	0,00	0,00	**50,00%**	**5 086,40**	168,84	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1038.	Spínač časový, schodiskový automat a pod...	kus	95,80	3,18	4,00	383,20	12,72	383,20	12,72	0,00	0,00	**50,00%**	**191,60**	6,36	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1039.	Vypínač vačkový S 25V 01 P0-P1	kus	187,80	6,23	9,00	1 690,20	56,10	1 690,20	56,10	0,00	0,00	**50,00%**	**845,10**	28,05	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1040.	Spínač vačkový S 25 V 02 P1	kus	1 345,30	44,66	6,00	8 071,80	267,93	8 071,80	267,93	0,00	0,00	**50,00%**	**4 035,90**	133,97	september 09	december 10

		ia																
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1041.	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	95,80	3,18	73,00	6 993,40	232,14	6 993,40	232,14	0,00	0,00	50,00%	3 496,70	116,07	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1042.	Zásuvka 1-nás. P74396 Valena, s prepäťovou ochranou, bez rámika, biela	kus	1 942,70	64,49	6,00	11 656,20	386,91	11 656,20	386,91	0,00	0,00	50,00%	5 828,10	193,46	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1043.	Zásuvka 2-nás. 774390 Valena, kompletná, biela	kus	199,50	6,62	67,00	13 366,50	443,69	13 366,50	443,69	0,00	0,00	50,00%	6 683,25	221,84	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1044.	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	162,10	5,38	50,00	8 105,00	269,04	8 105,00	269,04	0,00	0,00	50,00%	4 052,50	134,52	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a	1045.	Zásuvka 1-nás. 91644 Plexo 55, nástenná, kompletná, ochr clonky, viečko, sivá	kus	175,00	5,81	50,00	8 750,00	290,45	8 750,00	290,45	0,00	0,00	50,00%	4 375,00	145,22	september 09	december 10

	1.NP	moderrnizácia																
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1046.	Trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim/1x sek, do 1000VA	kus	250,50	8,32	1,00	250,50	8,32	250,50	8,32	0,00	0,00	50,00%	125,25	4,16	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1047.	Svietidlo žiarivkové prisad/záves IP20,2x35W,EVG: CLASSIC ASN/T5 PAR-V A8	kus	3 264,60	108,36	6,00	19 587,60	650,19	19 587,60	650,19	0,00	0,00	50,00%	9 793,80	325,09	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1048.	Svietidlo núdzové MULTIPRIMA 8W.1 M / 1h / IP20,v cene svet.zdroj	kus	2 969,60	98,57	35,00	103 936,00	3 450,04	103 936,00	3 450,04	0,00	0,00	50,00%	51 968,00	1 725,02	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1049.	Transformátor TVB 111-0427 315 VA IP20	kus	1 884,30	62,55	1,00	1 884,30	62,55	1 884,30	62,55	0,00	0,00	50,00%	942,15	31,27	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinšta	717002 Rekonštru	1050.	Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	kus	191,30	6,35	35,00	6 695,50	222,25	6 695,50	222,25	0,00	0,00	50,00%	3 347,75	111,12	september 09	december 10

	lácia 1.NP	kcia a modernizácia																
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1051.	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W, na podhľad	kus	434,40	14,42	19,00	8 253,60	273,97	8 253,60	273,97	0,00	0,00	**50,00%**	**4 126,80**	136,98	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1052.	Svietidlo žiarovkové stropné 1xžiarovka	kus	104,70	3,48	21,00	2 198,70	72,98	2 198,70	72,98	0,00	0,00	**50,00%**	**1 099,35**	36,49	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1053.	Svietidlo žiarovkové stropné 2xžiarovka	kus	174,70	5,80	130,00	22 711,00	753,87	22 711,00	753,87	0,00	0,00	**50,00%**	**11 355,50**	376,93	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1054.	Svietidlo žiarovkové nástenné 2x60W	kus	143,40	4,76	7,00	1 003,80	33,32	1 003,80	33,32	0,00	0,00	**50,00%**	**501,90**	16,66	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektr	717002 Reko	1055.	Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 10	m	17,80	0,59	150,00	2 670,00	88,63	2 670,00	88,63	0,00	0,00	**50,00%**	**1 335,00**	44,31	september	december 10

	oinšta lácia 1.NP	nštru kcia a mode rnizác ia																09	
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 56.	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x6 drôt (RE)	m	60,30	2,00	150,00	9 045,0 0	300,24	9 045,00	300,24	0,00	0,00	**50,0 0%**	**4 522,5 0**	150,12	sept emb er 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 57.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x25 lano (RM)	m	188,00	6,24	111,00	20 868,0 0	692,69	20 868,00	692,69	0,00	0,00	**50,0 0%**	**10 434,0 0**	346,35	sept emb er 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 58.	Rozvádzač SA79188 1500X500X420PRD IP65	kus	97 222,90	3 227,2 1	1,00	97 222,9 0	3 227,21	97 222,90	3 227,21	0,00	0,00	**50,0 0%**	**48 611,4 5**	1 613,60	sept emb er 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 59.	Rozvádzač SA79189 1500X750X420PRD IP65	kus	124 157,80	4 121,2 8	2,00	248 315,6 0	8 242,57	248 315,60	8 242,57	0,00	0,00	**50,0 0%**	**124 157,8 0**	4 121,28	sept emb er 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14	7170 02	10 60.	Rozvádzač SA83343 3D	kus	58 135,10	1 929,7	1,00	58 135,1	1 929,73	58 135,10	1 929,73	0,00	0,00	**50,0 0%**	**29 067,5**	964,87	sept emb	decem ber 10

	Elektroinštalácia 1.NP	Rekonštrukcia a modernizácia		800X600X200			3		0							5		er 09	
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1061.	Rozvádzač RMS 1	kus	774 160,40	25 697,42	1,00	774 160,40	25 697,42	774 160,40	25 697,42	0,00	0,00	50,00%	387 080,20	12 848,71	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1062.	Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 16	m	17,80	0,59	111,00	1 975,80	65,58	1 975,80	65,58	0,00	0,00	50,00%	987,90	32,79	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1063.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	19,90	0,66	4 135,00	82 286,50	2 731,41	82 286,50	2 731,41	0,00	0,00	50,00%	41 143,25	1 365,71	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1064.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	m	43,40	1,44	3 485,00	151 249,00	5 020,55	151 249,00	5 020,55	0,00	0,00	50,00%	75 624,50	2 510,27	september 09	december 10

14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1065.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 3x1,5	m	28,80	0,96	650,00	18 720,00	621,39	18 720,00	621,39	0,00	0,00	50,00%	9 360,00	310,70	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1066.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5	m	62,20	2,06	2 580,00	160 476,00	5 326,83	160 476,00	5 326,83	0,00	0,00	50,00%	80 238,00	2 663,41	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1067.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	19,90	0,66	2 645,00	52 635,50	1 747,18	52 635,50	1 747,18	0,00	0,00	50,00%	26 317,75	873,59	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1068.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x1,5	m	19,90	0,66	115,00	2 288,50	75,96	2 288,50	75,96	0,00	0,00	50,00%	1 144,25	37,98	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1069.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x2,5	m	88,10	2,92	135,00	11 893,50	394,79	11 893,50	394,79	0,00	0,00	50,00%	5 946,75	197,40	september 09	december 10

		ia																
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1070.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	m	20,60	0,68	80,00	1 648,00	54,70	1 648,00	54,70	0,00	0,00	**50,00%**	**824,00**	27,35	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1071.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4	m	20,60	0,68	20,00	412,00	13,68	412,00	13,68	0,00	0,00	**50,00%**	**206,00**	6,84	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1072.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x4	m	143,40	4,76	20,00	2 868,00	95,20	2 868,00	95,20	0,00	0,00	**50,00%**	**1 434,00**	47,60	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1073.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 4x1,5	m	57,30	1,90	115,00	6 589,50	218,73	6 589,50	218,73	0,00	0,00	**50,00%**	**3 294,75**	109,37	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a	1074.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5	m	97,70	3,24	80,00	7 816,00	259,44	7 816,00	259,44	0,00	0,00	**50,00%**	**3 908,00**	129,72	september 09	december 10

	1.NP	moderrnizácia																
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1075.	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	m	20,60	0,68	300,00	6 180,00	205,14	6 180,00	205,14	0,00	0,00	50,00%	3 090,00	102,57	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1076.	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 32 IEC, pancierová	m	51,60	1,71	100,00	5 160,00	171,28	5 160,00	171,28	0,00	0,00	50,00%	2 580,00	85,64	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1077.	Spojka PVC rovná tuhá HM 25, tesniaca sivá	kus	18,00	0,60	30,00	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	50,00%	270,00	8,96	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1078.	Koleno PVC 90° panc tuhé SB 25	kus	43,10	1,43	30,00	1 293,00	42,92	1 293,00	42,92	0,00	0,00	50,00%	646,50	21,46	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinšta	717002 Rekonštru	1079.	Príchytka obojstranná PVC - S 25	kus	5,70	0,19	120,00	684,00	22,70	684,00	22,70	0,00	0,00	50,00%	342,00	11,35	september 09	december 10

	lácia 1.NP	kcia a modernizácia																
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1080.	Kábel 750V uložený pod omietkou v strope CYKY 4x16	m	27,90	0,93	180,00	5 022,00	166,70	5 022,00	166,70	0,00	0,00	50,00%	2 511,00	83,35	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1081.	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 4x25	m	44,40	1,47	280,00	12 432,00	412,67	12 432,00	412,67	0,00	0,00	50,00%	6 216,00	206,33	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1082.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 4x16	m	380,70	12,64	90,00	34 263,00	1 137,32	34 263,00	1 137,32	0,00	0,00	50,00%	17 131,50	568,66	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1083.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 4x25	m	630,00	20,91	280,00	176 400,00	5 855,41	176 400,00	5 855,41	0,00	0,00	50,00%	88 200,00	2 927,70	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektr	717002 Reko	1084.	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 3x50+35	m	59,00	1,96	70,00	4 130,00	137,09	4 130,00	137,09	0,00	0,00	50,00%	2 065,00	68,55	september er	december 10

	oinšta lácia 1.NP	nštru kcia a mode rnizác ia																09	
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 85.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 4x50	m	1 174,40	38,98	70,00	82 208,0 0	2 728,81	82 208,00	2 728,81	0,00	0,00	**50,0 0%**	**41 104,0 0**	1 364,40	sept emb er 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 86.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x70+50	m	1 621,40	53,82	185,00	299 959,0 0	9 956,81	299 959,00	9 956,81	0,00	0,00	**50,0 0%**	**149 979,5 0**	4 978,41	sept emb er 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 87.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x35	m	1 030,50	34,21	1,00	1 030,5 0	34,21	1 030,50	34,21	0,00	0,00	**50,0 0%**	**515,2 5**	17,10	sept emb er 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	10 88.	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 3x70+50	m	66,30	2,20	185,00	12 265,5 0	407,14	12 265,50	407,14	0,00	0,00	**50,0 0%**	**6 132,7 5**	203,57	sept emb er 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14	7170 02	10 89.	Kábel 1kV pevne uložený CYKY	m	158,80	5,27	55,00	8 734,0	289,92	8 734,00	289,92	0,00	0,00	**50,0 0%**	**4 367,0**	144,96	sept emb	decem ber 10

	Elektroinštalácia 1.NP	Rekonštrukcia a modernizácia		3x185+95					0							**0**		er 09	
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1090.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x185+95	m	4 808,60	159,62	55,00	264 473,00	8 778,90	264 473,00	8 778,90	0,00	0,00	**50,00%**	**132 236,50**	4 389,45	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1091.	Montáž kábelového žľabu priechodzieho	kus	572,30	19,00	24,00	13 735,20	455,93	13 735,20	455,93	0,00	0,00	**50,00%**	**6 867,60**	227,96	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1092.	Svietidlo žiarivkové SUN/FLC A2091SUN30SD FLC 2x5,7,9 W IP 20	kus	666,10	22,11	4,00	2 664,40	88,44	2 664,40	88,44	0,00	0,00	**50,00%**	**1 332,20**	44,22	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1093.	Svietidlo žiarivkové SMO A1223SMO-OP+ FL 1x22W IP 20	kus	1 004,90	33,36	132,00	132 646,80	4 403,07	132 646,80	4 403,07	0,00	0,00	**50,00%**	**66 323,40**	2 201,53	september 09	december 10

14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1094.	Svietidlo žiarivkové POCKET IPK 11 WH + FLC 1x11 W IP 20	kus	1 319,00	43,78	6,00	7 914,00	262,70	7 914,00	262,70	0,00	0,00	50,00%	3 957,00	131,35	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1095.	Svietidlo žiarivkové OLLI 11A1181O11 FLC 1x18 W IP 54	kus	1 171,50	38,89	17,00	19 915,50	661,07	19 915,50	661,07	0,00	0,00	50,00%	9 957,75	330,54	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1096.	Svietidlo žiarivkové BRIO I2D BR 21.– + 2D4pin 1x21 W IP 54	kus	1 520,60	50,47	4,00	6 082,40	201,90	6 082,40	201,90	0,00	0,00	50,00%	3 041,20	100,95	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1097.	Svietidlo bodové halogénové QBS 560 1*50W biele 1x50W+trafo 50VA IP20	kus	2 614,60	86,79	6,00	15 687,60	520,73	15 687,60	520,73	0,00	0,00	50,00%	7 843,80	260,37	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1098.	Tlačítko XALK188E aret. STOP v skrinke	kus	1 243,00	41,26	5,00	6 215,00	206,30	6 215,00	206,30	0,00	0,00	50,00%	3 107,50	103,15	september 09	december 10

	ia																	
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1099.	Montáž ovládacieho pultu	kus	1 524,90	50,62	4,00	6 099,60	202,47	6 099,60	202,47	0,00	0,00	**50,00%**	**3 049,80**	101,23	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1100.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x10	m	311,10	10,33	70,00	21 777,00	722,86	21 777,00	722,86	0,00	0,00	**50,00%**	**10 888,50**	361,43	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1101.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x16	m	483,50	16,05	20,00	9 670,00	320,99	9 670,00	320,99	0,00	0,00	**50,00%**	**4 835,00**	160,49	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1102.	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x14W,EVG: RELAX PV/T5 PAR-V A5 L1	kus	3 242,70	107,64	19,00	61 611,30	2 045,12	61 611,30	2 045,12	0,00	0,00	**50,00%**	**30 805,65**	1 022,56	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a	1103.	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x14W,EVG: RELAX PV/T5 PAR-V A6 L1	kus	2 205,60	73,21	56,00	123 513,60	4 099,90	123 513,60	4 099,90	0,00	0,00	**50,00%**	**61 756,80**	2 049,95	september 09	december 10

	1.NP	mode rnizác ia																	
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 04.	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x26W,EVG: DOWNLIGHT 203 FACET	kus	1 657,90	55,03	29,00	48 079,10	1 595,93	48 079,10	1 595,93	0,00	0,00	**50,00%**	**24 039,55**	797,97	septem ber 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 05.	Svietidlo žiarivkové komp pris TC-D IP20,1x18W,VVG: WALL 2501/TC-D ASYMMETRIC	kus	1 728,00	57,36	17,00	29 376,00	975,10	29 376,00	975,10	0,00	0,00	**50,00%**	**14 688,00**	487,55	septem ber 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 06.	Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené IP65,2x36W,EVG: TORNADO PX/T8 PX CLIPS	kus	1 358,40	45,09	36,00	48 902,40	1 623,26	48 902,40	1 623,26	0,00	0,00	**50,00%**	**24 451,20**	811,63	septem ber 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 07.	Spínač S 10 JVDG 2201 C6	kus	569,70	18,91	3,00	1 709,10	56,73	1 709,10	56,73	0,00	0,00	**50,00%**	**854,55**	28,37	septem ber 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta	7170 02 Reko nštru	11 08.	Detektor POHYBU VC-338 N	kus	5 112,40	169,70	6,00	30 674,40	1 018,20	30 674,40	1 018,20	0,00	0,00	**50,00%**	**15 337,20**	509,10	septem ber 09	decem ber 10

	lácia 1.NP	kcia a modernizácia																	
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1109.	Žľab 6003400 GR 105X400 sieťový	kus	1 884,30	62,55	70,00	131 901,00	4 378,31	131 901,00	4 378,31	0,00	0,00	**50,00%**	**65 950,50**	2 189,16	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1110.	Výložník 6366031 TPSAG/245 FS	kus	105,80	3,51	140,00	14 812,00	491,67	14 812,00	491,67	0,00	0,00	**50,00%**	**7 406,00**	245,83	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1111.	Podružný materiál 3%	%	3,00	0,10	22 748,56	68 245,67	2 265,34	68 245,70	2 265,34	0,00	0,00	**50,00%**	**34 122,85**	1 132,67	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1112.	Podiel podružených výkonov 6%	%	6,00	0,20	27 520,03	165 120,18	5 480,99	165 120,20	5 480,99	0,00	0,00	**50,00%**	**82 560,10**	2 740,49	september 09	december 10
14	Aktivita č.14 Elektr	717002 Reko	1113.	Prirážka na dopravu 3,6%	%	3,60	0,12	11 778,34	42 402,02	1 407,49	42 402,00	1 407,49	0,00	0,00	**50,00%**	**21 201,00**	703,74	september	december 10

	oinšta lácia 1.NP	nštru kcia a mode rnizác ia																09	
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 14.	Prirážka na presun 1%	%	1,00	0,03	11 778,34	11 778,3 4	390,97	11 778,30	390,97	0,00	0,00	50,0 0%	5 889,1 5	195,48	sept emb er 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 15.	Revízie	hod	511,20	16,97	70,00	35 784,0 0	1 187,81	35 784,00	1 187,81	0,00	0,00	50,0 0%	17 892,0 0	593,91	sept emb er 09	decem ber 10
14	Aktivit a č.14 Elektr oinšta lácia 1.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 16.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	41 850,90	192 514,1 4	6 390,30	192 514,10	6 390,30	0,00	0,00	50,0 0%	96 257,0 5	3 195,15	sept emb er 09	decem ber 10
15	Aktivit a č.15 Elektr oinšta lácia 2.- 8.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 17.																
15	Aktivit a č.15	7170 02	11 18.	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón.	kus	483,20	16,04	83,00	40 105,6	1 331,26	40 105,60	1 331,26	0,00	0,00	50,0 0%	20 052,8	665,63	sept emb	decem ber 10

	Elektroinštalácia 2.-8.NP	Rekonštrukcia a modernizácia		murive hr. do 30 cm					0							**0**		er 09	
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 19.	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,25 m2 hĺ. do 15 cm	kus	264,70	8,79	79,00	20 911,30	694,13	20 911,30	694,13	0,00	0,00	**50,00%**	**10 455,65**	347,06	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 20.	Vysek. kapies pre zav. priečok murivo dut.teh.hr. do 10cm	m	70,00	2,32	1 543,00	108 010,00	3 585,28	108 010,00	3 585,28	0,00	0,00	**50,00%**	**54 005,00**	1 792,64	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 21.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	68,90	2,29	1 200,00	82 680,00	2 744,47	82 680,00	2 744,47	0,00	0,00	**50,00%**	**41 340,00**	1 372,24	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 22.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	78,10	2,59	1 350,00	105 435,00	3 499,80	105 435,00	3 499,80	0,00	0,00	**50,00%**	**52 717,50**	1 749,90	september 09	december 10
15	Aktivit	7170	11	Vysekanie rýh v	m	84,10	2,79	550,00	46	1	46	1	0,00	0,00	**50,0**	**23**	767,69	sept	decem

	a č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	02 Rekonštrukcia a modernizácia	23.	tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 10cm					255,00	535,38	255,00	535,38			0%	127,50		embe r 09	ber 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1124.	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	31,80	1,06	895,00	28 461,00	944,73	28 461,00	944,73	0,00	0,00	50,00%	14 230,50	472,37	septe mber 09	decem ber 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1125.	Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42	kus	12,00	0,40	895,00	10 740,00	356,50	10 740,00	356,50	0,00	0,00	50,00%	5 370,00	178,25	septe mber 09	decem ber 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1126.	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	136,30	4,52	648,00	88 322,40	2 931,77	88 322,40	2 931,77	0,00	0,00	50,00%	44 161,20	1 465,88	septe mber 09	decem ber 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1127.	Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	kus	77,40	2,57	648,00	50 155,20	1 664,85	50 155,20	1 664,85	0,00	0,00	50,00%	25 077,60	832,42	septe mber 09	decem ber 10

15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1128.	Upchávka protipožiarna - priechod stropom hrúbky 20cm	m2	5 743,70	190,66	8,00	45 949,60	1 525,25	45 949,60	1 525,25	0,00	0,00	**50,00%**	**22 974,80**	762,62	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1129.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	19,70	0,65	2 500,00	49 250,00	1 634,80	49 250,00	1 634,80	0,00	0,00	**50,00%**	**24 625,00**	817,40	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1130.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	19,90	0,66	250,00	4 975,00	165,14	4 975,00	165,14	0,00	0,00	**50,00%**	**2 487,50**	82,57	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1131.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	28,60	0,95	250,00	7 150,00	237,34	7 150,00	237,34	0,00	0,00	**50,00%**	**3 575,00**	118,67	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1132.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	kus	62,50	2,07	16,00	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	**50,00%**	**500,00**	16,60	september 09	december 10

		ia																
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1133.	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	kus	143,40	4,76	5,00	717,00	23,80	717,00	23,80	0,00	0,00	50,00%	358,50	11,90	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1134.	Prepínač rad.6 : 90305 Plexo 55, kompletný, nástenný, biely	kus	211,10	7,01	5,00	1 055,50	35,04	1 055,50	35,04	0,00	0,00	50,00%	527,75	17,52	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1135.	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	51,70	1,72	6,00	310,20	10,30	310,20	10,30	0,00	0,00	50,00%	155,10	5,15	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1136.	Spínač rad.1 : 774401 Valena, s krytom, bez rámika, biely	kus	162,70	5,40	6,00	976,20	32,40	976,20	32,40	0,00	0,00	50,00%	488,10	16,20	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a	1137.	Prepínač rad.5 : 774405 Valena, s krytom, bez rámika, biely	kus	218,80	7,26	146,00	31 944,80	1 060,37	31 944,80	1 060,37	0,00	0,00	50,00%	15 972,40	530,19	september 09	december 10

	2.-8.NP	modernizácia																	
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1138.	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	59,00	1,96	146,00	8 614,00	285,93	8 614,00	285,93	0,00	0,00	50,00%	4 307,00	142,97	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1139.	Ovládač tlač. rad.1/0 : 774411 Valena, s krytom, bez rámika, biely	kus	168,60	5,60	56,00	9 441,60	313,40	9 441,60	313,40	0,00	0,00	50,00%	4 720,80	156,70	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1140.	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	59,00	1,96	144,00	8 496,00	282,02	8 496,00	282,02	0,00	0,00	50,00%	4 248,00	141,01	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1141.	Spínač rad.1So : 774410 Valena, s krytom, bez rámika, biely	kus	216,20	7,18	56,00	12 107,20	401,89	12 107,20	401,89	0,00	0,00	50,00%	6 053,60	200,94	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinšta	717002 Rekonštru	1142.	Prepínač rad.6 : 774406 Valena, s krytom, bez rámika, biely	kus	171,20	5,68	144,00	24 652,80	818,32	24 652,80	818,32	0,00	0,00	50,00%	12 326,40	409,16	september 09	december 10

	lácia 2.-8.NP	kcia a modernizácia																	
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1143.	Rámik 1-násobný Valena 774451, biely	kus	28,90	0,96	352,00	10 172,80	337,68	10 172,80	337,68	0,00	0,00	50,00%	5 086,40	168,84	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1144.	Spínač časový, schodiskový automat a pod...	kus	95,80	3,18	56,00	5 364,80	178,08	5 364,80	178,08	0,00	0,00	50,00%	2 682,40	89,04	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1145.	Vypínač vačkový S 25V 01 P0-P1	kus	187,80	6,23	1,00	187,80	6,23	187,80	6,23	0,00	0,00	50,00%	93,90	3,12	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1146.	Spínač vačkový S 25 V 02 P1	kus	1 345,30	44,66	1,00	1 345,30	44,66	1 345,30	44,66	0,00	0,00	50,00%	672,65	22,33	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektr	717002 Reko	1147.	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V,	kus	95,80	3,18	535,00	51 253,00	1 701,29	51 253,00	1 701,29	0,00	0,00	50,00%	25 626,50	850,64	september	december 10

	oinšta lácia 2.-8.NP	nštru kcia a mode rnizác ia		koncová														09	
15	Aktivit a č.15 Elektr oinšta lácia 2.-8.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 48.	Zásuvka 2-nás. 774390 Valena, kompletná, biela	kus	199,50	6,62	535,00	106 732,5 0	3 542,87	106 732,50	3 542,87	0,00	0,00	**50,0 0%**	**53 366,2 5**	1 771,43	septe mber 09	decem ber 10
15	Aktivit a č.15 Elektr oinšta lácia 2.-8.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 49.	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	162,10	5,38	2,00	324,2 0	10,76	324,20	10,76	0,00	0,00	**50,0 0%**	**162,1 0**	5,38	septe mber 09	decem ber 10
15	Aktivit a č.15 Elektr oinšta lácia 2.-8.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 50.	Zásuvka 1-nás. 91644 Plexo 55, nástenná, kompletná, ochr clonky, viečko, sivá	kus	175,00	5,81	2,00	350,0 0	11,62	350,00	11,62	0,00	0,00	**50,0 0%**	**175,0 0**	5,81	septe mber 09	decem ber 10
15	Aktivit a č.15 Elektr oinšta lácia 2.-8.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 51.	Trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim/1x sek, do 1000VA	kus	250,50	8,32	1,00	250,5 0	8,32	250,50	8,32	0,00	0,00	**50,0 0%**	**125,2 5**	4,16	septe mber 09	decem ber 10

15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1152.	Svietidlo žiarivkové prisad/záves IP20,2x35W,EVG: CLASSIC ASN/T5 PAR-V A8	kus	3 264,60	108,36	9,00	29 381,40	975,28	29 381,40	975,28	0,00	0,00	50,00%	14 690,70	487,64	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1153.	Svietidlo núdzové MULTIPRIMA 8W.1 M / 1h / IP20,v cene svet.zdroj	kus	2 969,60	98,57	29,00	86 118,40	2 858,61	86 118,40	2 858,61	0,00	0,00	50,00%	43 059,20	1 429,30	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1154.	Svietidlo núdzové PROLUX-TOP 8W.3 NM / 3h / IP20,v cene svet.zdroj	kus	3 911,70	129,84	30,00	117 351,00	3 895,34	117 351,00	3 895,34	0,00	0,00	50,00%	58 675,50	1 947,67	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1155.	Transformátor TVB 111-0427 315 VA IP20	kus	1 884,30	62,55	1,00	1 884,30	62,55	1 884,30	62,55	0,00	0,00	50,00%	942,15	31,27	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1156.	Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	kus	191,30	6,35	29,00	5 547,70	184,15	5 547,70	184,15	0,00	0,00	50,00%	2 773,85	92,07	september 09	december 10

		ia																
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1157.	Svietidlo žiarovkové stropné 1xžiarovka	kus	104,70	3,48	195,00	20 416,50	677,70	20 416,50	677,70	0,00	0,00	50,00%	10 208,25	338,85	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1158.	Svietidlo žiarovkové stropné 2xžiarovka	kus	174,70	5,80	301,00	52 584,70	1 745,49	52 584,70	1 745,49	0,00	0,00	50,00%	26 292,35	872,75	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1159.	Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 10	m	17,80	0,59	350,00	6 230,00	206,80	6 230,00	206,80	0,00	0,00	50,00%	3 115,00	103,40	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1160.	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x6 drôt (RE)	m	60,30	2,00	350,00	21 105,00	700,56	21 105,00	700,56	0,00	0,00	50,00%	10 552,50	350,28	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a	1161.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x25 lano (RM)	m	188,00	6,24	32,00	6 016,00	199,69	6 016,00	199,69	0,00	0,00	50,00%	3 008,00	99,85	september 09	december 10

	2.-8.NP	modernizácia																	
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1162.	Rozvádzač SA79188 1500X500X420PRD IP65	kus	31 404,60	1 042,44	71,00	2 229 726,60	74 013,36	2 229 726,60	74 013,36	0,00	0,00	50,00%	1 114 863,30	37 006,68	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1163.	Rozvádzač SA79189 1500X750X420PRD IP65	kus	56 236,20	1 866,70	5,00	281 181,00	9 333,50	281 181,00	9 333,50	0,00	0,00	50,00%	140 590,50	4 666,75	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1164.	Rozvádzač SA83343 3D 800X600X200	kus	48 640,60	1 614,57	1,00	48 640,60	1 614,57	48 640,60	1 614,57	0,00	0,00	50,00%	24 320,30	807,29	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1165.	Rozvádzač RMS 1	kus	28 483,30	945,47	1,00	28 483,30	945,47	28 483,30	945,47	0,00	0,00	50,00%	14 241,65	472,74	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinšta	717002 Rekonštru	1166.	Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 16	m	17,80	0,59	32,00	569,60	18,91	569,60	18,91	0,00	0,00	50,00%	284,80	9,45	september 09	december 10

	lácia 2.-8.NP	kcia a modernizácia																	
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1167.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	19,90	0,66	5 735,00	114 126,50	3 788,31	114 126,50	3 788,31	0,00	0,00	50,00%	57 063,25	1 894,15	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1168.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	m	43,40	1,44	3 900,00	169 260,00	5 618,40	169 260,00	5 618,40	0,00	0,00	50,00%	84 630,00	2 809,20	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1169.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 3x1,5	m	28,80	0,96	1 835,00	52 848,00	1 754,23	52 848,00	1 754,23	0,00	0,00	50,00%	26 424,00	877,12	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1170.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5	m	62,20	2,06	5 580,00	347 076,00	11 520,81	347 076,00	11 520,81	0,00	0,00	50,00%	173 538,00	5 760,41	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektr	717002 Reko	1171.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	19,90	0,66	5 575,00	110 942,50	3 682,62	110 942,50	3 682,62	0,00	0,00	50,00%	55 471,25	1 841,31	septem ber	decem ber 10

	oinšta lácia 2.-8.NP	nštru kcia a mode rnizác ia																09	
15	Aktivit a č.15 Elektr oinšta lácia 2.-8.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 72.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x4	m	20,60	0,68	15,00	309,0 0	10,26	309,00	10,26	0,00	0,00	**50,0 0%**	**154,5 0**	5,13	septemb er 09	decem ber 10
15	Aktivit a č.15 Elektr oinšta lácia 2.-8.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 73.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x6-16	m	20,60	0,68	2 100,00	43 260,0 0	1 435,97	43 260,00	1 435,97	0,00	0,00	**50,0 0%**	**21 630,0 0**	717,98	septemb er 09	decem ber 10
15	Aktivit a č.15 Elektr oinšta lácia 2.-8.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 74.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x6	m	133,20	4,42	2 100,00	279 720,0 0	9 285,00	279 720,00	9 285,00	0,00	0,00	**50,0 0%**	**139 860,0 0**	4 642,50	septemb er 09	decem ber 10
15	Aktivit a č.15 Elektr oinšta lácia 2.-8.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 75.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x4	m	93,80	3,11	15,00	1 407,0 0	46,70	1 407,00	46,70	0,00	0,00	**50,0 0%**	**703,5 0**	23,35	septemb er 09	decem ber 10

15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1176.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x1,5	m	19,90	0,66	115,00	2 288,50	75,96	2 288,50	75,96	0,00	0,00	50,00%	1 144,25	37,98	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1177.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x2,5	m	88,10	2,92	45,00	3 964,50	131,60	3 964,50	131,60	0,00	0,00	50,00%	1 982,25	65,80	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1178.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	m	20,60	0,68	15,00	309,00	10,26	309,00	10,26	0,00	0,00	50,00%	154,50	5,13	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1179.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4	m	20,60	0,68	15,00	309,00	10,26	309,00	10,26	0,00	0,00	50,00%	154,50	5,13	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1180.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x4	m	143,40	4,76	15,00	2 151,00	71,40	2 151,00	71,40	0,00	0,00	50,00%	1 075,50	35,70	september 09	december 10

		ia																	
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1181.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 4x1,5	m	57,30	1,90	115,00	6 589,50	218,73	6 589,50	218,73	0,00	0,00	50,00%	3 294,75	109,37	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1182.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5	m	97,70	3,24	15,00	1 465,50	48,65	1 465,50	48,65	0,00	0,00	50,00%	732,75	24,32	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1183.	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 32 IEC, pancierová	m	51,60	1,71	15,00	774,00	25,69	774,00	25,69	0,00	0,00	50,00%	387,00	12,85	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1184.	Montáž rozvádzača do 1200 mm	m	2 115,60	70,23	79,00	167 132,40	5 547,78	167 132,40	5 547,78	0,00	0,00	50,00%	83 566,20	2 773,89	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinšta	717002 Rekonštru	1185.	Svietidlo žiarivkové SUN/FLC A2091SUN30SD FLC 2x5,7,9 W IP	kus	666,10	22,11	71,00	47 293,10	1 569,84	47 293,10	1 569,84	0,00	0,00	50,00%	23 646,55	784,92	september 09	december 10

	lácia 2.-8.NP	kcia a modernizácia		20															
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1186.	Svietidlo žiarivkové SMO A1223SMO-OP+ FL 1x22W IP 20	kus	1 004,90	33,36	232,00	233 136,80	7 738,72	233 136,80	7 738,72	0,00	0,00	**50,00%**	**116 568,40**	3 869,36	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1187.	Svietidlo žiarivkové POCKET IPK 11 WH + FLC 1x11 W IP 20	kus	1 319,00	43,78	2,00	2 638,00	87,57	2 638,00	87,57	0,00	0,00	**50,00%**	**1 319,00**	43,78	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1188.	Svietidlo žiarivkové OLLI 11A1181O11 FLC 1x18 W IP 54	kus	1 171,50	38,89	76,00	89 034,00	2 955,39	89 034,00	2 955,39	0,00	0,00	**50,00%**	**44 517,00**	1 477,69	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1189.	Svietidlo žiarivkové OLLI 11A2181O11 FLC 2x18 W IP 54	kus	1 352,60	44,90	75,00	101 445,00	3 367,36	101 445,00	3 367,36	0,00	0,00	**50,00%**	**50 722,50**	1 683,68	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektr	717002 Reko	1190.	Svietidlo žiarivkové BRIO I2D BR 21.– + 2D4pin 1x21 W IP	kus	1 520,60	50,47	28,00	42 576,80	1 413,29	42 576,80	1 413,29	0,00	0,00	**50,00%**	**21 288,40**	706,65	september	december 10

	oinšta lácia 2.-8.NP	nštru kcia a mode rnizác ia		54														09	
15	Aktivit a č.15 Elektr oinšta lácia 2.-8.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 91.	Tlačítko XALK188E aret. STOP v skrinke	kus	1 243,00	41,26	11,00	13 673,0 0	453,86	13 673,00	453,86	0,00	0,00	**50,0 0%**	**6 836,5 0**	226,93	sept emb er 09	decem ber 10
15	Aktivit a č.15 Elektr oinšta lácia 2.-8.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 92.	Podružný materiál 3%	%	3,00	0,10	19 166,55	57 499,6 4	1 908,64	57 499,60	1 908,64	0,00	0,00	**50,0 0%**	**28 749,8 0**	954,32	sept emb er 09	decem ber 10
15	Aktivit a č.15 Elektr oinšta lácia 2.-8.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 93.	Podiel podružených výkonov 6%	%	6,00	0,20	32 019,83	192 118,9 8	6 377,18	192 119,00	6 377,18	0,00	0,00	**50,0 0%**	**96 059,5 0**	3 188,59	sept emb er 09	decem ber 10
15	Aktivit a č.15 Elektr oinšta lácia 2.-8.NP	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	11 94.	Prirážka na dopravu 3,6%	%	3,60	0,12	25 880,33	93 169,1 8	3 092,65	93 169,20	3 092,65	0,00	0,00	**50,0 0%**	**46 584,6 0**	1 546,33	sept emb er 09	decem ber 10

15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1195.	Revízie	hod	511,20	16,97	250,00	127 800,00	4 242,18	127 800,00	4 242,18	0,00	0,00	50,00%	63 900,00	2 121,09	september 09	december 10
15	Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1196.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	62 032,50	285 349,50	9 471,87	285 349,50	9 471,87	0,00	0,00	50,00%	142 674,75	4 735,93	september 09	december 10
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1197.																
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1198.	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	55,50	1,84	450,00	24 975,00	829,02	24 975,00	829,02	0,00	0,00	50,00%	12 487,50	414,51	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1199.	Vysek. kapies v murive z kameňa do 0,25 m2 hĺ. do 15 cm	kus	418,80	13,90	17,00	7 119,60	236,33	7 119,60	236,33	0,00	0,00	50,00%	3 559,80	118,16	november 09	december 10

		ia																
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1200.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	78,10	2,59	350,00	27 335,00	907,36	27 335,00	907,36	0,00	0,00	50,00%	13 667,50	453,68	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1201.	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	62,50	2,07	850,00	53 125,00	1 763,43	53 125,00	1 763,43	0,00	0,00	50,00%	26 562,50	881,71	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1202.	Škatuľa KO odbočovacia hranatá KO 125 E, 150x150x77	kus	83,30	2,77	17,00	1 416,10	47,01	1 416,10	47,01	0,00	0,00	50,00%	708,05	23,50	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1203.	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 32 IEC, pancierová	m	37,00	1,23	350,00	12 950,00	429,86	12 950,00	429,86	0,00	0,00	50,00%	6 475,00	214,93	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Bleskozvod	717002 Rekonštru	1204.	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	m	116,70	3,87	850,00	99 195,00	3 292,67	99 195,00	3 292,67	0,00	0,00	50,00%	49 597,50	1 646,34	november 09	december 10

	a uzem nenie	kcia a mode rnizác ia																
16	Aktivit a č.16 Blesk ozvod a uzem nenie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	12 05.	Lano zvodové FeZn 50mm2	kg	234,00	7,77	40,00	9 360,0 0	310,70	9 360,00	310,70	0,00	0,00	50,0 0%	4 680,0 0	155,35	nov emb er 09	decem ber 10
16	Aktivit a č.16 Blesk ozvod a uzem nenie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	12 06.	Podstavec na ploché strechy obj.č.5208017	kus	39,70	1,32	260,00	10 322,0 0	342,63	10 322,00	342,63	0,00	0,00	50,0 0%	5 161,0 0	171,31	nov emb er 09	decem ber 10
16	Aktivit a č.16 Blesk ozvod a uzem nenie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	12 07.	Tyč zvodová JP 20 bez osadenia, (l=2000mm, D=20mm)	kus	321,30	10,67	1,00	321,3 0	10,67	321,30	10,67	0,00	0,00	50,0 0%	160,6 5	5,33	nov emb er 09	decem ber 10
16	Aktivit a č.16 Blesk ozvod a uzem nenie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	12 08.	- držiak zvodovej tyče DJ 2, do muriva	kus	106,00	3,52	2,00	212,0 0	7,04	212,00	7,04	0,00	0,00	50,0 0%	106,0 0	3,52	nov emb er 09	decem ber 10
16	Aktivit a č.16 Blesk	7170 02 Reko	12 09.	- strieška ochranná OS 02, horná, otvor D28-30mm	kus	43,20	1,43	2,00	86,40	2,87	86,40	2,87	0,00	0,00	50,0 0%	43,20	1,43	nov emb er	decem ber 10

	ozvod a uzem nenie	nštru kcia a mode rnizác ia																09	
16	Aktivit a č.16 Blesk ozvod a uzem nenie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	12 10.	- strieška ochranná OS 04, dolná, otvor D20-22mm	kus	41,20	1,37	2,00	82,40	2,74	82,40	2,74	0,00	0,00	50,0 0%	41,20	1,37	nov emb er 09	decem ber 10
16	Aktivit a č.16 Blesk ozvod a uzem nenie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	12 11.	Svorka skúšobná 8-10x16 obj.č.5335140	kus	106,80	3,55	17,00	1 815,6 0	60,27	1 815,60	60,27	0,00	0,00	50,0 0%	907,8 0	30,13	nov emb er 09	decem ber 10
16	Aktivit a č.16 Blesk ozvod a uzem nenie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	12 12.	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	kus	53,50	1,78	2,00	107,0 0	3,55	107,00	3,55	0,00	0,00	50,0 0%	53,50	1,78	nov emb er 09	decem ber 10
16	Aktivit a č.16 Blesk ozvod a uzem nenie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	12 13.	Svorka SK, krížová	kus	32,30	1,07	25,00	807,5 0	26,80	807,50	26,80	0,00	0,00	50,0 0%	403,7 5	13,40	nov emb er 09	decem ber 10

16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1214.	Svorka SS, spojovacia	kus	22,10	0,73	45,00	994,50	33,01	994,50	33,01	0,00	0,00	**50,00%**	**497,25**	16,51	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1215.	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	22,80	0,76	15,00	342,00	11,35	342,00	11,35	0,00	0,00	**50,00%**	**171,00**	5,68	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1216.	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	kus	46,20	1,53	17,00	785,40	26,07	785,40	26,07	0,00	0,00	**50,00%**	**392,70**	13,04	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1217.	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	kus	46,90	1,56	37,00	1 735,30	57,60	1 735,30	57,60	0,00	0,00	**50,00%**	**867,65**	28,80	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1218.	Svorka SU, univerzálna	kus	25,00	0,83	8,00	200,00	6,64	200,00	6,64	0,00	0,00	**50,00%**	**100,00**	3,32	november 09	december 10

		ia																
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1219.	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	kus	30,70	1,02	50,00	1 535,00	50,95	1 535,00	50,95	0,00	0,00	50,00%	767,50	25,48	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1220.	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	kus	27,90	0,93	50,00	1 395,00	46,31	1 395,00	46,31	0,00	0,00	50,00%	697,50	23,15	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1221.	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2	m	26,60	0,88	450,00	11 970,00	397,33	11 970,00	397,33	0,00	0,00	50,00%	5 985,00	198,67	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1222.	Kotvenie nosného lana 1x70-95, pod vrcholom stožiara AP	kus	1 355,80	45,00	2,00	2 711,60	90,01	2 711,60	90,01	0,00	0,00	50,00%	1 355,80	45,00	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Bleskozvod	717002 Rekonštru	1223.	Vyzdvihnutie stožiaru na plochú strechu	kus	693,50	23,02	2,00	1 387,00	46,04	1 387,00	46,04	0,00	0,00	50,00%	693,50	23,02	november 09	december 10

	a uzemnenie	kcia a modernizácia																	
16	Aktivita č.16 Blesk ozvoda uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1224.	Vyzdvihnutie súpravy betónových blokov AT	kus	2 000,10	66,39	2,00	4 000,20	132,78	4 000,20	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,10	66,39	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Blesk ozvoda uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1225.	Kotvenie AT 3 do betónového múra rovná strecha	kus	6 888,40	228,65	2,00	13 776,80	457,31	13 776,80	457,31	0,00	0,00	50,00%	6 888,40	228,65	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Blesk ozvoda uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1226.	Uzemnenie rúrky svorka SS	kus	62,20	2,06	1,00	62,20	2,06	62,20	2,06	0,00	0,00	50,00%	31,10	1,03	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Blesk ozvoda uzemnenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1227.	Stožiar DT 30 60 3.7 ZINK	kus	11 627,00	385,95	1,00	11 627,00	385,95	11 627,00	385,95	0,00	0,00	50,00%	5 813,50	192,97	november 09	december 10
16	Aktivita č.16 Blesk	717002 Reko	1228.	Stožiar OS UD 89 08 ZINK	kus	18 302,30	607,53	1,00	18 302,30	607,53	18 302,30	607,53	0,00	0,00	50,00%	9 151,15	303,76	november	december 10

	ozvod a uzem nenie	nštru kcia a mode rnizác ia																09	
16	Aktivit a č.16 Blesk ozvod a uzem nenie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	12 29.	Podružný materiál 3%	%	3,00	0,10	1 735,84	5 207,5 3	172,86	5 207,50	172,86	0,00	0,00	**50,0 0%**	**2 603,7 5**	86,43	nov emb er 09	decem ber 10
16	Aktivit a č.16 Blesk ozvod a uzem nenie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	12 30.	Podiel pridružených výkonov 6%	%	6,00	0,20	3 003,03	18 018,1 6	598,09	18 018,20	598,09	0,00	0,00	**50,0 0%**	**9 009,1 0**	299,05	nov emb er 09	decem ber 10
16	Aktivit a č.16 Blesk ozvod a uzem nenie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	12 31.	350 70 Revízia stojatých kompresorov	h	511,20	16,97	60,00	30 672,0 0	1 018,12	30 672,00	1 018,12	0,00	0,00	**50,0 0%**	**15 336,0 0**	509,06	nov emb er 09	decem ber 10
16	Aktivit a č.16 Blesk ozvod a uzem nenie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	12 32.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	3 739,50	17 201,7 0	570,99	17 201,70	570,99	0,00	0,00	**50,0 0%**	**8 600,8 5**	285,50	nov emb er 09	decem ber 10

17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1233.															
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1234.	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm	m	655,00	21,74	20,00	13 100,00	434,84	13 100,00	434,84	0,00	0,00	50,00%	6 550,00	217,42	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1235.	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x185	kus	603,80	20,04	8,00	4 830,40	160,34	4 830,40	160,34	0,00	0,00	50,00%	2 415,20	80,17	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1236.	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x240	kus	670,20	22,25	8,00	5 361,60	177,97	5 361,60	177,97	0,00	0,00	50,00%	2 680,80	88,99	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1237.	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	26,60	0,88	40,00	1 064,00	35,32	1 064,00	35,32	0,00	0,00	50,00%	532,00	17,66	október 09	december 10

		ia																	
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1238.	Pilier polypropylénový PPSR 4 bez základov	kus	1 253,30	41,60	2,00	2 506,60	83,20	2 506,60	83,20	0,00	0,00	50,00%	1 253,30	41,60	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1239.	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 3x185+95	m	3 356,60	111,42	120,00	402 792,00	13 370,24	402 792,00	13 370,24	0,00	0,00	50,00%	201 396,00	6 685,12	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1240.	Koncovka na kábel 1kV, typ : GUST-01/4x120-240/1000-L12	kus	5 483,40	182,02	16,00	87 734,40	2 912,25	87 734,40	2 912,25	0,00	0,00	50,00%	43 867,20	1 456,12	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1241.	Kábel NAYY-J 4X240 SM	m	952,40	31,61	480,00	457 152,00	15 174,67	457 152,00	15 174,67	0,00	0,00	50,00%	228 576,00	7 587,33	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípoj	717002 Rekonštru	1242.	Rozvádzač SR 4 F803 VV 5/0 P3	kus	43 236,10	1 435,18	2,00	86 472,20	2 870,35	86 472,20	2 870,35	0,00	0,00	50,00%	43 236,10	1 435,18	október 09	december 10

	ka NN	kcia a modernizácia																	
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1243.	Tyč uzemňovacia	kus	1 856,80	61,63	8,00	14 854,40	493,08	14 854,40	493,08	0,00	0,00	50,00%	7 427,20	246,54	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1244.	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	kus	54,20	1,80	8,00	433,60	14,39	433,60	14,39	0,00	0,00	50,00%	216,80	7,20	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1245.	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	kus	614,90	20,41	8,00	4 919,20	163,29	4 919,20	163,29	0,00	0,00	50,00%	2 459,60	81,64	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1246.	Vytyčovanie trás	km	15 000,00	497,91	1,60	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00%	12 000,00	398,33	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17	717002 Reko	1247.	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom	km	1 429,00	47,43	0,20	285,80	9,49	285,80	9,49	0,00	0,00	50,00%	142,90	4,74	október 09	december 10

	Prípojka NN	nštrukcia a modernizácia		priestore															
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1248.	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 90, zemina tr 3	m	202,50	6,72	120,00	24 300,00	806,61	24 300,00	806,61	0,00	0,00	**50,00%**	**12 150,00**	403,31	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1249.	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	302,10	10,03	120,00	36 252,00	1 203,35	36 252,00	1 203,35	0,00	0,00	**50,00%**	**18 126,00**	601,67	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1250.	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm	m	24,50	0,81	240,00	5 880,00	195,18	5 880,00	195,18	0,00	0,00	**50,00%**	**2 940,00**	97,59	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1251.	Rúrka FXKVR 110	kus	85,40	2,83	240,00	20 496,00	680,34	20 496,00	680,34	0,00	0,00	**50,00%**	**10 248,00**	340,17	október 09	december 10

17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1252.	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 90, zemina tr 3	m	87,30	2,90	120,00	10 476,00	347,74	10 476,00	347,74	0,00	0,00	50,00%	5 238,00	173,87	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1253.	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	46,40	1,54	100,00	4 640,00	154,02	4 640,00	154,02	0,00	0,00	50,00%	2 320,00	77,01	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1254.	Priechod murivom, osadenie tvárnice s 2 otvormi	kus	1 892,00	62,80	4,00	7 568,00	251,21	7 568,00	251,21	0,00	0,00	50,00%	3 784,00	125,61	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1255.	Poistka nožová PN1 - 07104 - 224A gG	kus	184,00	6,11	12,00	2 208,00	73,29	2 208,00	73,29	0,00	0,00	50,00%	1 104,00	36,65	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1256.	Poistka nožová PN1 - 07107 - 250A gG	kus	184,00	6,11	24,00	4 416,00	146,58	4 416,00	146,58	0,00	0,00	50,00%	2 208,00	73,29	október 09	december 10

	ia																	
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1257.	Prev. revízia strednotl. par. kotla výhr. plocha nad 140 m2	kus	21 472,00	712,74	1,00	21 472,00	712,74	21 472,00	712,74	0,00	0,00	50,00%	10 736,00	356,37	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1258.	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	69,50	2,31	40,00	2 780,00	92,28	2 780,00	92,28	0,00	0,00	50,00%	1 390,00	46,14	október 09	december 10
17	Aktivita č. 17 Prípojka NN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1259.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	12 459,90	57 315,54	1 902,53	57 315,50	1 902,53	0,00	0,00	50,00%	28 657,75	951,26	október 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1260.																
18	Aktivita č. 18 Ústre	717002 Rekonštru	1261.	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu tr. B 12,5-B 15 zložitosti 1	m3	6 689,90	222,06	0,50	3 344,95	111,03	3 345,00	111,03	0,00	0,00	50,00%	1 672,50	55,52	september 09	december 10

	dné kúrenie	kcia a modernizácia																
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1262.	D+M zariadenia kotolne podľa v.č. ÚK - 9 (bez prípravy TÚV)	ks	43 528,30	1 444,87	1,00	43 528,30	1 444,87	43 528,30	1 444,87	0,00	0,00	**50,00%**	**21 764,15**	722,44	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1263.	Nízkoteplotný kotol VIESSMANN VITOPLEX 300 225kW	kus	902 700,20	29 964,16	2,00	1 805 400,40	59 928,31	1 805 400,40	59 928,31	0,00	0,00	**50,00%**	**902 700,20**	29 964,16	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1264.	Doplňovací a expanzný automat OLYMP HC-25 S II	ks	294 414,70	9 772,78	1,00	294 414,70	9 772,78	294 414,70	9 772,78	0,00	0,00	**50,00%**	**147 207,35**	4 886,39	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1265.	Spustenie kotlov servisnou službou	hod	552,05	18,32	34,00	18 769,70	623,04	18 771,40	623,10	0,00	0,00	**50,00%**	**9 385,70**	311,55	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18	717002 Reko	1266.	Osvod spalín - napojenie do jestvujúceho komína	ks	25 240,00	837,81	2,00	50 480,00	1 675,63	50 480,00	1 675,63	0,00	0,00	**50,00%**	**25 240,00**	837,81	september	december 10

	Ústredné kúrenie	nštrukcia a modernizácia																09	
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1267.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	22 125,95	734,45	4,00	88 503,80	2 937,79	88 503,80	2 937,79	0,00	0,00	**50,00%**	**44 251,90**	1 468,89	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1268.	Montáž tep. izolácie potrubia izolačnými trubicami do DN50 hr. 30mmm	m	57,00	1,89	2 325,00	132 525,00	4 399,02	132 525,00	4 399,02	0,00	0,00	**50,00%**	**66 262,50**	2 199,51	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1269.	Izolácia hadicová pr.had.15 mm	m	71,60	2,38	630,00	45 108,00	1 497,31	45 108,00	1 497,31	0,00	0,00	**50,00%**	**22 554,00**	748,66	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1270.	Izolácia hadicová pr.had.20 mm	m	78,90	2,62	21,00	1 656,90	55,00	1 656,90	55,00	0,00	0,00	**50,00%**	**828,45**	27,50	september 09	december 10
18	Aktivita č.	717002	1271.	Izolácia hadicová pr.had.25 mm	m	92,00	3,05	1 050,00	96 600,0	3 206,53	96 600,00	3 206,53	0,00	0,00	**50,00%**	**48 300,0**	1 603,27	septemb	december 10

	18 Ústredné kúrenie	Rekonštrukcia a modernizácia							0							**0**		er 09	
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1272.	Izolácia hadicová pr.had.32 mm	m	102,20	3,39	472,50	48 289,50	1 602,92	48 289,50	1 602,92	0,00	0,00	**50,00%**	**24 144,75**	801,46	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1273.	Izolácia hadicová pr.had.40 mm	m	115,40	3,83	94,50	10 905,30	361,99	10 905,30	361,99	0,00	0,00	**50,00%**	**5 452,65**	180,99	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1274.	Izolácia hadicová pr.had.50 mm	m	173,80	5,77	173,25	30 110,85	999,50	30 110,90	999,50	0,00	0,00	**50,00%**	**15 055,45**	499,75	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1275.	Montáž tep. izolácie potrubia izolačnými trubicami DN 150	m2	68,70	2,28	15,00	1 030,50	34,21	1 030,50	34,21	0,00	0,00	**50,00%**	**515,25**	17,10	september 09	december 10

18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1276.	Izolácia hadicová hr. 40mm	m	1 393,50	46,26	15,75	21 947,63	728,53	21 947,60	728,53	0,00	0,00	**50,00%**	**10 973,80**	364,26	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1277.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	3 881,74	128,85	1,55	6 016,69	199,72	6 016,70	199,72	0,00	0,00	**50,00%**	**3 008,35**	99,86	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1278.	Rozdelovače a zberače, telesá DN 150 (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	kus	4 820,20	160,00	1,00	4 820,20	160,00	4 820,20	160,00	0,00	0,00	**50,00%**	**2 410,10**	80,00	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1279.	Rozdeľovač a zberač RACEN MODUL (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	kus	23 341,70	774,80	1,00	23 341,70	774,80	23 341,70	774,80	0,00	0,00	**50,00%**	**11 670,85**	387,40	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1280.	Nádoby expanzné tlakové s membránou (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	ks	1 329,20	44,12	2,00	2 658,40	88,24	2 658,40	88,24	0,00	0,00	**50,00%**	**1 329,20**	44,12	september 09	december 10

		ia																
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1281.	Nádoba expanzná REFLEX N 35 (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	kus	2 234,80	74,18	2,00	4 469,60	148,36	4 469,60	148,36	0,00	0,00	50,00%	2 234,80	74,18	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1282.	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25-40 (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	ks	369,60	12,27	2,00	739,20	24,54	739,20	24,54	0,00	0,00	50,00%	369,60	12,27	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1283.	Čerpadlo TOP-S 40/10 DM - 002 039 667 (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	kus	26 876,50	892,14	2,00	53 753,00	1 784,27	53 753,00	1 784,27	0,00	0,00	50,00%	26 876,50	892,14	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1284.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	371,00	12,31	600,00	222 600,00	7 388,97	222 600,00	7 388,97	0,00	0,00	50,00%	111 300,00	3 694,48	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústre	717002 Rekonštru	1285.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	373,90	12,41	20,00	7 478,00	248,22	7 478,00	248,22	0,00	0,00	50,00%	3 739,00	124,11	september 09	december 10

	dné kúrenie	kcia a modernizácia																	
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1286.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	482,00	16,00	1 000,00	482 000,00	15 999,47	482 000,00	15 999,47	0,00	0,00	50,00%	241 000,00	7 999,73	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1287.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	569,70	18,91	450,00	256 365,00	8 509,76	256 365,00	8 509,76	0,00	0,00	50,00%	128 182,50	4 254,88	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1288.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	m	671,90	22,30	90,00	60 471,00	2 007,27	60 471,00	2 007,27	0,00	0,00	50,00%	30 235,50	1 003,63	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1289.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	m	818,00	27,15	165,00	134 970,00	4 480,18	134 970,00	4 480,18	0,00	0,00	50,00%	67 485,00	2 240,09	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18	717002 Reko	1290.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak.	m	2 410,10	80,00	15,00	36 151,50	1 200,01	36 151,50	1 200,01	0,00	0,00	50,00%	18 075,75	600,00	september	december 10

	Ústredné kúrenie	nštrukcia a modernizácia		DN 150														09	
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1291.	Uchytenie potrubia-systém HILTI TI MPN-SI	ks	220,00	7,30	250,00	55 000,00	1 825,67	55 000,00	1 825,67	0,00	0,00	**50,00%**	**27 500,00**	912,83	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1292.	Protipožiarna ochrana prestupov potrubí cez požiarne úseky	ks	660,00	21,91	100,00	66 000,00	2 190,80	66 000,00	2 190,80	0,00	0,00	**50,00%**	**33 000,00**	1 095,40	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1293.	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	7,30	0,24	2 160,00	15 768,00	523,40	15 768,00	523,40	0,00	0,00	**50,00%**	**7 884,00**	261,70	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1294.	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových nad DN 50	m	38,70	1,28	180,00	6 966,00	231,23	6 966,00	231,23	0,00	0,00	**50,00%**	**3 483,00**	115,61	september 09	december 10
18	Aktivita č.	717002	1295.	Presun hmôt pre potrubie UK v	%	13 437,70	446,05	1,80	24 187,80	802,89	24 187,90	802,89	0,00	0,00	**50,00%**	**12 093,9**	401,45	septemb	december 10

	18 Ústredné kúrenie	Rekonštrukcia a modernizácia		objektoch výšky do 24 m					6							**5**		er 09	
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1296.	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	29,90	0,99	442,00	13 215,80	438,68	13 215,80	438,68	0,00	0,00	**50,00%**	**6 607,90**	219,34	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1297.	Hlavica termostatická HERZ	kus	452,80	15,03	216,00	97 804,80	3 246,52	97 804,80	3 246,52	0,00	0,00	**50,00%**	**48 902,40**	1 623,26	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1298.	Ventil HERZ-TS-90, priamy 1/2 x 15 s oblúkom 1772719-ozn. PK	kus	701,10	23,27	139,00	97 452,90	3 234,84	97 452,90	3 234,84	0,00	0,00	**50,00%**	**48 726,45**	1 617,42	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1299.	Ventil HERZ-TS-90 špeciálny rohový 1/2"x 15 - 1772892 - ozn. RK	kus	525,80	17,45	77,00	40 486,60	1 343,91	40 486,60	1 343,91	0,00	0,00	**50,00%**	**20 243,30**	671,95	september 09	december 10

18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1300.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	87,60	2,91	217,00	19 009,20	630,99	19 009,20	630,99	0,00	0,00	**50,00%**	**9 504,60**	315,49	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1301.	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 015 - 1/2"	kus	96,40	3,20	1,00	96,40	3,20	96,40	3,20	0,00	0,00	**50,00%**	**48,20**	1,60	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1302.	Ventil HERZ-RL-1, priamy 1/2"-1372301 - ozn. PS	kus	613,50	20,36	139,00	85 276,50	2 830,66	85 276,50	2 830,66	0,00	0,00	**50,00%**	**42 638,25**	1 415,33	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1303.	Ventil HERZ-RL-1 rohový 1/2"-1372401 - ozn. RS	kus	613,50	20,36	77,00	47 239,50	1 568,06	47 239,50	1 568,06	0,00	0,00	**50,00%**	**23 619,75**	784,03	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1304.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	138,80	4,61	20,00	2 776,00	92,15	2 776,00	92,15	0,00	0,00	**50,00%**	**1 388,00**	46,07	september 09	december 10

		ia																	
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1305.	Ventil regulačný 4217 GM STRÖMAX-GM - 1 1/4"- 1421704	kus	2 921,40	96,97	20,00	58 428,00	1 939,45	58 428,00	1 939,45	0,00	0,00	50,00%	29 214,00	969,73	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1306.	Montáž klapky spätnej DN100 (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	kus	3 067,40	101,82	2,00	6 134,80	203,64	6 134,80	203,64	0,00	0,00	50,00%	3 067,40	101,82	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1307.	Ventil spätný Z16-117-616 DN 100 (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	kus	19 281,00	640,01	2,00	38 562,00	1 280,02	38 562,00	1 280,02	0,00	0,00	50,00%	19 281,00	640,01	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1308.	Montáž armatúr DN150 (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	kus	4 820,20	160,00	2,00	9 640,40	320,00	9 640,40	320,00	0,00	0,00	50,00%	4 820,20	160,00	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné	717002 Rekonštrukcia a	1309.	Ventil uzatvárací DN 150 (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	kus	25 123,70	833,95	2,00	50 247,40	1 667,91	50 247,40	1 667,91	0,00	0,00	50,00%	25 123,70	833,95	september 09	december 10

	kúrenie	modernizácia																	
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1310.	Ventily poistné závitové G 2 (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	kus	3 049,90	101,24	2,00	6 099,80	202,48	6 099,80	202,48	0,00	0,00	50,00%	3 049,90	101,24	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1311.	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	257,10	8,53	10,00	2 571,00	85,34	2 571,00	85,34	0,00	0,00	50,00%	1 285,50	42,67	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1312.	Montáž filtra DN100 (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	kus	4 820,20	160,00	2,00	9 640,40	320,00	9 640,40	320,00	0,00	0,00	50,00%	4 820,20	160,00	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1313.	Filter DN100 (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	kus	6 500,00	215,76	2,00	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	50,00%	6 500,00	215,76	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústre	717002 Rekonštru	1314.	Zmiešavacia armatúra trojcestná DN 50 (v rámci D+M zariadenia ÚK	kus	3 885,40	128,97	2,00	7 770,80	257,94	7 770,80	257,94	0,00	0,00	50,00%	3 885,40	128,97	september 09	december 10

	dné kúrenie	kcia a modernizácia		kotoľne)															
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1315.	Uzatváracia klapka DN100 (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	kus	8 603,40	285,58	8,00	68 827,20	2 284,64	68 827,20	2 284,64	0,00	0,00	50,00%	34 413,60	1 142,32	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1316.	Teplomery s ochranným púzdrom (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	kus	1 059,00	35,15	2,00	2 118,00	70,30	2 118,00	70,30	0,00	0,00	50,00%	1 059,00	35,15	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1317.	Tlakomery deformačné so spodným prípojom (v rámci D+M zariadenia ÚK kotoľne)	kus	2 643,80	87,76	2,00	5 287,60	175,52	5 287,60	175,52	0,00	0,00	50,00%	2 643,80	87,76	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1318.	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	708,40	23,51	1,00	708,40	23,51	708,40	23,51	0,00	0,00	50,00%	354,20	11,76	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18	717002 Reko	1319.	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi	kus	1 884,30	62,55	1,00	1 884,30	62,55	1 884,30	62,55	0,00	0,00	50,00%	942,15	31,27	september	december 10

	Ústredné kúrenie	nštrukcia a modernizácia		H600 L600 Korad P90														09	
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1320.	Držiak KORAD	kus	117,60	3,90	1,00	117,60	3,90	117,60	3,90	0,00	0,00	50,00%	58,80	1,95	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1321.	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	825,30	27,39	74,00	61 072,20	2 027,23	61 072,20	2 027,23	0,00	0,00	50,00%	30 536,10	1 013,61	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1322.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	2 118,00	70,30	9,00	19 062,00	632,74	19 062,00	632,74	0,00	0,00	50,00%	9 531,00	316,37	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1323.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	2 892,10	96,00	6,00	17 352,60	576,00	17 352,60	576,00	0,00	0,00	50,00%	8 676,30	288,00	september 09	december 10

18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1324.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	3 432,60	113,94	58,00	199 090,80	6 608,60	199 090,80	6 608,60	0,00	0,00	50,00%	99 545,40	3 304,30	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1325.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1500 Korad P90	kus	1 343,80	44,61	1,00	1 343,80	44,61	1 343,80	44,61	0,00	0,00	50,00%	671,90	22,30	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1326.	Držiak KORAD	kus	117,60	3,90	74,00	8 702,40	288,87	8 702,40	288,87	0,00	0,00	50,00%	4 351,20	144,43	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1327.	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	854,50	28,36	52,00	44 434,00	1 474,94	44 434,00	1 474,94	0,00	0,00	50,00%	22 217,00	737,47	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1328.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	2 395,50	79,52	1,00	2 395,50	79,52	2 395,50	79,52	0,00	0,00	50,00%	1 197,75	39,76	september 09	december 10

		ia																
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1329.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L900 Korad P90	kus	3 213,50	106,67	1,00	3 213,50	106,67	3 213,50	106,67	0,00	0,00	50,00%	1 606,75	53,33	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1330.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	3 359,60	111,52	21,00	70 551,60	2 341,88	70 551,60	2 341,88	0,00	0,00	50,00%	35 275,80	1 170,94	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1331.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	4 119,10	136,73	9,00	37 071,90	1 230,56	37 071,90	1 230,56	0,00	0,00	50,00%	18 535,95	615,28	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1332.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1500 Korad P90	kus	4 601,10	152,73	8,00	36 808,80	1 221,83	36 808,80	1 221,83	0,00	0,00	50,00%	18 404,40	610,91	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústre	717002 Rekonštru	1333.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L2000 Korad	kus	6 310,10	209,46	7,00	44 170,70	1 466,20	44 170,70	1 466,20	0,00	0,00	50,00%	22 085,35	733,10	september 09	december 10

	dné kúrenie	kcia a modernizácia		P90															
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1334.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H400 L900 Korad P90	kus	2 556,20	84,85	5,00	12 781,00	424,25	12 781,00	424,25	0,00	0,00	50,00%	6 390,50	212,13	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1335.	Držiak KORAD	kus	117,60	3,90	52,00	6 115,20	202,99	6 115,20	202,99	0,00	0,00	50,00%	3 057,60	101,49	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1336.	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	kus	927,50	30,79	12,00	11 130,00	369,45	11 130,00	369,45	0,00	0,00	50,00%	5 565,00	184,72	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1337.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	5 623,60	186,67	2,00	11 247,20	373,34	11 247,20	373,34	0,00	0,00	50,00%	5 623,60	186,67	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18	717002 Reko	1338.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi	kus	708,40	23,51	2,00	1 416,80	47,03	1 416,80	47,03	0,00	0,00	50,00%	708,40	23,51	september	december 10

	Ústredné kúrenie	nštrukcia a modernizácia		H600 L1500 Korad P90														09	
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1339.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L2000 Korad P90	kus	8 501,20	282,19	2,00	17 002,40	564,38	17 002,40	564,38	0,00	0,00	**50,00%**	**8 501,20**	282,19	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1340.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H300 L1500 Korad P90	kus	5 287,70	175,52	4,00	21 150,80	702,08	21 150,80	702,08	0,00	0,00	**50,00%**	**10 575,40**	351,04	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1341.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H300 L2000 Korad P90	kus	6 032,60	200,25	1,00	6 032,60	200,25	6 032,60	200,25	0,00	0,00	**50,00%**	**3 016,30**	100,12	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1342.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L1000 Korad P90	kus	7 142,70	237,09	1,00	7 142,70	237,09	7 142,70	237,09	0,00	0,00	**50,00%**	**3 571,35**	118,55	september 09	december 10
18	Aktivita č.	717002	1343.	Držiak KORAD	kus	117,60	3,90	12,00	1 411,2	46,84	1 411,20	46,84	0,00	0,00	**50,00%**	**705,60**	23,42	septemb	december 10

	18 Ústredné kúrenie	Rekonštrukcia a modernizácia							0									er 09	
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1344.	Vyk. telesá kúpelňové rúrkové, tlakové skúšky vodou	kus	134,40	4,46	77,00	10 348,80	343,52	10 348,80	343,52	0,00	0,00	**50,00%**	**5 174,40**	171,76	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1345.	Montáž kúpeľňnového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	ks	654,40	21,72	77,00	50 388,80	1 672,60	50 388,80	1 672,60	0,00	0,00	**50,00%**	**25 194,40**	836,30	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1346.	Vykurovacie teleso rúrkové 600/940	kus	1 971,90	65,46	75,00	147 892,50	4 909,13	147 892,50	4 909,13	0,00	0,00	**50,00%**	**73 946,25**	2 454,57	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1347.	Vykurovacie teleso rúrkové 600/1640	kus	3 228,10	107,15	2,00	6 456,20	214,31	6 456,20	214,31	0,00	0,00	**50,00%**	**3 228,10**	107,15	september 09	december 10
18	Aktivit	7170	13	Podlahové	m2	1	33,46	36,00	36	1	36	1	0,00	0,00	**50,0**	**18**	602,21	sept	decem

	a č. 18 Ústredné kúrenie	02 Rekonštrukcia a modernizácia	48.	vykurovanie		007,90			284,40	204,42	284,40	204,42			0%	142,20		september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1349.	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	%	8 947,81	297,01	1,50	13 421,71	445,52	13 421,70	445,52	0,00	0,00	50,00%	6 710,85	222,76	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1350.	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	49,70	1,65	2 325,00	115 552,50	3 835,64	115 552,50	3 835,64	0,00	0,00	50,00%	57 776,25	1 917,82	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1351.	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.	m	81,80	2,72	15,00	1 227,00	40,73	1 227,00	40,73	0,00	0,00	50,00%	613,50	20,36	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1352.	Dodávka a montáž označovacích štítkov	ks	154,00	5,11	10,00	1 540,00	51,12	1 540,00	51,12	0,00	0,00	50,00%	770,00	25,56	september 09	december 10

18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1353.	Doplnkové konštrukcie z prof. ocele	kg	125,00	4,15	300,00	37 500,00	1 244,77	37 500,00	1 244,77	0,00	0,00	**50,00%**	**18 750,00**	622,39	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1354.	Vykurovacia skúška, revízia pre kotle, spustenie do prevádzky	hod	555,10	18,43	72,00	39 967,20	1 326,67	39 967,20	1 326,67	0,00	0,00	**50,00%**	**19 983,60**	663,33	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1355.	Nešpecifikované práce-drobné stavebné úpravy	hod	263,00	8,73	230,00	60 490,00	2 007,90	60 490,00	2 007,90	0,00	0,00	**50,00%**	**30 245,00**	1 003,95	september 09	december 10
18	Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1356.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	60 025,38	276 116,75	9 165,40	276 116,70	9 165,40	0,00	0,00	**50,00%**	**138 058,35**	4 582,70	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštal	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1357.																

	ácie	ia																
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1358.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - šachty	m3	284,80	9,45	150,00	42 720,00	1 418,04	42 720,00	1 418,04	0,00	0,00	50,00%	21 360,00	709,02	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1359.	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	27,80	0,92	150,00	4 170,00	138,42	4 170,00	138,42	0,00	0,00	50,00%	2 085,00	69,21	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1360.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	350,60	11,64	50,00	17 530,00	581,89	17 530,00	581,89	0,00	0,00	50,00%	8 765,00	290,94	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1361.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	32,90	1,09	50,00	1 645,00	54,60	1 645,00	54,60	0,00	0,00	50,00%	822,50	27,30	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické	717002 Rekonštrukcia a mode	1362.	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	76,00	2,52	130,00	9 880,00	327,96	9 880,00	327,96	0,00	0,00	50,00%	4 940,00	163,98	september 09	december 10

	inštalácie	rnizácia																
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1363.	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	16,10	0,53	130,00	2 093,00	69,47	2 093,00	69,47	0,00	0,00	50,00%	1 046,50	34,74	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1364.	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	76,00	2,52	130,00	9 880,00	327,96	9 880,00	327,96	0,00	0,00	50,00%	4 940,00	163,98	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1365.	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	16,10	0,53	130,00	2 093,00	69,47	2 093,00	69,47	0,00	0,00	50,00%	1 046,50	34,74	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1366.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	80,30	2,67	200,00	16 060,00	533,09	16 060,00	533,09	0,00	0,00	50,00%	8 030,00	266,55	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdrav	717002 Rekonštru	1367.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	46,00	1,53	120,00	5 520,00	183,23	5 520,00	183,23	0,00	0,00	50,00%	2 760,00	91,62	september 09	december 10

	otechnické inštalácie	kcia a modernizácia																
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1368.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	150,50	5,00	80,00	12 040,00	399,65	12 040,00	399,65	0,00	0,00	50,00%	6 020,00	199,83	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1369.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	31,40	1,04	127,00	3 987,80	132,37	3 987,80	132,37	0,00	0,00	50,00%	1 993,90	66,19	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1370.	Poplatok za skládku	m3	964,00	32,00	127,00	122 428,00	4 063,87	122 428,00	4 063,87	0,00	0,00	50,00%	61 214,00	2 031,93	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1371.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu (zemina z výkopov)	m3	105,20	3,49	120,00	12 624,00	419,04	12 624,00	419,04	0,00	0,00	50,00%	6 312,00	209,52	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19	717002 Reko	1372.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	438,20	14,55	5,00	2 191,00	72,73	2 191,00	72,73	0,00	0,00	50,00%	1 095,50	36,36	september	december 10

	Zdravotechnické inštalácie	nštrukcia a modernizácia																09	
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1373.	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	629,60	20,90	5,00	3 148,00	104,49	3 148,00	104,49	0,00	0,00	50,00%	1 574,00	52,25	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1374.	D+M odlučovačav tuku KK LT 2pb, vrátane osadenia a dopravy	kus	101 809,40	3 379,45	1,00	101 809,40	3 379,45	101 809,40	3 379,45	0,00	0,00	50,00%	50 904,70	1 689,73	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1375.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1 051,70	34,91	4,00	4 206,80	139,64	4 206,80	139,64	0,00	0,00	50,00%	2 103,40	69,82	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1376.	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk.pod potrubie	m3	4 513,50	149,82	3,30	14 894,55	494,41	14 894,60	494,41	0,00	0,00	50,00%	7 447,30	247,21	september 09	december 10

19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1377.	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	m2	387,10	12,85	10,50	4 064,55	134,92	4 064,60	134,92	0,00	0,00	50,00%	2 032,30	67,46	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1378.	Práce na potrubí ver. kanalizácie spojené s napojením prípojky (rezanie, búr.)	hod	263,00	8,73	16,00	4 208,00	139,68	4 208,00	139,68	0,00	0,00	50,00%	2 104,00	69,84	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1379.	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže TBS	kus	613,50	20,36	27,00	16 564,50	549,84	16 564,50	549,84	0,00	0,00	50,00%	8 282,25	274,92	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1380.	Prečerpávacia šachta KLARTEC, vrátane čerpadiel	kus	556 373,00	18 468,20	1,00	556 373,00	18 468,20	556 373,00	18 468,20	0,00	0,00	50,00%	278 186,50	9 234,10	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštal	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1381.	Osadenie šachiet z PVC DN400 vrátane poklopu	kus	2 600,00	86,30	4,00	10 400,00	345,22	10 400,00	345,22	0,00	0,00	50,00%	5 200,00	172,61	september 09	december 10

	ácie	ia																	
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1382.	Šachta kanalizačná plastová DN 400	kus	13 482,10	447,52	4,00	53 928,40	1 790,09	53 928,40	1 790,09	0,00	0,00	50,00%	26 964,20	895,05	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1383.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 15	m	24,40	0,81	650,00	15 860,00	526,46	15 860,00	526,46	0,00	0,00	50,00%	7 930,00	263,23	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1384.	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.15 mm - IRHX/PE 20 015	m	42,40	1,41	682,50	28 938,00	960,57	28 938,00	960,57	0,00	0,00	50,00%	14 469,00	480,28	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1385.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	26,00	0,86	530,00	13 780,00	457,41	13 780,00	457,41	0,00	0,00	50,00%	6 890,00	228,71	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdrav	717002 Rekonštru	1386.	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.25 mm - IRHX/PE 20 025	m	57,00	1,89	556,50	31 720,50	1 052,93	31 720,50	1 052,93	0,00	0,00	50,00%	15 860,25	526,46	september 09	december 10

	otechnické inštalácie	kcia a modernizácia																	
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1387.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	26,90	0,89	720,00	19 368,00	642,90	19 368,00	642,90	0,00	0,00	50,00%	9 684,00	321,45	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1388.	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.32 mm - IRHX/PE 20 032	m	65,70	2,18	756,00	49 669,20	1 648,72	49 669,20	1 648,72	0,00	0,00	50,00%	24 834,60	824,36	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1389.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 40	m	27,80	0,92	120,00	3 336,00	110,73	3 336,00	110,73	0,00	0,00	50,00%	1 668,00	55,37	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1390.	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.42 mm - IRHX/PE 20 042	m	78,90	2,62	126,00	9 941,40	329,99	9 941,40	329,99	0,00	0,00	50,00%	4 970,70	165,00	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19	717002 Reko	1391.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou	m	28,60	0,95	140,00	4 004,00	132,91	4 004,00	132,91	0,00	0,00	50,00%	2 002,00	66,45	september	december 10

	Zdravotechnické inštalácie	nštrukcia a modernizácia		potr. DN 50														09	
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1392.	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.52 mm - IRHX/PE 20 052	m	113,90	3,78	147,00	16 743,30	555,78	16 743,30	555,78	0,00	0,00	**50,00%**	**8 371,65**	277,89	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1393.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 80	m	31,40	1,04	20,00	628,00	20,85	628,00	20,85	0,00	0,00	**50,00%**	**314,00**	10,42	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1394.	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.89 mm - IRHX/PE 20 089	m	184,00	6,11	21,00	3 864,00	128,26	3 864,00	128,26	0,00	0,00	**50,00%**	**1 932,00**	64,13	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1395.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	1 978,52	65,67	1,70	3 363,49	111,65	3 363,50	111,65	0,00	0,00	**50,00%**	**1 681,75**	55,82	september 09	december 10

19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1396.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	525,80	17,45	280,00	147 224,00	4 886,94	147 224,00	4 886,94	0,00	0,00	50,00%	73 612,00	2 443,47	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1397.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	657,30	21,82	450,00	295 785,00	9 818,26	295 785,00	9 818,26	0,00	0,00	50,00%	147 892,50	4 909,13	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1398.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	788,80	26,18	75,00	59 160,00	1 963,75	59 160,00	1 963,75	0,00	0,00	50,00%	29 580,00	981,88	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1399.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	m	847,20	28,12	15,00	12 708,00	421,83	12 708,00	421,83	0,00	0,00	50,00%	6 354,00	210,91	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštal	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1400.	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	350,60	11,64	400,00	140 240,00	4 655,12	140 240,00	4 655,12	0,00	0,00	50,00%	70 120,00	2 327,56	september 09	december 10

	ácie	ia																	
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1401.	Montáž kanalizačných tvaroviek	kus	134,40	4,46	25,00	3 360,00	111,53	3 360,00	111,53	0,00	0,00	50,00%	1 680,00	55,77	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1402.	Rúra čistiaca DN 110 (upresniť v ďalšom stupni PD)	kus	555,10	18,43	20,00	11 102,00	368,52	11 102,00	368,52	0,00	0,00	50,00%	5 551,00	184,26	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1403.	Rúra čistiaca DN 160 (upresniť v ďalšom stupni PD)	kus	818,00	27,15	5,00	4 090,00	135,76	4 090,00	135,76	0,00	0,00	50,00%	2 045,00	67,88	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1404.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	84,00	2,79	210,00	17 640,00	585,54	17 640,00	585,54	0,00	0,00	50,00%	8 820,00	292,77	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotech	717002 Rekonštrukcia a	1405.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	124,90	4,15	106,00	13 239,40	439,47	13 239,40	439,47	0,00	0,00	50,00%	6 619,70	219,73	september 09	december 10

	nické inštalácie	modernizácia																	
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1406.	Podlahové vpusty nerezové, vrátane zápachovej uzávierky	kus	3 330,40	110,55	6,00	19 982,40	663,29	19 982,40	663,29	0,00	0,00	50,00%	9 991,20	331,65	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1407.	Strešné vtoky, vrátane zápachovej (rieši časť architektúra)	kus	9 538,20	316,61	13,00	123 996,60	4 115,93	123 996,60	4 115,93	0,00	0,00	50,00%	61 998,30	2 057,97	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1408.	Ventilačné hlavice DN110	kus	1 241,60	41,21	14,00	17 382,40	576,99	17 382,40	576,99	0,00	0,00	50,00%	8 691,20	288,49	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1409.	Privzdušňovacia hlavica HL900	kus	2 264,10	75,15	10,00	22 641,00	751,54	22 641,00	751,54	0,00	0,00	50,00%	11 320,50	375,77	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdrav	717002 Rekonštru	1410.	Uchytenie potrubia-systém HILTI TI MPN-SI	ks	220,00	7,30	500,00	110 000,00	3 651,33	110 000,00	3 651,33	0,00	0,00	50,00%	55 000,00	1 825,67	september 09	december 10

	otechnické inštalácie	kcia a modernizácia																
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1411.	Protipožiarna ochrana prestupov potrubí cez požiarne úseky	ks	660,00	21,91	200,00	132 000,00	4 381,60	132 000,00	4 381,60	0,00	0,00	50,00%	66 000,00	2 190,80	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1412.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	24,10	0,80	1 130,00	27 233,00	903,97	27 233,00	903,97	0,00	0,00	50,00%	13 616,50	451,98	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1413.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	32,10	1,07	90,00	2 889,00	95,90	2 889,00	95,90	0,00	0,00	50,00%	1 444,50	47,95	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1414.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	%	11 606,73	385,27	1,10	12 767,40	423,80	12 767,40	423,80	0,00	0,00	50,00%	6 383,70	211,90	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19	717002 Reko	1415.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	394,40	13,09	250,00	98 600,00	3 272,92	98 600,00	3 272,92	0,00	0,00	50,00%	49 300,00	1 636,46	september	december 10

	Zdravotechnické inštalácie	nštrukcia a modernizácia																09	
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1416.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	613,50	20,36	330,00	202 455,00	6 720,27	202 455,00	6 720,27	0,00	0,00	**50,00%**	**101 227,50**	3 360,14	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1417.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	657,30	21,82	720,00	473 256,00	15 709,22	473 256,00	15 709,22	0,00	0,00	**50,00%**	**236 628,00**	7 854,61	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1418.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	796,10	26,43	120,00	95 532,00	3 171,08	95 532,00	3 171,08	0,00	0,00	**50,00%**	**47 766,00**	1 585,54	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1419.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	920,20	30,55	140,00	128 828,00	4 276,31	128 828,00	4 276,31	0,00	0,00	**50,00%**	**64 414,00**	2 138,15	september 09	december 10

19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1420.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80	m	1 387,60	46,06	20,00	27 752,00	921,20	27 752,00	921,20	0,00	0,00	50,00%	13 876,00	460,60	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1421.	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 15	m	379,80	12,61	400,00	151 920,00	5 042,82	151 920,00	5 042,82	0,00	0,00	50,00%	75 960,00	2 521,41	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1422.	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25	m	397,30	13,19	200,00	79 460,00	2 637,59	79 460,00	2 637,59	0,00	0,00	50,00%	39 730,00	1 318,79	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1423.	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	kus	262,90	8,73	110,00	28 919,00	959,93	28 919,00	959,93	0,00	0,00	50,00%	14 459,50	479,97	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštal	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1424.	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 3/4	ks	409,00	13,58	210,00	85 890,00	2 851,03	85 890,00	2 851,03	0,00	0,00	50,00%	42 945,00	1 425,51	september 09	december 10

	ácie	ia																
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1425.	Dodávka a montáž armatúr na potrubí (upresniť v ďalšom stupni PD)	ks	705,00	23,40	25,00	17 625,00	585,04	17 625,00	585,04	0,00	0,00	50,00%	8 812,50	292,52	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1426.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	kus	195,70	6,50	1,00	195,70	6,50	195,70	6,50	0,00	0,00	50,00%	97,85	3,25	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1427.	Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 20	kus	197,20	6,55	1,00	197,20	6,55	197,20	6,55	0,00	0,00	50,00%	98,60	3,27	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1428.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1	kus	157,80	5,24	9,00	1 420,20	47,14	1 420,20	47,14	0,00	0,00	50,00%	710,10	23,57	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdrav	717002 Rekonštru	1429.	Ventil uzatvárací 4115 AW STRÖMAX-AW - DN 25 - 2411513	kus	883,70	29,33	5,00	4 418,50	146,67	4 418,50	146,67	0,00	0,00	50,00%	2 209,25	73,33	september 09	december 10

	otechnické inštalácie	kcia a modernizácia																	
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1430.	Ventil poistný P-11-287-616 DN25	kus	1 205,10	40,00	1,00	1 205,10	40,00	1 205,10	40,00	0,00	0,00	**50,00%**	**602,55**	20,00	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1431.	Ventil regulačný 4117 RW STRÖMAX-RW - DN 25 - 2411763	kus	1 394,90	46,30	1,00	1 394,90	46,30	1 394,90	46,30	0,00	0,00	**50,00%**	**697,45**	23,15	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1432.	Filter DN25	kus	1 811,20	60,12	1,00	1 811,20	60,12	1 811,20	60,12	0,00	0,00	**50,00%**	**905,60**	30,06	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1433.	Ventil spätný DN25	kus	381,20	12,65	1,00	381,20	12,65	381,20	12,65	0,00	0,00	**50,00%**	**190,60**	6,33	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19	717002 Reko	1434.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 5/4	kus	185,50	6,16	3,00	556,50	18,47	556,50	18,47	0,00	0,00	**50,00%**	**278,25**	9,24	september	december 10

	Zdravotechnické inštalácie	nštrukcia a modernizácia																09	
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1435.	Ventil uzatvárací 4115 AW STRÖMAX-AW - DN 32 - 2411514	kus	1 409,60	46,79	2,00	2 819,20	93,58	2 819,20	93,58	0,00	0,00	**50,00%**	**1 409,60**	46,79	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1436.	Klapka spätná EUROPA VRE 25 - 05.60.025	kus	200,10	6,64	1,00	200,10	6,64	200,10	6,64	0,00	0,00	**50,00%**	**100,05**	3,32	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1437.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 6/4	kus	208,90	6,93	3,00	626,70	20,80	626,70	20,80	0,00	0,00	**50,00%**	**313,35**	10,40	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1438.	Ventil uzatvárací 4115 AW STRÖMAX-AW - DN 50 - 2411516	kus	2 950,60	97,94	2,00	5 901,20	195,88	5 901,20	195,88	0,00	0,00	**50,00%**	**2 950,60**	97,94	september 09	december 10

19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1439.	Ventil uzatvárací 4125 AWD STRÖMAX-AWD - DN 50 - 2412576	kus	3 169,70	105,21	1,00	3 169,70	105,21	3 169,70	105,21	0,00	0,00	50,00%	1 584,85	52,61	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1440.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	51,10	1,70	2 160,00	110 376,00	3 663,81	110 376,00	3 663,81	0,00	0,00	50,00%	55 188,00	1 831,91	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1441.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m	103,00	3,42	20,00	2 060,00	68,38	2 060,00	68,38	0,00	0,00	50,00%	1 030,00	34,19	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1442.	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	31,40	1,04	2 180,00	68 452,00	2 272,19	68 452,00	2 272,19	0,00	0,00	50,00%	34 226,00	1 136,10	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštal	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1443.	Uchytenie potrubia-systém HILTI TI MPN-SI	ks	220,00	7,30	260,00	57 200,00	1 898,69	57 200,00	1 898,69	0,00	0,00	50,00%	28 600,00	949,35	september 09	december 10

	ácie	ia																
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1444.	Protipožiarna ochrana prestupov potrubí cez požiarne úseky	ks	660,00	21,91	100,00	66 000,00	2 190,80	66 000,00	2 190,80	0,00	0,00	**50,00%**	**33 000,00**	1 095,40	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1445.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	%	17 186,22	570,48	0,70	12 030,35	399,33	12 030,40	399,34	0,00	0,00	**50,00%**	**6 015,20**	199,67	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1446.	Montáž záchodovým mís kombinovaných + závesný prvok pre WC	kus	2 884,80	95,76	100,00	288 480,00	9 575,78	288 480,00	9 575,78	0,00	0,00	**50,00%**	**144 240,00**	4 787,89	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1447.	Prvok pre závesné WC GEBERIT kombifix 110.357.00.1	kus	5 623,60	186,67	100,00	562 360,00	18 666,93	562 360,00	18 666,93	0,00	0,00	**50,00%**	**281 180,00**	9 333,47	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdrav	717002 Rekonštru	1448.	Klozet závesný OLYMP 2064.0 006, biely	kus	4 367,40	144,97	99,00	432 372,60	14 352,14	432 372,60	14 352,14	0,00	0,00	**50,00%**	**216 186,30**	7 176,07	september 09	december 10

	otechnické inštalácie	kcia a modernizácia																	
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1449.	Klozet závesný pre invalidných	kus	5 112,40	169,70	1,00	5 112,40	169,70	5 112,40	169,70	0,00	0,00	**50,00%**	**2 556,20**	84,85	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1450.	Sedadlo OLYMP 9164.0, biele	kus	912,90	30,30	100,00	91 290,00	3 030,27	91 290,00	3 030,27	0,00	0,00	**50,00%**	**45 645,00**	1 515,14	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1451.	Tlačidlo SAMBA	kus	1 495,70	49,65	100,00	149 570,00	4 964,81	149 570,00	4 964,81	0,00	0,00	**50,00%**	**74 785,00**	2 482,41	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1452.	Montáž pisoárov keramických	kus	1 314,60	43,64	9,00	11 831,40	392,73	11 831,40	392,73	0,00	0,00	**50,00%**	**5 915,70**	196,37	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19	717002 Reko	1453.	Mušľa pisoárová biela 360x340x535mm	kus	4 309,00	143,03	9,00	38 781,00	1 287,29	38 781,00	1 287,29	0,00	0,00	**50,00%**	**19 390,50**	643,65	september	december 10

	Zdravotechnické inštalácie	nštrukcia a modernizácia		GOLEM 4306.0 V														09	
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1454.	Montáž splachovača pisoára automatic.	kus	912,90	30,30	9,00	8 216,10	272,72	8 216,10	272,72	0,00	0,00	50,00%	4 108,05	136,36	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1455.	Splachovač pisoarový APIS 5	kus	6 120,20	203,15	9,00	55 081,80	1 828,38	55 081,80	1 828,38	0,00	0,00	50,00%	27 540,90	914,19	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1456.	Sada montážna APIS 5M pre APIS 5 a APIS 5B	kus	2 351,70	78,06	9,00	21 165,30	702,56	21 165,30	702,56	0,00	0,00	50,00%	10 582,65	351,28	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1457.	Montáž umyvadla ker. s krytom	kus	803,40	26,67	98,00	78 733,20	2 613,46	78 733,20	2 613,46	0,00	0,00	50,00%	39 366,60	1 306,73	september 09	december 10

19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1458.	Umývadlo OLYMP 60 cm 1064.2, biele	kus	1 869,70	62,06	97,00	181 360,90	6 020,08	181 360,90	6 020,08	0,00	0,00	50,00%	90 680,45	3 010,04	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1459.	Umývadlo pre invalidných	kus	3 651,70	121,21	1,00	3 651,70	121,21	3 651,70	121,21	0,00	0,00	50,00%	1 825,85	60,61	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1460.	Kryt na sifón OLYMP 1964.1, biely	kus	1 538,10	51,06	98,00	150 733,80	5 003,45	150 733,80	5 003,45	0,00	0,00	50,00%	75 366,90	2 501,72	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1461.	Skrutka k umývadlu	kus	73,80	2,45	98,00	7 232,40	240,07	7 232,40	240,07	0,00	0,00	50,00%	3 616,20	120,04	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštal	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1462.	Montáž vane akrylátovej	kus	1 825,90	60,61	2,00	3 651,80	121,22	3 651,80	121,22	0,00	0,00	50,00%	1 825,90	60,61	september 09	december 10

	ácie	ia																	
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1463.	Vaňa	kus	10 896,70	361,70	2,00	21 793,40	723,41	21 793,40	723,41	0,00	0,00	**50,00%**	**10 896,70**	361,70	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1464.	Montáž sprchovej vaničky so zástenou	kus	2 713,90	90,08	81,00	219 825,90	7 296,88	219 825,90	7 296,88	0,00	0,00	**50,00%**	**109 912,95**	3 648,44	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1465.	Sprchový kút (vanička)	kus	21 296,70	706,92	80,00	1 703 736,00	56 553,67	1 703 736,00	56 553,67	0,00	0,00	**50,00%**	**851 868,00**	28 276,84	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1466.	Sprchovací kút (vanička) upravený pre invelidných	kus	24 218,10	803,89	1,00	24 218,10	803,89	24 218,10	803,89	0,00	0,00	**50,00%**	**12 109,05**	401,95	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdrav	717002 Rekonštru	1467.	Montáž drezov (dodávka technológie kuchyne)	kus	883,70	29,33	20,00	17 674,00	586,67	17 674,00	586,67	0,00	0,00	**50,00%**	**8 837,00**	293,33	september 09	december 10

	otech nické inštal ácie	kcia a mode rnizác ia																	
19	Aktivit a č. 19 Zdrav otech nické inštal ácie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	14 68.	Drez (dodávka technológie kuchyne)	kus		0,00	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	sept emb er 09	decem ber 10
19	Aktivit a č. 19 Zdrav otech nické inštal ácie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	14 69.	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	kus	1 431,50	47,52	6,00	8 589,0 0	285,10	8 589,00	285,10	0,00	0,00	**50,0 0%**	**4 294,5 0**	142,55	sept emb er 09	decem ber 10
19	Aktivit a č. 19 Zdrav otech nické inštal ácie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	14 70.	Výlevka MIRA 5104.6, biela	kus	6 879,80	228,3 7	6,00	41 278,8 0	1 370,21	41 278,80	1 370,21	0,00	0,00	**50,0 0%**	**20 639,4 0**	685,10	sept emb er 09	decem ber 10
19	Aktivit a č. 19 Zdrav otech nické inštal ácie	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	14 71.	Mriežka ku výlevke MIRA	kus	409,00	13,58	6,00	2 454,0 0	81,46	2 454,00	81,46	0,00	0,00	**50,0 0%**	**1 227,0 0**	40,73	sept emb er 09	decem ber 10
19	Aktivit a č. 19	7170 02 Reko	14 72.	Montáž ventilov rohových G 1/2	kus	226,40	7,52	100,00	22 640,0 0	751,51	22 640,00	751,51	0,00	0,00	**50,0 0%**	**11 320,0 0**	375,76	sept emb er	decem ber 10

	Zdravotechnické inštalácie	nštrukcia a modernizácia																09	
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1473.	Ventil rohový	kus	388,50	12,90	100,00	38 850,00	1 289,58	38 850,00	1 289,58	0,00	0,00	**50,00%**	**19 425,00**	644,79	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1474.	Montáž batérie umývadlovej, výlevka	kus	338,90	11,25	104,00	35 245,60	1 169,94	35 245,60	1 169,94	0,00	0,00	**50,00%**	**17 622,80**	584,97	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1475.	Batéria umývadlová	kus	5 550,60	184,25	104,00	577 262,40	19 161,60	577 262,40	19 161,60	0,00	0,00	**50,00%**	**288 631,20**	9 580,80	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1476.	Montáž batérie drezovej	súbor	436,70	14,50	20,00	8 734,00	289,92	8 734,00	289,92	0,00	0,00	**50,00%**	**4 367,00**	144,96	september 09	december 10

19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1477.	Batéria drezová	kus	6 602,30	219,16	20,00	132 046,00	4 383,12	132 046,00	4 383,12	0,00	0,00	50,00%	66 023,00	2 191,56	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1478.	Montáž batérií vaňových nást.	kus	343,30	11,40	2,00	686,60	22,79	686,60	22,79	0,00	0,00	50,00%	343,30	11,40	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1479.	Batéria vaňová	kus	6 310,10	209,46	2,00	12 620,20	418,91	12 620,20	418,91	0,00	0,00	50,00%	6 310,10	209,46	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1480.	Montáž batérií sprchových	kus	423,60	14,06	84,00	35 582,40	1 181,12	35 582,40	1 181,12	0,00	0,00	50,00%	17 791,20	590,56	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštal	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1481.	Batéria nástenná	kus	5 316,90	176,49	84,00	446 619,60	14 825,05	446 619,60	14 825,05	0,00	0,00	50,00%	223 309,80	7 412,53	september 09	december 10

	ácie	ia																	
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1482.	Montáž zápach. uzávierok	kus	156,30	5,19	216,00	33 760,80	1 120,65	33 760,80	1 120,65	0,00	0,00	50,00%	16 880,40	560,33	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1483.	Uzávierka zápachová	kus	349,10	11,59	216,00	75 405,60	2 503,01	75 405,60	2 503,01	0,00	0,00	50,00%	37 702,80	1 251,50	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1484.	Montáž odtokového lievika	kus	162,10	5,38	2,00	324,20	10,76	324,20	10,76	0,00	0,00	50,00%	162,10	5,38	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1485.	Lievik vypúšťací so sifónom U-TA 11 - 7095 432	kus	514,20	17,07	2,00	1 028,40	34,14	1 028,40	34,14	0,00	0,00	50,00%	514,20	17,07	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdrav	717002 Rekonštru	1486.	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 20/30 (upreniť podľa	kus	179,70	5,96	30,00	5 391,00	178,95	5 391,00	178,95	0,00	0,00	50,00%	2 695,50	89,47	september 09	december 10

	otechnické inštalácie	kcia a modernizácia		skutočnosti)															
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1487.	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m	%	55 553,90	1 844,05	0,10	5 555,39	184,41	5 555,40	184,41	0,00	0,00	**50,00%**	**2 777,70**	92,20	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1488.	Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa 1000l	kus	9 421,40	312,73	1,00	9 421,40	312,73	9 421,40	312,73	0,00	0,00	**50,00%**	**4 710,70**	156,37	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1489.	Výmenník tepla VITOTRANS 222	kus	112 577,50	3 736,89	1,00	112 577,50	3 736,89	112 577,50	3 736,89	0,00	0,00	**50,00%**	**56 288,75**	1 868,44	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1490.	Ohrievač vody zásobníkový VITOCELL-V 100, 1000l, vrátane pripojovacích armatúr	kus	120 506,10	4 000,07	1,00	120 506,10	4 000,07	120 506,10	4 000,07	0,00	0,00	**50,00%**	**60 253,05**	2 000,03	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19	717002 Reko	1491.	D+M úpravne vody WALEON CHEMControl	kus	111 712,80	3 708,19	1,00	111 712,80	3 708,19	111 712,80	3 708,19	0,00	0,00	**50,00%**	**55 856,40**	1 854,09	september	december 10

	Zdravotechnické inštalácie	nštrukcia a modernizácia		SE100C, vrátane zaškolenia														09	
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1492.	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25-40	kus	369,60	12,27	2,00	739,20	24,54	739,20	24,54	0,00	0,00	**50,00%**	**369,60**	12,27	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1493.	Čerpadlo elektronické Star-EP 25/1-5 - 004 047 565	kus	10 487,70	348,13	2,00	20 975,40	696,26	20 975,40	696,26	0,00	0,00	**50,00%**	**10 487,70**	348,13	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1494.	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	3 759,32	124,79	1,30	4 887,12	162,22	4 887,10	162,22	0,00	0,00	**50,00%**	**2 443,55**	81,11	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1495.	Elektroinštalácia, vrátane kabeláže (zásobník, čerpadlá)	m	164 414,10	5 457,55	1,00	164 414,10	5 457,55	164 414,10	5 457,55	0,00	0,00	**50,00%**	**82 207,05**	2 728,77	september 09	december 10

19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1496.	Montáž strojného zariadenia na prečerp. odpadových vôd	kus	4 747,20	157,58	6,00	28 483,20	945,47	28 483,20	945,47	0,00	0,00	50,00%	14 241,60	472,73	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1497.	Nádrž prečerpávacia WILO OPTI DRAIN BOX KH, vrátane čerpedla	kus	20 741,70	688,50	1,00	20 741,70	688,50	20 741,70	688,50	0,00	0,00	50,00%	10 370,85	344,25	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1498.	Nádrž prečerpávacia WILO OPTI MASTER BOX, vrátane čerpedla	kus	57 842,90	1 920,03	4,00	231 371,60	7 680,13	231 371,60	7 680,13	0,00	0,00	50,00%	115 685,80	3 840,07	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1499.	Nádrž prečerpávacia WILO OPTI BOX TMP, vrátane čerpedla	kus	31 842,80	1 056,99	1,00	31 842,80	1 056,99	31 842,80	1 056,99	0,00	0,00	50,00%	15 921,40	528,49	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštal	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1500.	Presun hmôt pre M 35 do 500 m	%	8 800,00	292,11	1,00	8 800,00	292,11	8 800,00	292,11	0,00	0,00	50,00%	4 400,00	146,05	september 09	december 10

	ácie	ia																
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1501.	Nešpecifikované práce - stavebné úpravy	hod	263,00	8,73	300,00	78 900,00	2 619,00	78 900,00	2 619,00	0,00	0,00	50,00%	39 450,00	1 309,50	september 09	december 10
19	Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1502.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	106 460,87	489 720,00	16 255,73	489 720,00	16 255,73	0,00	0,00	50,00%	244 860,00	8 127,86	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1503.																
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1504.	CHILLER LENNOX EAG 1604 SM 2 HY	ks	1 706 964,20	56 660,83	1,00	1 706 964,20	56 660,83	1 706 964,20	56 660,83	0,00	0,00	50,00%	853 482,10	28 330,42	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduc	717002 Rekonštru	1505.	Akumulacná nádrž REFLEX 3000 l, tlaková expanzná nádrž 250 l,	ks	211 353,30	7 015,64	1,00	211 353,30	7 015,64	211 353,30	7 015,64	0,00	0,00	50,00%	105 676,65	3 507,82	september 09	december 10

	hotechnika	kcia a modernizácia		cerpadlo WILO 100, príslušenstvo.															
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1506.	Potrubný rozvod chladenej vody s tepelnou izoláciou, s príslušenstvom, stupacka ocelové potrubie, napojenie na FANCOILY -Cu potrubie.	ks	1 497 527,20	49 708,80	1,00	1 497 527,20	49 708,80	1 497 527,20	49 708,80	0,00	0,00	**50,00%**	**748 763,60**	24 854,40	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1507.	FANCOIL DAIKIN FWB08ATV	ks	42 198,90	1 400,75	2,00	84 397,80	2 801,49	84 397,80	2 801,49	0,00	0,00	**50,00%**	**42 198,90**	1 400,75	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1508.	FANCOIL DAIKIN FWB05ATV	ks	29 812,20	989,58	70,00	2 086 854,00	69 270,86	2 086 854,00	69 270,86	0,00	0,00	**50,00%**	**1 043 427,00**	34 635,43	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1509.	Nástenný termostat ECFWER6	ks	4 756,90	157,90	72,00	342 496,80	11 368,81	342 496,80	11 368,81	0,00	0,00	**50,00%**	**171 248,40**	5 684,41	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20	717002 Reko	1510.	Nasávacie a výfukové mriežky	ks	748,80	24,86	72,00	53 913,60	1 789,60	53 913,60	1 789,60	0,00	0,00	**50,00%**	**26 956,80**	894,80	september	december 10

	Vzduchotechnika	nštrukcia a modernizácia																09	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1511.	Odvod kondenzátoru z FANCOILOV	bm	188,80	6,27	500,00	94 400,00	3 133,51	94 400,00	3 133,51	0,00	0,00	50,00%	47 200,00	1 566,75	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1512.	Zápachový uzáver	ks	188,80	6,27	36,00	6 796,80	225,61	6 796,80	225,61	0,00	0,00	50,00%	3 398,40	112,81	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1513.	Napojenie do kanalizácie	ks	440,50	14,62	36,00	15 858,00	526,39	15 858,00	526,39	0,00	0,00	50,00%	7 929,00	263,19	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1514.	Strešný prechod potrubí chladiva a el. káblov (potrubie 400x200/1000 s oblúkom 120°)	ks	2 927,10	97,16	1,00	2 927,10	97,16	2 927,10	97,16	0,00	0,00	50,00%	1 463,55	48,58	september 09	december 10

20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1515.	Montáž chladica a primárneho okruhu	ks	815 840,20	27 080,93	1,00	815 840,20	27 080,93	815 840,20	27 080,93	0,00	0,00	50,00%	407 920,10	13 540,47	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1516.	Kotevný a montážny materiál	ks	15 730,40	522,15	1,00	15 730,40	522,15	15 730,40	522,15	0,00	0,00	50,00%	7 865,20	261,08	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1517.	Kabeláž vrátane montáže	ks	62 921,50	2 088,61	1,00	62 921,50	2 088,61	62 921,50	2 088,61	0,00	0,00	50,00%	31 460,75	1 044,31	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1518.	2.1.1 Zariadenie 1 VZT jednotka REMAK AEROMASTER XP 06 vrátane regulácie	ks	452 213,00	15 010,72	1,00	452 213,00	15 010,72	452 213,00	15 010,72	0,00	0,00	50,00%	226 106,50	7 505,36	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1519.	Zariadenia 2. VZT jednotka REMAK AEROMASTER XP 04 vrátane regulácie	ks	436 999,90	14 505,74	1,00	436 999,90	14 505,74	436 999,90	14 505,74	0,00	0,00	50,00%	218 499,95	7 252,87	september 09	december 10

	ia																	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1520.	Zariadenie 6. VZT jednotka REMAK AEROMASTER XP 06 vrátane regulácie	ks	536 924,30	17 822,62	1,00	536 924,30	17 822,62	536 924,30	17 822,62	0,00	0,00	**50,00%**	**268 462,15**	8 911,31	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1521.	Zariadenie 7. VZT jednotka REMAK AEROMASTER FP 2.7 vrátane regulácie	ks	305 320,30	10 134,78	1,00	305 320,30	10 134,78	305 320,30	10 134,78	0,00	0,00	**50,00%**	**152 660,15**	5 067,39	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1522.	Zariadenie 8. VZT jednotka REMAK AEROMASTER FP 2.7 vrátane regulácie	ks	305 320,30	10 134,78	1,00	305 320,30	10 134,78	305 320,30	10 134,78	0,00	0,00	**50,00%**	**152 660,15**	5 067,39	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1523.	Zariadenie 9. VZT jednotka REMAK AEROMASTER FP 2.7 vrátane regulácie	ks	275 548,30	9 146,53	1,00	275 548,30	9 146,53	275 548,30	9 146,53	0,00	0,00	**50,00%**	**137 774,15**	4 573,26	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduc	717002 Rekonštru	1524.	Potrubný ventilátor SYSTEMAIR KE 50-30-4	ks	22 065,30	732,43	2,00	44 130,60	1 464,87	44 130,60	1 464,87	0,00	0,00	**50,00%**	**22 065,30**	732,43	september 09	december 10

	hotechnika	kcia a modernizácia																	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1525.	Potrubný ventilátor SYSTEMAIR K 150	ks	3 854,60	127,95	2,00	7 709,20	255,90	7 709,20	255,90	0,00	0,00	50,00%	3 854,60	127,95	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1526.	Potrubný ventilátor SYSTEMAIR K 200	ks	4 561,80	151,42	1,00	4 561,80	151,42	4 561,80	151,42	0,00	0,00	50,00%	2 280,90	75,71	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1527.	Spiro D 100, 20% tvaroviek	bm	283,10	9,40	9,00	2 547,90	84,57	2 547,90	84,57	0,00	0,00	50,00%	1 273,95	42,29	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1528.	Spiro D 160, 20% tvaroviek	bm	383,80	12,74	23,00	8 827,40	293,02	8 827,40	293,02	0,00	0,00	50,00%	4 413,70	146,51	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20	717002 Reko	1529.	Spiro D 200, 20% tvaroviek	bm	432,90	14,37	8,00	3 463,20	114,96	3 463,20	114,96	0,00	0,00	50,00%	1 731,60	57,48	september	december 10

	Vzduchotechnika	nštrukcia a modernizácia																09	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1530.	SONNOCONECT D 100	bm	125,80	4,18	6,00	754,80	25,05	754,80	25,05	0,00	0,00	50,00%	377,40	12,53	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1531.	SONNOCONECT D 160	bm	181,20	6,01	10,00	1 812,00	60,15	1 812,00	60,15	0,00	0,00	50,00%	906,00	30,07	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1532.	SONNOCONECT D 200	bm	232,80	7,73	6,00	1 396,80	46,37	1 396,80	46,37	0,00	0,00	50,00%	698,40	23,18	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1533.	Tanierové ventily D 100	ks	273,10	9,07	6,00	1 638,60	54,39	1 638,60	54,39	0,00	0,00	50,00%	819,30	27,20	september 09	december 10

20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1534.	Tanierové ventily D 160	ks	415,30	13,79	10,00	4 153,00	137,85	4 153,00	137,85	0,00	0,00	50,00%	2 076,50	68,93	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1535.	Anemostaty 600 x 600	ks	4 194,30	139,23	6,00	25 165,80	835,35	25 165,80	835,35	0,00	0,00	50,00%	12 582,90	417,68	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1536.	Mriežka 500x 300	ks	756,30	25,10	4,00	3 025,20	100,42	3 025,20	100,42	0,00	0,00	50,00%	1 512,60	50,21	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1537.	Mriežka D 160	ks	123,30	4,09	3,00	369,90	12,28	369,90	12,28	0,00	0,00	50,00%	184,95	6,14	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1538.	Mriežka 600 x 600	ks	1 135,10	37,68	5,00	5 675,50	188,39	5 675,50	188,39	0,00	0,00	50,00%	2 837,75	94,20	september 09	december 10

	ia																	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1539.	Výfuková hlavica D 600	ks	3 027,80	100,50	5,00	15 139,00	502,52	15 139,00	502,52	0,00	0,00	50,00%	7 569,50	251,26	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1540.	Výfuková hlavica D 400	ks	1 340,20	44,49	1,00	1 340,20	44,49	1 340,20	44,49	0,00	0,00	50,00%	670,10	22,24	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1541.	Tlmice hluku 650 x 650/1000	ks	6 669,70	221,39	8,00	53 357,60	1 771,15	53 357,60	1 771,15	0,00	0,00	50,00%	26 678,80	885,57	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1542.	Tlmice hluku 600 x 600	ks	6 166,30	204,68	12,00	73 995,60	2 456,20	73 995,60	2 456,20	0,00	0,00	50,00%	36 997,80	1 228,10	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduc	717002 Rekonštru	1543.	Tlmice hluku 500 x 500	ks	5 924,70	196,66	4,00	23 698,80	786,66	23 698,80	786,66	0,00	0,00	50,00%	11 849,40	393,33	september 09	december 10

	hotec hnika	kcia a mode rnizác ia																	
20	Aktivit a č. 20 Vzduc hotec hnika	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	15 44.	Požiarne klapky 650 x 650, ovládanie teplotné a rucné	ks	9 155,10	303,8 9	4,00	36 620,4 0	1 215,57	36 620,40	1 215,57	0,00	0,00	**50,0 0%**	**18 310,2 0**	607,79	sept emb er 09	decem ber 10
20	Aktivit a č. 20 Vzduc hotec hnika	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	15 45.	Požiarne klapky 600 x 600, ovládanie teplotné a rucné	ks	8 849,30	293,7 4	4,00	35 397,2 0	1 174,97	35 397,20	1 174,97	0,00	0,00	**50,0 0%**	**17 698,6 0**	587,49	sept emb er 09	decem ber 10
20	Aktivit a č. 20 Vzduc hotec hnika	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	15 46.	Požiarne klapky 500 x 500, ovládanie teplotné a rucné	ks	7 429,80	246,6 2	2,00	14 859,6 0	493,25	14 859,60	493,25	0,00	0,00	**50,0 0%**	**7 429,8 0**	246,62	sept emb er 09	decem ber 10
20	Aktivit a č. 20 Vzduc hotec hnika	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	15 47.	4HR potrubie 600 X 600	bm	2 204,80	73,19	69,00	152 131,2 0	5 049,83	152 131,20	5 049,83	0,00	0,00	**50,0 0%**	**76 065,6 0**	2 524,92	sept emb er 09	decem ber 10
20	Aktivit a č. 20	7170 02 Reko	15 48.	4HR potrubie 500 x 500	bm	1 837,30	60,99	15,00	27 559,5 0	914,81	27 559,50	914,81	0,00	0,00	**50,0 0%**	**13 779,7 5**	457,40	sept emb er	decem ber 10

	Vzduchotechnika	nštrukcia a modernizácia																09	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1549.	4HR potrubie 650 x 650	bm	1 680,60	55,79	96,00	161 337,60	5 355,43	161 337,60	5 355,43	0,00	0,00	**50,00%**	**80 668,80**	2 677,71	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1550.	4HR potrubie 400 x 200	bm	1 102,40	36,59	8,00	8 819,20	292,74	8 819,20	292,74	0,00	0,00	**50,00%**	**4 409,60**	146,37	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1551.	Požiarna izolácia	m2	478,20	15,87	96,00	45 907,20	1 523,84	45 907,20	1 523,84	0,00	0,00	**50,00%**	**22 953,60**	761,92	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1552.	Prívodná výustka 600 x 300	ks	2 097,80	69,63	14,00	29 369,20	974,88	29 369,20	974,88	0,00	0,00	**50,00%**	**14 684,60**	487,44	september 09	december 10

20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1553.	Odvodná výustka 600 x 300	ks	2 097,80	69,63	25,00	52 445,00	1 740,86	52 445,00	1 740,86	0,00	0,00	50,00%	26 222,50	870,43	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1554.	Prekáblovanie VZT jednotiek (vrátane materiálu)	ks	2 265,20	75,19	6,00	13 591,20	451,15	13 591,20	451,15	0,00	0,00	50,00%	6 795,60	225,57	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1555.	Izolácia K-Flex H-DUCT 15 Al	m2	352,40	11,70	52,00	18 324,80	608,27	18 324,80	608,27	0,00	0,00	50,00%	9 162,40	304,14	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1556.	Vonkajšia izolácia (oplechovaná)	m2	943,80	31,33	30,00	28 314,00	939,85	28 314,00	939,85	0,00	0,00	50,00%	14 157,00	469,93	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1557.	2.2.1 Zariadenie 3 VZT jednotka REMAK AEROMASTER FP 2.7 vrátane regulácie	ks	319 847,60	10 617,00	1,00	319 847,60	10 617,00	319 847,60	10 617,00	0,00	0,00	50,00%	159 923,80	5 308,50	september 09	december 10

		ia																	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1558.	Zariadenia 4. VZT jednotka REMAK AEROMASTER FP 2.7 vrátane regulácie	ks	319 847,60	10 617,00	1,00	319 847,60	10 617,00	319 847,60	10 617,00	0,00	0,00	50,00%	159 923,80	5 308,50	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1559.	Zariadenie 5. VZT jednotka REMAK AEROMASTER FP 2.7 vrátane regulácie	ks	314 520,70	10 440,17	1,00	314 520,70	10 440,17	314 520,70	10 440,17	0,00	0,00	50,00%	157 260,35	5 220,09	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1560.	Strešný ventilátor SYSTEMAIR TFER 200	ks	7 879,00	261,53	1,00	7 879,00	261,53	7 879,00	261,53	0,00	0,00	50,00%	3 939,50	130,77	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1561.	Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 200	ks	3 015,20	100,09	4,00	12 060,80	400,35	12 060,80	400,35	0,00	0,00	50,00%	6 030,40	200,17	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduc	717002 Rekonštru	1562.	Spiro D 100, 20% tvaroviek	bm	283,10	9,40	8,00	2 264,80	75,18	2 264,80	75,18	0,00	0,00	50,00%	1 132,40	37,59	september 09	december 10

	hotechnika	kcia a modernizácia																	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1563.	Spiro D 160, 20% tvaroviek	bm	383,80	12,74	25,00	9 595,00	318,50	9 595,00	318,50	0,00	0,00	50,00%	4 797,50	159,25	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1564.	Spiro D 200, 20% tvaroviek	bm	432,90	14,37	20,00	8 658,00	287,39	8 658,00	287,39	0,00	0,00	50,00%	4 329,00	143,70	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1565.	SONNOCONNECT D 100	bm	125,80	4,18	5,00	629,00	20,88	629,00	20,88	0,00	0,00	50,00%	314,50	10,44	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1566.	SONNOCONNECT D 160	bm	181,20	6,01	18,00	3 261,60	108,27	3 261,60	108,27	0,00	0,00	50,00%	1 630,80	54,13	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20	717002 Reko	1567.	SONNOCONNECT D 200	bm	232,80	7,73	16,00	3 724,80	123,64	3 724,80	123,64	0,00	0,00	50,00%	1 862,40	61,82	september	december 10

	Vzduchotechnika	nštrukcia a modernizácia																09	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1568.	Tanierový ventil D 100	ks	273,10	9,07	4,00	1 092,40	36,26	1 092,40	36,26	0,00	0,00	**50,00%**	**546,20**	18,13	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1569.	Tanierový ventil D 160	ks	415,30	13,79	12,00	4 983,60	165,43	4 983,60	165,43	0,00	0,00	**50,00%**	**2 491,80**	82,71	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1570.	Anemostaty 600 x 600	ks	4 194,30	139,23	11,00	46 137,30	1 531,48	46 137,30	1 531,48	0,00	0,00	**50,00%**	**23 068,65**	765,74	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1571.	Mriežka 500 x 500	ks	9 584,20	318,14	3,00	28 752,60	954,41	28 752,60	954,41	0,00	0,00	**50,00%**	**14 376,30**	477,21	september 09	december 10

20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1572.	Výfuková hlavica D 600	ks	3 027,80	100,50	3,00	9 083,40	301,51	9 083,40	301,51	0,00	0,00	50,00%	4 541,70	150,76	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1573.	Výfuková hlavica D 100	ks	738,70	24,52	4,00	2 954,80	98,08	2 954,80	98,08	0,00	0,00	50,00%	1 477,40	49,04	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1574.	Tlmice hluku 650 x 650	ks	6 669,70	221,39	12,00	80 036,40	2 656,72	80 036,40	2 656,72	0,00	0,00	50,00%	40 018,20	1 328,36	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1575.	Požiarne klapky 650 x 650, ovládanie teplotné a rucné	ks	9 155,10	303,89	5,00	45 775,50	1 519,47	45 775,50	1 519,47	0,00	0,00	50,00%	22 887,75	759,73	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1576.	Požiarne klapky 500 x 500, ovládanie teplotné a rucné	ks	7 429,80	246,62	2,00	14 859,60	493,25	14 859,60	493,25	0,00	0,00	50,00%	7 429,80	246,62	september 09	december 10

		ia																	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1577.	4HR potrubie 600 x 600	bm	2 204,80	73,19	54,00	119 059,20	3 952,04	119 059,20	3 952,04	0,00	0,00	**50,00%**	**59 529,60**	1 976,02	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1578.	4HR potrubie 500 x 500	bm	1 837,30	60,99	40,00	73 492,00	2 439,49	73 492,00	2 439,49	0,00	0,00	**50,00%**	**36 746,00**	1 219,74	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1579.	4HR potrubie 450 x 450	bm	4 133,90	137,22	16,00	66 142,40	2 195,53	66 142,40	2 195,53	0,00	0,00	**50,00%**	**33 071,20**	1 097,76	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1580.	4HR potrubie 650 x 650	bm	2 388,50	79,28	40,00	95 540,00	3 171,35	95 540,00	3 171,35	0,00	0,00	**50,00%**	**47 770,00**	1 585,67	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduc	717002 Rekonštru	1581.	Prívodná výustka 600 x 300	ks	2 097,80	69,63	11,00	23 075,80	765,98	23 075,80	765,98	0,00	0,00	**50,00%**	**11 537,90**	382,99	september 09	december 10

	hotechnika	kcia a modernizácia																	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1582.	Odvodná výustka 600 x 300	ks	2 097,80	69,63	28,00	58 738,40	1 949,76	58 738,40	1 949,76	0,00	0,00	**50,00%**	**29 369,20**	974,88	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1583.	Prekáblovanie VZT jednotiek (vrátane materiálu)	ks	2 265,20	75,19	3,00	6 795,60	225,57	6 795,60	225,57	0,00	0,00	**50,00%**	**3 397,80**	112,79	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1584.	Izolácia K-Flex H-DUCT 15 AL	m2	352,40	11,70	88,00	31 011,20	1 029,38	31 011,20	1 029,38	0,00	0,00	**50,00%**	**15 505,60**	514,69	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1585.	Vonkajšia izolácia (oplechovaná)	m2	943,80	31,33	30,00	28 314,00	939,85	28 314,00	939,85	0,00	0,00	**50,00%**	**14 157,00**	469,93	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20	717002 Reko	1586.	Potrubný ventilátor SYSTEMAIR KE 40-20-4	ks	13 603,60	451,56	2,00	27 207,20	903,11	27 207,20	903,11	0,00	0,00	**50,00%**	**13 603,60**	451,56	september	december 10

	Vzduchotechnika	nštrukcia a modernizácia																09	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1587.	Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 200	ks	3 015,20	100,09	15,00	45 228,00	1 501,29	45 228,00	1 501,29	0,00	0,00	**50,00%**	**22 614,00**	750,65	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1588.	Spiro D 100, 20% tvaroviek	bm	283,10	9,40	15,00	4 246,50	140,96	4 246,50	140,96	0,00	0,00	**50,00%**	**2 123,25**	70,48	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1589.	4HR potrubie 400 x 200	bm	1 102,40	36,59	10,00	11 024,00	365,93	11 024,00	365,93	0,00	0,00	**50,00%**	**5 512,00**	182,96	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1590.	Mriežka 400 x 200	ks	624,20	20,72	2,00	1 248,40	41,44	1 248,40	41,44	0,00	0,00	**50,00%**	**624,20**	20,72	september 09	december 10

20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1591.	Protidaždová žalúzia 400 x 200	ks	1 425,80	47,33	1,00	1 425,80	47,33	1 425,80	47,33	0,00	0,00	50,00%	712,90	23,66	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1592.	Výfuková hlavica D 350	ks	1 175,40	39,02	1,00	1 175,40	39,02	1 175,40	39,02	0,00	0,00	50,00%	587,70	19,51	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1593.	Požiarna izolácia	m2	478,20	15,87	12,00	5 738,40	190,48	5 738,40	190,48	0,00	0,00	50,00%	2 869,20	95,24	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1594.	Dverová mriežka 425 x 225	ks	1 483,70	49,25	15,00	22 255,50	738,75	22 255,50	738,75	0,00	0,00	50,00%	11 127,75	369,37	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1595.	Potrubný ventilátor SYSTEMAIR KE 40-20-4	ks	13 603,60	451,56	2,00	27 207,20	903,11	27 207,20	903,11	0,00	0,00	50,00%	13 603,60	451,56	september 09	december 10

		ia																
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1596.	Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 200	ks	3 015,20	100,09	15,00	45 228,00	1 501,29	45 228,00	1 501,29	0,00	0,00	50,00%	22 614,00	750,65	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1597.	Spiro D 100, 20% tvaroviek	bm	283,10	9,40	15,00	4 246,50	140,96	4 246,50	140,96	0,00	0,00	50,00%	2 123,25	70,48	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1598.	4HR potrubie 400 x 200	bm	1 102,40	36,59	10,00	11 024,00	365,93	11 024,00	365,93	0,00	0,00	50,00%	5 512,00	182,96	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1599.	Mriežka 400 x 200	ks	624,20	20,72	2,00	1 248,40	41,44	1 248,40	41,44	0,00	0,00	50,00%	624,20	20,72	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduc	717002 Rekonštru	1600.	Protidažďová žalúzia 400 x 200	ks	1 425,80	47,33	1,00	1 425,80	47,33	1 425,80	47,33	0,00	0,00	50,00%	712,90	23,66	september 09	december 10

	hotechnika	kcia a modernizácia																	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1601.	Výfuková hlavica D 350	ks	1 175,40	39,02	1,00	1 175,40	39,02	1 175,40	39,02	0,00	0,00	50,00%	587,70	19,51	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1602.	Požiarna izolácia	m2	478,20	15,87	12,00	5 738,40	190,48	5 738,40	190,48	0,00	0,00	50,00%	2 869,20	95,24	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1603.	Dverová mriežka 425 x 225	ks	1 483,70	49,25	15,00	22 255,50	738,75	22 255,50	738,75	0,00	0,00	50,00%	11 127,75	369,37	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1604.	Potrubný ventilátor SYSTEMAIR KE 40-20-4	ks	13 603,60	451,56	2,00	27 207,20	903,11	27 207,20	903,11	0,00	0,00	50,00%	13 603,60	451,56	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20	717002 Reko	1605.	Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 200	ks	3 015,20	100,09	15,00	45 228,00	1 501,29	45 228,00	1 501,29	0,00	0,00	50,00%	22 614,00	750,65	september	december 10

	Vzduchotechnika	nštrukcia a modernizácia																09	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1606.	Spiro D 100, 20% tvaroviek	bm	283,10	9,40	15,00	4 246,50	140,96	4 246,50	140,96	0,00	0,00	50,00%	2 123,25	70,48	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1607.	4HR potrubie 400 x 200	bm	1 102,40	36,59	10,00	11 024,00	365,93	11 024,00	365,93	0,00	0,00	50,00%	5 512,00	182,96	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1608.	Mriežka 400 x 200	ks	624,20	20,72	2,00	1 248,40	41,44	1 248,40	41,44	0,00	0,00	50,00%	624,20	20,72	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1609.	Protidaždová žalúzia 400 x 200	ks	1 432,10	47,54	1,00	1 432,10	47,54	1 432,10	47,54	0,00	0,00	50,00%	716,05	23,77	september 09	december 10

20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1610.	Výfuková hlavica D 350	ks	1 175,40	39,02	1,00	1 175,40	39,02	1 175,40	39,02	0,00	0,00	50,00%	587,70	19,51	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1611.	Požiarna izolácia	m2	478,20	15,87	12,00	5 738,40	190,48	5 738,40	190,48	0,00	0,00	50,00%	2 869,20	95,24	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1612.	Dverová mriežka 425 x 225	ks	1 483,70	49,25	15,00	22 255,50	738,75	22 255,50	738,75	0,00	0,00	50,00%	11 127,75	369,37	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1613.	Potrubný ventilátor SYSTEMAIR KE 40-20-4	ks	13 603,60	451,56	2,00	27 207,20	903,11	27 207,20	903,11	0,00	0,00	50,00%	13 603,60	451,56	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1614.	Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 200	ks	3 015,20	100,09	15,00	45 228,00	1 501,29	45 228,00	1 501,29	0,00	0,00	50,00%	22 614,00	750,65	september 09	december 10

	ia																	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1615.	Spiro D 100, 20% tvaroviek	bm	283,10	9,40	15,00	4 246,50	140,96	4 246,50	140,96	0,00	0,00	**50,00%**	**2 123,25**	70,48	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1616.	4HR potrubie 400 x 200	bm	1 102,40	36,59	10,00	11 024,00	365,93	11 024,00	365,93	0,00	0,00	**50,00%**	**5 512,00**	182,96	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1617.	Mriežka 400 x 200	ks	624,20	20,72	2,00	1 248,40	41,44	1 248,40	41,44	0,00	0,00	**50,00%**	**624,20**	20,72	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1618.	Protidaždová žalúzia 400 x 200	ks	1 432,10	47,54	1,00	1 432,10	47,54	1 432,10	47,54	0,00	0,00	**50,00%**	**716,05**	23,77	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduc	717002 Rekonštru	1619.	Výfuková hlavica D 350	ks	1 175,40	39,02	1,00	1 175,40	39,02	1 175,40	39,02	0,00	0,00	**50,00%**	**587,70**	19,51	september 09	december 10

	hotechnika	kcia a modernizácia																
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1620.	Požiarna izolácia	m2	478,20	15,87	12,00	5 738,40	190,48	5 738,40	190,48	0,00	0,00	50,00%	2 869,20	95,24	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1621.	Dverová mriežka 425 x 225	ks	1 483,70	49,25	15,00	22 255,50	738,75	22 255,50	738,75	0,00	0,00	50,00%	11 127,75	369,37	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1622.	Potrubný ventilátor SYSTEMAIR KE 40-20-4	ks	13 603,60	451,56	2,00	27 207,20	903,11	27 207,20	903,11	0,00	0,00	50,00%	13 603,60	451,56	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1623.	Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 200	ks	3 015,20	100,09	15,00	45 228,00	1 501,29	45 228,00	1 501,29	0,00	0,00	50,00%	22 614,00	750,65	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20	717002 Reko	1624.	Spiro D 100, 20% tvaroviek	bm	283,10	9,40	15,00	4 246,50	140,96	4 246,50	140,96	0,00	0,00	50,00%	2 123,25	70,48	september	december 10

	Vzduchotechnika	nštrukcia a modernizácia																09	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1625.	4HR potrubie 400 x 200	bm	1 102,40	36,59	10,00	11 024,00	365,93	11 024,00	365,93	0,00	0,00	**50,00%**	**5 512,00**	182,96	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1626.	Mriežka 400 x 200	ks	624,20	20,72	2,00	1 248,40	41,44	1 248,40	41,44	0,00	0,00	**50,00%**	**624,20**	20,72	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1627.	Protidaždová žalúzia 400 x 200	ks	1 432,10	47,54	1,00	1 432,10	47,54	1 432,10	47,54	0,00	0,00	**50,00%**	**716,05**	23,77	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1628.	Výfuková hlavica D 350	ks	1 175,40	39,02	1,00	1 175,40	39,02	1 175,40	39,02	0,00	0,00	**50,00%**	**587,70**	19,51	september 09	december 10

20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1629.	Požiarna izolácia	m2	478,20	15,87	12,00	5 738,40	190,48	5 738,40	190,48	0,00	0,00	50,00%	2 869,20	95,24	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1630.	Dverová mriežka 425 x 225	ks	1 483,70	49,25	15,00	22 255,50	738,75	22 255,50	738,75	0,00	0,00	50,00%	11 127,75	369,37	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1631.	Potrubný ventilátor KE 40-20-4	ks	13 603,60	451,56	2,00	27 207,20	903,11	27 207,20	903,11	0,00	0,00	50,00%	13 603,60	451,56	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1632.	Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 200	ks	3 015,20	100,09	5,00	15 076,00	500,43	15 076,00	500,43	0,00	0,00	50,00%	7 538,00	250,22	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1633.	Spiro D 10, 20% tvaroviek	bm	283,10	9,40	8,00	2 264,80	75,18	2 264,80	75,18	0,00	0,00	50,00%	1 132,40	37,59	september 09	december 10

		ia																	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1634.	4HR potrubie 400 x 200	bm	1 102,40	36,59	10,00	11 024,00	365,93	11 024,00	365,93	0,00	0,00	50,00%	5 512,00	182,96	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1635.	Požiarna izolácia	m2	478,20	15,87	12,00	5 738,40	190,48	5 738,40	190,48	0,00	0,00	50,00%	2 869,20	95,24	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1636.	Mriežka 400 x 200	ks	624,20	20,72	2,00	1 248,40	41,44	1 248,40	41,44	0,00	0,00	50,00%	624,20	20,72	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1637.	Protidaždová žalúzia 400 x 200	ks	1 432,10	47,54	1,00	1 432,10	47,54	1 432,10	47,54	0,00	0,00	50,00%	716,05	23,77	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduc	717002 Rekonštru	1638.	Výfuková hlavica D 350	ks	1 175,40	39,02	1,00	1 175,40	39,02	1 175,40	39,02	0,00	0,00	50,00%	587,70	19,51	september 09	december 10

	hotec hnika	kcia a mode rnizác ia																	
20	Aktivit a č. 20 Vzduc hotec hnika	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	16 39.	Dverová mriežka 425 x 225	ks	1 483,70	49,25	5,00	7 418,5 0	246,25	7 418,50	246,25	0,00	0,00	**50,0 0%**	**3 709,2 5**	123,12	sept emb er 09	decem ber 10
20	Aktivit a č. 20 Vzduc hotec hnika	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	16 40.	Spiro D 200, 20% tvaroviek	bm	432,90	14,37	350,00	151 515,0 0	5 029,38	151 515,00	5 029,38	0,00	0,00	**50,0 0%**	**75 757,5 0**	2 514,69	sept emb er 09	decem ber 10
20	Aktivit a č. 20 Vzduc hotec hnika	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	16 41.	Sedlový nástavec D 200/D 100	ks	239,10	7,94	90,00	21 519,0 0	714,30	21 519,00	714,30	0,00	0,00	**50,0 0%**	**10 759,5 0**	357,15	sept emb er 09	decem ber 10
20	Aktivit a č. 20 Vzduc hotec hnika	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	16 42.	Spätná klapka D 100	ks	198,80	6,60	90,00	17 892,0 0	593,91	17 892,00	593,91	0,00	0,00	**50,0 0%**	**8 946,0 0**	296,95	sept emb er 09	decem ber 10
20	Aktivit a č. 20	7170 02 Reko	16 43.	Výfuková hlavica D 200	ks	675,80	22,43	15,00	10 137,0 0	336,49	10 137,00	336,49	0,00	0,00	**50,0 0%**	**5 068,5 0**	168,24	sept emb er	decem ber 10

	Vzduchotechnika	nštrukcia a modernizácia																09	
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1644.	Montážny materiál	kg	110,00	3,65	300,00	33 000,00	1 095,40	33 000,00	1 095,40	0,00	0,00	**50,00%**	**16 500,00**	547,70	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1645.	Doprava, presun hmôt	kpl	153 780,10	5 104,56	1,00	153 780,10	5 104,56	153 780,10	5 104,56	0,00	0,00	**50,00%**	**76 890,05**	2 552,28	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1646.	Komplexné skúšky + montážne práce	hod	440,00	14,61	2 500,00	1 100 000,00	36 513,31	1 100 000,00	36 513,31	0,00	0,00	**50,00%**	**550 000,00**	18 256,66	september 09	december 10
20	Aktivita č. 20 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1647.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	141 140,72	649 247,31	21 551,06	649 247,30	21 551,06	0,00	0,00	**50,00%**	**324 623,65**	10 775,53	september 09	december 10
21	Aktivita č.	717002	1648.																

	21 Zariadenie kuchyne	Rekonštrukcia a modernizácia																
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1649.	Chladiaci box CS teplota : -2 / +2 ℃ rozmer (ŠxHxV) : 1750 x 1350 x 2150 mm príkon : 0,78 kW / 230 V	ks	187 259,20	6 215,87	1,00	187 259,20	6 215,87	187 259,20	6 215,87	0,00	0,00	**50,00%**	**93 629,60**	3 107,93	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1650.	Drez nástenný s kolenovou bater. NDkB IGB 150 prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm	ks	11 437,10	379,64	1,00	11 437,10	379,64	11 437,10	379,64	0,00	0,00	**50,00%**	**5 718,55**	189,82	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1651.	Váha pošinová IGB 150, nerezová miska, elektronika na stĺpiku váhy LCD váživosť do 150 kg/50g rozmer misky : 400x550 mm napájanie cez batériu	ks	22 046,00	731,79	1,00	22 046,00	731,79	22 046,00	731,79	0,00	0,00	**50,00%**	**11 023,00**	365,90	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1652.	Vozík servisný CPB 091, plošinový rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 970 x 600 x 900	ks	13 584,30	450,92	2,00	27 168,60	901,83	27 168,60	901,83	0,00	0,00	**50,00%**	**13 584,30**	450,92	júl 10	február 11

21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1653.	Mraznička nerez objem : 600 l - 15 / -22 ℃ obehové mrazenie príkon : 0,8 kW / 230 V rozmery (ŠxHxV) : 720 x 780 x 2000 mm konštrukcia AISI 430	ks	87 494,70	2 904,29	2,00	174 989,40	5 808,58	174 989,40	5 808,58	0,00	0,00	**50,00%**	**87 494,70**	2 904,29	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1654.	Regál kovový 500 , lakovaný 5 políc rozmer: 1000x500x1970 mm	ks	4 700,50	156,03	13,00	61 106,50	2 028,36	61 106,50	2 028,36	0,00	0,00	**50,00%**	**30 553,25**	1 014,18	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1655.	Chladiaci box CS, teplota : -2 / +2 ℃ rozmer (ŠxHxV) : 2150 x 1750 x 2150 mm príkon : 0,85 kW / 230 V	ks	246 562,80	8 184,39	1,00	246 562,80	8 184,39	246 562,80	8 184,39	0,00	0,00	**50,00%**	**123 281,40**	4 092,19	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1656.	Regál Dural 1398, rozmery (ŠxHxV) : 1398 x 577 x 1700 mm 4x polica	ks	15 781,20	523,84	1,00	15 781,20	523,84	15 781,20	523,84	0,00	0,00	**50,00%**	**7 890,60**	261,92	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchy	717002 Rekonštrukcia a mode	1657.	Regál dural 1042, rozmery (ŠxHxV) : 1042 x 577 x 1700 mm 4x polica	ks	13 204,50	438,31	1,00	13 204,50	438,31	13 204,50	438,31	0,00	0,00	**50,00%**	**6 602,25**	219,15	júl 10	február 11

	ne	rnizác ia																
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	16 58.	Drez nástenný s kolenovou batériou NDkB prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm	ks	11 437,10	379,6 4	1,00	11 437,1 0	379,64	11 437,10	379,64	0,00	0,00	**50,0 0%**	**5 718,5 5**	189,82	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	16 59.	Stôl umývací USN 1, 1200x700 bez krytovania vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1200 x 700 x 850	ks	22 053,30	732,0 4	1,00	22 053,3 0	732,04	22 053,30	732,04	0,00	0,00	**50,0 0%**	**11 026,6 5**	366,02	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	16 60.	Stôl pracovný PSJ 3, 1000x700 2 police krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 700 x 850 mm	ks	21 707,20	720,5 5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	16 61.	Mäsoklát MK 700 obojstranný bukový rozmery (ŠxHxV) : 700 x 700 x 850 mm	ks	10 411,70	345,6 1	1,00	10 411,7 0	345,61	10 411,70	345,61	0,00	0,00	**50,0 0%**	**5 205,8 5**	172,80	júl 10	február 11

21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1662.	Chladiaci box CS, 2550x2150x2150 teplota : -2 / +2 ℃ rozmer (ŠxHxV) : 2550 x 2150 x 2150 mm príkon : 0,85 kW / 230 V	ks	256 933,60	8 528,63	1,00	256 933,60	8 528,63	256 933,60	8 528,63	0,00	0,00	**50,00%**	**128 466,80**	4 264,32	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1663.	Mraziaci box CS, 2230x2230x2230 teplota : -18 / -20 ℃ rozmer (ŠxHxV) : 2230 x 2230 x 2230 mm príkon : 1,4 kW / 230 V	ks	286 147,20	9 498,35	1,00	286 147,20	9 498,35	286 147,20	9 498,35	0,00	0,00	**50,00%**	**143 073,60**	4 749,17	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1664.	Regál Dural 1398 rozmery (ŠxHxV) : 1398 x 577 x 1700 mm 4x polica	ks	15 781,20	523,84	2,00	31 562,40	1 047,68	31 562,40	1 047,68	0,00	0,00	**50,00%**	**15 781,20**	523,84	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1665.	Regál Dural 886 rozmery (ŠxHxV) : 886 x 577 x 1700 mm 4 police	ks	12 439,20	412,91	1,00	12 439,20	412,91	12 439,20	412,91	0,00	0,00	**50,00%**	**6 219,60**	206,45	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1666.	Regál Dural 1573 rozmery (ŠxHxV) : 1573 x 577 x 1700 mm 4x polica	ks	16 507,10	547,94	1,00	16 507,10	547,94	16 507,10	547,94	0,00	0,00	**50,00%**	**8 253,55**	273,97	júl 10	február 11

		ia																
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1667.	Sterilizátor na nože a sekáče rozmer (ŠxHxV) : 380 x 145 x 520 mm	ks	18 595,90	617,27	1,00	18 595,90	617,27	18 595,90	617,27	0,00	0,00	50,00%	9 297,95	308,64	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1668.	Polica nástenná NP 1, 1000x350 rozmer(ŠxHxV) : 1000 x 350 x 30 mm	ks	3 865,00	128,29	1,00	3 865,00	128,29	3 865,00	128,29	0,00	0,00	50,00%	1 932,50	64,15	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1669.	Podlahová vanička s roštom 500 rozmer (ŠxHxV) : 500 x 300 x 150 mm	ks	13 598,90	451,40	1,00	13 598,90	451,40	13 598,90	451,40	0,00	0,00	50,00%	6 799,45	225,70	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1670.	Škrabka zemiakov ŠKBZ 6 lakovaná výkon : 100 kg/ h rozmer (ŠxHxV) : 570 x 670 x 750 mm príkon : 0,4 kW/ 400V / 50Hz	ks	34 859,10	1 157,11	1,00	34 859,10	1 157,11	34 859,10	1 157,11	0,00	0,00	50,00%	17 429,55	578,56	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariad	717002 Rekonštru	1671.	Stôl umývací USN 1, 1400x700 bez krytovania vaňa lisovaná zadná	ks	22 117,60	734,17	1,00	22 117,60	734,17	22 117,60	734,17	0,00	0,00	50,00%	11 058,80	367,08	júl 10	február 11

	enie kuchyne	kcia a modernizácia		výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1400 x 700 x 850															
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1672.	Polica nástenná NP 1, 1400x350 rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm	ks	4 306,10	142,94	1,00	4 306,10	142,94	4 306,10	142,94	0,00	0,00	**50,00%**	**2 153,05**	71,47	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1673.	Chladiaci box CS, 2150x1750x2150 teplota : -2 / +2 ℃ rozmer (ŠxHxV) : 2150 x 1750 x 2150 mm príkon : 0,85 kW / 230 V	ks	246 562,80	8 184,39	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1674.	Drez nástenný s kolenovou batériou NDkB prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm	ks	11 437,10	379,64	1,00	11 437,10	379,64	11 437,10	379,64	0,00	0,00	**50,00%**	**5 718,55**	189,82	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1675.	Regál kovový 500 kovový, lakovaný 5 políc rozmer: 1000x500x1970mm	ks	4 700,50	156,03	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1676.	Chladiaci stôl TRP 2001 teplota : -2 / +8 ℃ 4 skrinky rozmery (ŠxHxV) : 2201 x 700 x 850 mm príkon : 0,33 kW / 230 V	ks	150 304,00	4 989,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1677.	Stôl výdajný vyhrievaný kapacita ohrevnej vane 2x GN 1/1 ohrevná spodná skrinka rozmery (ŠxHxV) : 1700 x 700 x 850 mm príkon: 4,0 kW /400V	ks	40 858,10	1 356,24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1678.	Polica stolová SP 1, 1700x350 1 polica rozmer[(ŠxHxV) : 1700 x 350 x 0 mm	ks	4 795,40	159,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1679.	Režón EOS, 1400x700 rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 850 mm príkon : 2 kW / 230 V	ks	54 760,90	1 817,73	1,00	54 760,90	1 817,73	54 760,90	1 817,73	0,00	0,00	**50,00%**	**27 380,45**	908,86	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchy	717002 Rekonštrukcia a mode	1680.	Stôl pracovný PSJ 2, 1300x700 spodná polica krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného	ks	14 954,40	496,40	1,00	14 954,40	496,40	14 954,40	496,40	0,00	0,00	**50,00%**	**7 477,20**	248,20	júl 10	február 11

	ne	rnizác ia		lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1300 x 700 x 850 mm															
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	16 81.	Stôl pracovný PSZS 3, 1800x700 3 zásuvky spodná polica hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer[(ŠxHxV) : 1800 x 700 x 850 mm	ks	23 616,30	783,9 2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	16 82.	Salamander elektrický SL / E 851 nastaviteľná výška rozmer (ŠxHxV) : 450 x 450 x 465 mm príkon : 2,0 kW / 230 V	ks	59 157,50	1 963,6 7	1,00	59 157,5 0	1 963,67	59 157,50	1 963,67	0,00	0,00	**50,0 0%**	**29 578,7 5**	981,83	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	16 83.	Mikrovlnná rúra AMANA RCS 511 objem : 34 l programovateľná príkon 2 kW/1,1 kW - 230V rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 549 x 503 x 359	ks	46 011,40	1 527,3 0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác	16 84.	Polica nástenná NP 1, 1800x350 1 polica rozmer (ŠxHxV) : 1800 x 350 x 30 mm	ks	4 890,40	162,3 3	1,00	4 890,4 0	162,33	4 890,40	162,33	0,00	0,00	**50,0 0%**	**2 445,2 0**	81,17	júl 10	február 11

		ia																
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1685.	Stôl umývací USN 1k, 1800x700 krytovanie vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer (ŠxHxV) : 1800 x 700 x 850 mm	ks	26 115,50	866,88	1,00	26 115,50	866,88	26 115,50	866,88	0,00	0,00	50,00%	13 057,75	433,44	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1686.	Neutrálny diel NN 400 1/2 modul rozmer (ŠxHxV) : 400 x 900 x 230 mm	ks	17 966,40	596,38	2,00	35 932,80	1 192,75	35 932,80	1 192,75	0,00	0,00	50,00%	17 966,40	596,38	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1687.	Podstavec otvorený VA 400	ks	17 090,00	567,28	2,00	34 180,00	1 134,57	34 180,00	1 134,57	0,00	0,00	50,00%	17 090,00	567,28	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1688.	Sporák plynový NC / G1200 6 horákov rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 900 x 230 mm príkon : 44 kW	ks	139 348,90	4 625,54	1,00	139 348,90	4 625,54	139 348,90	4 625,54	0,00	0,00	50,00%	69 674,45	2 312,77	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21	717002 Reko	1689.	Podstavec otvorený VA 400	ks	17 090,00	567,28	1,00	17 090,00	567,28	17 090,00	567,28	0,00	0,00	50,00%	8 545,00	283,64	júl 10	február 11

	Zariadenie kuchyne	nštrukcia a modernizácia																	
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1690.	Podstavec otvorený VA 800	ks	17 820,30	591,53	1,00	17 820,30	591,53	17 820,30	591,53	0,00	0,00	**50,00%**	**8 910,15**	295,76	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1691.	Podlahová vanička s roštom 1000 rozmer (šírka x hĺbka x výška): 800 x 400 x 150 mm	ks	15 933,10	528,88	3,00	47 799,30	1 586,65	47 799,30	1 586,65	0,00	0,00	**50,00%**	**23 899,65**	793,32	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1692.	Panvica plynová NBR / G 810 80 l výklopná, sandwichová vaňa rozmer (ŠxHxV) : 800 x 900 x 850 mm príkon : 0,5 kW / 230 V príkon plyn : 20 kW	ks	179 517,60	5 958,89	1,00	179 517,60	5 958,89	179 517,60	5 958,89	0,00	0,00	**50,00%**	**89 758,80**	2 979,45	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1693.	Odsávač pár 3600*2200 mm	ks	125 180,30	4 155,22	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11

21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1694.	Kotol plynový NP/GI 815 150 l nepriame ohrievanie s presostatom rozmer (ŠxHxV) : 800 x 900 x 850 mm príkon : 0,03 kW / 230 V príkon plyn : 24 kW	ks	212 967,10	7 069,21	1,00	212 967,10	7 069,21	212 967,10	7 069,21	0,00	0,00	**50,00%**	**106 483,55**	3 534,61	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1695.	Odsávač pár 2800*1400 mm	ks	86 472,30	2 870,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1696.	Konvektomat elektrický B 10xGN 1/1 kapacita : 10 x GN 1/1 úroveň : B rozmer (ŠxHxV) : 895 x 845 x 1080 mm príkon : 17,5 kW / 400 V	ks	380 068,90	12 615,98	1,00	380 068,90	12 615,98	380 068,90	12 615,98	0,00	0,00	**50,00%**	**190 034,45**	6 307,99	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1697.	Podstavec pod konvektomat PPK-1	ks	13 251,30	439,86	1,00	13 251,30	439,86	13 251,30	439,86	0,00	0,00	**50,00%**	**6 625,65**	219,93	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchy	717002 Rekonštrukcia a mode	1698.	Tukový filter pre 10x 1/1, 10x 2/1	ks	5 112,40	169,70	1,00	5 112,40	169,70	5 112,40	169,70	0,00	0,00	**50,00%**	**2 556,20**	84,85	júl 10	február 11

	ne	rnizác ia																
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	16 99.	Sprcha ručná pre pece a konvektomaty	ks	3 020,70	100,2 7	1,00	3 020,7 0	100,27	3 020,70	100,27	0,00	0,00	**50,0 0%**	**1 510,3 5**	50,13	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	17 00.	Konvektomat elektrický B 10xGN 2/1 kapacita : 10 x GN 2/1 úroveň : B rozmer (ŠxHxV) : 1208 x 1060 x 1080 mm príkon : 25 kW / 400 V	ks	478 664,80	15 888,7 6	1,00	478 664,8 0	15 888,76	478 664,80	15 888,76	0,00	0,00	**50,0 0%**	**239 332,4 0**	7 944,38	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	17 01.	Podstavec pod konvektomat PPK-1	ks	13 251,30	439,8 6	1,00	13 251,3 0	439,86	13 251,30	439,86	0,00	0,00	**50,0 0%**	**6 625,6 5**	219,93	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	17 02.	Tukový filter pre 10x 1/1, 10x 2/1	ks	5 112,40	169,7 0	1,00	5 112,4 0	169,70	5 112,40	169,70	0,00	0,00	**50,0 0%**	**2 556,2 0**	84,85	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie	7170 02 Reko nštru kcia a	17 03.	Sprcha ručná pre pece a konvektomaty	ks	3 020,70	100,2 7	1,00	3 020,7 0	100,27	3 020,70	100,27	0,00	0,00	**50,0 0%**	**1 510,3 5**	50,13	júl 10	február 11

	kuchyne	modernizácia																	
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1704.	Kotol plynový KPNGI861 60 l nepriamy ohrev rozmer (ŠxHxV) : 800 x 700 x 850 mm príkon plyn : 14 kW elektro : 0,2 kW / 230 V	ks	159 360,20	5 289,79	1,00	159 360,20	5 289,79	159 360,20	5 289,79	0,00	0,00	50,00%	79 680,10	2 644,89	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1705.	Varič cestovín plynový KCPG350 1 vaňa, 24,5 l rozmer (ŠxHxV) : 400 x 700 x 850 mm príkon plyn : 10 kW bez košov !	ks	102 101,50	3 389,15	1,00	102 101,50	3 389,15	102 101,50	3 389,15	0,00	0,00	50,00%	51 050,75	1 694,57	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1706.	Neutrálny element KN400 1/2 modul, uzavretý rozmer (ŠxHxV) : 400 x 700 x 250 mm	ks	15 337,10	509,10	2,00	30 674,20	1 018,20	30 674,20	1 018,20	0,00	0,00	50,00%	15 337,10	509,10	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1707.	Podstavec otvorený KV400	ks	13 438,30	446,07	2,00	26 876,60	892,14	26 876,60	892,14	0,00	0,00	50,00%	13 438,30	446,07	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariad	717002 Rekonštru	1708.	Fritéza plynová KFRG831T 2 vane, 2 x max. 7 l telesá mimo vane rozmer	ks	128 247,70	4 257,04	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11

	enie kuchyne	kcia a modernizácia		(ŠxHxV) : 800 x 700 x 250 mm príkon : 14 kW															
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1709.	Podstavec otvorený KV800	ks	15 921,40	528,49	1,00	15 921,40	528,49	15 921,40	528,49	0,00	0,00	**50,00%**	**7 960,70**	264,25	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1710.	Platňa opekacia plynová KRG800C s chromovanou hladkou platňou rozmer (ŠxHxV) : 800 x 700 x 250 mm príkon plyn : 14 kW	ks	116 416,20	3 864,31	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1711.	Podstavec otvorený KV800	ks	15 921,40	528,49	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1712.	Vozík servisný CPM 093 3 police rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 995 x 695 x 975	ks	19 134,90	635,16	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1713.	Výlevka kombinovaná KVC - 1 páková batéria plastový sifón 1 x drez 500 x 400 x 250 1 x drez 300 x 250 x 200 rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 500 x 700 x 1200	ks	26 187,10	869,25	1,00	26 187,10	869,25	26 187,10	869,25	0,00	0,00	**50,00%**	**13 093,55**	434,63	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1714.	Drez jednodielny veľký CNDL - 2 krytovanie vaňa lisovaná rozmer (ŠxHxV) : 2100 x 700 x 850 mm	ks	27 606,90	916,38	1,00	27 606,90	916,38	27 606,90	916,38	0,00	0,00	**50,00%**	**13 803,45**	458,19	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1715.	Polica nástenná NP 1, 900x350 1 polica rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 900 x 350 x 0	ks	3 818,20	126,74	1,00	3 818,20	126,74	3 818,20	126,74	0,00	0,00	**50,00%**	**1 909,10**	63,37	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1716.	Drez jednodielny CNDL - 1 krytovanie vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1000 x 700 x 850	ks	18 788,70	623,67	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1717.	Regál nerezový PZ-4R 1800x440 4 rošty bez krytovania rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1800 x 440 x 1700	ks	27 764,60	921,62	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1718.	Drez nástenný s kolenovou batériou NDkB prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm	ks	11 437,10	379,64	1,00	11 437,10	379,64	11 437,10	379,64	0,00	0,00	**50,00%**	**5 718,55**	189,82	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1719.	Stôl umývací USN 1k, 1400x700 krytovanie vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1400 x 700 x 900	ks	23 512,60	780,48	1,00	23 512,60	780,48	23 512,60	780,48	0,00	0,00	**50,00%**	**11 756,30**	390,24	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1720.	Stôl pracovný PSJ 1, 1700x700 hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1700 x 700 x 900	ks	15 443,80	512,64	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie	717002 Rekonštrukcia a	1721.	Mraznička podpultová šedá oceľ, nerez dvere, interier plast objem : 160 l -15/-20℃	ks	43 674,30	1 449,72	1,00	43 674,30	1 449,72	43 674,30	1 449,72	0,00	0,00	**50,00%**	**21 837,15**	724,86	júl 10	február 11

	kuchyne	modernizácia		rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 595 x 620 x 860 príkon 0,08kW / 230V															
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1722.	Stôl pracovný PSZS 3, 1600x700 3 zásuvky spodná polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1600 x 700 x 900 mm	ks	22 795,40	756,67	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1723.	Uni. robot RM - 60H objem : 60 l 3 voliteľné rýchlosti výbava : metla, hnetací hák, šľahač, kotlík 60 l rozmery (ŠxHxV) : 720 x 640 x 1300 mm príkon : 2,25 KW/ 400V, 50Hz	ks	177 786,70	5 901,44	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1724.	Chladiaca skriňa 600 l objem : 600 l -2 / +10 °C obehové chladenie digitálna, 2 x 1/2 dvere konštrukcia AISI 304 rozmer (ŠxHxV) : 720 x 780 x 2000 mm príkon : 0,45 kW / 230 V	ks	110 865,60	3 680,06	1,00	110 865,60	3 680,06	110 865,60	3 680,06	0,00	0,00	**50,00%**	**55 432,80**	1 840,03	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie	717002 Rekonštrukcia a	1725.	Polica nástenná NP 1, 1400x350 1 polica rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm	ks	4 306,10	142,94	1,00	4 306,10	142,94	4 306,10	142,94	0,00	0,00	**50,00%**	**2 153,05**	71,47	júl 10	február 11

	kuchyne	modernizácia																	
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1726.	Skrinka nástenná NS 1, 1600x350 bez krytovania rozmer (ŠxHxV) : 1600 x 350 x 700 mm	ks	13 756,70	456,64	1,00	13 756,70	456,64	13 756,70	456,64	0,00	0,00	50,00%	6 878,35	228,32	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1727.	Vozík na použité podnosy SCV10 na 10 GN 1/1	ks	19 865,20	659,40	1,00	19 865,20	659,40	19 865,20	659,40	0,00	0,00	50,00%	9 932,60	329,70	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1728.	Vozík servisný CPM 062 2 police rozmer (ŠxHxV) : 695 x 695 x 975 mm	ks	12 854,00	426,67	1,00	12 854,00	426,67	12 854,00	426,67	0,00	0,00	50,00%	6 427,00	213,34	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1729.	Drez nástenný s kolenovou batériou NDkB prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm	ks	11 437,10	379,64	1,00	11 437,10	379,64	11 437,10	379,64	0,00	0,00	50,00%	5 718,55	189,82	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariad	717002 Rekonštru	1730.	Stôl umývací USN 1k, 1400x700 krytovanie vaňa lisovaná zadná	ks	23 512,60	780,48	1,00	23 512,60	780,48	23 512,60	780,48	0,00	0,00	50,00%	11 756,30	390,24	júl 10	február 11

	enie kuchyne	kcia a modernizácia		výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1400 x 700 x 900															
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1731.	Mäsiarsky klát CP9103 drevený rozmery (ŠxHxV) : 500 x 700 x 900 mm	ks	15 629,30	518,80	2,00	31 258,60	1 037,60	31 258,60	1 037,60	0,00	0,00	**50,00%**	**15 629,30**	518,80	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1732.	Stôl pracovný PSZS 2, 1300x700 2 zásuvky spodná polica hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1300 x 700 x 850	ks	21 770,00	722,63	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1733.	Stôl pracovný PSJ 3, 1600x700 2 police krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1600 x 700 x 850 mm	ks	26 864,80	891,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchy	717002 Rekonštrukcia a mode	1734.	Rezačka mäsa TS 12 jednozložkové nerezové hrdlo 230 V	ks	65 875,20	2 186,66	1,00	65 875,20	2 186,66	65 875,20	2 186,66	0,00	0,00	**50,00%**	**32 937,60**	1 093,33	júl 10	február 11

	ne	rnizác ia																
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	17 35.	Chladiaca skriňa 600 l objem : 600 l - 2 / +10 ℃ obehové chladenie digitálna, 2 x 1/2 dvere konštrukcia AISI 304 rozmer (ŠxHxV) : 720 x 780 x 2000 mm príkon : 0,45 kW / 230 V	ks	110 865,60	3 680,0 6	2,00	221 731,2 0	7 360,13	221 731,20	7 360,13	0,00	0,00	**50,0 0%**	**110 865,6 0**	3 680,06	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	17 36.	Polica nástenná NP 1, 1400x350 1 polica rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm	ks	4 306,10	142,9 4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	17 37.	Skrinka nástenná NS 1, 1600x350 bez krytovania rozmer ŠxHxV) : 1600 x 350 x 700 mm	ks	13 756,70	456,6 4	1,00	13 756,7 0	456,64	13 756,70	456,64	0,00	0,00	**50,0 0%**	**6 878,3 5**	228,32	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	17 38.	Drez nástenný s kolenovou batériou NDkB prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm	ks	11 437,10	379,6 4	1,00	11 437,1 0	379,64	11 437,10	379,64	0,00	0,00	**50,0 0%**	**5 718,5 5**	189,82	júl 10	február 11

21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1739.	Stôl umývací USN 1k, 1400x700 krytovanie vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1400 x 700 x 900	ks	23 512,60	780,48	1,00	23 512,60	780,48	23 512,60	780,48	0,00	0,00	**50,00%**	**11 756,30**	390,24	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1740.	Stôl pracovný PSZS 3, 1800x700 3 zásuvky spodná polica hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1800 x 700 x 900	ks	23 616,30	783,92	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1741.	Stolový krájač zeleniny TRS rozmer (ŠxHxV) : 246 x 557 x 466 mm príkon : 0,4 kW / 230 V 150 - 250 kg / hod. bez kotúčov	ks	56 236,20	1 866,70	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1742.	Stôl pracovný PSJ 3, 1900x700 2 police krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1900 x 700 x 900	ks	27 811,30	923,17	1,00	27 811,30	923,17	27 811,30	923,17	0,00	0,00	**50,00%**	**13 905,65**	461,58	júl 10	február 11

21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1743.	Regál nerezový PZ jN, 1000x500 4 police bez krytovania rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 500 x 1700 mm	ks	14 244,60	472,83	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1744.	Chladiaca skriňa 600 l objem : 600 l -2 / +10 °C obehové chladenie digitálna, 2 x 1/2 dvere konštrukcia AISI 304 rozmer (ŠxHxV) : 720 x 780 x 2000 mm príkon : 0,45 kW / 230 V	ks	110 865,60	3 680,06	1,00	110 865,60	3 680,06	110 865,60	3 680,06	0,00	0,00	**50,00%**	**55 432,80**	1 840,03	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1745.	Skrinka nástenná NS 1, 1800x350 bez krytovania rozmer (ŠxHxV) : 1800 x 350 x 700 mm	ks	15 269,90	506,87	1,00	15 269,90	506,87	15 269,90	506,87	0,00	0,00	**50,00%**	**7 634,95**	253,43	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1746.	Drez nástenný s kolenovou batériou NDkB prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm	ks	11 437,10	379,64	1,00	11 437,10	379,64	11 437,10	379,64	0,00	0,00	**50,00%**	**5 718,55**	189,82	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie	717002 Rekonštrukcia a	1747.	Stôl umývací USN 1k, 1400x700 krytovanie vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške	ks	23 512,60	780,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

	kuchyne	modernizácia		300 mm nad podlahou rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 900 mm															
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1748.	Chladiaci stôl TRPA 1601 teplota : -2 / +8 °C 3 skrinky vyvýšená zadná lišta rozmery (ŠxHxV) : 1718 x 700 x 900 mm príkon : 0,26 kW / 230 V	ks	131 315,10	4 358,86	1,00	131 315,10	4 358,86	131 315,10	4 358,86	0,00	0,00	**50,00%**	**65 657,55**	2 179,43	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1749.	Vitrína chladená ZVR 1780 rozmer (ŠxHxV) : 1780 x 350 x 250 mm príkon : 0,2 kW / 230 V	ks	69 236,20	2 298,22	1,00	69 236,20	2 298,22	69 236,20	2 298,22	0,00	0,00	**50,00%**	**34 618,10**	1 149,11	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1750.	Stôl pracovný PSZS 3, 1700x700 3 zásuvky spodná polica hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1700 x 700 x 900 mm	ks	23 221,90	770,83	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1751.	Kúter K35 objem : 3,5 l rýchlosť : 1500 otáč./min rozmer (ŠxHxV) : 247 x 407 x 303 mm príkon : 0,5 kW / 230 V	ks	43 674,30	1 449,72	1,00	43 674,30	1 449,72	43 674,30	1 449,72	0,00	0,00	**50,00%**	**21 837,15**	724,86	júl 10	február 11

21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1752.	Chladiaci stôl TRP 1101 teplota : -2 / +8 ℃ 2 skrinky rozmery (ŠxHxV) : 1234 x 700 x 900 mm príkon : 0,25 kW / 230 V	ks	106 483,60	3 534,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1753.	Nárezový stroj GL MATIC 30 E - šikmý priemer kotúča 300 mm šnekový prevod el. príkon : 0,27 kW napájanie : 230 V / 50 Hz rozmery (ŠxHxV) : 550 x 640 x 530 mm ventilátorom chladený motor	ks	121 614,80	4 036,87	1,00	121 614,80	4 036,87	121 614,80	4 036,87	0,00	0,00	**50,00%**	**60 807,40**	2 018,44	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1754.	Chladiaca skriňa 600 l objem : 600 l -2 / +10 ℃ obehové chladenie digitálna, 2 x 1/2 dvere konštrukcia AISI 304 rozmer (ŠxHxV) : 720 x 780 x 2000 mm príkon : 0,45 kW / 230 V	ks	110 865,60	3 680,06	1,00	110 865,60	3 680,06	110 865,60	3 680,06	0,00	0,00	**50,00%**	**55 432,80**	1 840,03	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1755.	Polica nástenná NP 1, 1400x350 1 polica rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm	ks	4 306,10	142,94	1,00	4 306,10	142,94	4 306,10	142,94	0,00	0,00	**50,00%**	**2 153,05**	71,47	júl 10	február 11

21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1756.	Miešač DITOMIX modrý horný kryt objem : 5 l hák, metla, rebro, kotlík plastový ochranný štít rozmer (ŠxHxV): 284 x 382 x 434 mm príkon : 0,5 kW / 230 V možnosť pripojiť prídavné zariadenia	ks	34 472,00	1 144,26	1,00	34 472,00	1 144,26	34 472,00	1 144,26	0,00	0,00	50,00%	17 236,00	572,13	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1757.	Mraziaca skriňa 600 l objem : 600 l -15 / -22 ℃ obehové mrazenie digitálna, 2 x 1/2 dvere konštrukcia AISI 304 rozmer (ŠxHxV) : 720 x 780 x 2000 mm príkon : 0,80 kW / 230 V	ks	121 090,40	4 019,46	1,00	121 090,40	4 019,46	121 090,40	4 019,46	0,00	0,00	50,00%	60 545,20	2 009,73	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1758.	Chladiaci box CS, 1750x1750x2150 teplota : -2 / +2 ℃ rozmer (ŠxHxV) : 1750 x 1750 x 2150 mm príkon : 0,78 kW / 230 V	ks	205 225,50	6 812,24	1,00	205 225,50	6 812,24	205 225,50	6 812,24	0,00	0,00	50,00%	102 612,75	3 406,12	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1759.	Regál kovový 500 kovový, lakovaný 5 políc rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 500 x 1970 mm	ks	4 700,50	156,03	4,00	18 802,00	624,11	18 802,00	624,11	0,00	0,00	50,00%	9 401,00	312,06	júl 10	február 11

21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1760.	Výlevka kombinovaná KVC - 1 páková batéria plastový sifón 1 x drez 500 x 400 x 250 1 x drez 300 x 250 x 200 rozmer (ŠxHxV) : 500 x 700 x 1200 mm	ks	26 187,10	869,25	1,00	26 187,10	869,25	26 187,10	869,25	0,00	0,00	**50,00%**	**13 093,55**	434,63	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1761.	Stôl umývací USN 1k, 1400x700 krytovanie vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 900 mm	ks	23 512,60	780,48	1,00	23 512,60	780,48	23 512,60	780,48	0,00	0,00	**50,00%**	**11 756,30**	390,24	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1762.	Sporák elektrický KCE400 2 platne rozmer (ŠxHxV) : 400 x 700 x 250 mm príkon : 5,2 kW / 400 V	ks	38 708,00	1 284,87	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1763.	Podstavec otvorený KV400	ks	13 438,30	446,07	1,00	13 438,30	446,07	13 438,30	446,07	0,00	0,00	**50,00%**	**6 719,15**	223,03	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie	717002 Rekonštrukcia a	1764.	Stôl pracovný PSJ 2, 1900x700 spodná polica hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška	ks	18 914,30	627,84	1,00	18 914,30	627,84	18 914,30	627,84	0,00	0,00	**50,00%**	**9 457,15**	313,92	júl 10	február 11

	kuchyne	modernizácia		zadného lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1900 x 700 x 900 mm															
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1765.	Stôl pracovný PSJ 3, 1400x700 2 police krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm bez zadného lemu rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 900 mm	ks	25 697,70	853,01	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1766.	Chladiaci stôl TRP 2001 teplota : -2 / +8 ℃ 4 skrinky rozmery (ŠxHxV) : 2201 x 700 x 900 mm príkon : 0,33 kW / 230 V	ks	150 304,00	4 989,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1767.	Uni. robot RM - 60H objem : 60 l 3 voliteľné rýchlosti výbava : metla, hnetací hák, šľahač, kotlík 60 l rozmery (ŠxHxV) : 720 x 640 x 1300 mm príkon : 2,25 KW/ 400V, 50Hz	ks	249 970,60	8 297,50	1,00	249 970,60	8 297,50	249 970,60	8 297,50	0,00	0,00	**50,00%**	**124 985,30**	4 148,75	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1768.	Drez jednodielny veľký CNDL - 2 krytovanie vaňa lisovaná rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 700 x 850 mm	ks	27 606,90	916,38	1,00	27 606,90	916,38	27 606,90	916,38	0,00	0,00	**50,00%**	**13 803,45**	458,19	júl 10	február 11

21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1769.	Stôl pracovný PSJ 2, 700x700 s policou rozmery (ŠxHxV) : 600 x 700 x 850 mm hrúbka pracovnej dosky 40 mm výška zadného lemu 40 mm	ks	11 685,40	387,88	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1770.	Zavážacia chladiaca skriňa 1600 l objem : 1600 l rozmer (ŠxHxV) : 1021 x 1163 x 2272 mm	ks	110 865,60	3 680,06	1,00	110 865,60	3 680,06	110 865,60	3 680,06	0,00	0,00	**50,00%**	**55 432,80**	1 840,03	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1771.	Konvektomat elektrický B 10xGN 1/1 kapacita : 10 x GN 1/1 úroveň : B rozmer (ŠxHxV) : 895 x 845 x 1080 mm príkon : 17,5 kW / 400 V	ks	380 068,90	12 615,98	1,00	380 068,90	12 615,98	380 068,90	12 615,98	0,00	0,00	**50,00%**	**190 034,45**	6 307,99	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1772.	Podstavec pod konvektomat PPK-1	ks	13 251,30	439,86	1,00	13 251,30	439,86	13 251,30	439,86	0,00	0,00	**50,00%**	**6 625,65**	219,93	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1773.	Tukový filter pre 10x 1/1, 10x 2/1	ks	5 112,40	169,70	1,00	5 112,40	169,70	5 112,40	169,70	0,00	0,00	**50,00%**	**2 556,20**	84,85	júl 10	február 11

		ia																
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1774.	Sprcha ručná pre pece a konvektomaty, vstup 1/2" s držiakom 2 m hadica	ks	3 020,70	100,27	1,00	3 020,70	100,27	3 020,70	100,27	0,00	0,00	50,00%	1 510,35	50,13	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1775.	Odsávač pár BP1412DT rozmery (ŠxHxV) : 1200 x 1400 x 500 mm	ks	41 775,40	1 386,69	1,00	41 775,40	1 386,69	41 775,40	1 386,69	0,00	0,00	50,00%	20 887,70	693,34	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1776.	Polica nástenná NP 1, 1400x350 1 polica rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm	ks	4 306,10	142,94	1,00	4 306,10	142,94	4 306,10	142,94	0,00	0,00	50,00%	2 153,05	71,47	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1777.	Skrinka nástenná NS 1 k, 1200x350 krytovanie rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 350 x 700 mm	ks	13 866,20	460,27	1,00	13 866,20	460,27	13 866,20	460,27	0,00	0,00	50,00%	6 933,10	230,14	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie	717002 Rekonštrukcia a	1778.	Skrinka nástenná NS 1, 1000x350 bez krytovania rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 350 x 700	ks	10 963,90	363,93	1,00	10 963,90	363,93	10 963,90	363,93	0,00	0,00	50,00%	5 481,95	181,97	júl 10	február 11

	kuchyne	modernizácia		mm															
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1779.	Polica nástenná NP 1, 1200x350 1 polica rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 350 x 30 mm	ks	4 085,50	135,61	1,00	4 085,50	135,61	4 085,50	135,61	0,00	0,00	**50,00%**	**2 042,75**	67,81	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1780.	Chladnička (nerez) dvere objem : 370 l +2 / +8 ℃ obehové chladenie okolitá teplota : 43 ℃ rozmery (ŠxHxV) : 600 x 600 x 1800 mm	ks	35 786,70	1 187,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1781.	Stôl umývací USN 1k, 1400x700 krytovanie vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 850 mm	ks	23 512,60	780,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1782.	Drez nástenný s kolenovou batériou NDkB prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm	ks	11 437,10	379,64	1,00	11 437,10	379,64	11 437,10	379,64	0,00	0,00	**50,00%**	**5 718,55**	189,82	júl 10	február 11

21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1783.	Chladnička (nerez) preskl.dvere ICP 111 VA objem : 400 l +2 / +10 ℃ obehové chladenie dvere uchytené na pravej strane presklené dvere rozmer (ŠxHxV) : 703 x 620 x 1755 mm príkon : 0,2 kW / 230 V	ks	53 899,10	1 789,12	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1784.	Stôl umývací USN 1k, 1800x700 krytovanie vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer (ŠxHxV) : 1800 x 700 x 900 mm	ks	26 115,50	866,88	1,00	26 115,50	866,88	26 115,50	866,88	0,00	0,00	**50,00%**	**13 057,75**	433,44	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1785.	Stôl pracovný PSJ 3, 1700x700 2 police krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1700 x 700 x 900 mm	ks	27 180,30	902,22	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1786.	Výrobník ľadu - kocky 24kg/24hod, voda rozmery (ŠxHxV) : 390 x 460 x 610 mm veľkosť kocky : 18g kapacita : 24 kg/deň zásobník: 6 kg chladenie : voda el.	ks	42 944,00	1 425,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

				príkon : 0,35 kW / 230 V														
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1787.	Skrinka nástenná NS 1, 1800x350 bez krytovania rozmer (ŠxHxV) : 1800 x 350 x 700 mm	ks	15 269,90	506,87	1,00	15 269,90	506,87	15 269,90	506,87	0,00	0,00	50,00%	7 634,95	253,43	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1788.	Prac. doska jednoduchá PDJ 800x700 rozmery (ŠxHxV) : 800 x 700 x 40 mm bez zadného lemu	ks	5 379,70	178,57	1,00	5 379,70	178,57	5 379,70	178,57	0,00	0,00	50,00%	2 689,85	89,29	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1789.	Umývačka skla LB 040 Q umývací cyklus : 120" výška otvoru : 300mm kapacita : 1400 pohárov/hod príslušenstvo : držiak na príbory rozmer (ŠxHxV) : 510 x 512 x 745 mm príkon : 2,6 kW / 230 V	ks	82 236,30	2 729,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchy	717002 Rekonštrukcia a mode	1790.	Stôl pracovný PSJ 1, 1400x700 hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) :	ks	13 961,20	463,43	1,00	13 961,20	463,43	13 961,20	463,43	0,00	0,00	50,00%	6 980,60	231,71	júl 10	február 11

	ne	rnizác ia		1400 x 700 x 900 mm														
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	17 91.	Predumývací stôl k myčke bez krytovania vaňa lisovaná spodná polica zadný lem, výška 300 mm zadná výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1200 x 700 x 850	ks	21 974,50	729,42	1,00	21 974,50	729,42	21 974,50	729,42	0,00	0,00	**50,00%**	**10 987,25**	364,71	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	17 92.	Nádoba na odpad CVR60 nerez 60 l	ks	9 056,20	300,61	1,00	9 056,20	300,61	**9 056,20**	300,61	0,00	0,00	**50,00%**	**4 528,10**	150,31	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	17 93.	Umývačka riadu LS 14 EA 4 umývacie cykly 55/65/120/nepretržitý kapacita : 1200 tanierov/hod príslušenstvo : 3 koše, 8 košov na príbory rozmer (ŠxHxV) : 668 x 756 x 1507 mm príkon : 12,1 kW / 400 V	ks	207 270,50	6 880,12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21	7170 02 Reko	17 94.	Vyberací stôl 1200 k teleskopickým myčkám rozmery	ks	18 696,70	620,62	1,00	18 696,70	620,62	18 696,70	620,62	0,00	0,00	**50,00%**	**9 348,35**	310,31	júl 10	február 11

	Zariadenie kuchyne	nštrukcia a modernizácia		(ŠxHxV) : 1200 x 650 x 900 mm															
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1795.	Polica stolová SP 1, 1400x350 1 polica rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 0	ks	4 463,80	148,17	1,00	4 463,80	148,17	4 463,80	148,17	0,00	0,00	**50,00%**	**2 231,90**	74,09	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1796.	Vozík servisný CPM 062 2 police rozmer (ŠxHxV) : 695 x 695 x 975 mm	ks	12 854,00	426,67	1,00	12 854,00	426,67	12 854,00	426,67	0,00	0,00	**50,00%**	**6 427,00**	213,34	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1797.	Montáž	hod	511,60	16,98	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1798.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	93 479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
22	Aktivita č.	717002	1799.																

	22 Plynoinštalácia	Rekonštrukcia a modernizácia																
22	Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1800.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15	m	459,80	15,26	6,00	2 758,80	91,58	2 758,80	91,58	0,00	0,00	50,00%	1 379,40	45,79	máj 10	december 10
22	Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1801.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 20	m	480,10	15,94	12,00	5 761,20	191,24	5 761,20	191,24	0,00	0,00	50,00%	2 880,60	95,62	máj 10	december 10
22	Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1802.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 40	m	691,00	22,94	12,00	8 292,00	275,24	8 292,00	275,24	0,00	0,00	50,00%	4 146,00	137,62	máj 10	december 10
22	Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1803.	Napojenie potrubia na jestvujúci rozdeľovač plynu	ks	3 347,90	111,13	2,00	6 695,80	222,26	6 695,80	222,26	0,00	0,00	50,00%	3 347,90	111,13	máj 10	december 10

22	Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1804.	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	ks	89,80	2,98	7,00	628,60	20,87	628,60	20,87	0,00	0,00	**50,00%**	**314,30**	10,43	máj 10	december 10
22	Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1805.	Kohút guľový hadicový DN 10	ks	270,20	8,97	2,00	540,40	17,94	540,40	17,94	0,00	0,00	**50,00%**	**270,20**	8,97	máj 10	december 10
22	Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1806.	Kohút guľový KDG 15 N - 05.06.015	ks	143,10	4,75	5,00	715,50	23,75	715,50	23,75	0,00	0,00	**50,00%**	**357,75**	11,88	máj 10	december 10
22	Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1807.	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 6/4	ks	183,60	6,09	2,00	367,20	12,19	367,20	12,19	0,00	0,00	**50,00%**	**183,60**	6,09	máj 10	december 10
22	Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizác	1808.	Kohút guľový KDG 40 N - 05.06.040	ks	597,40	19,83	2,00	1 194,80	39,66	1 194,80	39,66	0,00	0,00	**50,00%**	**597,40**	19,83	máj 10	december 10

		ia																
22	Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1809.	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	269,54	8,95	1,00	269,54	8,95	269,50	8,95	0,00	0,00	**50,00%**	**134,75**	4,47	máj 10	december 10
22	Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1810.	Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo s pevnou stonkou	ks	243,90	8,10	2,00	487,80	16,19	487,80	16,19	0,00	0,00	**50,00%**	**243,90**	8,10	máj 10	december 10
22	Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1811.	D+M tlakomerov (dodávka ÚK)	ks	1 679,80	55,76	2,00	3 359,60	111,52	3 359,60	111,52	0,00	0,00	**50,00%**	**1 679,80**	55,76	máj 10	december 10
22	Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1812.	D+M manovákuometer (dodávka ÚK)	ks	1 971,90	65,46	2,00	3 943,80	130,91	3 943,80	130,91	0,00	0,00	**50,00%**	**1 971,90**	65,46	máj 10	december 10
22	Aktivita č. 22 Plynoinštalá	717002 Rekonštrukcia a	1813.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný	m	71,90	2,39	26,00	1 869,40	62,05	1 869,40	62,05	0,00	0,00	**50,00%**	**934,70**	31,03	máj 10	december 10

	cia	moderrnizácia		náter														
22	Aktivita č. 22 Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1814.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	368,80	1 696,48	56,31	1 696,50	56,31	0,00	0,00	**50,00%**	**848,25**	28,16	máj 10	december 10
23	Aktivita č. 23 Zariadenie na odvod dymu a tepla	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1815.																
23	Aktivita č. 23 Zariadenie na odvod dymu a tepla	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1816.	Montáž+ dodávka uvedenie do prevádzky, revízia a projekt skutočného vyhotovenia	ks	511 539,60	16 980,00	1,00	511 539,60	16 980,00	511 539,60	16 980,00	0,00	0,00	**50,00%**	**255 769,80**	8 490,00	marec 10	december 10
23	Aktivita č. 23 Zariadenie na odvod dymu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1817.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	5 115,40	23 530,84	781,08	23 530,80	781,08	0,00	0,00	**50,00%**	**11 765,40**	390,54	marec 10	december 10

	a tepla																		
24	Aktivita č. 24 Rekonštrukcia výťahov , výťah malý, veľký, kuchynský	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1818.																
24	Aktivita č. 24 Rekonštrukcia výťahov , výťah malý, veľký, kuchynský	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1819.	V1 - Osobný výťah SCHINDLER 5300 pre 7 osôb, nosnosť 535kg	ks	1 848 322,00	61 353,05	1,00	1 848 322,00	61 353,05	1 848 322,00	61 353,05	0,00	0,00	**50,00%**	**924 161,00**	30 676,53	február 10	december 10
24	Aktivita č. 24 Rekonštrukcia výťahov , výťah malý, veľký,	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1820.	V2 - Osobný výťah evakuačný SCHINDLER 5300 pre 15 osôb, nosnosť 1 125kg	ks	2 391 020,80	79 367,35	1,00	2 391 020,80	79 367,35	2 391 020,80	79 367,35	0,00	0,00	**50,00%**	**1 195 510,40**	39 683,68	február 10	december 10

	kuchynský																	
24	Aktivita č. 24 Rekonštrukcia výťahov , výťah malý, veľký, kuchynský	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1821.	V3 - Osobný výťah hydraulický NÉMETH, nosnosť 400kg	ks	1 274 162,40	42 294,44	1,00	1 274 162,40	42 294,44	1 274 162,40	42 294,44	0,00	0,00	**50,00%**	**637 081,20**	21 147,22	február 10	december 10
24	Aktivita č. 24 Rekonštrukcia výťahov , výťah malý, veľký, kuchynský	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1822.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m	t	376,70	12,50	2,06	776,00	25,76	776,00	25,76	0,00	0,00	**50,00%**	**388,00**	12,88	február 10	december 10
24	Aktivita č. 24 Rekonštrukcia výťahov , výťah malý, veľký,	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1823.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	55 142,80	253 656,88	8 419,87	253 656,90	8 419,87	0,00	0,00	**50,00%**	**126 828,45**	4 209,93	február 10	december 10

	kuchynský																	
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1824.															
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1825.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	5 518,10	183,17	1,00	5 518,10	183,17	5 518,10	183,17	0,00	0,00	50,00%	2 759,05	91,58	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1826.	Drevené polohovatelné lehátko	ks	17 474,10	580,03	5,00	87 370,50	2 900,17	87 370,50	2 900,17	0,00	0,00	50,00%	43 685,25	1 450,08	júl 10	marec 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1827.	Šatníková skriňa s 2 priehraákami	ks	9 564,80	317,49	11,00	105 212,80	3 492,43	105 212,80	3 492,43	0,00	0,00	50,00%	52 606,40	1 746,21	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1828.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	2,00	55 181,20	1 831,68	55 181,20	1 831,68	0,00	0,00	50,00%	27 590,60	915,84	júl 10	február 11
25	Aktivit	7130	18	Smetný kôš	ks	5	170,9	2,00	10	341,92	10	341,92	0,00	0,00	50,0	5	170,96	júl	február

	a č. 25 Zariadenie hotela	01 Interiérového vybavenia	29.			150,30	6		300,60		300,60				0%	150,30		10	11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1830.	Crepové kvetiny	ks	8 277,20	274,75	2,00	16 554,40	549,51	16 554,40	549,51	0,00	0,00	50,00%	8 277,20	274,75	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1831.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	5 518,10	183,17	1,00	5 518,10	183,17	5 518,10	183,17	0,00	0,00	50,00%	2 759,05	91,58	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1832.	Recepčný pult	ks	78 357,40	2 600,99	1,00	78 357,40	2 600,99	78 357,40	2 600,99	0,00	0,00	50,00%	39 178,70	1 300,49	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1833.	Masážny stôl	ks	13 795,30	457,92	2,00	27 590,60	915,84	27 590,60	915,84	0,00	0,00	50,00%	13 795,30	457,92	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie	713001 Interiérového	1834.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	1,00	27 590,60	915,84	27 590,60	915,84	0,00	0,00	50,00%	13 795,30	457,92	júl 10	február 11

	hotela	vybavenia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1835.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	1,00	5 150,30	170,96	5 150,30	170,96	0,00	0,00	50,00%	2 575,15	85,48	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1836.	Stolička	ks	8 829,00	293,07	1,00	8 829,00	293,07	8 829,00	293,07	0,00	0,00	50,00%	4 414,50	146,53	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1837.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	5 518,10	183,17	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1838.	Drevené polohovatelné lehátko	ks	17 474,10	580,03	11,00	192 215,10	6 380,37	192 215,10	6 380,37	0,00	0,00	50,00%	96 107,55	3 190,19	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1839.	Seáacia súprava	ks	70 815,90	2 350,66	1,00	70 815,90	2 350,66	70 815,90	2 350,66	0,00	0,00	50,00%	35 407,95	1 175,33	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	1840.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	5,00	137 953,0	4 579,20	137 953,00	4 579,20	0,00	0,00	50,00%	68 976,5	2 289,60	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0							**0**			
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1841.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	3,00	15 450,90	512,88	15 450,90	512,88	0,00	0,00	**50,00%**	**7 725,45**	256,44	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1842.	Okrúhly stôl (0 750)	ks	15 450,80	512,87	15,00	231 762,00	7 693,09	231 762,00	7 693,09	0,00	0,00	**50,00%**	**115 881,00**	3 846,54	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1843.	Čalúnená stolička	ks	16 922,30	561,72	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1844.	Dekoračná ozáobná amfora (v = 800)	ks	22 072,50	732,67	3,00	66 217,50	2 198,02	66 217,50	2 198,02	0,00	0,00	**50,00%**	**33 108,75**	1 099,01	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	1845.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	12 875,60	427,39	4,00	51 502,40	1 709,57	51 502,40	1 709,57	0,00	0,00	**50,00%**	**25 751,20**	854,78	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1846.	Barový pult	ks	253 833,80	8 425,74	1,00	253 833,80	8 425,74	253 833,80	8 425,74	0,00	0,00	50,00%	126 916,90	4 212,87	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1847.	Zápultie za barom	ks	137 953,10	4 579,20	1,00	137 953,10	4 579,20	137 953,10	4 579,20	0,00	0,00	50,00%	68 976,55	2 289,60	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1848.	Barová stolička	ks	16 186,50	537,29	16,00	258 984,00	8 596,69	258 984,00	8 596,69	0,00	0,00	50,00%	129 492,00	4 298,35	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1849.	Nástenná maľba	m2	10 116,60	335,81	8,00	80 932,80	2 686,48	80 932,80	2 686,48	0,00	0,00	50,00%	40 466,40	1 343,24	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1850.	Šatníková skriňa (400/600/2000)	ks	5 150,30	170,96	27,00	139 058,10	4 615,88	139 058,10	4 615,88	0,00	0,00	50,00%	69 529,05	2 307,94	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25	713001 Interi	1851.	Drevená lavica (1200/500/450)	ks	4 414,50	146,53	2,00	8 829,00	293,07	8 829,00	293,07	0,00	0,00	50,00%	4 414,50	146,53	júl 10	február 11

	Zariadenie hotela	érového vybavenia																	
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1852.	Zrkadlo (900/900)	ks	2 391,20	79,37	2,00	4 782,40	158,75	4 782,40	158,75	0,00	0,00	50,00%	2 391,20	79,37	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1853.	Držiak na mydlo	ks	1 471,50	48,84	5,00	7 357,50	244,22	7 357,50	244,22	0,00	0,00	50,00%	3 678,75	122,11	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1854.	Držiak a WC kefu	ks	2 207,30	73,27	3,00	6 621,90	219,81	6 621,90	219,81	0,00	0,00	50,00%	3 310,95	109,90	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1855.	Držiak na WC papier	ks	2 391,20	79,37	3,00	7 173,60	238,12	7 173,60	238,12	0,00	0,00	50,00%	3 586,80	119,06	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1856.	Držiak na uterák	ks	3 126,90	103,79	5,00	15 634,50	518,97	15 634,50	518,97	0,00	0,00	50,00%	7 817,25	259,49	júl 10	február 11

25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1857.	Regálová zostava do skladu	ks	5 886,00	195,38	4,00	23 544,00	781,52	23 544,00	781,52	0,00	0,00	50,00%	11 772,00	390,76	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1858.	Pult na vrátnici	ks	58 860,00	1 953,79	1,00	58 860,00	1 953,79	58 860,00	1 953,79	0,00	0,00	50,00%	29 430,00	976,90	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1859.	Kancelárska stolička	ks	8 645,10	286,96	2,00	17 290,20	573,93	17 290,20	573,93	0,00	0,00	50,00%	8 645,10	286,96	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1860.	Polokreslo	ks	16 370,40	543,40	52,00	851 260,80	28 256,68	851 260,80	28 256,68	0,00	0,00	50,00%	425 630,40	14 128,34	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1861.	Pohovka (1700/700/600)	ks	34 948,10	1 160,06	2,00	69 896,20	2 320,13	69 896,20	2 320,13	0,00	0,00	50,00%	34 948,10	1 160,06	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariad	713001 Interiérové	1862.	Okrúhly stôl (0 750)	ks	15 450,80	512,87	14,00	216 311,20	7 180,22	216 311,20	7 180,22	0,00	0,00	50,00%	108 155,60	3 590,11	júl 10	február 11

	enie hotela	ho vybav enia																	
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	18 63.	Dekoračná ozdobná amfora (v = 800)	ks	18 393,80	610,5 6	6,00	110 362,8 0	3 663,37	110 362,80	3 663,37	0,00	0,00	**50,0 0%**	**55 181,4 0**	1 831,69	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	18 64.	Obraz (900/600)	ks	25 751,30	854,7 9	6,00	154 507,8 0	5 128,72	154 507,80	5 128,72	0,00	0,00	**50,0 0%**	**77 253,9 0**	2 564,36	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	18 65.	Drevený obklad	m2	7 173,60	238,1 2	18,00	129 124,8 0	4 286,16	129 124,80	4 286,16	0,00	0,00	**50,0 0%**	**64 562,4 0**	2 143,08	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	18 66.	Pult s kamenným obkladom	m2	22 072,50	732,6 7	2,00	44 145,0 0	1 465,35	44 145,00	1 465,35	0,00	0,00	**50,0 0%**	**22 072,5 0**	732,67	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	18 67.	Zrkadlo s dreveným rámom (900/1500)	ks	9 748,70	323,6 0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivit	7130	18	Zrkadlo s dreveným	ks	13	457,9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	júl	február

	a č. 25 Zariadenie hotela	01 Interiérového vybavenia	68.	rámom (1800/1500)		795,30	2								%			10	11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1869.	Dávkovač tekutého mydla	ks	4 966,30	164,85	3,00	14 898,90	494,55	14 898,90	494,55	0,00	0,00	**50,00%**	**7 449,45**	247,28	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1870.	Držiak a WC kefu	ks	5 334,20	177,06	7,00	37 339,40	1 239,44	37 339,40	1 239,44	0,00	0,00	**50,00%**	**18 669,70**	619,72	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1871.	Držiak na WC papier	ks	5 518,10	183,17	7,00	38 626,70	1 282,17	38 626,70	1 282,17	0,00	0,00	**50,00%**	**19 313,35**	641,09	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1872.	Dávkovač papierových utierok	ks	4 414,50	146,53	3,00	13 243,50	439,60	13 243,50	439,60	0,00	0,00	**50,00%**	**6 621,75**	219,80	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie	713001 Interiérového	1873.	Záclona (6500/2600)	ks	16 554,40	549,51	2,00	33 108,80	1 099,01	33 108,80	1 099,01	0,00	0,00	**50,00%**	**16 554,40**	549,51	júl 10	február 11

	hotela	vybavenia																	
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1874.	Záves (1000/2600)	ks	9 748,70	323,60	4,00	38 994,80	1 294,39	38 994,80	1 294,39	0,00	0,00	**50,00%**	**19 497,40**	647,20	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1875.	Záclona (10000/2600)	ks	29 430,00	976,90	1,00	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	**50,00%**	**14 715,00**	488,45	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1876.	Záves (1000/2600)	ks	9 748,70	323,60	2,00	19 497,40	647,20	19 497,40	647,20	0,00	0,00	**50,00%**	**9 748,70**	323,60	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1877.	Dvojitá závesová tyč (L =3600)	ks	10 668,40	354,13	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1878.	Dvojitá závesová tyč (L =5400)	ks	13 243,50	439,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	1879.	Vešiak	ks	5 334,20	177,06	3,00	16 002,6	531,19	16 002,60	531,19	0,00	0,00	**50,00%**	**8 001,3**	265,59	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0						**0**				
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1880.	Pracovný stôl s kontajnerom (2400/750/750)	ks	58 860,00	1 953,79	5,00	294 300,00	9 768,97	294 300,00	9 768,97	0,00	0,00	**50,00%**	**147 150,00**	4 884,49	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1881.	Nízka skriňa (1300/750/400)	ks	33 108,80	1 099,01	3,00	99 326,40	3 297,03	99 326,40	3 297,03	0,00	0,00	**50,00%**	**49 663,20**	1 648,52	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1882.	Nízka skriňa (1000/400/1200)	ks	41 018,10	1 361,55	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1883.	Vysoká skriňa (1000/400/2500)	ks	44 145,00	1 465,35	3,00	132 435,00	4 396,04	132 435,00	4 396,04	0,00	0,00	**50,00%**	**66 217,50**	2 198,02	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	1884.	Smätný kôš	ks	2 943,00	97,69	3,00	8 829,00	293,07	8 829,00	293,07	0,00	0,00	**50,00%**	**4 414,50**	146,53	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1885.	Stolná lampa	ks	10 300,50	341,91	5,00	51 502,50	1 709,57	51 502,50	1 709,57	0,00	0,00	50,00%	25 751,25	854,78	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1886.	konferenčná stolička	ks	16 370,40	543,40	4,00	65 481,60	2 173,59	65 481,60	2 173,59	0,00	0,00	50,00%	32 740,80	1 086,80	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1887.	Kancelárska stolička	ks	20 784,90	689,93	5,00	103 924,50	3 449,66	103 924,50	3 449,66	0,00	0,00	50,00%	51 962,25	1 724,83	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1888.	Drevený stôl (1800/800/750)	ks	29 062,10	964,68	1,00	29 062,10	964,68	29 062,10	964,68	0,00	0,00	50,00%	14 531,05	482,34	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1889.	Čalúnená stolička	ks	21 888,60	726,57	3,00	65 665,80	2 179,71	65 665,80	2 179,71	0,00	0,00	50,00%	32 832,90	1 089,85	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25	713001 Interi	1890.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	7 357,50	244,22	1,00	7 357,50	244,22	7 357,50	244,22	0,00	0,00	50,00%	3 678,75	122,11	júl 10	február 11

	Zariadenie hotela	érového vybavenia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1891.	Obraz (900/600)	ks	11 036,30	366,34	3,00	33 108,90	1 099,01	33 108,90	1 099,01	0,00	0,00	**50,00%**	**16 554,45**	549,51	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1892.	Konferenčný stolík (0 750)	ks	29 430,00	976,90	8,00	235 440,00	7 815,18	235 440,00	7 815,18	0,00	0,00	**50,00%**	**117 720,00**	3 907,59	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1893.	Polokreslo (700/600/600)	ks	45 064,70	1 495,87	12,00	540 776,40	17 950,49	540 776,40	17 950,49	0,00	0,00	**50,00%**	**270 388,20**	8 975,24	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1894.	Drevený obklaá	ks	88 290,00	2 930,69	1,00	88 290,00	2 930,69	88 290,00	2 930,69	0,00	0,00	**50,00%**	**44 145,00**	1 465,35	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1895.	Obraz	ks	49 663,10	1 648,51	3,00	148 989,30	4 945,54	148 989,30	4 945,54	0,00	0,00	**50,00%**	**74 494,65**	2 472,77	júl 10	február 11

25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1896.	Textilná tapeta	m2	1 011,70	33,58	22,00	22 257,40	738,81	22 257,40	738,81	0,00	0,00	50,00%	11 128,70	369,41	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1897.	Crepové kvetiny	ks	25 567,30	848,68	2,00	51 134,60	1 697,36	51 134,60	1 697,36	0,00	0,00	50,00%	25 567,30	848,68	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1898.	Nástenná maľba	m2	2 391,20	79,37	10,00	23 912,00	793,73	23 912,00	793,73	0,00	0,00	50,00%	11 956,00	396,87	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1899.	Kožená pohovka	ks	106 683,80	3 541,25	2,00	213 367,60	7 082,51	213 367,60	7 082,51	0,00	0,00	50,00%	106 683,80	3 541,25	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1900.	Stojacia lampa	ks	36 787,50	1 221,12	6,00	220 725,00	7 326,73	220 725,00	7 326,73	0,00	0,00	50,00%	110 362,50	3 663,36	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariad	713001 Interiérové	1901.	Dekoračná ozáobná amfora (v = 800)	ks	20 233,10	671,62	6,00	121 398,60	4 029,70	121 398,60	4 029,70	0,00	0,00	50,00%	60 699,30	2 014,85	júl 10	február 11

	enie hotela	ho vybav enia																
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 02.	Crepové kvetiny	ks	16 186,50	537,2 9	5,00	80 932,5 0	2 686,47	80 932,50	2 686,47	0,00	0,00	**50,0 0%**	**40 466,2 5**	1 343,23	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 03.	Recepčný pult	ks	239 118,80	7 937,2 9	1,00	239 118,8 0	7 937,29	239 118,80	7 937,29	0,00	0,00	**50,0 0%**	**119 559,4 0**	3 968,65	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 04.	Zápultie za recepciou	ks	174 740,60	5 800,3 3	1,00	174 740,6 0	5 800,33	174 740,60	5 800,33	0,00	0,00	**50,0 0%**	**87 370,3 0**	2 900,16	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 05.	Kancelárska stolička	ks	16 186,50	537,2 9	2,00	32 373,0 0	1 074,59	32 373,00	1 074,59	0,00	0,00	**50,0 0%**	**16 186,5 0**	537,29	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 06.	Barový pult	ks	180 258,80	5 983,5 0	1,00	180 258,8 0	5 983,50	180 258,80	5 983,50	0,00	0,00	**50,0 0%**	**90 129,4 0**	2 991,75	júl 10	február 11
25	Aktivit	7130	19	Zápultie za barom	ks	139	4	1,00	139	4	139	4	0,00	0,00	**50,0**	**69**	2	júl	február

	a č. 25 Zariadenie hotela	01 Interiérového vybavenia	07.			792,50	640,26		792,50	640,26	792,50	640,26			0%	896,25	320,13	10	11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1908.	Barová stolička	ks	16 186,50	537,29	8,00	129 492,00	4 298,35	129 492,00	4 298,35	0,00	0,00	50,00%	64 746,00	2 149,17	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1909.	Regálová zostava áo sklaáu	ks	6 437,80	213,70	1,00	6 437,80	213,70	6 437,80	213,70	0,00	0,00	50,00%	3 218,90	106,85	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1910.	Pracovný stôl s kontajnerom (2400/750/750)	ks	58 860,00	1 953,79	2,00	117 720,00	3 907,59	117 720,00	3 907,59	0,00	0,00	50,00%	58 860,00	1 953,79	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1911.	Nízka skriňa (1300/750/400)	ks	33 108,80	1 099,01	2,00	66 217,60	2 198,02	66 217,60	2 198,02	0,00	0,00	50,00%	33 108,80	1 099,01	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie	713001 Interiérového	1912.	Smätný kôš	ks	2 943,00	97,69	2,00	5 886,00	195,38	5 886,00	195,38	0,00	0,00	50,00%	2 943,00	97,69	júl 10	február 11

	hotela	vybavenia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1913.	Stolná lampa	ks	10 300,50	341,91	2,00	20 601,00	683,83	20 601,00	683,83	0,00	0,00	50,00%	10 300,50	341,91	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1914.	Kancelárska stolička	ks	20 784,90	689,93	2,00	41 569,80	1 379,86	41 569,80	1 379,86	0,00	0,00	50,00%	20 784,90	689,93	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1915.	Okrúhly stôl (0 750)	ks	15 450,80	512,87	8,00	123 606,40	4 102,98	123 606,40	4 102,98	0,00	0,00	50,00%	61 803,20	2 051,49	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1916.	Čalúnená stolička	ks	16 922,30	561,72	32,00	541 513,60	17 974,96	541 513,60	17 974,96	0,00	0,00	50,00%	270 756,80	8 987,48	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1917.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	12 875,60	427,39	4,00	51 502,40	1 709,57	51 502,40	1 709,57	0,00	0,00	50,00%	25 751,20	854,78	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	1918.	Stôl(1400/600/750)	ks	14 347,10	476,24	50,00	717 355,0	23 811,82	717 355,00	23 811,82	0,00	0,00	50,00%	358 677,5	11 905,91	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0						**0**				
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1919.	Čalúnená stolička	ks	12 691,70	421,29	90,00	1 142 253,00	37 915,85	1 142 253,00	37 915,85	0,00	0,00	**50,00%**	**571 126,50**	18 957,93	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1920.	Drevený obklaá	ks	88 290,00	2 930,69	1,00	88 290,00	2 930,69	88 290,00	2 930,69	0,00	0,00	**50,00%**	**44 145,00**	1 465,35	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1921.	Záclona (10000/2600)	ks	29 430,00	976,90	1,00	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	**50,00%**	**14 715,00**	488,45	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1922.	Záves (5000/2600)	ks	13 427,40	445,71	2,00	26 854,80	891,42	26 854,80	891,42	0,00	0,00	**50,00%**	**13 427,40**	445,71	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	1923.	Dvojitá závesová tyč (L =5400)	ks	11 772,00	390,76	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1924.	Záclona (16000/2600)	ks	34 948,10	1 160,06	1,00	34 948,10	1 160,06	34 948,10	1 160,06	0,00	0,00	**50,00%**	**17 474,05**	580,03	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1925.	Záves (4000/2600)	ks	12 875,60	427,39	4,00	51 502,40	1 709,57	51 502,40	1 709,57	0,00	0,00	**50,00%**	**25 751,20**	854,78	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1926.	Dvojitá závesová tyč (L =8700)	ks	16 738,30	555,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1927.	Záclona (5500/3500)	ks	33 108,80	1 099,01	3,00	99 326,40	3 297,03	99 326,40	3 297,03	0,00	0,00	**50,00%**	**49 663,20**	1 648,52	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1928.	Záves (1000/3500)	ks	13 427,40	445,71	6,00	80 564,40	2 674,25	80 564,40	2 674,25	0,00	0,00	**50,00%**	**40 282,20**	1 337,12	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25	713001 Interi	1929.	Dvojitá závesová tyč (L =5500)	ks	21 704,60	720,46	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11

	Zariadenie hotela	érového vybavenia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1930.	Obraz	m2	34 948,10	1 160,06	11,00	384 429,10	12 760,71	384 429,10	12 760,71	0,00	0,00	**50,00%**	**192 214,55**	6 380,35	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1931.	Drevený obklaá (V=900)	m2	7 725,40	256,44	20,00	154 508,00	5 128,73	154 508,00	5 128,73	0,00	0,00	**50,00%**	**77 254,00**	2 564,36	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1932.	Drevený stôl (1400/900/750)	ks	22 808,30	757,10	28,00	638 632,40	21 198,71	638 632,40	21 198,71	0,00	0,00	**50,00%**	**319 316,20**	10 599,36	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1933.	Čalúnená stolička	ks	21 888,60	726,57	112,00	2 451 523,20	81 375,66	2 451 523,20	81 375,66	0,00	0,00	**50,00%**	**1 225 761,60**	40 687,83	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1934.	Ozáobná zeleň	ks	25 751,30	854,79	6,00	154 507,80	5 128,72	154 507,80	5 128,72	0,00	0,00	**50,00%**	**77 253,90**	2 564,36	júl 10	február 11

25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1935.	Záclona (2400/2600)	ks	14 531,10	482,34	4,00	58 124,40	1 929,38	58 124,40	1 929,38	0,00	0,00	**50,00%**	**29 062,20**	964,69	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1936.	Záves s black outom (600/2600)	ks	7 357,50	244,22	8,00	58 860,00	1 953,79	58 860,00	1 953,79	0,00	0,00	**50,00%**	**29 430,00**	976,90	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1937.	Dvojitá závesová tyč (1200)	ks	6 437,80	213,70	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1938.	Vstavaná šatníková skriňa (2400/2800/600)	ks	69 896,30	2 320,13	2,00	139 792,60	4 640,26	139 792,60	4 640,26	0,00	0,00	**50,00%**	**69 896,30**	2 320,13	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1939.	Vstavaná šatníková skriňa (1600/2800/600)	ks	47 823,80	1 587,46	2,00	95 647,60	3 174,92	95 647,60	3 174,92	0,00	0,00	**50,00%**	**47 823,80**	1 587,46	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariad	713001 Interiérové	1940.	Čalúnená stolička s poárúčkou	ks	29 430,00	976,90	4,00	117 720,00	3 907,59	117 720,00	3 907,59	0,00	0,00	**50,00%**	**58 860,00**	1 953,79	júl 10	február 11

	enie hotela	ho vybav enia																	
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 41.	Konferenčný stolík (0 750)	ks	27 590,60	915,84	4,00	110 362,40	3 663,36	110 362,40	3 663,36	0,00	0,00	**50,00%**	**55 181,20**	1 831,68	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 42.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	4,00	20 601,20	683,83	20 601,20	683,83	0,00	0,00	**50,00%**	**10 300,60**	341,92	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 43.	Drevená ávojitá posteľ s obklaáom (1900/2100)	ks	45 984,40	1 526,40	2,00	91 968,80	3 052,80	91 968,80	3 052,80	0,00	0,00	**50,00%**	**45 984,40**	1 526,40	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 44.	Drevená posteľ s obklaáom (900/2100)	ks	25 751,30	854,79	2,00	51 502,60	1 709,57	51 502,60	1 709,57	0,00	0,00	**50,00%**	**25 751,30**	854,79	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 45.	Rošt - lamelový (900/2000)	ks	9 196,90	305,28	6,00	55 181,40	1 831,69	55 181,40	1 831,69	0,00	0,00	**50,00%**	**27 590,70**	915,84	júl 10	február 11
25	Aktivit	7130	19	Bio matrac Segum	ks	11	366,3	6,00	66	2	66	2	0,00	0,00	**50,0**	**33**	1	júl	február

	a č. 25 Zariadenie hotela	01 Interiérového vybavenia	46.	Meteor de Luxe (900/2000)		036,30	4		217,80	198,03	217,80	198,03			0%	108,90	099,01	10	11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1947.	Nočný stolík (500/400/450)	ks	7 357,50	244,22	6,00	44 145,00	1 465,35	44 145,00	1 465,35	0,00	0,00	50,00%	22 072,50	732,67	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1948.	Zrkadlo (1200/750)	ks	4 598,40	152,64	3,00	13 795,20	457,92	13 795,20	457,92	0,00	0,00	50,00%	6 897,60	228,96	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1949.	Sklenená polica (1200/180)	ks	5 518,10	183,17	3,00	16 554,30	549,50	16 554,30	549,50	0,00	0,00	50,00%	8 277,15	274,75	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1950.	Držiak na mydlo	ks	4 046,60	134,32	3,00	12 139,80	402,97	12 139,80	402,97	0,00	0,00	50,00%	6 069,90	201,48	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie	713001 Interiérového	1951.	Držiak a WC kefu	ks	5 886,00	195,38	3,00	17 658,00	586,14	17 658,00	586,14	0,00	0,00	50,00%	8 829,00	293,07	júl 10	február 11

	hotela	vybavenia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1952.	Držiak na WC papier	ks	5 334,20	177,06	3,00	16 002,60	531,19	16 002,60	531,19	0,00	0,00	50,00%	8 001,30	265,59	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1953.	Držiak na uterák	ks	5 518,10	183,17	6,00	33 108,60	1 099,00	33 108,60	1 099,00	0,00	0,00	50,00%	16 554,30	549,50	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1954.	Kuchynská linka	ks	58 860,00	1 953,79	2,00	117 720,00	3 907,59	117 720,00	3 907,59	0,00	0,00	50,00%	58 860,00	1 953,79	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1955.	Pult s kamenným obkladom	m2	22 072,50	732,67	3,00	66 217,50	2 198,02	66 217,50	2 198,02	0,00	0,00	50,00%	33 108,75	1 099,01	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1956.	Zrkadlo s dreveným rámom (900/1500)	ks	9 748,70	323,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	1957.	Dávkovač tekutého mydla	ks	4 966,30	164,85	3,00	14 898,9	494,55	14 898,90	494,55	0,00	0,00	50,00%	7 449,4	247,28	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0						**5**				
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1958.	Držiak a WC kefu	ks	5 334,20	177,06	7,00	37 339,40	1 239,44	37 339,40	1 239,44	0,00	0,00	**50,00%**	**18 669,70**	619,72	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1959.	Držiak na WC papier	ks	5 518,10	183,17	7,00	38 626,70	1 282,17	38 626,70	1 282,17	0,00	0,00	**50,00%**	**19 313,35**	641,09	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1960.	Dávkovač papierových utierok	ks	4 414,50	146,53	3,00	13 243,50	439,60	13 243,50	439,60	0,00	0,00	**50,00%**	**6 621,75**	219,80	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1961.	Drevené kreslo	ks	8 277,20	274,75	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	1962.	Okrúhly stôl (0 750)	ks	15 450,80	512,87	20,00	309 016,00	10 257,45	309 016,00	10 257,45	0,00	0,00	**50,00%**	**154 508,00**	5 128,73	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1963.	Drevený kryt radiátora (1500/900/200)	ks	14 531,10	482,34	48,00	697 492,80	23 152,52	697 492,80	23 152,52	0,00	0,00	50,00%	348 746,40	11 576,26	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1964.	Textilná tapeta Industrie	m2	1 011,70	33,58	480,00	485 616,00	16 119,50	485 616,00	16 119,50	0,00	0,00	50,00%	242 808,00	8 059,75	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1965.	Záclona (3000/2600)	ks	14 898,90	494,55	48,00	715 147,20	23 738,54	715 147,20	23 738,54	0,00	0,00	50,00%	357 573,60	11 869,27	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1966.	Záves s black outom (750/2600)	ks	7 725,40	256,44	96,00	741 638,40	24 617,88	741 638,40	24 617,88	0,00	0,00	50,00%	370 819,20	12 308,94	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1967.	Dvojitá závesová tyč (1500)	ks	6 805,70	225,91	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25	713001 Interi	1968.	Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným priestorom	ks	53 341,90	1 770,63	48,00	2 560 411,20	84 990,08	2 560 411,20	84 990,08	0,00	0,00	50,00%	1 280 205,60	42 495,04	júl 10	február 11

	Zariadenie hotela	érového vybavenia		na kufre															
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1969.	Písací stôl (1200/650/750)	ks	20 233,10	671,62	48,00	971 188,80	32 237,56	971 188,80	32 237,56	0,00	0,00	**50,00%**	**485 594,40**	16 118,78	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1970.	Vstavaná šatníková skriňa (2300/2800/600)	ks	66 217,50	2 198,02	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1971.	Čalúnená stolička s podrúčkou	ks	29 430,00	976,90	48,00	1 412 640,00	46 891,06	1 412 640,00	46 891,06	0,00	0,00	**50,00%**	**706 320,00**	23 445,53	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1972.	Stolná lampa s vitrážnym tienidlom	ks	25 751,30	854,79	48,00	1 236 062,40	41 029,76	1 236 062,40	41 029,76	0,00	0,00	**50,00%**	**618 031,20**	20 514,88	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1973.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	5 518,10	183,17	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1974.	Dekoračná misa (0 450)	ks	4 598,40	152,64	48,00	220 723,20	7 326,67	220 723,20	7 326,67	0,00	0,00	**50,00%**	**110 361,60**	3 663,33	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1975.	Konferenčný stolík (0 750)	ks	26 670,90	885,31	48,00	1 280 203,20	42 494,96	1 280 203,20	42 494,96	0,00	0,00	**50,00%**	**640 101,60**	21 247,48	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1976.	Polokreslo (700/600/600)	ks	40 466,30	1 343,24	96,00	3 884 764,80	128 950,57	3 884 764,80	128 950,57	0,00	0,00	**50,00%**	**1 942 382,40**	64 475,28	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1977.	Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800)	ks	10 300,50	341,91	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1978.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	48,00	1 324 348,80	43 960,33	1 324 348,80	43 960,33	0,00	0,00	**50,00%**	**662 174,40**	21 980,16	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariad	713001 Interiérové	1979.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	96,00	494 428,80	16 412,03	494 428,80	16 412,03	0,00	0,00	**50,00%**	**247 214,40**	8 206,01	júl 10	február 11

	enie hotela	ho vybav enia																
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 80.	Drevená dvojitá posteľ s obkladom (1900/2100)	ks	64 378,10	2 136,9 6	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 81.	Rošt - anatomický, lamelový (900/2000)	ks	14 715,00	488,4 5	96,00	1 412 640,0 0	46 891,06	1 412 640,00	46 891,06	0,00	0,00	**50,0 0%**	**706 320,0 0**	23 445,53	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 82.	Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000)	ks	11 036,30	366,3 4	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 83.	Nočný stolík (500/400/450)	ks	7 357,50	244,2 2	96,00	706 320,0 0	23 445,53	706 320,00	23 445,53	0,00	0,00	**50,0 0%**	**353 160,0 0**	11 722,76	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 84.	Telefón	ks	7 357,50	244,2 2	48,00	353 160,0 0	11 722,76	353 160,00	11 722,76	0,00	0,00	**50,0 0%**	**176 580,0 0**	5 861,38	júl 10	február 11

25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1985.	Minibar	ks	14 715,00	488,45	48,00	706 320,00	23 445,53	706 320,00	23 445,53	0,00	0,00	**50,00%**	**353 160,00**	11 722,76	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1986.	TV	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1987.	Zrkadlo (1200/750)	ks	4 598,40	152,64	48,00	220 723,20	7 326,67	220 723,20	7 326,67	0,00	0,00	**50,00%**	**110 361,60**	3 663,33	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1988.	Sklenená polica (1200/180)	ks	5 518,10	183,17	48,00	264 868,80	8 792,03	264 868,80	8 792,03	0,00	0,00	**50,00%**	**132 434,40**	4 396,02	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1989.	Držiak na mydlo	ks	4 046,60	134,32	96,00	388 473,60	12 894,96	388 473,60	12 894,96	0,00	0,00	**50,00%**	**194 236,80**	6 447,48	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariad	713001 Interiérové	1990.	Držiak na WC kefu	ks	5 886,00	195,38	48,00	282 528,00	9 378,21	282 528,00	9 378,21	0,00	0,00	**50,00%**	**141 264,00**	4 689,11	júl 10	február 11

	enie hotela	ho vybav enia																
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 91.	Držiak na WC papier	ks	5 334,20	177,0 6	48,00	256 041,6 0	8 499,02	256 041,60	8 499,02	0,00	0,00	**50,0 0%**	**128 020,8 0**	4 249,51	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 92.	Držiak na uterák	ks	5 518,10	183,1 7	96,00	529 737,6 0	17 584,07	529 737,60	17 584,07	0,00	0,00	**50,0 0%**	**264 868,8 0**	8 792,03	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 93.	Drevený kryt radiátora (1500/900/200)	ks	14 531,10	482,3 4	4,00	58 124,4 0	1 929,38	58 124,40	1 929,38	0,00	0,00	**50,0 0%**	**29 062,2 0**	964,69	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 94.	Textilná tapeta Industrie	m2	1 011,70	33,58	40,00	40 468,0 0	1 343,29	40 468,00	1 343,29	0,00	0,00	**50,0 0%**	**20 234,0 0**	671,65	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	19 95.	Záclona (3000/2600)	ks	14 898,90	494,5 5	4,00	59 595,6 0	1 978,21	59 595,60	1 978,21	0,00	0,00	**50,0 0%**	**29 797,8 0**	989,11	júl 10	február 11

25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1996.	Záves s black outom (750/2600)	ks	7 725,40	256,44	8,00	61 803,20	2 051,49	61 803,20	2 051,49	0,00	0,00	**50,00%**	**30 901,60**	1 025,75	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1997.	Dvojitá závesová tyč (1500)	ks	6 805,70	225,91	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1998.	Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným priestorom na kufre	ks	53 341,90	1 770,63	4,00	213 367,60	7 082,51	213 367,60	7 082,51	0,00	0,00	**50,00%**	**106 683,80**	3 541,25	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1999.	Písací stôl (1200/650/750)	ks	20 233,10	671,62	4,00	80 932,40	2 686,46	80 932,40	2 686,46	0,00	0,00	**50,00%**	**40 466,20**	1 343,23	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2000.	Vstavaná šatníková skriňa (2300/2800/600)	ks	66 217,50	2 198,02	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariad	713001 Interiérové	2001.	Čalúnená stolička s podrúčkou	ks	29 430,00	976,90	4,00	117 720,00	3 907,59	117 720,00	3 907,59	0,00	0,00	**50,00%**	**58 860,00**	1 953,79	júl 10	február 11

	enie hotela	ho vybav enia																	
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	20 02.	Stolná lampa s vitrážnym tienidlom	ks	25 751,30	854,7 9	4,00	103 005,2 0	3 419,15	103 005,20	3 419,15	0,00	0,00	**50,0 0%**	**51 502,6 0**	1 709,57	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	20 03.	Dekoračná misa (0 450)	ks	4 598,40	152,6 4	4,00	18 393,6 0	610,56	18 393,60	610,56	0,00	0,00	**50,0 0%**	**9 196,8 0**	305,28	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	20 04.	Konferenčný stolík (0 750)	ks	26 670,90	885,3 1	4,00	106 683,6 0	3 541,25	106 683,60	3 541,25	0,00	0,00	**50,0 0%**	**53 341,8 0**	1 770,62	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	20 05.	Polokreslo (700/600/600)	ks	40 466,30	1 343,2 4	8,00	323 730,4 0	10 745,88	323 730,40	10 745,88	0,00	0,00	**50,0 0%**	**161 865,2 0**	5 372,94	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	20 06.	Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800)	ks	10 300,50	341,9 1	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivit	7130	20	Obraz (900/600)	ks	27	915,8	4,00	110	3	110	3	0,00	0,00	**50,0**	**55**	1	júl	február

	a č. 25 Zariadenie hotela	01 Interiérového vybavenia	07.			590,60	4		362,40	663,36	362,40	663,36			0%	181,20	831,68	10	11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2008.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	8,00	41 202,40	1 367,67	41 202,40	1 367,67	0,00	0,00	50,00%	20 601,20	683,83	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2009.	Drevená posteľ s obkladom (950/2100)	ks	33 108,80	1 099,01	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2010.	Rošt - anatomický, lamelový (900/2000)	ks	14 715,00	488,45	4,00	58 860,00	1 953,79	58 860,00	1 953,79	0,00	0,00	50,00%	29 430,00	976,90	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2011.	Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000)	ks	11 036,30	366,34	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie	713001 Interiérového	2012.	Nočný stolík (500/400/450)	ks	7 357,50	244,22	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

	hotela	vybavenia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2013.	Telefón	ks	7 357,50	244,22	4,00	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	50,00%	14 715,00	488,45	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2014.	Minibar	ks	14 715,00	488,45	4,00	58 860,00	1 953,79	58 860,00	1 953,79	0,00	0,00	50,00%	29 430,00	976,90	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2015.	TV	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2016.	Zrkadlo (1200/750)	ks	4 598,40	152,64	4,00	18 393,60	610,56	18 393,60	610,56	0,00	0,00	50,00%	9 196,80	305,28	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2017.	Sklenená polica (1200/180)	ks	5 518,10	183,17	4,00	22 072,40	732,67	22 072,40	732,67	0,00	0,00	50,00%	11 036,20	366,33	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2018.	Držiak na mydlo	ks	4 046,60	134,32	8,00	32 372,8	1 074,58	32 372,80	1 074,58	0,00	0,00	50,00%	16 186,4	537,29	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0						**0**				
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2019.	Držiak na WC kefu	ks	5 886,00	195,38	4,00	23 544,00	781,52	23 544,00	781,52	0,00	0,00	**50,00%**	**11 772,00**	390,76	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2020.	Držiak na WC papier	ks	5 334,20	177,06	4,00	21 336,80	708,25	21 336,80	708,25	0,00	0,00	**50,00%**	**10 668,40**	354,13	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2021.	Držiak na uterák	ks	5 518,10	183,17	8,00	44 144,80	1 465,34	44 144,80	1 465,34	0,00	0,00	**50,00%**	**22 072,40**	732,67	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2022.	Drevený kryt radiátora (700/900/200)	ks	5 886,00	195,38	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2023.	Textilná tapeta Industrie	m2	1 011,70	33,58	20,00	20 234,00	671,65	20 234,00	671,65	0,00	0,00	**50,00%**	**10 117,00**	335,82	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2024.	Záclona (4000/2600)	ks	17 841,90	592,24	2,00	35 683,80	1 184,49	35 683,80	1 184,49	0,00	0,00	**50,00%**	**17 841,90**	592,24	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2025.	Záves s black outom (1000/2600)	ks	9 012,90	299,17	4,00	36 051,60	1 196,69	36 051,60	1 196,69	0,00	0,00	**50,00%**	**18 025,80**	598,35	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2026.	Dvojitá závesová tyč (2000)	ks	7 909,30	262,54	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2027.	Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným priestorom na kufre	ks	53 341,90	1 770,63	2,00	106 683,80	3 541,25	106 683,80	3 541,25	0,00	0,00	**50,00%**	**53 341,90**	1 770,63	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2028.	Písací stôl (1200/650/750)	ks	20 233,10	671,62	2,00	40 466,20	1 343,23	40 466,20	1 343,23	0,00	0,00	**50,00%**	**20 233,10**	671,62	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25	713001 Interi	2029.	Vstavaná šatníková skriňa (2300/2800/600)	ks	66 217,50	2 198,02	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11

	Zariadenie hotela	érového vybavenia																	
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2030.	Čalúnená stolička s podrúčkou	ks	29 430,00	976,90	2,00	58 860,00	1 953,79	58 860,00	1 953,79	0,00	0,00	**50,00%**	**29 430,00**	976,90	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2031.	Stolná lampa s vitrážnym tienidlom	ks	25 751,30	854,79	2,00	51 502,60	1 709,57	51 502,60	1 709,57	0,00	0,00	**50,00%**	**25 751,30**	854,79	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2032.	Dekoračná misa (0 450)	ks	4 598,40	152,64	2,00	9 196,80	305,28	9 196,80	305,28	0,00	0,00	**50,00%**	**4 598,40**	152,64	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2033.	Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800)	ks	10 300,50	341,91	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2034.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	2,00	55 181,20	1 831,68	55 181,20	1 831,68	0,00	0,00	**50,00%**	**27 590,60**	915,84	júl 10	február 11

25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2035.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	4,00	20 601,20	683,83	20 601,20	683,83	0,00	0,00	**50,00%**	**10 300,60**	341,92	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2036.	Drevená posteľ s obkladom (950/2100)	ks	33 108,80	1 099,01	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2037.	Rošt - anatomický, lamelový (900/2000)	ks	14 715,00	488,45	2,00	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	**50,00%**	**14 715,00**	488,45	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2038.	Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000)	ks	11 036,30	366,34	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2039.	Nočný stolík (500/400/450)	ks	7 357,50	244,22	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariad	713001 Interiérové	2040.	Telefón	ks	7 357,50	244,22	2,00	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	**50,00%**	**7 357,50**	244,22	júl 10	február 11

	enie hotela	ho vybav enia																
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	20 41.	Minibar	ks	14 715,00	488,4 5	2,00	29 430,0 0	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	**50,0 0%**	**14 715,0 0**	488,45	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	20 42.	TV	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	20 43.	Zrkadlo (1200/750)	ks	4 598,40	152,6 4	2,00	9 196,8 0	305,28	9 196,80	305,28	0,00	0,00	**50,0 0%**	**4 598,4 0**	152,64	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	20 44.	Sklenená polica (1200/180)	ks	5 518,10	183,1 7	2,00	11 036,2 0	366,33	11 036,20	366,33	0,00	0,00	**50,0 0%**	**5 518,1 0**	183,17	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	20 45.	Držiak na mydlo	ks	4 046,60	134,3 2	4,00	16 186,4 0	537,29	16 186,40	537,29	0,00	0,00	**50,0 0%**	**8 093,2 0**	268,65	júl 10	február 11
25	Aktivit	7130	20	Držiak na WC kefu	ks	5	195,3	2,00	11	390,76	11	390,76	0,00	0,00	**50,0**	**5**	195,38	júl	február

	a č. 25 Zariadenie hotela	01 Interiérového vybavenia	46.			886,00	8		772,00		772,00				0%	886,00		10	11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2047.	Držiak na WC papier	ks	5 334,20	177,06	2,00	10 668,40	354,13	10 668,40	354,13	0,00	0,00	50,00%	5 334,20	177,06	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2048.	Držiak na uterák	ks	5 518,10	183,17	4,00	22 072,40	732,67	22 072,40	732,67	0,00	0,00	50,00%	11 036,20	366,33	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2049.	Drevené kreslo	ks	8 277,20	274,75	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2050.	Okrúhly stôl (0 750)	ks	15 450,80	512,87	2,00	30 901,60	1 025,75	30 901,60	1 025,75	0,00	0,00	50,00%	15 450,80	512,87	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie	713001 Interiérového	2051.	Drevený kryt radiátora (1500/900/200)	ks	14 531,10	482,34	7,00	101 717,70	3 376,41	101 717,70	3 376,41	0,00	0,00	50,00%	50 858,85	1 688,20	júl 10	február 11

	hotela	vybavenia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2052.	Textilná tapeta Industrie	m2	1 011,70	33,58	70,00	70 819,00	2 350,76	70 819,00	2 350,76	0,00	0,00	**50,00%**	**35 409,50**	1 175,38	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2053.	Záclona (3000/2600)	ks	14 898,90	494,55	7,00	104 292,30	3 461,87	104 292,30	3 461,87	0,00	0,00	**50,00%**	**52 146,15**	1 730,94	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2054.	Záves s black outom (750/2600)	ks	7 725,40	256,44	14,00	108 155,60	3 590,11	108 155,60	3 590,11	0,00	0,00	**50,00%**	**54 077,80**	1 795,05	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2055.	Dvojitá závesová tyč (1500)	ks	6 805,70	225,91	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2056.	Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným priestorom na kufre	ks	53 341,90	1 770,63	7,00	373 393,30	12 394,39	373 393,30	12 394,39	0,00	0,00	**50,00%**	**186 696,65**	6 197,19	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2057.	Písací stôl (1200/650/750)	ks	20 233,10	671,62	7,00	141 631,7	4 701,31	141 631,70	4 701,31	0,00	0,00	**50,00%**	**70 815,8**	2 350,66	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0							5			
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2058.	Vstavaná šatníková skriňa (2300/2800/600)	ks	66 217,50	2 198,02	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2059.	Čalúnená stolička s podrúčkou	ks	29 430,00	976,90	7,00	206 010,00	6 838,28	206 010,00	6 838,28	0,00	0,00	50,00%	103 005,00	3 419,14	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2060.	Stolná lampa s vitrážnym tienidlom	ks	25 751,30	854,79	7,00	180 259,10	5 983,51	180 259,10	5 983,51	0,00	0,00	50,00%	90 129,55	2 991,75	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2061.	Dekoračná misa (0 450)	ks	4 598,40	152,64	7,00	32 188,80	1 068,47	32 188,80	1 068,47	0,00	0,00	50,00%	16 094,40	534,24	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2062.	Konferenčný stolík (0 750)	ks	26 670,90	885,31	7,00	186 696,30	6 197,18	186 696,30	6 197,18	0,00	0,00	50,00%	93 348,15	3 098,59	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2063.	Polokreslo (700/600/600)	ks	40 466,30	1 343,24	14,00	566 528,20	18 805,29	566 528,20	18 805,29	0,00	0,00	**50,00%**	**283 264,10**	9 402,65	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2064.	Zrkadlo s drevenýmrámom (500/1800)	ks	10 300,50	341,91	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2065.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	7,00	193 134,20	6 410,88	193 134,20	6 410,88	0,00	0,00	**50,00%**	**96 567,10**	3 205,44	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2066.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	14,00	72 104,20	2 393,42	72 104,20	2 393,42	0,00	0,00	**50,00%**	**36 052,10**	1 196,71	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2067.	Drevená posteľ s obkladom (950/2100)	ks	33 108,80	1 099,01	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2068.	Rošt - anatomický, lamelový (900/2000)	ks	14 715,00	488,45	14,00	206 010,0	6 838,28	206 010,00	6 838,28	0,00	0,00	**50,00%**	**103 005,0**	3 419,14	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0							**0**			
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2069.	Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000)	ks	11 036,30	366,34	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2070.	Nočný stolík (500/400/450)	ks	7 357,50	244,22	14,00	103 005,00	3 419,14	103 005,00	3 419,14	0,00	0,00	**50,00%**	**51 502,50**	1 709,57	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2071.	Telefón	ks	7 357,50	244,22	7,00	51 502,50	1 709,57	51 502,50	1 709,57	0,00	0,00	**50,00%**	**25 751,25**	854,78	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2072.	Minibar	ks	14 715,00	488,45	7,00	103 005,00	3 419,14	103 005,00	3 419,14	0,00	0,00	**50,00%**	**51 502,50**	1 709,57	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2073.	TV	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2074.	Zrkadlo (1200/750)	ks	4 598,40	152,64	7,00	32 188,80	1 068,47	32 188,80	1 068,47	0,00	0,00	**50,00%**	**16 094,40**	534,24	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2075.	Sklenená polica (1200/180)	ks	5 518,10	183,17	7,00	38 626,70	1 282,17	38 626,70	1 282,17	0,00	0,00	**50,00%**	**19 313,35**	641,09	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2076.	Držiak na mydlo	ks	4 046,60	134,32	14,00	56 652,40	1 880,52	56 652,40	1 880,52	0,00	0,00	**50,00%**	**28 326,20**	940,26	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2077.	Držiak na WC kefu	ks	5 886,00	195,38	7,00	41 202,00	1 367,66	41 202,00	1 367,66	0,00	0,00	**50,00%**	**20 601,00**	683,83	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2078.	Držiak na WC papier	ks	5 334,20	177,06	7,00	37 339,40	1 239,44	37 339,40	1 239,44	0,00	0,00	**50,00%**	**18 669,70**	619,72	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2079.	Držiak na uterák	ks	5 518,10	183,17	14,00	77 253,4	2 564,34	77 253,40	2 564,34	0,00	0,00	**50,00%**	**38 626,7**	1 282,17	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0							**0**			
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2080.	Drevený kryt radiátora (700/900/200)	ks	5 886,00	195,38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2081.	Textilná tapeta Industrie	m2	1 011,70	33,58	60,00	60 702,00	2 014,94	60 702,00	2 014,94	0,00	0,00	**50,00%**	**30 351,00**	1 007,47	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2082.	Záclona (4000/2600)	ks	17 841,90	592,24	6,00	107 051,40	3 553,46	107 051,40	3 553,46	0,00	0,00	**50,00%**	**53 525,70**	1 776,73	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2083.	Záves s black outom (1000/2600)	ks	9 012,90	299,17	12,00	108 154,80	3 590,08	108 154,80	3 590,08	0,00	0,00	**50,00%**	**54 077,40**	1 795,04	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2084.	Dvojitá závesová tyč (2000)	ks	7 909,30	262,54	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2085.	Kombinovaná skriňa s minibarom	ks	36 787,50	1 221,12	6,00	220 725,00	7 326,73	220 725,00	7 326,73	0,00	0,00	**50,00%**	**110 362,50**	3 663,36	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2086.	Písací stôl (1200/650/750)	ks	20 233,10	671,62	6,00	121 398,60	4 029,70	121 398,60	4 029,70	0,00	0,00	**50,00%**	**60 699,30**	2 014,85	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2087.	Vstavaná šatníková skriňa (2300/2800/600)	ks	66 217,50	2 198,02	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2088.	Čalúnená stolička s podrúčkou	ks	29 430,00	976,90	6,00	176 580,00	5 861,38	176 580,00	5 861,38	0,00	0,00	**50,00%**	**88 290,00**	2 930,69	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2089.	Stolná lampa s vitrážnym tienidlom	ks	25 751,30	854,79	6,00	154 507,80	5 128,72	154 507,80	5 128,72	0,00	0,00	**50,00%**	**77 253,90**	2 564,36	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2090.	Dekoračná misa (0 450)	ks	4 598,40	152,64	6,00	27 590,4	915,83	27 590,40	915,83	0,00	0,00	**50,00%**	**13 795,2**	457,92	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0							**0**			
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2091.	Zrkadlo s drevenýmrámom (500/1800)	ks	10 300,50	341,91	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2092.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	6,00	165 543,60	5 495,04	165 543,60	5 495,04	0,00	0,00	**50,00%**	**82 771,80**	2 747,52	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2093.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	12,00	61 803,60	2 051,50	61 803,60	2 051,50	0,00	0,00	**50,00%**	**30 901,80**	1 025,75	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2094.	Drevená posteľ s obkladom (950/2100)	ks	33 108,80	1 099,01	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2095.	Rošt - anatomický, lamelový (900/2000)	ks	14 715,00	488,45	12,00	176 580,00	5 861,38	176 580,00	5 861,38	0,00	0,00	**50,00%**	**88 290,00**	2 930,69	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2096.	Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000)	ks	11 036,30	366,34	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2097.	Nočný stolík (500/400/450)	ks	7 357,50	244,22	12,00	88 290,00	2 930,69	88 290,00	2 930,69	0,00	0,00	**50,00%**	**44 145,00**	1 465,35	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2098.	Telefón	ks	7 357,50	244,22	6,00	44 145,00	1 465,35	44 145,00	1 465,35	0,00	0,00	**50,00%**	**22 072,50**	732,67	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2099.	Minibar	ks	14 715,00	488,45	6,00	88 290,00	2 930,69	88 290,00	2 930,69	0,00	0,00	**50,00%**	**44 145,00**	1 465,35	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2100.	TV	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2101.	Zrkadlo (1200/750)	ks	4 598,40	152,64	6,00	27 590,4	915,83	27 590,40	915,83	0,00	0,00	**50,00%**	**13 795,2**	457,92	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0						**0**				
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2102.	Sklenená polica (1200/180)	ks	5 518,10	183,17	6,00	33 108,60	1 099,00	33 108,60	1 099,00	0,00	0,00	**50,00%**	**16 554,30**	549,50	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2103.	Držiak na mydlo	ks	4 046,60	134,32	12,00	48 559,20	1 611,87	48 559,20	1 611,87	0,00	0,00	**50,00%**	**24 279,60**	805,94	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2104.	Držiak na WC kefu	ks	5 886,00	195,38	6,00	35 316,00	1 172,28	35 316,00	1 172,28	0,00	0,00	**50,00%**	**17 658,00**	586,14	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2105.	Držiak na WC papier	ks	5 334,20	177,06	6,00	32 005,20	1 062,38	32 005,20	1 062,38	0,00	0,00	**50,00%**	**16 002,60**	531,19	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2106.	Držiak na uterák	ks	5 518,10	183,17	12,00	66 217,20	2 198,01	66 217,20	2 198,01	0,00	0,00	**50,00%**	**33 108,60**	1 099,00	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2107.	Drevené kreslo	ks	8 277,20	274,75	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2108.	Okrúhly stôl (0 750)	ks	15 450,80	512,87	6,00	92 704,80	3 077,24	92 704,80	3 077,24	0,00	0,00	**50,00%**	**46 352,40**	1 538,62	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2109.	Drevený kryt radiátora (1500/900/200)	ks	14 531,10	482,34	1,00	14 531,10	482,34	14 531,10	482,34	0,00	0,00	**50,00%**	**7 265,55**	241,17	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2110.	Textilná tapeta Industrie	m2	1 011,70	33,58	10,00	10 117,00	335,82	10 117,00	335,82	0,00	0,00	**50,00%**	**5 058,50**	167,91	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2111.	Záclona (4000/2600)	ks	17 841,90	592,24	1,00	17 841,90	592,24	17 841,90	592,24	0,00	0,00	**50,00%**	**8 920,95**	296,12	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2112.	Záves s black outom (1000/2600)	ks	9 012,90	299,17	2,00	18 025,8	598,35	18 025,80	598,35	0,00	0,00	**50,00%**	**9 012,9**	299,17	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0							**0**			
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2113.	Dvojitá závesová tyč (2000)	ks	7 909,30	262,54	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2114.	Kombinovaná skriňa s minibarom	ks	14 715,00	488,45	1,00	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	**50,00%**	**7 357,50**	244,22	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2115.	Písací stôl (1200/650/750)	ks	20 233,10	671,62	1,00	20 233,10	671,62	20 233,10	671,62	0,00	0,00	**50,00%**	**10 116,55**	335,81	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2116.	Vstavaná šatníková skriňa (2300/2800/600)	ks	66 217,50	2 198,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2117.	Čalúnená stolička s podrúčkou	ks	29 430,00	976,90	1,00	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	**50,00%**	**14 715,00**	488,45	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2118.	Stolná lampa s vitrážnym tienidlom	ks	25 751,30	854,79	1,00	25 751,30	854,79	25 751,30	854,79	0,00	0,00	**50,00%**	**12 875,65**	427,39	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2119.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	5 518,10	183,17	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2120.	Dekoračná misa (0 450)	ks	4 598,40	152,64	1,00	4 598,40	152,64	4 598,40	152,64	0,00	0,00	**50,00%**	**2 299,20**	76,32	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2121.	Konferenčný stolík (0 750)	ks	26 670,90	885,31	1,00	26 670,90	885,31	26 670,90	885,31	0,00	0,00	**50,00%**	**13 335,45**	442,66	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2122.	Polokreslo (700/600/600)	ks	40 466,30	1 343,24	2,00	80 932,60	2 686,47	80 932,60	2 686,47	0,00	0,00	**50,00%**	**40 466,30**	1 343,24	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2123.	Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800)	ks	10 300,50	341,91	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

25	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia																	
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2124.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	1,00	27 590,60	915,84	27 590,60	915,84	0,00	0,00	**50,00%**	**13 795,30**	457,92	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2125.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	2,00	10 300,60	341,92	10 300,60	341,92	0,00	0,00	**50,00%**	**5 150,30**	170,96	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2126.	Drevená dvojitá posteľ s obkladom (1900/2100)	ks	64 378,10	2 136,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2127.	Rošt - anatomický, lamelový (900/2000)	ks	14 715,00	488,45	2,00	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	**50,00%**	**14 715,00**	488,45	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2128.	Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000)	ks	11 036,30	366,34	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2129.	Nočný stolík (500/400/450)	ks	7 357,50	244,22	2,00	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	**50,00%**	**7 357,50**	244,22	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2130.	Telefón	ks	7 357,50	244,22	1,00	7 357,50	244,22	7 357,50	244,22	0,00	0,00	**50,00%**	**3 678,75**	122,11	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2131.	Minibar	ks	14 715,00	488,45	1,00	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	**50,00%**	**7 357,50**	244,22	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2132.	TV	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2133.	Zrkadlo (1200/750)	ks	4 598,40	152,64	1,00	4 598,40	152,64	4 598,40	152,64	0,00	0,00	**50,00%**	**2 299,20**	76,32	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2134.	Sklenená polica (1200/180)	ks	5 518,10	183,17	1,00	5 518,1	183,17	5 518,10	183,17	0,00	0,00	**50,00%**	**2 759,0**	91,58	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0							5			
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2135.	Držiak na mydlo	ks	4 046,60	134,32	2,00	8 093,20	268,65	8 093,20	268,65	0,00	0,00	50,00%	4 046,60	134,32	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2136.	Držiak na WC kefu	ks	5 886,00	195,38	1,00	5 886,00	195,38	5 886,00	195,38	0,00	0,00	50,00%	2 943,00	97,69	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2137.	Držiak na WC papier	ks	5 334,20	177,06	1,00	5 334,20	177,06	5 334,20	177,06	0,00	0,00	50,00%	2 667,10	88,53	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2138.	Držiak na uterák	ks	5 518,10	183,17	2,00	11 036,20	366,33	11 036,20	366,33	0,00	0,00	50,00%	5 518,10	183,17	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2139.	Drevené kreslo	ks	8 277,20	274,75	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2140.	Okrúhly stôl (0 750)	ks	15 450,80	512,87	1,00	15 450,80	512,87	15 450,80	512,87	0,00	0,00	**50,00%**	**7 725,40**	256,44	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2141.	Drevený kryt radiátora (1500/900/200)	ks	14 531,10	482,34	1,00	14 531,10	482,34	14 531,10	482,34	0,00	0,00	**50,00%**	**7 265,55**	241,17	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2142.	Textilná tapeta Industrie	m2	1 011,70	33,58	10,00	10 117,00	335,82	10 117,00	335,82	0,00	0,00	**50,00%**	**5 058,50**	167,91	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2143.	Záclona (2400/2600)	ks	14 531,10	482,34	2,00	29 062,20	964,69	29 062,20	964,69	0,00	0,00	**50,00%**	**14 531,10**	482,34	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2144.	Záves s Black Outom (600/2600)	ks	7 357,50	244,22	4,00	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	**50,00%**	**14 715,00**	488,45	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2145.	Dvojitá závesová tyč (1200)	ks	6 437,80	213,70	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

25	Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2146.	Stojacia lampa	ks	36 787,50	1 221,12	1,00	36 787,50	1 221,12	36 787,50	1 221,12	0,00	0,00	**50,00%**	**18 393,75**	610,56	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2147.	Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným priestorom	ks	31 269,40	1 037,95	1,00	31 269,40	1 037,95	31 269,40	1 037,95	0,00	0,00	**50,00%**	**15 634,70**	518,98	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2148.	Písací stôl (1200/650/750)	ks	20 233,10	671,62	1,00	20 233,10	671,62	20 233,10	671,62	0,00	0,00	**50,00%**	**10 116,55**	335,81	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2149.	Šatníková skriňa (2300/2800/600)	ks	66 217,50	2 198,02	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2150.	Zrkadlo s drevenýmrámom (500/1800)	ks	10 300,50	341,91	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2151.	Dekoračná ozdobná amfora (v = 800)	ks	16 554,40	549,51	2,00	33 108,80	1 099,01	33 108,80	1 099,01	0,00	0,00	**50,00%**	**16 554,40**	549,51	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2152.	Dekoračná misa (0 450)	ks	5 518,10	183,17	1,00	5 518,10	183,17	5 518,10	183,17	0,00	0,00	**50,00%**	**2 759,05**	91,58	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2153.	Konferenčný stolík (600/1200)	ks	22 072,50	732,67	1,00	22 072,50	732,67	22 072,50	732,67	0,00	0,00	**50,00%**	**11 036,25**	366,34	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2154.	Kreslo (850/850/850)	ks	40 466,30	1 343,24	1,00	40 466,30	1 343,24	40 466,30	1 343,24	0,00	0,00	**50,00%**	**20 233,15**	671,62	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2155.	Rozťahovacia pohovka (1850/150/600)	ks	66 217,50	2 198,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2156.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	2,00	55 181,2	1 831,68	55 181,20	1 831,68	0,00	0,00	**50,00%**	**27 590,6**	915,84	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0						**0**				
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2157.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	2,00	10 300,60	341,92	10 300,60	341,92	0,00	0,00	**50,00%**	**5 150,30**	170,96	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2158.	Drevená dvojitá posteľ s obkladom (1900/2100)	ks	64 378,10	2 136,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2159.	Rošt - anatomický, lamelový (900/2000)	ks	14 715,00	488,45	2,00	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	**50,00%**	**14 715,00**	488,45	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2160.	Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/200C	ks	11 404,10	378,55	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2161.	Nočný stolík (500/413/450)	ks	7 357,50	244,22	2,00	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	**50,00%**	**7 357,50**	244,22	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2162.	Telefón	ks	7 357,50	244,22	1,00	7 357,50	244,22	7 357,50	244,22	0,00	0,00	50,00%	3 678,75	122,11	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2163.	Minibar	ks	14 715,00	488,45	1,00	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	50,00%	7 357,50	244,22	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2164.	TV	ks	101 165,60	3 358,08	1,00	101 165,60	3 358,08	101 165,60	3 358,08	0,00	0,00	50,00%	50 582,80	1 679,04	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2165.	Zrkadlo (1200/750)	ks	4 598,40	152,64	1,00	4 598,40	152,64	4 598,40	152,64	0,00	0,00	50,00%	2 299,20	76,32	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2166.	Sklenená polica (1200/180)	ks	5 518,10	183,17	1,00	5 518,10	183,17	5 518,10	183,17	0,00	0,00	50,00%	2 759,05	91,58	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2167.	Držiak na mydlo	ks	4 046,60	134,32	3,00	12 139,8	402,97	12 139,80	402,97	0,00	0,00	50,00%	6 069,9	201,48	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0						**0**				
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2168.	Držiak a WC kefu	ks	5 886,00	195,38	1,00	5 886,00	195,38	5 886,00	195,38	0,00	0,00	**50,00%**	**2 943,00**	97,69	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2169.	Držiak na WC papier	ks	5 334,20	177,06	1,00	5 334,20	177,06	5 334,20	177,06	0,00	0,00	**50,00%**	**2 667,10**	88,53	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2170.	Držiak na uterák	ks	5 518,10	183,17	4,00	22 072,40	732,67	22 072,40	732,67	0,00	0,00	**50,00%**	**11 036,20**	366,33	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2171.	Textilná tapeta Industrie	m2	1 011,70	33,58	10,00	10 117,00	335,82	10 117,00	335,82	0,00	0,00	**50,00%**	**5 058,50**	167,91	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2172.	Záclona (2400/2600)	ks	14 531,10	482,34	1,00	14 531,10	482,34	14 531,10	482,34	0,00	0,00	**50,00%**	**7 265,55**	241,17	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2173.	Záves s Black Outom (600/2600)	ks	7 357,50	244,22	2,00	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	**50,00%**	**7 357,50**	244,22	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2174.	Dvojitá závesová tyč (1200)	ks	6 437,80	213,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2175.	Stojacia lampa	ks	36 787,50	1 221,12	1,00	36 787,50	1 221,12	36 787,50	1 221,12	0,00	0,00	**50,00%**	**18 393,75**	610,56	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2176.	Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným priestorom	ks	31 269,40	1 037,95	1,00	31 269,40	1 037,95	31 269,40	1 037,95	0,00	0,00	**50,00%**	**15 634,70**	518,98	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2177.	Písací stôl (1200/650/750)	ks	20 233,10	671,62	1,00	20 233,10	671,62	20 233,10	671,62	0,00	0,00	**50,00%**	**10 116,55**	335,81	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2178.	Šatníková skriňa (2000/2800/600)	ks	58 860,00	1 953,7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia					9												
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2179.	Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800)	ks	10 300,50	341,91	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2180.	Dekoračná ozdobná amfora (v = 800)	ks	16 554,40	549,51	2,00	33 108,80	1 099,01	33 108,80	1 099,01	0,00	0,00	**50,00%**	**16 554,40**	549,51	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2181.	Dekoračná misa (0 450)	ks	5 518,10	183,17	1,00	5 518,10	183,17	5 518,10	183,17	0,00	0,00	**50,00%**	**2 759,05**	91,58	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2182.	Konferenčný stolík (600/1200)	ks	22 072,50	732,67	1,00	22 072,50	732,67	22 072,50	732,67	0,00	0,00	**50,00%**	**11 036,25**	366,34	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2183.	Kreslo (850/850/850)	ks	40 466,30	1 343,24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2184.	Rozťahovacia pohovka (1850/150/600)	ks	66 217,50	2 198,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2185.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	2,00	55 181,20	1 831,68	55 181,20	1 831,68	0,00	0,00	**50,00%**	**27 590,60**	915,84	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2186.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	2,00	10 300,60	341,92	10 300,60	341,92	0,00	0,00	**50,00%**	**5 150,30**	170,96	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2187.	Drevená dvojitá posteľ s obkladom (1900/2100)	ks	64 378,10	2 136,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2188.	Rošt - anatomický, lamelový (900/2000)	ks	14 715,00	488,45	2,00	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	**50,00%**	**14 715,00**	488,45	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2189.	Bio matrac Segum Meteor de Luxe	ks	11 404,10	378,55	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia		(900/200C															
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2190.	Nočný stolík (500/413/450)	ks	7 357,50	244,222	2,00	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	50,00%	7 357,50	244,22	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2191.	Telefón	ks	7 357,50	244,222	1,00	7 357,50	244,22	7 357,50	244,22	0,00	0,00	50,00%	3 678,75	122,11	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2192.	Minibar	ks	14 715,00	488,45	1,00	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	50,00%	7 357,50	244,22	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2193.	TV	ks	101 165,60	3 358,08	1,00	101 165,60	3 358,08	101 165,60	3 358,08	0,00	0,00	50,00%	50 582,80	1 679,04	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2194.	Zrkadlo (1200/750)	ks	4 598,40	152,64	1,00	4 598,40	152,64	4 598,40	152,64	0,00	0,00	50,00%	2 299,20	76,32	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2195.	Sklenená polica (1200/180)	ks	5 518,10	183,17	1,00	5 518,10	183,17	5 518,10	183,17	0,00	0,00	**50,00%**	**2 759,05**	91,58	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2196.	Držiak na mydlo	ks	4 046,60	134,32	3,00	12 139,80	402,97	12 139,80	402,97	0,00	0,00	**50,00%**	**6 069,90**	201,48	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2197.	Držiak a WC kefu	ks	5 886,00	195,38	1,00	5 886,00	195,38	5 886,00	195,38	0,00	0,00	**50,00%**	**2 943,00**	97,69	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2198.	Držiak na WC papier	ks	5 334,20	177,06	1,00	5 334,20	177,06	5 334,20	177,06	0,00	0,00	**50,00%**	**2 667,10**	88,53	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2199.	Držiak na uterák	ks	5 518,10	183,17	4,00	22 072,40	732,67	22 072,40	732,67	0,00	0,00	**50,00%**	**11 036,20**	366,33	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2200.	Drevené kreslo	ks	8 277,20	274,75	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

25	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia																	
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2201.	Okrúhly stôl (0 750)	ks	15 450,80	512,87	1,00	15 450,80	512,87	15 450,80	512,87	0,00	0,00	**50,00%**	**7 725,40**	256,44	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2202.	Textilná tapeta Industrie	m2	1 011,70	33,58	10,00	10 117,00	335,82	10 117,00	335,82	0,00	0,00	**50,00%**	**5 058,50**	167,91	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2203.	Záclona (2400/2600)	ks	14 531,10	482,34	1,00	14 531,10	482,34	14 531,10	482,34	0,00	0,00	**50,00%**	**7 265,55**	241,17	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2204.	Záves s Black Outom (600/2600)	ks	7 357,50	244,22	2,00	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	**50,00%**	**7 357,50**	244,22	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2205.	Dvojitá závesová tyč (1200)	ks	6 437,80	213,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2206.	Stojacia lampa	ks	36 787,50	1 221,12	1,00	36 787,50	1 221,12	36 787,50	1 221,12	0,00	0,00	**50,00%**	**18 393,75**	610,56	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2207.	Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným priestorom	ks	31 269,40	1 037,95	1,00	31 269,40	1 037,95	31 269,40	1 037,95	0,00	0,00	**50,00%**	**15 634,70**	518,98	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2208.	Písací stôl (1200/650/750)	ks	20 233,10	671,62	1,00	20 233,10	671,62	20 233,10	671,62	0,00	0,00	**50,00%**	**10 116,55**	335,81	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2209.	Šatníková skriňa (3300/2800/600)	ks	82 771,90	2 747,52	2,00	165 543,80	5 495,05	165 543,80	5 495,05	0,00	0,00	**50,00%**	**82 771,90**	2 747,52	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2210.	Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800)	ks	10 300,50	341,91	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2211.	Dekoračná ozdobná amfora (v = 800)	ks	16 554,40	549,51	2,00	33 108,8	1 099,01	33 108,80	1 099,01	0,00	0,00	**50,00%**	**16 554,4**	549,51	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0						**0**				
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2212.	Dekoračná misa (0450)	ks	5 518,10	183,17	1,00	5 518,10	183,17	5 518,10	183,17	0,00	0,00	**50,00%**	**2 759,05**	91,58	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2213.	Konferenčný stolík (600/1200)	ks	22 072,50	732,67	1,00	22 072,50	732,67	22 072,50	732,67	0,00	0,00	**50,00%**	**11 036,25**	366,34	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2214.	Kreslo (850/850/850)	ks	40 466,30	1 343,24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2215.	Rozťahovacia pohovka (1850/150/600)	ks	66 217,50	2 198,02	1,00	66 217,50	2 198,02	66 217,50	2 198,02	0,00	0,00	**50,00%**	**33 108,75**	1 099,01	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2216.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	2,00	55 181,20	1 831,68	55 181,20	1 831,68	0,00	0,00	**50,00%**	**27 590,60**	915,84	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2217.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	2,00	10 300,60	341,92	10 300,60	341,92	0,00	0,00	**50,00%**	**5 150,30**	170,96	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2218.	Drevená dvojitá posteľ s obkladom (1900/2100)	ks	64 378,10	2 136,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2219.	Rošt - anatomický, lamelový (900/2000)	ks	14 715,00	488,45	2,00	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	**50,00%**	**14 715,00**	488,45	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2220.	Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/200C	ks	11 404,10	378,55	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2221.	Nočný stolík (500/413/450)	ks	7 357,50	244,22	2,00	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	**50,00%**	**7 357,50**	244,22	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2222.	Telefón	ks	7 357,50	244,22	1,00	7 357,5	244,22	7 357,50	244,22	0,00	0,00	**50,00%**	**3 678,7**	122,11	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0						**5**				
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2223.	Minibar	ks	14 715,00	488,45	1,00	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	**50,00%**	**7 357,50**	244,22	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2224.	TV	ks	101 165,60	3 358,08	1,00	101 165,60	3 358,08	101 165,60	3 358,08	0,00	0,00	**50,00%**	**50 582,80**	1 679,04	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2225.	Zrkadlo (1200/750)	ks	4 598,40	152,64	1,00	4 598,40	152,64	4 598,40	152,64	0,00	0,00	**50,00%**	**2 299,20**	76,32	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2226.	Sklenená polica (1200/180)	ks	5 518,10	183,17	1,00	5 518,10	183,17	5 518,10	183,17	0,00	0,00	**50,00%**	**2 759,05**	91,58	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2227.	Držiak na mydlo	ks	4 046,60	134,32	3,00	12 139,80	402,97	12 139,80	402,97	0,00	0,00	**50,00%**	**6 069,90**	201,48	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2228.	Držiak a WC kefu	ks	5 886,00	195,38	1,00	5 886,00	195,38	5 886,00	195,38	0,00	0,00	**50,00%**	**2 943,00**	97,69	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2229.	Držiak na WC papier	ks	5 334,20	177,06	1,00	5 334,20	177,06	5 334,20	177,06	0,00	0,00	**50,00%**	**2 667,10**	88,53	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2230.	Držiak na uterák	ks	5 518,10	183,17	4,00	22 072,40	732,67	22 072,40	732,67	0,00	0,00	**50,00%**	**11 036,20**	366,33	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2231.	Drevené kreslo	ks	8 277,20	274,75	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2232.	Okrúhly stôl (0 750)	ks	15 450,80	512,87	1,00	15 450,80	512,87	15 450,80	512,87	0,00	0,00	**50,00%**	**7 725,40**	256,44	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2233.	Záclona (4000/2600)	ks	12 323,80	409,08	3,00	36 971,40	1 227,23	36 971,40	1 227,23	0,00	0,00	**50,00%**	**18 485,7**	613,61	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia							0						**0**				
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2234.	Záves s black outom (1000/2600)	ks	9 012,90	299,17	6,00	54 077,40	1 795,04	54 077,40	1 795,04	0,00	0,00	**50,00%**	**27 038,70**	897,52	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2235.	Dvojitá závesová tyč (2000)	ks	7 909,30	262,54	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2236.	Vstavaná šatníková skriňa (1800/2800/600)	ks	53 341,90	1 770,63	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2237.	Zrkaálo s áreveným rámom (500/1800)	ks	10 300,50	341,91	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2238.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	3,00	15 450,90	512,88	15 450,90	512,88	0,00	0,00	**50,00%**	**7 725,45**	256,44	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2239.	Drevená posteľ s obklaáom (950/2100)	ks	22 072,50	732,67	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2240.	Rošt - anatomický, lamelový (900/2000)	ks	14 715,00	488,45	3,00	44 145,00	1 465,35	44 145,00	1 465,35	0,00	0,00	**50,00%**	**22 072,50**	732,67	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2241.	Bio matrac Segum Meteor áe Luxe (900/2000)	ks	11 036,30	366,34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2242.	Nočný stolík (500/400/450)	ks	7 357,50	244,22	3,00	22 072,50	732,67	22 072,50	732,67	0,00	0,00	**50,00%**	**11 036,25**	366,34	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2243.	Telefón	ks	7 357,50	244,22	3,00	22 072,50	732,67	22 072,50	732,67	0,00	0,00	**50,00%**	**11 036,25**	366,34	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2244.	TV	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

25	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia																	
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2245.	Zrkaálo (1200/750)	ks	4 598,40	152,64	3,00	13 795,20	457,92	13 795,20	457,92	0,00	0,00	50,00%	6 897,60	228,96	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2246.	Sklenená polica (1200/180)	ks	5 518,10	183,17	3,00	16 554,30	549,50	16 554,30	549,50	0,00	0,00	50,00%	8 277,15	274,75	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2247.	Držiak na myálo	ks	4 046,60	134,32	6,00	24 279,60	805,94	24 279,60	805,94	0,00	0,00	50,00%	12 139,80	402,97	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2248.	Držiak na WC kefu	ks	5 886,00	195,38	3,00	17 658,00	586,14	17 658,00	586,14	0,00	0,00	50,00%	8 829,00	293,07	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2249.	Držiak na WC papier	ks	5 334,20	177,06	3,00	16 002,60	531,19	16 002,60	531,19	0,00	0,00	50,00%	8 001,30	265,59	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2250.	Držiak na uterák	ks	5 518,10	183,17	6,00	33 108,60	1 099,00	33 108,60	1 099,00	0,00	0,00	**50,00%**	**16 554,30**	549,50	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2251.	Regálová zostava áo sklaáu	ks	6 989,60	232,01	3,00	20 968,80	696,04	20 968,80	696,04	0,00	0,00	**50,00%**	**10 484,40**	348,02	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2252.	Drevený obklaá (4000/2600)	ks	77 253,80	2 564,36	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2253.	Konferenčný stolík (0 750)	ks	29 430,00	976,90	3,00	88 290,00	2 930,69	88 290,00	2 930,69	0,00	0,00	**50,00%**	**44 145,00**	1 465,35	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2254.	Polokreslo (700/600/600)	ks	45 064,70	1 495,87	6,00	270 388,20	8 975,24	270 388,20	8 975,24	0,00	0,00	**50,00%**	**135 194,10**	4 487,62	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2255.	Drevený obklaá (4000/2600)	ks	77 253,80	2 564,3	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia					6												
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2256.	Konferenčný stolík (0 750)	ks	29 430,00	976,90	2,00	58 860,00	1 953,79	58 860,00	1 953,79	0,00	0,00	50,00%	29 430,00	976,90	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2257.	Polokreslo (700/600/600)	ks	45 064,70	1 495,87	4,00	180 258,80	5 983,50	180 258,80	5 983,50	0,00	0,00	50,00%	90 129,40	2 991,75	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2258.	Konferenčný stolík (0 750)	ks	29 430,00	976,90	1,00	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	50,00%	14 715,00	488,45	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2259.	Polokreslo (700/600/600)	ks	45 064,70	1 495,87	2,00	90 129,40	2 991,75	90 129,40	2 991,75	0,00	0,00	50,00%	45 064,70	1 495,87	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybav	2260.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	5 518,10	183,17	1,00	5 518,10	183,17	5 518,10	183,17	0,00	0,00	50,00%	2 759,05	91,58	júl 10	február 11

		enia																
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2261.	Drevené polohovatelné lehátko	ks	17 474,10	580,03	4,00	69 896,40	2 320,14	69 896,40	2 320,14	0,00	0,00	50,00%	34 948,20	1 160,07	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2262.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	2,00	55 181,20	1 831,68	55 181,20	1 831,68	0,00	0,00	50,00%	27 590,60	915,84	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2263.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	2,00	10 300,60	341,92	10 300,60	341,92	0,00	0,00	50,00%	5 150,30	170,96	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2264.	Crepové kvetiny	ks	8 277,20	274,75	2,00	16 554,40	549,51	16 554,40	549,51	0,00	0,00	50,00%	8 277,20	274,75	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2265.	Držiak na myálo	ks	4 046,60	134,32	2,00	8 093,20	268,65	8 093,20	268,65	0,00	0,00	50,00%	4 046,60	134,32	júl 10	február 11
25	Aktivita č.	713001	2266.	Držiak a WC kefu	ks	5 886,00	195,38	1,00	5 886,0	195,38	5 886,00	195,38	0,00	0,00	50,00%	2 943,0	97,69	júl 10	február 11

	25 Zariadenie hotela	Interiérového vybavenia						0							0			
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2267.	Držiak na WC papier	ks	5 334,20	177,06	1,00	5 334,20	177,06	5 334,20	177,06	0,00	0,00	50,00%	2 667,10	88,53	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2268.	Držiak na uterák	ks	5 518,10	183,17	2,00	11 036,20	366,33	11 036,20	366,33	0,00	0,00	50,00%	5 518,10	183,17	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2269.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto)	%	4,60	0,15	691 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
26	Aktivita č. 26 Zariadenie stavenisk a SNS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2270.																
26	Aktivita č. 26 Zariad	717002 Rekonštru	2271.	Kancelárie a sociálne zariadenia	kus	1 272 480,00	42 238,60	1	1 272 480,00	42 238,60	0,00	0,00	1 272 480,00	42 238,60	0,00 %	0,00	0,00	máj 09	marec 11

	enie stave niska a SNS	kcia a mode rnizác ia																
26	Aktivit a č. 26 Zariad enie stave niska a SNS	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	22 72.	Oplotenie, spevnené plochy, prípojky energií	kus	1 341 028,00	44 513,97	1	1 341 028,00	44 513,97	0,00	0,00	1 341 028,00	44 513, 97	0,00 %	0,00	0,00	máj 09	marec 11
26	Aktivit a č. 26 Zariad enie stave niska a SNS	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	22 73.	Rozvody energií, sklady, požiarna ochrana	kus	265 200,00	8 803,03	1	265 200,00	8 803,03	0,00	0,00	265 200,00	8 803, 03	0,00 %	0,00	0,00	máj 09	marec 11
26	Aktivit a č. 26 Zariad enie stave niska a SNS	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	22 74.	Ostatné objekty ZS	kus	396 500,00	13 161,39	1	396 500,00	13 161,39	0,00	0,00	396 500,00	13 161, 39	0,00 %	0,00	0,00	máj 09	marec 11
26	Aktivit a č. 26 Zariad enie stave niska	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác	22 75.	Mechanizmy	kus	1 404 000,00	46 604,26	1	1 404 000,00	46 604,26	0,00	0,00	1 404 000,00	46 604, 26	0,00 %	0,00	0,00	máj 09	marec 11

	a SNS	ia																
26	Aktivita č. 26 Zariadenie staveniska a SNS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2276.	Vedenie projektu	kus	9 268 429,50	307 655,50	1	9 268 429,50	307 655,50	0,00	0,00	9 268 429,50	307 655,50	0,00 %	0,00	0,00	máj 09	marec 11
26	Aktivita č. 26 Zariadenie staveniska a SNS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2277.	Spotreba energií	kus	1 134 305,00	37 652,03	1	1 134 305,00	37 652,03	0,00	0,00	1 134 305,00	37 652,03	0,00 %	0,00	0,00	máj 09	marec 11
26	Aktivita č. 26 Zariadenie staveniska a SNS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2278.	Služby	kus	1 969 708,00	65 382,33	1	1 969 708,00	65 382,33	0,00	0,00	1 969 708,00	65 382,33	0,00 %	0,00	0,00	máj 09	marec 11
26	Aktivita č. 26 Zariadenie staveniska a SNS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2279.	Finančné náklady	kus	2 514 200,00	83 456,15	1	2 514 200,00	83 456,15	0,00	0,00	2 514 200,00	83 456,15	0,00 %	0,00	0,00	máj 09	marec 11

26	Aktivita č. 26 Zariadenie staveniska a SNS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2280.	Ostatné náklady	kus	232 960,00	7 732,86	1	232 961,21	7 732,89	0,00	0,00	232 960,00	7 732,86	0,00 %	0,00	0,00	máj 09	marec 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2281.	Chladnička (nerez), 160l, 600x620x860 mm (1783)	ks	0	1 538,00	1,00	46 333,79	1 538,00	46 333,79	1 538,00	0,00	0,00	**50,00%**	23 166,89	769,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2282.	Chladiaci stol RCSN2M2U, 1234x700x900 mm, -2/+10℃ (1752)	ks	0	3542	1,00	106 706,29	3 542,00	106 483,66	3 534,61	222,63	7,39	**50,00%**	53 241,83	1 767,31	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2283.	Chladiaci box, 2150x2150x2150 mm (1673)	ks	0	8214	1,00	247 454,96	8 214,00	246 562,93	8 184,39	892,03	29,61	**50,00%**	1 223 281,47	4 092,20	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchy	717002 Rekonštrukcia a mode	2284.	Chladnička (nerez), 160l, 600x620x860 mm (1780)	ks	0	1053	1,00	31 722,68	1 053,00	31 722,68	1 053,00	0,00	0,00	**50,00%**	15 861,34	526,50	júl 10	február 11

	ne	rnizác ia																
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	22 85.	chladiaci stol, barová zostava 2092x570x860 mm (1766)	ks	0	5038	1,00	151 774,7 9	5 038,00	150 304,04	4 989,18	1 470,7 5	48,8 2	**50,0 0%**	75 152,0 2	2 494,59	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	22 86.	chladiaci stol, 4 zásuvky, barová zostava 1523x570x860 mm (1676)	ks	0	4738	1,00	142 736,9 9	4 738,00	142 736,99	4 738,00	0,00	0,00	**50,0 0%**	71 368,4 9	2 369,00	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	22 87.	Výrobník ladu CIM29W , 490x460 x690 mm (1786)	ks	0	1514	1,00	45 610,7 6	1 514,00	42 944,01	1 425,48	2 666,7 5	88,5 2	**50,0 0%**	21 472,0 1	712,74	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad enie kuchy ne	7170 02 Reko nštru kcia a mode rnizác ia	22 88.	Polica stolová SP 1, 1300x350 (1678)	ks	0	138	1,00	4 157,3 9	138,00	4 157,39	138,00	0,00	0,00	**50,0 0%**	2 078,6 9	69,00	júl 10	február 11
21	Aktivit a č. 21 Zariad	7170 02 Reko nštru	22 89.	Polica nástenná NP 1, 1200x350 (1736)	ks	0	131	1,00	3 946,5 1	131,00	3 946,51	131,00	0,00	0,00	**50,0 0%**	1 973,2 5	65,50	júl 10	február 11

	enie kuchyne	kcia a modernizácia																
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2290.	Stôl umývací USN 1, 1200x700x850 mm (1781)	ks	0	765	1,00	23 046,39	765,00	23 046,39	765,00	0,00	0,00	**50,00%**	11 523,20	382,50	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2291.	Drez jednodielny CNDL - 1 700x700x850 (1716)	ks	0	597,00	1,00	17 985,22	597,00	17 985,22	597,00	0,00	0,00	**50,00%**	8 992,61	298,50	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2292.	Stôl umývací USN 3k, 1800x700x900 mm (1747)	ks	0	817,00	1,00	24 612,94	817,00	23 512,74	780,48	1 100,20	36,52	**50,00%**	11 756,37	390,24	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2293.	Stôl výdajný vyhrievaný 3xGN1/1 1300 x 700 x 850 mm (1677)	ks	0	1 380,00	1,00	41 573,88	1 380,00	40 858,09	1 356,24	715,79	23,76	**50,00%**	20 429,04	678,12	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21	717002 Reko	2294.	Stôl pracovný PSJ 1, spodná polica, 1800x700x850 mm	ks	0	790,00	1,00	23 799,54	790,00	23 616,37	783,92	183,17	6,08	**50,00%**	11 808,19	391,96	júl 10	február 11

	Zariadenie kuchyne	nštrukcia a modernizácia		(1681)															
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2295.	Stôl pracovný PSJ 1, spodná polica, 1400x700x850 mm (1750)	ks	0	748,00	1,00	22 534,25	748,00	22 534,25	748,00	0,00	0,00	**50,00%**	11 267,12	374,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2296.	Stôl pracovný PSJ 1, 800x700 (1720)	ks	0	485,00	1,00	14 611,11	485,00	14 611,11	485,00	0,00	0,00	**50,00%**	7 305,56	242,50	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2297.	Stôl pracovný PSJ 2, 1 polica, 1500x700x850 mm (1733)	ks	0	848,00	1,00	25 546,85	848,00	25 546,85	848,00	0,00	0,00	**50,00%**	12 773,42	424,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2298.	Stol pracovný mobilny, spod.polica, 900x700 mm (1769)	ks	0	439,00	1,00	13 225,31	439,00	11 685,27	387,88	1 540,04	51,12	**50,00%**	5 842,64	193,94	júl 10	február 11

21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2299.	Stôl pracovný PSJ 2, 1 polica, 1100x700x850 mm (1765)	ks	0	793,00	2,00	47 779,84	1 586,00	47 779,84	1 586,00	0,00	0,00	**50,00%**	23 889,92	793,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2300.	Stôl pracovný PSZS 2, 1200x700x850 (1732)	ks	0	730,00	1,00	21 991,98	730,00	21 769,95	722,63	222,03	7,37	**50,00%**	10 884,98	361,32	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2301.	Stôl pracovný PSŠ 3, 1800x700, dvierka (1785)	ks	0	954,00	1,00	28 740,20	954,00	27 180,28	902,22	1 559,92	51,78	**50,00%**	13 590,14	451,11	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2302.	Stôl pracovný PSJ 1, 1000x700x850 mm (1660)	ks	0	685,00	1,00	20 636,31	685,00	20 636,31	685,00	0,00	0,00	**50,00%**	10 318,16	342,50	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizác	2303.	Stôl pracovný PSK, 1800x700, dvojzásuvka (1740)	ks	0	794,00	1,00	23 920,04	794,00	23 616,37	783,92	303,67	10,08	**50,00%**	11 808,19	391,96	júl 10	február 11

		ia																
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2304.	Stôl pracovný PSK, 1600x700, dvojzásuvka (1722)	ks	0	740,00	1,00	22 293,24	740,00	22 293,24	740,00	0,00	0,00	**50,00%**	11 146,62	370,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2305.	Regál nerezový PZ-4R 1400x440 (1717)	ks	0	945,00	2,00	56 938,14	1 890,00	55 529,15	1 843,23	1 408,99	46,77	**50,00%**	27 764,57	921,62	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2306.	Regál nerezový, 1600x500x1700 mm (1743)	ks	0	497,00	1,00	14 972,62	497,00	14 244,48	472,83	728,15	24,17	**50,00%**	7 122,24	236,42	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2307.	Regál kovový 500, 1300x500x1970 mm (1675)	ks	0	183,00	2,00	11 026,12	366,00	11 026,12	366,00	0,00	0,00	**50,00%**	5 513,06	183,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariad	717002 Rekonštru	2308.	Mikrovlnná rúra EMS 2340 X, rozmer: 484x373x285 mm	ks	0	1 157,00	1,00	34 855,78	1 157,00	34 855,78	1 157,00	0,00	0,00	**50,00%**	17 427,89	578,50	júl 10	február 11

	enie kuchyne	kcia a modernizácia		(1683)														
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2309.	Fritéza elektrická KFRE831, 2x7 l, 800x700x850 mm s podstavcom (1708)	ks	0	4 385,00	1,00	132 102,51	4 385,00	128 247,59	4 257,04	3 854,92	127,96	**50,00%**	64 123,79	2 128,52	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2310.	Šporák plynový KCG400, rozmer: 400x700x250 mm (1762)	ks	0	1 321,00	1,00	39 796,45	1 321,00	38 707,99	1 284,87	1 088,45	36,13	**50,00%**	19 354,00	642,44	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2311.	Platna opekacia elektrická KRE800C, rozmer: 800x700x250 mm (1710)	ks	0	3 720,00	1,00	112 068,72	3 720,00	112 068,72	3 720,00	0,00	0,00	**50,00%**	56 034,36	1 860,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2312.	Podstavec otvorený KV1200 (1711)	ks	0	532,00	1,00	16 027,03	532,00	15 921,29	528,49	105,74	3,51	**50,00%**	7 960,64	264,25	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21	717002 Reko	2313.	Odsávac pár BC2232DT, 3200x2200x500mm	ks	0	4 100,00	1,00	123 516,60	4 100,00	123 516,60	4 100,00	0,00	0,00	**50,00%**	61 758,30	2 050,00	júl 10	február 11

	Zariadenie kuchyne	nštrukcia a modernizácia		osvetlenie digestoraMAC 218 H 3 ks (1693)															
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2314.	Odsávac pár 2800x1100x500mm (1695)	ks	0	2 809,00	1,00	84 623,93	2 809,00	84 623,93	2 809,00	0,00	0,00	**50,00%**	42 311,97	1 404,50	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2315.	Uni. robot RM - 22H, 20 l objem, 560x570x910 mm (1723)	ks	0	4 810,00	1,00	144 906,06	4 810,00	144 906,06	4 810,00	0,00	0,00	**50,00%**	72 453,03	2 405,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2316.	Stolový krájac zeleniny TRS 1V371, 252x500x502mm (1741)	ks	0	1 930,00	1,00	58 143,18	1 930,00	58 143,18	1 930,00	0,00	0,00	**50,00%**	29 071,59	965,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2317.	Umývacka skla NGW, rozmer: 460x565x715 mm (1789)	ks	0	2 754,00	1,00	82 967,00	2 754,00	82 236,45	2 729,75	730,56	24,25	**50,00%**	41 118,22	1 364,88	júl 10	február 11

21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2318.	Umývacka riadu ZHTA, 735x815x1507 (1793)	ks	0	6 900,00	1,00	207 869,40	6 900,00	207 270,50	6 880,12	598,90	19,88	**50,00%**	103 635,25	3 440,06	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2319.	Vozík servisný PSJ 2, spodná polica, kolieska,1000 x700x850 mm (1712)	ks	0	617,00	2,00	37 175,48	1 234,00	37 175,48	1 234,00	0,00	0,00	**50,00%**	18 587,74	617,00	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2320.	Montáž (1797)	ks	0	17,00	645,00	330 331,59	10 965,00	330 331,59	10 965,00	0,00	0,00	**50,00%**	165 165,80	5 482,50	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2321.	Dekoračná váza (v = 800) (1837)	ks	0	185,00	4,00	22 293,44	740,01	22 072,42	732,67	221,03	7,34	**50,00%**	11 036,21	366,34	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2322.	Dekoračná váza (v = 800) (1973)	ks	0	185,00	48,00	267 521,34	8 880,08	264 868,70	8 792,03	2 652,64	88,05	**50,00%**	132 434,35	4 396,02	júl 10	február 11

25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2323.	Dekoračná váza (v = 800) (2119)	ks	0	185,00	1,00	5 573,36	185,00	5 518,18	183,17	55,18	1,83	**50,00%**	2 759,09	91,59	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2324.	Zrkadlo (900/1500) ± 200 mm (1867)	ks	0	313,89	1,00	9 456,31	313,89	9 456,31	313,89	0,00	0,00	**50,00%**	4 728,16	156,95	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2325.	Zrkadlo (900/1500) ± 200 mm (1956)	ks	0	313,89	5,00	47 281,55	1 569,46	47 281,55	1 569,46	0,00	0,00	**50,00%**	23 640,78	784,73	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2326.	Zrkadlo (1800/1500) ± 200 mm (1868)	ks	0	444,18	1,00	13 381,44	444,18	13 381,44	444,18	0,00	0,00	**50,00%**	6 690,72	222,09	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2327.	Zrkadlo (500/1800) ± 200 mm (1977)	ks	0	331,65	48,00	479 585,72	15 919,33	479 585,72	15 919,33	0,00	0,00	**50,00%**	239 972,86	7 959,66	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariad	713001 Interiérové	2328.	Zrkadlo (500/1800) ± 200 mm (2006)	ks	0	331,65	4,00	39 965,48	1 326,61	39 965,48	1 326,61	0,00	0,00	**50,00%**	19 982,74	663,31	júl 10	február 11

	enie hotela	ho vybav enia																
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 29.	Zrkadlo (500/1800) ± 200 mm (2033)	ks	0	331,6 5	2,00	19 982,7 4	663,31	19 982,74	663,31	0,00	0,00	**50,0 0%**	9 991,3 7	331,65	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 30.	Zrkadlo (500/1800) ± 200 mm (2064)	ks	0	331,6 5	7,00	69 939,5 8	2 321,57	69 939,58	2 321,57	0,00	0,00	**50,0 0%**	34 969,7 9	1 160,78	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 31.	Zrkadlo (500/1800) ± 200 mm (2091)	ks	0	331,6 5	6,00	59 948,2 2	1 989,92	59 948,22	1 989,92	0,00	0,00	**50,0 0%**	29 974,1 1	994,96	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 32.	Zrkadlo (500/1800) ± 200 mm (2123)	ks	0	331,6 5	1,00	9 991,3 7	331,65	9 991,37	331,65	0,00	0,00	**50,0 0%**	4 995,6 8	165,83	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 33.	Zrkadlo (500/1800) ± 200 mm (2150)	ks	0	331,6 5	1,00	9 991,3 7	331,65	9 991,37	331,65	0,00	0,00	**50,0 0%**	4 995,6 8	165,83	júl 10	február 11

25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2334.	Zrkadlo (500/1800) ± 200 mm (2179)	ks	0	331,65	1,00	9 991,37	331,65	9 991,37	331,65	0,00	0,00	**50,00%**	4 995,68	165,83	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2335.	Zrkadlo (500/1800) ± 200 mm (2210)	ks	0	331,65	1,00	9 991,37	331,65	9 991,37	331,65	0,00	0,00	**50,00%**	4 995,68	165,83	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2336.	Zrkadlo (500/1800) ± 200 mm (2237)	ks	0	331,65	3,00	29 974,11	994,96	29 974,11	994,96	0,00	0,00	**50,00%**	14 987,05	497,48	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2337.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=3300 (1877)	ks	0	364,75	2,00	21 977,15	729,51	21 336,74	708,25	640,41	21,26	**50,00%**	10 668,37	354,13	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2338.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=5400 (1878)	ks	0	452,79	1,00	13 640,69	452,79	13 243,39	439,60	397,30	13,19	**50,00%**	6 621,69	219,80	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariad	713001 Interiérové	2339.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=5400 (1923)	ks	0	402,48	1,00	12 125,20	402,48	11 772,04	390,76	353,16	11,72	**50,00%**	5 886,02	195,38	júl 10	február 11

	enie hotela	ho vybav enia																
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 40.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=8700 (1926)	ks	0	572,2 8	1,00	17 240,4 6	572,28	16 738,31	555,61	502,1 5	16,6 7	**50,0 0%**	8 369,1 5	277,81	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 41.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=5500 (1929)	ks	0	742,0 7	3,00	67 067,1 5	2 226,22	65 113,73	2 161,38	1 953,4 1	64,8 4	**50,0 0%**	32 556,8 7	1 080,69	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 42.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=1400 (1937)	ks	0	220,1 1	4,00	26 524,2 6	880,44	25 751,10	854,78	773,1 5	25,6 6	**50,0 0%**	12 875,5 5	427,39	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 43.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=3000, ± 500 mm (1967)	ks	0	232,6 9	48,00	336 477,0 0	11 168,99	326 673,69	10 843,58	9 803,3 1	325, 41	**50,0 0%**	163 336,8 5	5 421,79	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 44.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=3090 (1997)	ks	0	232,6 9	4,00	28 039,7 5	930,75	27 222,76	903,63	816,9 9	27,1 2	**50,0 0%**	13 611,3 8	451,82	júl 10	február 11

25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2345.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=2300 (2026)	ks	0	270,42	2,00	16 293,12	540,83	15 818,56	525,08	474,56	15,75	**50,00%**	7 909,28	262,54	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2346.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=2650 (2055)	ks	0	232,69	7,00	49 069,56	1 628,81	47 880,76	1 589,35	1 188,81	39,46	**50,00%**	23 940,38	794,68	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2347.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=2610 (2084)	ks	0	270,42	6,00	48 879,35	1 622,50	47 455,68	1 575,24	1 423,67	47,26	**50,00%**	23 727,84	787,62	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2348.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=2300 (2113)	ks	0	270,42	1,00	8 146,56	270,42	7 909,28	262,54	237,28	7,88	**50,00%**	3 954,64	131,27	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2349.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=2640 (2145)	ks	0	220,11	2,00	13 262,13	440,22	12 875,55	427,39	386,58	12,83	**50,00%**	6 437,78	213,70	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariad	713001 Interiérové	2350.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=3600 (2174)	ks	0	220,11	1,00	6 631,06	220,11	6 437,93	213,70	193,14	6,41	**50,00%**	3 218,96	106,85	júl 10	február 11

	enie hotela	ho vybav enia																
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 51.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=3600 (2205)	ks	0	220,1 1	1,00	6 631,0 6	220,11	6 437,93	213,70	193,1 4	6,41	**50,0 0%**	3 218,9 6	106,85	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 52.	Závesová dvojkoľajnička s prekrytím, L=2400 (2235)	ks	0	270,4 2	3,00	24 439,6 8	811,25	23 727,84	787,62	711,8 4	23,6 3	**50,0 0%**	11 863,9 2	393,81	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 53.	Drevený stôl (700/900/750) (nová položka)	ks	0	587,5 1	8,00	141 594,5 1	4 700,08	0,00	0,00	141 594,5 1	4 700, 08	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 54.	Nočný stolík (350/950/950) ± 150 mm (2012)	ks	0	253,9 9	4,00	30 606,6 7	1 015,96	29 430,09	976,90	1 176,5 8	39,0 6	**50,0 0%**	14 715,0 4	488,45	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 55.	Nočný stolík (400/400/1000) ± 150 mm (2039)	ks	0	253,9 9	2,00	15 303,3 3	507,98	14 715,04	488,45	588,2 9	19,5 3	**50,0 0%**	7 357,5 2	244,23	júl 10	február 11

25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2356.	Rozťahovacia pohovka (1850/900/600) ± 200 mm (2155)	ks	0	2 199,02	1,00	66 247,68	2 199,02	66 217,55	2 198,02	30,13	1,00	**50,00%**	33 108,78	1 099,01	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2357.	Rozťahovacia pohovka (1850/900/600) ± 200 mm (2184)	ks	0	2 199,02	1,00	66 247,68	2 199,02	66 217,55	2 198,02	30,13	1,00	**50,00%**	33 108,78	1 099,01	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2358.	Vstavaná šatníková skriňa (2300/2200/600) ± 100 mm (1970)	ks	0	2 154,06	48,00	3 114 873,58	103 394,86	3 114 873,58	103 394,86	0,00	0,00	**50,00%**	1 557 436,79	51 697,43	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2359.	Vstavaná šatníková skriňa (2300/2200/600) ± 100 mm (2000)	ks	0	2 154,06	4,00	259 572,80	8 616,24	259 572,80	8 616,24	0,00	0,00	**50,00%**	129 786,40	4 308,12	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2360.	Vstavaná šatníková skriňa (2300/2200/600) ± 100 mm (2029)	ks	0	2 154,06	2,00	129 786,40	4 308,12	129 786,40	4 308,12	0,00	0,00	**50,00%**	64 893,20	2 154,06	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariad	713001 Interiérové	2361.	Vstavaná šatníková skriňa (2300/2200/600) ± 100 mm (2058)	ks	0	2 154,06	7,00	454 252,40	15 078,42	454 252,40	15 078,42	0,00	0,00	**50,00%**	227 126,20	7 539,21	júl 10	február 11

	enie hotela	ho vybav enia																
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 62.	Vstavaná šatníková skriňa (2300/2200/600) ± 100 mm (2087)	ks	0	2 154,0 6	6,00	389 359,2 0	12 924,36	389 359,20	12 924,36	0,00	0,00	**50,0 0%**	194 679,6 0	6 462,18	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 63.	Vstavaná šatníková skriňa (2300/2200/600) ± 100 mm (2116)	ks	0	2 154,0 6	1,00	64 893,2 0	2 154,06	64 893,20	2 154,06	0,00	0,00	**50,0 0%**	32 446,6 0	1 077,03	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 64.	Šatníková skriňa (2300/2250/600) ± 200 mm (2149)	ks	0	2 154,0 6	1,00	64 893,2 0	2 154,06	64 893,20	2 154,06	0,00	0,00	**50,0 0%**	32 446,6 0	1 077,03	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 65.	Šatníková skriňa (2750/2250/600) (nová položka)	ks	0	2 154,0 6	1,00	64 893,2 0	2 154,06	0,00	0,00	64 893,2 0	2 154, 06	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 66.	Vstavaná šatníková skriňa (600/621/2050) (2236)	ks	0	1 735,0 0	3,00	156 805,8 3	5 205,00	156 805,83	5 205,00	0,00	0,00	**50,0 0%**	78 402,9 2	2 602,50	júl 10	február 11

25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2367.	Šatníková skriňa (1675/2650/600) (2178)	ks	0	1 914,51	1,00	57 676,53	1 914,51	57 676,53	1 914,51	0,00	0,00	**50,00%**	28 838,26	957,26	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2368.	Šatníková skriňa (1585/1500/500) (nová položka)	ks	0	1 913,98	1,00	57 660,56	1 913,98	0,00	0,00	57 660,56	1 913,98	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2369.	Šatníková skriňa (1525/675/900) (nová položka)	ks	0	1 913,76	1,00	57 653,93	1 913,76	0,00	0,00	57 653,93	1 913,76	0,00 %	0,00	0,00	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2370.	Kreslo z um.ratanu (1961)	ks	0	270,63	80,00	652 236,94	21 650,30	652 236,94	21 650,30	0,00	0,00	**50,00%**	326 118,47	10 825,15	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2371.	Kreslo z um.ratanu (2049)	ks	0	270,63	4,00	32 611,85	1 082,52	32 611,85	1 082,52	0,00	0,00	**50,00%**	16 305,92	541,26	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariad	713001 Interiérové	2372.	Kreslo z um.ratanu (2107)	ks	0	270,63	12,00	97 835,54	3 247,55	97 835,54	3 247,55	0,00	0,00	**50,00%**	48 917,77	1 623,77	júl 10	február 11

	enie hotela	ho vybav enia																
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 73.	Kreslo z um.ratanu (2139)	ks	0	270,6 3	2,00	16 305,9 2	541,26	16 305,92	541,26	0,00	0,00	**50,0 0%**	8 152,9 6	270,63	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 74.	Kreslo z um.ratanu (2200)	ks	0	270,6 3	2,00	16 305,9 2	541,26	16 305,92	541,26	0,00	0,00	**50,0 0%**	8 152,9 6	270,63	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 75.	Kreslo z um.ratanu (2231)	ks	0	270,6 3	2,00	16 305,9 2	541,26	16 305,92	541,26	0,00	0,00	**50,0 0%**	8 152,9 6	270,63	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 76.	Dvojkreslo (1910/905/720) (2183)	ks	0	1 413,0 9	1,00	42 570,7 0	1 413,09	40 466,45	1 343,24	2 104,2 6	69,8 5	**50,0 0%**	20 233,2 2	671,62	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 77.	Dvojkreslo (1910/905/720) (2214)	ks	0	1 413,0 9	1,00	42 570,7 0	1 413,09	40 466,45	1 343,24	2 104,2 6	69,8 5	**50,0 0%**	20 233,2 2	671,62	júl 10	február 11

25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2378.	Kreslo (1843)	ks	0	617,89	60,00	1 116 876,86	37 073,52	1 015 338,08	33 703,05	101 538,78	3 370,47	**50,00%**	507 669,04	16 851,53	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2379.	Stôl (1200/600) (1862)	ks	0	515,71	14,00	217 507,91	7 219,94	216 311,31	7 180,22	1 196,60	39,72	**50,00%**	108 155,65	3 590,11	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2380.	Drevený kryt radiátora (1500/900/200) ± 300 mm (2022)	ks	0	211,01	2,00	12 713,80	422,02	11 772,04	390,76	941,76	31,26	**50,00%**	5 886,02	195,38	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2381.	Drevený kryt radiátora (1500/900/200) ± 300 mm (2080)	ks	0	211,01	6,00	38 141,40	1 266,06	35 316,11	1 172,28	2 825,29	93,78	**50,00%**	17 658,05	586,14	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2382.	Čalúnená dvojitá posteľ Spring box (1800/2000) (1980)	ks	0	2 169,01	48,00	3 136 498,94	104 112,69	3 090 148,84	102 574,15	46 350,09	1 538,54	**50,00%**	1 545 074,42	51 287,08	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariad	713001 Interiérové	2383.	Čalúnená dvojitá posteľ Spring box (1800/2000) (2126)	ks	0	2 169,01	1,00	65 343,73	2 169,01	64 378,06	2 136,96	965,67	32,05	**50,00%**	32 189,03	1 068,48	júl 10	február 11

	enie hotela	ho vybav enia																
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 84.	Čalúnená dvojitá posteľ Spring box (1800/2000) (2158)	ks	0	2 169,0 1	1,00	65 343,7 3	2 169,01	64 378,06	2 136,96	965,6 7	32,0 5	**50,0 0%**	32 189,0 3	1 068,48	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 85.	Čalúnená dvojitá posteľ Spring box (1800/2000) (2187)	ks	0	2 169,0 1	1,00	65 343,7 3	2 169,01	64 378,06	2 136,96	965,6 7	32,0 5	**50,0 0%**	32 189,0 3	1 068,48	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 86.	Čalúnená dvojitá posteľ Spring box (1800/2000) (2218)	ks	0	2 169,0 1	1,00	65 343,7 3	2 169,01	64 378,06	2 136,96	965,6 7	32,0 5	**50,0 0%**	32 189,0 3	1 068,48	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 87.	Čalúnená posteľ Spring box (900/2000) (2009)	ks	0	1 115,5 0	4,00	134 421,6 3	4 461,98	132 435,10	4 396,04	1 986,5 3	65,9 4	**50,0 0%**	66 217,5 5	2 198,02	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 88.	Čalúnená posteľ Spring box (900/2000) (2036)	ks	0	1 115,5 0	2,00	67 210,8 1	2 230,99	66 217,55	2 198,02	993,2 6	32,9 7	**50,0 0%**	33 108,7 8	1 099,01	júl 10	február 11

25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2389.	Čalúnená posteľ Spring box (900/2000) (2067)	ks	0	1 115,50	14,00	470 475,70	15 616,93	463 523,15	15 386,15	6 952,54	230,78	**50,00%**	231 761,58	7 693,08	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2390.	Čalúnená posteľ Spring box (900/2000) (2094)	ks	0	1 115,50	12,00	403 264,88	13 385,94	397 305,60	13 188,13	5 959,28	197,81	**50,00%**	198 652,80	6 594,07	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2391.	Čalúnená posteľ Spring box (900/2000) (2239)	ks	0	1 115,50	3,00	100 816,22	3 346,49	66 217,55	2 198,02	34 598,67	1 148,47	**50,00%**	33 108,78	1 099,01	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2392.	Matrac Luna (900/2000) (1982)	ks	0	364,51	96,00	1 054 193,00	34 992,80	1 054 193,00	34 992,80	0,00	0,00	**50,00%**	527 096,50	17 496,40	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2393.	Matrac Luna (900/2000) (2011)	ks	0	364,51	4,00	43 924,71	1 458,03	43 924,71	1 458,03	0,00	0,00	**50,00%**	21 962,35	729,02	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariad	713001 Interiérové	2394.	Matrac Luna (900/2000) (2038)	ks	0	364,51	2,00	21 962,35	729,02	21 962,35	729,02	0,00	0,00	**50,00%**	10 981,18	364,51	júl 10	február 11

	enie hotela	ho vybav enia																
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 95.	Matrac Luna (900/2000) (2069)	ks	0	364,5 1	14,00	153 736,4 8	5 103,12	153 736,48	5 103,12	0,00	0,00	**50,0 0%**	76 868,2 4	2 551,56	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 96.	Matrac Luna (900/2000) (2096)	ks	0	364,5 1	12,00	131 774,1 2	4 374,10	131 774,12	4 374,10	0,00	0,00	**50,0 0%**	65 887,0 6	2 187,05	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 97.	Matrac Luna (900/2000) (2128)	ks	0	364,5 1	2,00	21 962,3 5	729,02	21 962,35	729,02	0,00	0,00	**50,0 0%**	10 981,1 8	364,51	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 98.	Matrac Luna (900/2000) (2160)	ks	0	364,5 1	2,00	21 962,3 5	729,02	21 962,35	729,02	0,00	0,00	**50,0 0%**	10 981,1 8	364,51	júl 10	február 11
25	Aktivit a č. 25 Zariad enie hotela	7130 01 Interi érové ho vybav enia	23 99.	Matrac Luna (900/2000) (2189)	ks	0	364,5 1	2,00	21 962,3 5	729,02	21 962,35	729,02	0,00	0,00	**50,0 0%**	10 981,1 8	364,51	júl 10	február 11

25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2400.	Matrac Luna (900/2000) (2220)	ks	0	364,51	2,00	21 962,35	729,02	21 962,35	729,02	0,00	0,00	**50,00%**	10 981,18	364,51	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2401.	Matrac Luna (900/2000) (2241)	ks	0	364,51	3,00	32 943,53	1 093,52	32 943,53	1 093,52	0,00	0,00	**50,00%**	16 471,76	546,76	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2402.	Drevený obklad (1500/2600) (2252)	ks	0	2 513,07	21,00	1 589 885,45	52 774,53	1 589 885,45	52 774,53	0,00	0,00	**50,00%**	794 942,72	26 387,26	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2403.	Drevený obklad (1500/2600) (2255)	ks	0	2 513,07	14,00	1 059 923,64	35 183,02	1 059 923,64	35 183,02	0,00	0,00	**50,00%**	529 961,81	17 591,51	júl 10	február 11
25	Aktivita č. 25 Zariadenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	2404.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami (cestovné + kúpelné mesto) (2269)	%	4,60	0,15	637 972,43	2 934 673,18	97 413,30	2 934 673,18	97 413,30	0,00	0,00	**50,00%**	1 467 336,59	48 706,65	júl 10	február 11
21	Aktivita č. 21 Zariad	717002 Rekonštru	2405.	Prirážka územie so sťaženými výrobnými podmienkami	%	4,60	0,15	91 736,42	421 987,53	14 007,42	421 987,53	14 007,42	0,00	0,00	**50,00%**	210 993,77	7 003,71	júl 10	február 11

enie kuchyne	kcia a modernizácia		(cestovné + kúpelné mesto) (1798)															
		Celkom						302 400 742,56	10 037 865,71	282 024 520,20	9 361 499,04	20 376 222,28	676 366,67		142 112 440,10	4 680 749,52	máj 09	marec 11
								302 400 742,56	10 037 865,71	282 024 520,20	9 361 499,04	20 376 222,28	676 366,67		142 112 440,10	4 680 749,52		